

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka
	investice		347	347	9124	0,00	168000,00	0,00	0,00					
Dobiáš	investice	cyklostezka - NMNM x Nová Ves	251	1043	250000,00	250000,00	0,00	0,00	2019	2019	04/2020	06/2020	11/2020	Na stavbu vydáno stavební povolení a bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele stavby k 21.4. 2020 bylo provedeno předání stavby.Investorem stavby je Mikroregion Novoměstsko.Stavba je členěna na dvě etapy z nichž první etapa je na k.ú. Nová Ves a druhá etapa na k.ú. NMNM. Cyklostezka je již dokončena, a to s asfaltovým povrchem o šířce 3m a délce 220m. Dodavatelsky realizovala stavbu fi Aquasis. V současnosti bylo doplněno dopravní značení a bylo vydáno kolaudačního rozhodnutí.
Dobiáš	investice	Pohledec - kabelizace	256	9629	0,00	190000,00	0,00	0,00	12/2020	02/2021	x	04/2021	11/2021	Na akci je připravována PD firmou E-mont Nové Město na Moravě, která projektuje PD pro rozvod NN pro fi eon. K budoucí kabeláži NN bude formou přílohy do společného výkopu příkládáno i vedení VO.Po dokončení PD bude provedeno výběrové řízení fi. eon a následně uzavře město smlouvu na připojení kabeláže VO k distribučnímu vedení s vítězem řízení.
Dobiáš	investice	úcelová komunikace podél čističky odpadních vod	203	1046	2900000,00	3050000,00	130000,00	4,26	03/2020	04/2020	04/2020	06/2020	10/2020	Projekční kancelář Envigest byla zpracovávána projektová dokumentace včetně hydrogeologického posouzení lokality. PD byla doplněna o dokladovou část, podklady pro výběrové řízení a položkový rozpočet. V současnosti bylo vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci 25.9. 2020. V této době je vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby.
Dobiáš	investice	Cyklostezka Nečasova	263	4702	400000,00	5000,00	5000,00	100,00	x	2019	?	?	?	Na realizaci stavby bylo požádáno o poskytnutí dotace, a to z Fondu Vysočina a z programu IROP. Stavba je členěna na dvě etapy, První etapa zahrnuje úsek i pro motorová vozidla, druhá etapa je vyhrazena pouze pro cyklo dopravu. Termín realizace a zahájení bude upraven v návaznosti na akceptaci žádostí o dotace. Na první část etapy /pro motorová vozidla/ je schválena dotace z FV a na druhou část pro /nemotorová vozidla/ bude požádáno z IROP, přes MAS Zubří země. Zahájení stavby obou etap se předpokládá v počátku roku 2021 po přiznání obou dotací.
Dobiáš	investice	Olešná - kabelizace veřejného osvětlení	317	9406	230000,00	0,00	0,00	0,00	06/2020	08/2020	x	09/2020	10/2020	Projekční kancelář Prosing Brno zpracovává společný projekt s fi. Eon na kabelizaci vedení NN a přílohu kabelu VO. Po dokončení PD byla vybrána fi. eon jako dodavatel fi E-mont NMNM se kterou uzavře město smlouvu o provedení připojení vedení VO.Stavební povolení na tuto stavbu bylo vydáno. Dokončení stavby bylo provedeno v termínu do 18.9. 2020 a v současnosti se dokončuje zaměření skutečného stavu a dále, geometrické plány pro zřízení věcného břemene.Po dokončení zaměření bude požádáno o kolaudační rozhodnutí.
Dobiáš	investice	Zahradní - PD veřejného osvětlení	202	7603	0,00	51000,00	0,00	0,00	06/2020	08/2020	x	09/2020	08/2021	Na akci je připravována PD firmou PK elektro Brno, která projektuje PD pro rozvod NN pro fi eon. K budoucí kabeláži NN bude formou přílohy do společného výkopu příkládáno i vedení VO.Po dokončení PD bude provedeno výběrové řízení fi. eon a následně uzavře město smlouvu na připojení kabeláže VO k distribučnímu vedení s vítězem řízení. V současnosti je dokončena PD a jsou obesíláni majitelé soukromých pozemků dotčených stavbou.
Dobiáš	investice	Lesní - chodník příprava	348	3302	0,00	197000,00	62000,00	31,47	4/2020	10/2020	x	x	x	Projektování této akce bylo v roce 2019 přerušeno na základě žádosti fi. eon a společnosti VAS, které požádaly o společný koordinovaný postup projektových prací souvisejících s demontáží vedení VN, přeložkou trafostanice a se zrušením rozvodů NN a tím i VO v ul. Zahradní, Lesní a Bělisko. Vzhledem k tomu, že část vedení VO bude kladena formou přílohy k nově projektovanému vedení distribučnímu vedení NN, nelze provádět projekty stavby odděleně.Rovněž tak po odstranění trafostanice na styku ul. Lesní a Zahradní dojde k možnosti upravení rádisu zatáčky v místě napojení obou ulic. Do PD zpracovované VaS bude nutno začlenit změny výšek nivelet komunikací a případné umístění šachet. PD Lesní by měla být předána firmou Envigest městu v termínu 05/2020 včetně dokladové části. Následovně musí být realizovány stavby obou investorů, kdy stavba VO musí být realizována současně se stavbou distribučního vedení NN, a to formou přílohy. Stavba chodníku a oprava komunikace na ul. Lesní budou muset být prováděny až v následujícím období po dokončení všech kanalizačních, vodovodních a elektrických vedení a přípojek. Byla doplněna dokladová část a požádáno o vydání stavebního řízení, V současnosti bylo vydáno stavební povolení s nabytím právní moci.
Dobiáš	investice	Hlinné - rozšíření VO o 2 body	302	9115	0,00	30000,00	29968,30	99,89	06/2020	08/2020	x	07/2020	07/20	Stavba byla provedena v souběhu s realizací NN rozvodů pro fi eon a je v současnosti dokončena.

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka
Dobiáš	investice	Olešná - rozšíření VO za prodejnou	241	9422	0,00	248500,00	184493,20	74,24	5/2020	6/2020	x	10/2020	12/2020	Na akci je připravována PD firmou Prosing Brno. Jedná se o vyvolanou investici, kdy bude společně s fi. eon provedena demontáž stávajících sloupů nízkého napětí a vedení veřejného osvětlení a jejich náhrada zemní kabelizací, V současnosti je dokončena PD a projektant zajistil dokladovou část a bylo zahájeno stavební řízení a následovně vydáno stavební povolení.Město souběžně provedlo zřízení věcného břemene na protlak pod silnicí č.19 s ŘSD. Výběrové řízení zajišťuje fi eon s tím, že s vybraným dodavatelem uzavře smlouvu na přípoložení kabeláže VO i město. Projekční kancelář Prosing Brno zpracová společný projekt s fi. Eon na kabelizaci vedení NN a přípolož kabelu VO. Po dokončení PD byla vybrána fi. eon jako dodavatel fi E-mont . Město s dodavatelem uzavře smlouvu o provedení přípoložení vedení VO.Stavební povolení na tuto stavbu bylo vydáno. V současnosti je stavba dokončena.
Fila	provoz	Soškova - oprava střechy budovy TS služby s.r.o.	299	6107	500000,00	250000,00	0,00	0,00	x	x	x	06/2020	10/2020	Pokračování v opravě další části střechy - realizace TS služby
Fila	provoz	Soškova - oprava betonové podlahy v areálu TS služby s.r.o.	299	6108	250000,00	500000,00	419076,25	83,82	x	x	x	06/2020	10/2020	Akce dokončena
Fila	provoz	Školní - oprava a nátěr fasády č.p. 448	299	6407	350000,00	590000,00	0,00	0,00	05/2020	x	07/2020	10/2020	11/2020	Akce dokončena
Fila	investice	Nebytové hospodářství	299	9224	0,00	70000,00	59925,96	85,61	05/2019	x	01/2020	05/2020	06/2020	Akce dokončena.
Fila	provoz	Jiříkovice - opravy v bytě v KD	299	9227	220000,00	220000,00	0,00	0,00	x	x	06/2020	03/2020	12/2020	V rámci této akce budou realizovány jednotlivé drobné úpravy KD dle požadavku OV v průběhu celého roku 2020. Výměna oken a dveří realizována.
Fila	provoz	Pohledec - kompletní oprava rozvodů topení v KD	299	9634	250000,00	750000,00	0,00	0,00	05/2020	x	07/2020	10/2020	11/2020	Projekční práce dokončeny. S ohledem na rozpočtovanou částku je připraven materiál do RM na zahájení VŘ a současně je požádáno o rozpočtové opatření. Proběhlo VŘ s tím, že realizaci bude provádět společnost Megatop s.r.o. Práce probíhají.
Fila	investice	Městské lázně	233	2301	4950000,00	4950000,00	0,00	0,00	x	x	x	x	11/2020	uvolnění poslední pozastávky za Městské lázně
Fila	investice	Slavkovice – přístřešek u hasičské zbrojnice	313	9810	0,00	10000,00	5838,00	58,38	08/2015	07/2018	x	09/2018	04/2020	Akce dokončena.
Fila	investice	Slavkovice - zateplení vnitřních stěn bytu v č. p. 79	333	9831	0,00	110000,00	104526,95	95,02	x	x	x	01/2020	02/2020	Akce dokončena.
Grepl	investice	Výpočetní technika	208	7356	0,00	137253,02	137253,02	100,00	12/2019	x	01/2020	02/2020	02/2020	Klimatizace serverovna - Akce ukončena
Grepl	investice	Výpočetní technika	208	7357	0,00	2154700,00	2154642,16	100,00	02/2020	x	x	03/2020	04/2020	Diskové úložiště - nákup nového zařízení po selhání předcházejícího - akce ukončena. V 09/2020 navýšeno o 550.000,- pro nákup tří kusů nových serverů jako náhrada původní serverové farmy z roku 2010 a 2015. Realizováno ještě v 09/2020 do produkce nasazeno přelom 09/10/2020
Grepl	investice	Výpočetní technika	208	9123	0,00	2977,63	2977,63	100,00	12/2019	x	01/2020	02/2020	02/2020	Klimatizace serverovna - Hlinné
Grepl	investice	Výpočetní technika	208	9228	0,00	4175,73	4175,73	100,00	12/2019	x	01/2020	02/2020	02/2020	Klimatizace serverovna - Jiříkovice
Grepl	investice	Výpočetní technika	208	9317	0,00	4263,83	4263,83	100,00	12/2019	x	01/2020	02/2020	02/2020	Klimatizace serverovna - Maršovice
Grepl	investice	Výpočetní technika	208	9428	0,00	4580,97	4580,97	100,00	12/2019	x	01/2020	02/2020	02/2020	Klimatizace serverovna - Olešná
Grepl	investice	Výpočetní technika	208	9518	0,00	3823,35	3823,35	100,00	12/2019	x	01/2020	02/2020	02/2020	Klimatizace serverovna - Petrovice

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka
Grepl	investice	Výpočetní technika - Harmonizace prostorových dat a IDM pro NMNM	182	7345	1218000,00	1218000,00	0,00	0,00	2017	x	12/2019	1. pololetí 2020	12/2021	V současné době se pracuje na vypsání výběrového řízení. Projekt získal finanční podporu z IROP (90% nákladů) a jeho realizace byla naplánována do let 2019, 2020 a 2021. Oddělení IT nejprve zkoušelo připravit veřejnou zakázku ve spolupráci s odborem ISM, ale vzhledem k tomu, že projekt je dotační a veřejné zakázky v oblasti IT velmi složité – zejména když jde o software, který potřebujete zakomponovat do stávajícího IT řešení, rozhodli jsme se využít možnosti odborné právnické firmy, která má zkušenosti v oblasti veřejných zakázek na IT a má za sebou komunikaci s kontrolními orgány IROPu z obdobných projektů na jiných obcích - tedy Centrem pro regionální rozvoj. Chceme tím eliminovat možné průtahy veřejné zakázky a riziko vrácení dotace za špatně nastavené podmínky ve veřejné zakázce. Náklady na tuto právní službu jsou v rámci projektu uznatelnými, v žádosti o dotaci s nimi bylo počítáno a nelze je využít na nic jiného než na právní služby při veřejné zakázce. Do konce roku 2019 by z finančních prostředků určených na tuto investiční akci měla být zaplacená část nákladů na právní službu za přípravu veřejné zakázky. Realizace akce je do roku 2021. Do rozpočtu roku 2020 je počítáno a bylo i ve výhledu s částkou 1.218.000,- Kč a do rozpočtu roku 2021 bylo počítáno s částkou 1.980.000,- Kč a ta by se upravovala podle skutečně vysoutěžené ceny. V současné době je uzavřena příkazní smlouva na služby spojené s veřejnou zakázkou a připravuje se vypsání veřejné zakázky.
Grepl	investice	Výpočetní technika	208	9635	0,00	8351,47	8351,47	100,00	12/2019	x	01/2020	02/2020	02/2020	Klimatizace serverovna - Pohledec
Grepl	investice	Výpočetní technika	208	9722	0,00	3840,97	3840,97	100,00	12/2019	x	01/2020	02/2020	02/2020	Klimatizace serverovna - Rokytno
Grepl	investice	Výpočetní technika	208	9830	0,00	7540,99	7540,99	100,00	12/2019	x	01/2020	02/2020	02/2020	Klimatizace serverovna - Slavkovice
Grepl	investice	Výpočetní technika	208	9912	0,00	493,34	493,34	100,00	12/2019	x	01/2020	02/2020	02/2020	Klimatizace serverovna - Studnice
Hemza	provoz	Obnova rybníka Zichův - PD	100	6703	280000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	Akce byla rozhodnutím RM dne 6.4.2020 vyřazena z rozpočtu města na r. 2020. Ze strany správce organizace bude zapracována do návrhu rozpočtu r. 2021.
Hemza (orj)	provoz	Petrovice - oprava výústě V1 stávající jed. kanalizace	100	9519	0,00	360000,00	356404,45	99,00	2019	x	02/2020	03/2020	06/2020	DOKONČENO
Hemza	provoz	Slavkovice - oprava čelní hráče a pravé boční zdi návesního rybníka	100	9825	120000,00	120000,00	0,00	0,00	03/2020 - 10/2020	10/2020 - 12/2020	x	x	x	Probíhají projekční práce.
Hemza (orj)	provoz	I. Základní škola - oprava podlahy v tělocvičně	106	7358	0,00	700000,00	0,00	0,00	06/2020	x	07/2020	09/2020	11/2020	Stavba v realizaci.
Hemza (orj)	investice	Novoměstská kulturní zařízení	120	7350	175000,00	175000,00	0,00	0,00	2015 - 2020	2016	x	x	x	Byla zahájena příprava pro zadání revize projektové dokumentace, v letošním roce plánováno připravit stavbu k případnému podání žádosti o dotaci z Ministerstva kultury a k případné realizaci v r. 2021, ze strany NKZ bude současně připravována projektová dokumentace vybavení interiéru. Pracovní schůzka k projednání projekčního zadání byla dohodnuta na 20.3.2020, z důvodu karantény byla zrušena a přesunuta na 3.4.2020, opět byla zrušena a nově přesunuta na 6.5.2020., nyní musela být opět zrušena a nově je přesunuta na 13.5.2020. Doplnění ke dni 17.6.2020: Schůzka dne 13.5.2020 proběhla, příprava stavby bude dále probíhat tak, že stavba bude realizována jako celek a příprava bude směřovat k podání žádosti o dotaci z MMR v 02/2021 a k zahájení realizace stavby ještě v r. 2021 (dle konkrétních podmínek dotace). Doplnění ke dni 4.11.2020: probíhají projekční práce na aktualizaci prováděcí projektové dokumentace, současně byla zahájena příprava pro prodloužení platnosti územního rozhodnutí a stavebního povolení - jsou zajišťována nová vyjádření účastníků povolovacího řízení
Hemza	investice	Tyršova - rekonstrukce místní komunikace (úsek Křenkova - Monseova) - po kanalizaci	367	6620	0,00	874,00	874,00	100,00	2015	x	12/2018 - 02/2019	09/2019	10/2019	DOKONČENO
Hemza	investice	Tyršova - místní komunikace - úsek Žďárská, Školní	186	6613	0,00	1853000,00	1852381,57	99,97	2014 - 2019	2015 - 2019	12/2018 - 02/2019	06/2019	11/2019	Stavba je zkolaudována, probíhají činnosti na dokladovém dokončení akce (majetkoprávní vypořádání s PČR, věcná břemena, vklad do KN, atd.)
Hemza	investice	Jiřkovice - prodloužení vodovodního řadu	331	9225	50000,00	50000,00	41000,00	82,00	2020	2020 - 2021	x	x	x	IP SVK, projekční práce ukončeny, zajišťování podkladů pro zahájení povolovacího řízení bylo přerušeno do doby dořešení problematiky dotčeného soukromého pozemku, aktuálně se čeká na stanovisko osadního výboru v této věci., ze strany odboru INV je urgováno
Hemza	investice	Rokytno - odkanalizování hasičárny přípojka	316	9720	250000,00	250000,00	0,00	0,00	05/2020 - 09/2020	09/2020 - 11/2020	x	x	x	Probíhají projekční práce.

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka
Hemza	investice	Petrovice - kanalizace	281	9502	12000000,00	15576714,00	15576714,00	100,00	2009 - 2018	2010 - 2012	2018 - 2019	04/2019	05/2020	IP SVK, stavba je dokončena, zkolaudována, probíhá přepojování přípojek na novou kanalizaci.
Hemza	investice	Slavkovice - přemístění VDJ	312	9826	100000,00	190000,00	190000,00	100,00	2020	2020 - 2021	x	x	x	IP SVK, probíhají projekční práce, aktuálně řešeny komplikace s dopravním připojením vodojemu
Hemza	provoz	I. Základní škola - odborné učebny	274	7337	28339000,00	36444727,00	22811609,63	62,59	2016 - 2017	2017	2017 - 2018	06/2018	2021	Stavební část stavby dokončena, probíhá dodávka vybavení interiéru, řešeny jsou průběžné kontroly ze strany IROP. Doplnění ke dni 23.11.2020: Dodavatel vybavení interiéru dne 13.11.2020 oznámil, že u cca 1/3 prvků nebude schopen splnit smluvně sjednaný termín dokončení, ze strany města byl požádán o doplnění informací vč. předpokládaného termínu dodání, v návaznosti na toto bude zahájeno jednání s IROP ve věci podání žádosti o prodloužení termínu dokončení projektu. Adekvátně této situaci byla vypracována nová žádost o aktualizaci rozpočtu města na r. 2020 a současně i na rok 2021.
Hemza	investice	Hlinné - kanalizace	280	9102	0,00	165000,00	165000,00	100,00	2009 - 2020	2010 - 2020	x	x	x	IP SVK, žádost o dotaci na realizaci stavby z programu OPŽP byla úspěšná, aktuálně běží VŘ na zhotovitele stavby
Hemza	provoz		166	9520	0,00	255000,00	254645,52	99,86	x	x	2020	2020	2020	DOKONČENO
Hemza	investice	Hájkova - rekonstrukce kanalizace (IP SVK)	383	2103	0,00	306473,00	0,00	0,00	2011	2012 - 2019	2020	2020	2020	IP SVK, stavba v realizaci, aktuálně bude na PSVK dne 26.11.2020 projednávána žádost zhotovitele o posun termínu dokončení stavby do 31.12.2020 s tím, že konečné asfaltové povrchy budou dokončeny až v jarních měsících, za město sdělen souhlas s podmínkami pro provizorní povrch komunikace po dobu zimního období
Hemza	investice	Žďárská - odvodnění ul. u DPS	381	7731	0,00	18000,00	0,00	0,00	10/2020 - 11/2020	01/2021 - 03/2021	03/2021	04/2021	04/2021	Probíhá projekční příprava
Hemza	investice	Vodovod.přípojka pro KD včetně zpev.ploch ke smuteční síni	379	6638	0,00	32000,00	0,00	0,00	10/2020 - 11/2020	x	x	x	x	Probíhá projekční příprava

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka
Hemza	investice	Masarykova - řešení bezpečnosti provozu I.	247	3804	800000,00	857000,00	456000,00	53,21	05/2019 - 08/2020	07/2020 - 01/2022	x	x	x	Společná investice Města NMNM a Kraje Vysočina, probíhají projekční práce, projekční řešení je odsouhlasováno v rámci pravidelných výrobních výborů za účasti zástupců Kraje Vysočina a KSÚS, projekční práce jsou koordinovány se související investicí SVK obsahující rekonstrukci vodovodu a kanalizace. Aktuálně je dokončena DUR včetně dokladové části. Dle rozhodnutí RM je projekt rozšířen o 8 veřejných parkovacích míst u objektu PROBE trade s.r.o. a současně byl schválen záměr výstavby komunikačního propojení lokality bytových domů s místní komunikací na ul. Drobného, a to buď variantou investice města, nebo variantou investice společnosti PROBE trade s.r.o. (o výběru varianty je s touto společností jednáno). DŮLEŽITÉ: z důvodu řešení rozšíření stavby o parkovací místa u objektu PROBE a z důvodu problematiky týkající se nouzového stavu pandemie koronaviru bude projektová dokumentace DUR včetně dokladové části předána ze strany projektanta koncem měsíce dubna, t.j. příprava akce má 2 měsíce zpoždění oproti předpokládanému a již hodně napnutému HMG, je otázkou jak bude v této situaci pokračovat další příprava (majetkoprávní smlouvy se samosprávou kraje Vysočina, povolovací řízení stavebního úřadu, zajišťování souvisejících investic a přeložek, atd.). Ze strany odboru INV vyvineme maximální úsilí k udržení plánu realizovat tuto akci v r. 2021, nicméně ze zkušenosti se stavbou 1.ZŠ sdělujeme obavu z velké rizikovosti této akce (na řádnou přípravu a realizaci zbývá hodně málo času) a považujeme za vhodnější odsun její realizace do r. 2022. Doplnění ke dni 6.5.2020: DUR převzata dne 27.4.2020, zahájeny práce na zajištění doplňujících podkladů pro zahájení územního řízení, včetně majetkoprávních, a práce na rozjetí související investice přeložky NN. Doplnění ke dni 17.6.2020: dne 10.6.2020 proběhl výrobní výbor k DSP, příprava podkladů k zahájení územního řízení úspěšně pokračuje, žádost by mohla být podána koncem 06/2020, z pohledu HMG přípravy a realizace stavby je dle sdělení zástupců Kraje Vysočina nutné na realizaci stavby počítat s celou stavební sezónou (04-10/2021), VŘ na zhotovitele stavby je tedy nutné zahájit hned po obdržení DPS (cca v 11/2020), o této skutečnosti byl vyzooměn spoluinvestor SVK Žďársko. Doplnění ke dni 29.7.2020: Bylo zahájeno územní řízení, běží projekční práce na DSP (výrobní výbor je svoláván na druhou polovinu srpna) a byla zahájena dokladová příprava pro zahájení stavebního řízení (majetkoprávní smlouvy, věcná břemena, atd.) Doplnění ke dni 31.8.2020: během 1 týdne by mělo být vydáno územní rozhodnutí, finalizují se práce na DSP, dne 26.8.2020 proběhl výrobní výbor s projektantem stavby, projednávala se i otázka dopravně inženýrského řešení stavby, stavba by mohla být realizována po částech "na semaforech" s odkloněním tranzitní nákladní dopravy, bude projednáno s SÚS a DI PČR, probíhá příprava výběrového řízení na zhotovitele stavby (uzavírá se smlouva o společném postupu zadavatelů Kraje, Města a SVK), výběrové řízení je plánováno spustit po schválení rozpočtů města a Kraje a po předání DPS ve 12/2020. Doplnění ke dni 6.10.2020: Je vydáno územní rozhodnutí, dokončuje se DSP a jsou připravovány podklady pro zahájení stavebního řízení, je uzavřena smlouva o společném postupu zadavatelů. Doplnění ke dni 4.11.2020: DSP je dokončena, finalizují se podklady pro zahájení stavebního řízení, běží práce na DPS. Doplnění ke dni 23.11.2020: Je požádáno o vydání stavebního povolení, běží práce na DPS, běží příprava pro zahájení společného VŘ na zhotovitele stavby
Hemza	investice	Masarykova - kanalizace	304	3801	2340000,00	0,00	0,00	0,00	2014	2014	03/2020 - 05/2020	06/2020	12/2020	IP SVK, stavba v realizaci, v návaznosti na komplikace (hnízda ptáků, problematika E-ON, změny stavby, atd.) bylo ze strany zhotovitele požadováno prodloužení termínu dokončení stavby do 31.5.2021, na PSVK schváleno prodloužení pouze do 15.12.2020, ze strany města požadováno (s ohledem na možné nepříznivé klimatické podmínky) vždy předem odsouhlasit každý zásah do dopravně důležitého místa (komunikace, chodníky). Doplnění dne 23.11.2020: Ze strany zhotovitele opětovně požádáno o prodloužení termínu dokončení stavby do 31.5.2020, ze strany města vydáno totožné stanovisko jako k předchozí žádosti, bude projednáno na PSVK dne 26.11.2020.

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka
Hemza	investice	Rokytno - novostavba vodovodu a kanalizace - CHALUPY ROKYTNO - IPSVK	376	9721	250000,00	308000,00	58000,00	18,83	05/2020 - 09/2020	09/2020 - 12/2020	x	x	x	IP SVK, akce připravována ve spolupráci se soukromým investorem p. Holíkem, v rámci výběru staveníště v 11/2019 byla provedena změna zadání projekčních prací (změna k lepšímu řešení - společná čerpací stanice vlastněná SVK a provozovaná VAS), která vrátila přípravu stavby cca o půl roku zpět, v letošním roce je tedy reálně zajistit pouze projekční přípravu a povolovací řízení stavby. Aktuálně je uzavřena darovací smlouva s p. Holíkem na finanční prostředky na úhradu investičního příspěvku SVK na projekční přípravu stavby, tyto prostředky byly uhrazeny, následně byly převedeny formou investičního příspěvku na SVK a SVK zadal projekční práce, projekční práce běží
Hradil	investice	Městská policie	123	1926	50000,00	0,00	0,00	0,00				2/2020	3/2020	úprava nové služebny MP na ul. Drobného 301
Jamborová	investice	Územně plánovací dokumentace	363	1025	100000,00	580000,00	60000,00	10,34				05/2020	12/2021	ZM města dne 16.12.2019 schválilo pořízení změny č. 2 ÚP Nové Město na Moravě. Předpokládaná cena díla je 350,- tis. Kč, předpokádaný termín schválení Změny č.2 ÚP Nové Město je v roce 2021
Kos	investice	SDH - zásahové vozidlo	346	6402	4995000,00	4995000,00	4992460,00	99,95	2019	2019	2019	12/2019	04/2020	Nákup menšího zásahového hasičského vozidla 4x4 . Je uzavřena kupní smlouva. Probíhá realizace, vozidlo bude dodáno v březnu 2020 za 4.992.460,- Kč včetně DPH.Výrobce THT Polička. Cena částečně hrazena z prodeje has.vozidla TATRA.
Kos	investice	SDH Jiřkovice – pořízení automobilu	314	9226	200000,00	200000,00	909920,00	454,96	01-03/2020	05/2020	06/2020	06/2020	12/2020	Nákup hasičského dopravního automobilu. Po registraci akce na MV ČR proběhne výběrové řízení. Dotace MV ČR - 450 tis. Kč a Kraje Vysočina 300 tis. Kč.
Kos	investice	SDH Hlinné – pořízení automobilu	315	9122	250000,00	160000,00	909920,00	568,70	01-03/2020	05/2020	06/2020	06/2020	12/2020	Nákup hasičského dopravního automobilu. Po registraci akce na MV ČR proběhne výběrové řízení. Dotace MV ČR - 450 tis. Kč a Kraje Vysočina 300 tis. Kč.
Kramářová (orj)	investice	Mateřská škola	171	1925	130000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	x	x	x	jedná se o projekční přípravu, Vzhledem k předchozím návaznostem na již provedené akce bude navrženo uzavření SoD na PD na výjimku projektantovi, který se podílel na předchozí spolupráci realizace přístavby MŠ Drobného, ze které připravovaná PD vychází. Akce s ohledem na Covid z rozpočtu 2020 vyřazena.
Kramářová	investice	Budovatelů - chodník Billa - Městské lázně	211	1704	505000,00	464950,00	363375,00	78,15	2018	2018/2019	09-10/2019	18.5.2020	16.6.2020	Uzavřena SoD se zhotovitelem STAKO VYSOČINA s.r.o. Realizace bude zahájena v květnu 2020.Akce 18.5.2020 zahájena. Akce v polovině června 2020 dokončena, následně opraveny ze strany zhotovitele opraveny chybně uložené obrubníky (došlo ke zbrúšení ostrých hran), podána žádost o kolaudaci.
Kramářová	investice	II. Základní škola - vestavba výtahu a modernizace učeben	220	3209	0,00	138527,69	0,00	0,00						Probíhá revize výkazu výměr a jeho aktualizace.V průběhu června proběhla se zástupci školy a s Ing. Šolcem (projektant) koordináční schůzka, na které byly zpřesněny a předloženy podklady pro učebnu jazyků. Učebnu fyziky bude nutné doladit s novým panem ředitelem, neboť stávající návrh školy k vybavení učebny fyziky je zcela nejasný a nepoužitelný . 30.9.2020 byl školou předložen návrh na vybavení a požadavky na učebnu fyziky. Projektant poskytnuté informace zpracuje, po překontrolování školou budou tyto podklady sloužit pro vyhlášení VZ.
Kramářová	investice	Bělisko - chodník - PD	259	1108	0,00	127050,00	0,00	0,00	04/2020	x	x	x	x	Probíhá dokončení projektové dokumentace. V daném území bylo nutné vykoupit v souvislosti s chodníkem pozemky, příprava se tak prodloužila s ohledem na vyjádření dotčených orgánů (o vyjádření bylo požádáno až po výkupu pozemků)Podána žádost o sloučené DUR A DSP.
Kramářová	investice	Nečasova - chodník ve směru na Novou Ves - PD	339	4704	0,00	100000,00	0,00	0,00	04/2020-02/2021	02/2021	03/2020	x	x	Dne 3.3. 2020 vyhlášeno výběrové řízení na zpracovatele PD. Následně začátkem dubna 2020 uzavřena SoD s firmou ENVIGEST PRO, s.r.o. Probíhá projekční příprava.
Kramářová	investice	Pohledec - nová lokalita RD Pohledec	297	9633	200000,00	253400,00	253250,00	99,94	2020-2021	2021	x	x	x	Ze strany SŽP předána v dubnu 2020 zpracovaná studie. Poté proběhlo VŘ na zpracovatele PD, jako nejvýhodnější dodavatel vybrán Ing. Tomáš Petr - podepsána SoD. Na Eon podána v 07/2020 žádost o zahájení příprav pro následnou realizaci přípojek k 27 x 25A, finanční náročnost přípravy i realizace čin 337 500 Kč (50% částky nutno uhradit do září 2020, zbytek do 1 roka od podpisu smlouvy). Probíhají projekční přípravy, na SVK pro rok 2021 bude příprava kanalizace a vody taktéž zařazena do rozpočtu tak, aby běžely veškeré přípravné práce souběžně.
Krejčí	provoz	Vratislavovo nám. - revitalizace parku	232	7354	940000,00	0,00	0,00	0,00	1-4/2019	9-10/2019	8/2019	11/2019	12/2020	V 2019 provedena I.etapa, vzhledem k nízkým teplotám neproběhlo dokončení mlatového povrchu. Mlatový povrch již ukončen. V 11/2020 proběhne II. etapa.
Kubík (orj)	provoz	Brněnská - oprava mostu pod VZP (ZUŠ)	135	1603	0,00	0,00	0,00	0,00						přeřazeno pod org. 306, ORJ 1603

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka
Kubík	investice	Sportovní hala	227	6603	46371000,00	46276000,00	40983023,44	88,56	2017	2017	09/2018 - 01/2019	04/2019	07/2020	Stavba v realizaci. Provedena nosná konstrukce vč. opláštění a střechy. Probíhají práce uvnitř objektu. Plnění v r. 2019 bylo vyšší oproti předpokladu, fin. krytí převážně z dotace, která byla plně vyčerpána. Dne 24.02.2020 byl uzavřen dodatek č.3 k SoD (změny podle §222, odst.7 ZZVZ), připravuje se dodatek č.4 (změny podle §222, odst.4 ZZVZ). 3.3.2020: probíhají práce uvnitř objektu (elektro, ÚT, ZTI, obklady, ...). 23.3.2020: dodatek č.4 uzavřen dne 6.3.2020. Pokračují práce uvnitř objektu, dokončování se lezecká stěna. Průběžně se řeší "běžné" problémy, doladují se konkrétní technická řešení, ... - vážně spolupráce projektanta/AD. Vyřešeno dodatečné oddělení kavárny - bude použita rolovací mříž (bude zařazeno mezi vícepráce). Z dostupných podkladů se provádí úprava hrubých terénních úprav v prostoru mezi halou a fotbalovým hřištěm (koordinace s budoucími úpravami fotbalového hřiště). Začínají se objevovat aviza s možnými komplikacemi (dodávky materiálů a komponent ze zahraničí, subdodávky zahraničními subdodavateli, ...) v souvislosti se současnou pandemií koronaviru. 21.4.2020: stavba přes výše uvedené problémy pokračuje. Provádějí se ter.úpravy, zpevněné plochy, pokračují práce uvnitř haly, rozpracována je sportovní podlaha. 5.5.2020: hlavním problémem je zpoždění v dodávce a montáži podlahové krytiny na hrací ploše (výpadky v důsledku coronavirové pandemie) a na to navazující montáž sportovního vybavení (řada prvků může být montována až na finální povrch podlahy). 16.6.2020: podlahová krytina dodána a položena, v závěru 24.týdne provedeno lajnování. Následovat bude navazující dodávka a montáž sportovního vybavení. Souběžně probíhají dokončovací práce. Dne 2.7.2020 proběhlo řízení k uvedení stavby do zkušebního provozu (PM 20.7.2020). K 2.7.2020 zkolaudovány inž.objekty dopravních staveb (komunikace, parkovací místa, zpevněné plochy). Dne 20.7.2020 dílo převzato. Dne 21.7.2020 proběhlo v rámci zkušebního provozu měření hluku (vnější hluk i dozvuk). Souběžně probíhá ve spolupráci s provozovatelem zajišťování vnitřního vybavení haly (nábytek, volné sportovní vybavení, ...). Dne 1.9.2020 proběhla závěrečná kontrolní prohlídka stavebním úřadem. Dne 7.9.2020 vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby sportovní haly s lezeckou stěnou, dne 8.8.2020 vydán doklad o přidělení čísla popisného 1583. V současnosti pokračuje postupné dovybavování haly zejména sportovním a provozním vybavením.
Kubík	investice	Přechody pro chodce	287	1006	380000,00	640000,00	0,00	0,00	2016 - 2020	02/2018 - 03/2021	---	09/2020	12/2021	Průběžné úpravy či budování přechodů pro chodce - 1 přechod/rok. v r. 2020 bude realizován přechod na ul. Maršovská - u Knězovce. PD v el.formě zaslána 23.1.2020 TS službám. 21.4.2020: TS si počátkem měsíce převzaly papírovou formu PD. 22.7.2020: PD upravena v návaznosti na aktualizaci požadavků na osvětlení přechodu a přeposlána TS. TS připravují realizaci na 09-11/2020. Dne 19.8.2020 podepsána objednávka na realizaci přechodu u Knězovce TS službami. Souběžně probíhá projekční příprava dalšího přechodu na příští rok - na ul. Sportovní - u KD. 6.10.2020: probíhá realizace úpravy přechodu u Knězovce. Komplikace: nedaří se provést jeden z protlaků (pod silnicí II/354) - v řešení. 25.11.2020: přechod u Knězovce: protlak pod II/354 se nepodařilo provést, napájení bude nutno řešit pomocí převěsu - vyřizují se potřebná povolení. Situace navíc zkomplikována nálezem Covid (výpadky kapacit). Převěs a administrativní náležitosti (měření osvětlení, kolaudace, ...) se posunou do r. 2021. Přechod na ul. Sportovní: kompletují se doklady k PD a PD k předání.
Kubík	investice	Olešná-lávka	391	9416	0,00	190000,00	0,00	0,00	2015 - 11/2020	07/2019 - 01/2020				Lávka podél silničního mostu v Olešné, úprava autobusové zastávky a navazující části chodníku. Zpracována DUR/DSP. Dne 13.9.2019 vydán souhlas dle §17 vodního zákona. Dne 24.9.2019 vydány souhlas s kácením dřevin a souhlas s vynětím ze ZPF. Dne 30.12.2019 vydáno společné rozhodnutí (ÚR+SP) (PM 25.1.2020). Dne 17.1.2020 proběhl KD: monitorovány možnosti využití dotace - předpokládá se, že SFDI vypíše výzvy na podzim t.r. 31.8.2020: SFDI posunulo termín podávání žádostí na 01/2021. DPS bude dopracována do konce 11/2020. 25.11.2020: projektant kompletuje PD k předání.
Kubík (orj)	provoz	Brněnská - oprava mostu pod VZP (ZUŠ)	306	1603	900000,00	100000,00	0,00	0,00	08/2019 - 09/2020	03/2020 - 10/2020				Oprava mostu přes vodoteč pod ZUŠ. Je součástí akce "Brněnská - chodník" jako stavební objekt s neinvestičním charakterem. Další popis viz akce "Brněnská - chodník".

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka
Kubík	investice	Olešná - chodník podél st. silnice I/19 II.etapa/ od r. 2017 3. etapa	269	9411	150000,00	150000,00	0,00	0,00	2018 - 2020	2020				PD 3. etapy chodníku - od Jednoty směrem na Bystřici n. P. Příprava vážne na možnosti řešení odvodnění komunikace a chodníku - stále nedošlo k posunu v jednání s ŘSD. 10.1.2020: p.Thomayer z ŘSD přislíbil provedení revize kanalizace kamerou na jaře. Dne 17.1.2020 proběhl KD: ŘSD požádáno o urychlené provedení revize kamerou (nejpozději do konce 02/2020). 23.3.2020: z ŘSD dosud žádná odezva, znovu kontaktováno ŘSD. Dne 16.4.2020 proběhla schůzka na místě samém za účasti ŘSD a firmy, která bude pro ŘSD provádět monitoring kanalizace. Stanoven rozsah. Dle prvotní prohlídky specialistou je kanalizace silně zanesená, prozatím nelze odhadnout jak jsou či nejsou viditelné prvky propojeny. Dne 10.6.2020 poslalo ŘSD k rukám mst informaci o přípravě monitoringu na druhou polovinu června a s požadavkem na příslib spolufinancování v případě, že se prokáže, že kanalizace odvádí i vody ze sousedních RD ("obecní"). 28.7.2020: od ŘSD dosud žádný výsledek průzkumu či podklad nedorazil, znovu urgováno. 24.8.2020 od ŘSD po urgencích dorazila prozatím jen schematická situace, předáno projektantovi.
Kubík	provoz	II. Základní škola - reko kanalizace v budově školy	284	3211	1300000,00	400000,00	0,00	0,00	2019	---	10/2019 - 03/2020	07/2020	08/2020	Oprava ležaté kanalizace pod chodbou budovy školy. 10-11/2019 proběhlo výběrové řízení na část 1 (polovina rozsahu). Do výběrového řízení se nikdo nepřihlásil (zveřejněno na E-ZAK + osloveno 11 dodavatelů přímo). Probíhá opakované výběrové řízení. Obdrženy 2 nabídky, vyhodnoceno, vybraný dodavatel vyzván k doložení dokladů k uzavření smlouvy. Před podpisem smlouvy bude nutno provést aktualizaci rozpočtu. 17.2.2020: vybraný dodavatel odstoupil od uzavření slouvy, připravováno nové výběrové řízení. 3.3.2020: probíhá nové výběrové řízení. 23.3.2020: Vzhledem k současné situaci po dohodě s vedením 2.ZŠ výběrové řízení zrušeno. Akce bude připravena do některého z příštích rozpočtů.
Kubík	investice	Tyršova - parkovací místa a chodník	387	6622	13277000,00	13017000,00	10614882,00	81,55	2015 - 2017	2017 / 2019	2019	06/2020	09/2020	Provedeno zadávací řízení, dne 6.1.2020 uzavřena smlouva o dílo na realizaci stavby. Zhotovitelem je COLAS CZ, a.s. 7.2.2020: provedena výběrová řízení a uzavřeny smlouvy na zajištění TDS, KBOZP a na zajištění arch.průzkumu. Zajištěno pravomocné prodloužení SP. Dne 26.2.2020 označeny stromy určené ke skácení v době vegetačního klidu. 23.3.2020: v minulém týdnu označené stromy skáceny. V závěru března obdržena od zhotovitele datová zpráva upozorňující na možné komplikace s realizací vzhledem ke koronavirové krizi a vyhlášenému nouzovému stavu - bez konkrétnějších údajů. Dne 27.5.2020 předáno staveniště, 1.6.2020 dle SoD stavba zahájena. Probíhá demontáž stávajících konstrukcí, zemní práce, přeložky sítí a nové vedení VO. Oproti PD bude nutná i částečná přeložka kabelu Cetin (jiné uložení oproti podkladům) a zřejmě i SATT. 28.7.2020: probíhá realizace stavby, navíc bylo nutno pokácet další strom (stávající stromy vysázeny přímo na inženýrských sítích), provést dílčí přeložky kabelových tras + v návaznosti na výsledky nové zajištěného HGP a poměry na staveništi v souvislosti s trvajícím dešti provedena nová vsakovací jáma. 31.8.2020: pokračují stavení práce, stavba vlastního chodníku a parkovacích míst ve fázi dokončování. Řeší se problémy s výškovým napojením na stávající chodníky a komunikace, nejvážnější problémy jsou u napojení č.p. 853 a u atletického stadionu. Situace je komplikovaná uložením inženýrských sítí, jsou nutné další dílčí přeložky a úpravy. Dne 28.8.2020 vydáno dopravním úřadem opatření - stanovení dopravního značení. Ke dni 4.9.2020 stavba dokončena a převzata od zhotovitele. Dne 29.9.2020 proběhla závěrečná kontrolní prohlídka stavby stavebním úřadem. Dne 12.10.2020 vydány kolaudační souhlasy, stavba uvedena do provozu. Podána žádost o dotaci (SFŽP), přes pracoviště Jihlava prošla do Prahy, výsledek zatím není znám.
Kubík	investice	Brněnská - chodník	306	1602	250000,00	370000,00	3600,00	0,97	08/2019 - 06/2021	07/2020 - 12/2021				PD na chodníky podél ul. Brněnská mezi autobusovým nádražím a okružní křižovatkou, parkovací místa pod ZUŠ a opravu mostu přes vodoteč pod ZUŠ. Akce rozčleněna na několik stavebních objektů. Odsouhlasen návrh řešení. Probíhají práce na DUR a jednání s vlastníky pozemků. Dne 17.1.2020 proběhl KD: řešeny zejména majetkové poměry a problematika elektromobility. Dne 4.6.2020 proběhlo geodetické vytyčení skutečného stavu a možné směny s vlastníky u autobusového nádraží. Možnosti předjednány, směna při splnění podmínek možná - nutno pokračovat v jednání. V 11/2020 projednal projektant řešení i s vlastníci parcely č. 505: došlo k dohodě na technickém řešení, majetkoprávně bude nutno řešit formou stavby na cizím pozemku a věcného břemene (nesouhlas s prodejem pozemku - avizováno již dříve).

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka
Kubík	investice	Sportovní - úpravy fotbalového hřiště NMNM	329	6207	0,00	500000,00	50780,00	10,16	01/2020 - 03/2021	07/2020 - 10/2020		2020	2021	PD úprav fotbalového hřiště v jeho JV části: úprava vstupní části, zpevněné plochy a chodníky, oplocení, střídačky, tribuny, ... Probíhají práce na DUR/DSP. Dne 8.1.2020 proběhla pracovní schůzka za účasti zástupců fotbalistů, na níž proběhlo m.j. upřesnění požadavků na technické a materiálové řešení. 7.2.2020: projektant zpracovává PD a zajišťuje potřebná stanoviska a vyjádření. Dne 19.2.2020 proběhla prac.schůzka: dohodnuty změny osazení tribun a úprava DUR/DSP. Dále upřesněny materiály a technická řešení pro DPS. 3.3.2020: upravená DUR/DSP urgována, prozatím neobdržena. 24.3.2020: dosud od projektanta neobdržen žádný další podklad, dle sdělení kompletuje projektant stanoviska a vyjádření (většina by měla být k dispozici). 21.4.2020: v souvislosti s koronavirovou krizí a vyhlášeným nouzovým stavem funguje projektant v omezeném režimu. Kompletní PD ani vyjádření dodány dosud nebyly, nicméně byly získány alespoň dílčí stanoviska a podklady. M.j. bude pro provedení plánovaných úprav mezi fotbalovým hřištěm a halou požadovat E.ON přeložku svých kabelů – projednáno zmírnění požadavku tak, aby bylo možno před provedením této přeložky provést alespoň část úprav v místech, kde nedochází k přímé kolizi. Dále projektant poskytl dílčí podklady, podle kterých je v současnosti v rámci stavby sportovní haly realizována část hrubých terénních úprav souvisejících se sportovní halou. 5.5.2020: vzhledem k časovému postupu je nutno řešit provizorní oplocení mezi halou a hřištěm. Projektant přislíbil dodat podklady pro poptávku na nové oplocení přednostně. HZS potřebuje pro vydání svého vyjádření doložit celkovou stávající kapacitu diváků v areálu fotbalového stadionu - dne 30.4.2020 vyžádáno e-mailem u provozovatele - SFK. Sdělení obdrženo a postoupeno 21.5.2020. Prostřednictvím TS zajištěno provizorní oplocení u sportovní haly. Projektant přepracoval dle požadavku města PD na definitivní oplocení v průhledném provedení - dopřesňuje se finální verze. S TS dohodnuto, že PD na provedení definitivního oplocení bude nejprve projednána s nimi - zvážení možnosti realizace TS službami. Dne 9.6.2020 po dodání aktuálních podkladů zaslána žádost o přeložku vedení E.ON. 28.7.2020: TS služby připravují realizaci definitivního oplocení. Od projektanta přes urgence dosud obdržena pouze dokumentace pro provedení definitivního oplocení. Dne 24.6.2020 s E.ON uzavřena smlouva o přeložce kabelů NN - termín 17 měsíců (=obvyklý). Dne 19.8.2020 podepsána objednávka na provedení definitivního oplocení TS službami, bude provedeno v druhé polovině září. Po předání 2 paré projektové dokumentace pro povolení stavby požádáno 17.8.2020 o vydání společného povolení a 19.8.2020 o povolení úpravy sjezdu. Rozhodnutí k povolení úpravy sjezdu vydáno 26.8.2020 (prozatím bez PM). Vzhledem k problémům při přípravě akce je pravděpodobné, že její dokončení (přeložka kabelů NN, střídačky, tribuny, chodník za tribunami) přejde do r. 2021. 6.10.2020: probíhá montáž definitivního oplocení. V koordinaci provedena i výměna zbývající části skladby pod budoucími zpevněnými plochami a je prováděno zajištění kabelů NN v místě definitivního oplocení. 25.11.2020: zajištění kabelů E.ON u vstupu dokončeno v 48.týdnu, s TS dohodnuto následné doplnění zásypu v místě vstupní brány a branky - bude provedeno v 49.týdnu. Definitivní oplocení dokončeno. Probíhá projekční příprava E.ON na přeložku kabelů, do RM jako samostatný materiál připravováno projednání smlouvy o převodu práv a povinností z vydaného rozhodnutí o povolení stavby související s přeložkou vedení NN na investora přeložky - E.ON. Současně řešena úprava dispozice tribun a střídaček.
Lukášová	provoz		134	7732	0,00	300000,00	0,00	0,00						výměna vstupních dveří
Lukášová	investice	Mateřská škola	171	1923	575000,00	575000,00	575000,00	100,00				6/2020	7/2020	Investiční příspěvek - zajišťuje MŠ. Jedná se o nákup míchacího kotle. Realizace Technické služby a.s. Realizace provedena dle harmonogramu, akce ukončena.
Lukášová	investice	Mateřská škola	171	1924	100000,00	100000,00	100000,00	100,00				5/2020	7/2020	Investiční příspěvek - zajišťuje MŠ.V březnu bude podána žádost na dodavatele elektřiny Centropol Energy,a s. Realizace provedena dle harmonogramu, akce ukončena.
Lukášová	investice	Mateřská škola	171	9827	182000,00	182000,00	182000,00	100,00	1/2020			7/2020	8/2020	Akci zajišťuje MŠ. Probíhá jednání s projektantem, připravuje se rekonstrukce toalety pro zaměstnance, vybudování sprchy a popř. oprava topení. Realizace provedena dle harmonogramu, akce ukončena.
Lukášová	investice	I. základní škola	106	7351	600000,00	600000,00	0,00	0,00	1/2020 jednání s firmou					Akci zajišťuje ZŠ. Zahájena projektová příprava, jednání s firmou. Z důvodu úsporných opatření v návaznosti na nouzový stav se tato akce nebude zatím realizovat.

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka
Lukášová	investice	I. základní škola	106	7355	1283000,00	1689700,00	1689534,00	99,99		1/2020		3-6/2020	6/2020	Akci zajišťuje ZŠ. Podklady pro výběrové řízení byly předloženy odboru FIN. Během ledna 2020 bude projednán způsob a vlastní realizace výběrového řízení. Nákup a zabudování myčky během 1. poloviny roku 2020. Smlouva podepsána dne 23.4.2020. prodávajícím je firma TeS, spol. s.r.o. Chotěboř. Realizace provedena dle harmonogramu, akce ukončena.
Lukášová	provoz	II. Základní škola - reko kanalizace v budově školy	107	3211	0,00	0,00	0,00	0,00						Přeřazeno - viz org. 284, ORJ 3211", akci zajišťuje Ing. Kubík.
Lukášová	provoz		107	3212	0,00	26000,00	25632,86	98,59						oprava schodiště před vstupem do budovy školy
Lukášová	investice	Novoměstská kulturní zařízení	120	6636	1600000,00	0,00	0,00	0,00						Investiční příspěvek - akci zajišťuje NKZ. Jedná se o nákup 550 ks židlí. NKZ prověřují různé nabídky (cena, praktické využití apod.). Z důvodu úsporných opatření v návaznosti na nouzový stav se nákup nebude realizovat.
Lukášová	investice	Centrum Zdislava	118	5803	0,00	257763,98	257763,98	100,00						Průtoková dotace na pořízení auta.
Lukášová	investice	Centrum Zdislava	118	5805	72000,00	592000,00	592000,00	100,00	Ing. Červinka		1-2/2020	7/2020	8/2020	Investiční příspěvek - akci zajišťuje CZ. Na akci získána dotace z MAS Zubří země ve výši 95%. Kompletní podklady pro VZ včetně následné administrace dotace budou probíhat z odboru INV, akci z důvodu získání dotace je nutné zajišťovat a financovat příspěvkovou organizací. Realizace provedena dle harmonogramu, akce ukončena.
Lukášová	investice	Centrum Zdislava	118	5806	0,00	200000,00	200000,00	100,00						příspěvek na pořízení auta
Lukášová	investice	Individulání dotace a dary	323	6111	0,00	2500000,00	2500000,00	100,00						Dotace na výstavbu víceúčelového sportovního areálu.
Lukášová	investice	Vánoční výzdoba města - Betlém	180	7343	0,00	0,00	0,00	0,00	3/2021			4/2021	10/2021	V rámci rozšíření vánoční výzdoby města bude v letošním roce doplněna Betlémská hvězda a nápis nad Betlém. Z důvodu úsporných opatření v návaznosti na nouzový stav je doporučeno investiční akci přesunout do roku 2021.
Popelková	investice	Sportoviště - hřiště	146	1003	300000,00	465480,00	465479,71	100,00				01/2020	05/2020	V rámci realizace díla budou pořízeny nové typy bezúdržbových herních prvků vyrobených z HD-PE desek s antibakteriálním povrchem a UV stabilními pestrými barvami s mezinárodní certifikací EN 1176 a EN 1177 určených na ul. Hornická a Veslařská v Novém Městě na Moravě jako náhrada za herní prvky, které byly v odstraněny v roce 2019 z důvodu bezpečnosti jejich provozu. Dne 17.12.2019 byla uzavřena na výjimku ze směrnice SoD se zhotovitelem Hřiště 8D s.r.o., Brno (tento typ herních prvků vyrábí pouze tento zhotovitel) s termínem realizace nejpozději do 31.05.2020 s tím, že vlastní termín realizace nesmí překročit 10 dnů od zahájení realizace díla. Na ul. Hornická pod č.p. 972 bude nově instalována věžička s tobogánem, jako náhrada za houpačku se skluzavkou, na ul. Veslařská u víceúčelového a dopravního hřiště bude instalována velrybí máma se skluzavkou, hnízdem a hnízdečkem pro malé děti jako náhrada za houpačku se skluzavkou. Oba typy prvků byly vybrány po setkání s rodiči a veřejností na dětských hřištích v září 2019. Dne 21.04.2020 byla zahájena realizace díla, dne 24.04.2020 bylo dílo dokončeno a předáno městu. AKCE DOKONČENA. Nové herní prvky navedeny do majetku města. Současně byly instalovány na dětská hřiště lavičky v provedení zvířátek, na ul. Budovatelů kravička, na ul. Mendlova dinosaur, na ul. Tyršova mamut a na ul. Hájkova traktůrek. Tento mobiliář byl hrazen z provozních prostředků. Pod velrybí mámu s delfínkami bude zkušebně instalován z provozních peněz nový typ dopadové plochy formou pryžových zatrávňovacích rohoží. Dodavatelem materiálu je stejná firma, instalaci zajistí TS služby s.r.o. V případě, že se tato dopadová plocha osvědčí, byly by postupně dopadové plochy řešeny tímto způsobem. Dopadová plocha bude instalována TS službami až v 09-10/2020 - po instalaci je nutné dle vyjádření dodavatele plochu ponechat cca 1 měsíc bez vstupu osob tak, aby nedošlo k poškození povrchu a snížení bezpečnosti provozu dopadové plochy.
Popelková	investice	Sportoviště - hřiště	146	1706	0,00	76200,00	76146,11	99,93						V rámci realizace byly instalovány nové záchytné sítě včetně 10 sloupků pod víceúčelové sportoviště na ul. Budovatelů "Relaxační park Bezděčka" z důvodu zvýšení bezpečnosti pohybu na sportovišti. Zhotovitelem byly TS služby s.r.o., AKCE DOKONČENA.

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka
Popelková	investice	Sportoviště - hřiště	146	2102	150000,00	183020,00	182999,92	99,99		02-04/2020	04/2020	06/2020	09/2020	Záměrem je realizovat akci za finanční podpory z Fondu Vysočiny z programu "Odpady a ekologická výchova 2020" z podprogramu A "Odpady". Žádost o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny byla městem podána na Kraj Vysočina dne 10.02.2020. Cílem akce je pořízení nového oplocení volně umístěných herních prvků na pozemku parc.č. 389/1 u ulice Hájkova za domem č. 971 na ul. Hornická v Novém Městě na Moravě, a to z důvodu zkvalitnění podmínek pro návštěvníky hřiště. Oplocení bude řešeno kombinací výrobků z recyklátů (různobarevné plotovky), kovovými poplastovanými sloupky s úchyty jeklů, lehkými plotovými zaklady z recyklátů a kovovými poplastovanými jekly, do hřiště bude vstup na dvou protilehlých stranách oplocení z důvodu umožnění vjezdu techniky. Oplocení je řešeno v barevném provedení - cihlová, písková, hnědá, šedá. Akce navazuje na výměnu dvou oplocení v roce 2019. Akci měli zajišťovat TS služby s.r.o., Nové Město na Moravě. Dle sdělení poskytovatele grantu, nebylo město vabráno jako příjemce GP. Oplocení hřiště budeme realizovat plně na náklady města. Po podání orientační cenové nabídky TS službami, jsme oslovili dalšího případného dodavatele pro podání nezávazné cenové nabídky na instalaci nového oplocení. Dle vyhodnocení cenových nabídek budeme postupovat dále. Realizují TS služby s.r.o., akce před dokončením. Předpoklad dokončení do 31.07.2020.
Popelková	provoz	Slavkovice - modernizace víceúčelového hřiště	146	9828	300000,00	300000,00	0,00	0,00				05/2020	10/2020	Bude řešeno ve spolupráci se zástupci osadního výboru. Jedná se o obnovu víceúčelového sportoviště pro míčové sporty na pozemku parc.č. 65/2 v k.ú. Slavkovice.
Popelková	provoz	rekonstrukce uvolněných bytů	126	1040	500000,00	500000,00	115750,36	23,15				01/2020	12/2020	Rekonstrukce bytů jsou prováděny v případě uvolnění bytu stávajícím nájemcem bytu. Rozsah prováděné rekonstrukce je odvislý od stavu v jakém se byt nachází v době předání. V případě bytů 1+0 ve věžových domech (garsoniéry) jsou prováděny kompletní rekonstrukce - výměna podlahových krytin, sprch, WC, instalace nových kuchyňských linek vč. spotřebičů (sporák + digestoř), elektroinstalace. V bytech 2+1 ve věžových domech je řešena převážně rekonstrukce elektroinstalace. Přednostně jsou pro realizaci osloveny TS služby s.r.o., v případě, že rekonstrukci odmítnou je řešeno poptávkou u jiných stavebních firem.
Popelková	investice	Bytové hospodářství	126	1060	0,00	300000,00	0,00	0,00						Jedná se o změnu zabezpečení vstupního systému do bytových věžových domů č.p. 730, 731 na ul. Tyršova a č.p. 732 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě. Stávající vstupy do domů a sklepních prostor prostřednictvím FAB a klíčů budou nahrazeny bezklíčovým systémem prostřednictvím samozamykacích zámků včetně kování a přídržného magnetu, identifikačních snímačů a čipů. V roce 2018 bylo obdobným způsobem řešeno zabezpečení vstupů do bytového domu Drobného č.p. 301. Cílem je zabránění pohybu cizích osob, které nejsou návštěvami nájemců domu v domech ve vlastnictví města. Oddělení IT řeší instalaci sítí tak, aby byl systém plně funkční.
Popelková (orj)	provoz	NSS - oprava balkonů	134	7729	421000,00	121000,00	3484,80	2,88				06/2020	10/2020	Oprava balkonů se střední příčkou v domě č.p. 68 na ul. Žďárská v Novém Městě na Moravě. V rámci akce bude u 17 balkonů řešena oprava podlahy - odstranění stávající nefunkční vrstvy vč. izolace a oplechování, dlažby, vyrovnaní betonového povrchu, apod., v současné době je řešeno s TS službami zda budou opravu realizovat. TS služby akci odmítli v celém rozsahu realizovat. V současné době je řešen způsob možné realizace s dalším zhotovitelem díla. Po vyhodnocení předloženého řešení zpracovaného firmou HCS v roce 2019 na základě požadavku NSS a po projednání s vedením města bude oprava balkonu řešena jiným způsobem, po předložení vhodného materiálu a orientační cenové nabídky bude zkušebně opraven 1 balkon dle skutečnosti bude následně uzavřena SoD na výjimku ze směrnice města na VZ. Zhotovitelem díla bude firma Petr Šustr, Oprava bude řešena částečně jiným způsobem než bylo zpracováno firmou HCS. Důvodem je zkvalitnění prováděných oprav.
Popelková	investice	Německého - víceúčelové a dětské hřiště pod Betlémem	326	4903	600000,00	0,00	0,00	0,00		05-06/2020		03/2021	06/2021	Realizace akce je odvislá od zahájení výstavby domu Pomněnka. V současné době jsme obdrželi informaci o získání dotace s předpokládaným termínem zahájení v 03/2021. Ve vazbě na obdržené informace bude požádáno o vyjádření správců sítí a následně o územní souhlas k umístění stavby. Dle vydaných stanovisek a rozhodnutí bude pokračováno v realizaci akce. Dílo by měli realizovat v 04-05/2021 TS služby s.r.o.,

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka	
Popelková	investice	Masarykova - kontejnerové stání - přístřešky	309	3811	250000,00	250000,00	10347,62	4,14				05/2020	08/2020	Záměrem je likvidace stávajícího zděného přístřešku na 11 ks popelnice ve vlastnictví SVJ a sjednocení umístění nádob na SKO a tříděný odpad na jedno společné stání. Na nově vybrané místo budou umístěny přístřešky MODULAR . Tyto přístřešky jsou vhodné pro zastřešení kontejnerových stání. Konstrukce přístřešku je ocelová žárově zinkovaná. Základ tvoří ocelové profily, výplň tvoří děrovaný žárově zinkovaný plech. Rám střechy je tvořen oblémi nosníky, střešní rám je vyplněn polykarbonátem. Kotvení je provedeno ocelovými nebo chem. kotvami. Součástí nového stání bude i zámková dlažba s obrubami. Tento typ přístřešků byl v r. 2018 umístěn k červenému věžovému domu č.p. 730 na ul. Tyršova a do místní části Jiříkovic. Likvidace stávajícího stání byla odsouhlasena SVJ Masarykova Ing. Čejdíkovou. Přesné umístění nádob a způsob řešení kontejnerového stání bude řešeno ve vazbě na možná nová parkovací místa. Ve vazbě na změnu záměru na výstavbu parkovacích míst v této lokalitě bylo od výstavby přístřešku upuštěno, umístění přístřešků 2 x 4 kontejnery bude dle domluvy s vedením města přemístěno na ul. Hornickou na stávající stání u SVJ 978-980. Montáž přístřešků bude na základě Objednávky č.j. 14039/2020 ze dne 17.06.2020 uzavřené na výjimku ze směrnice realizovat firma CITYBREX s.r.o., zadláždění vč. patek budou zajišťovat TS služby s.r.o. ve vazbě na vydaná stanoviska správců inženýrských sítí.	
Popelková	investice	Maršovice - kontejnerové stání - přístřešky	318	9316	120000,00	250000,00	205400,00	82,16				05/2020	08/2020	Záměrem je vybudovat nové kontejnerové stání u č.p. 80 v místní části Maršovice. Na nově vybrané místo osadním výborem budou umístěny přístřešky MODULAR . Tyto přístřešky jsou vhodné pro zastřešení kontejnerových stání. Konstrukce přístřešku je ocelová žárově zinkovaná. Základ tvoří ocelové profily, výplň tvoří děrovaný žárově zinkovaný plech. Rám střechy je tvořen oblémi nosníky, střešní rám je vyplněn polykarbonátem. Kotvení je provedeno ocelovými nebo chem. kotvami. Součástí nového stání bude i zámková dlažba s obrubami. Tento typ přístřešků byl v r. 2018 umístěn k červenému věžovému domu č.p. 730 na ul. Tyršova a do místní části Jiříkovic. Montáž přístřešků bude na základě Objednávky č.j. 14039/2020 ze dne 17.06.2020 uzavřené na výjimku ze směrnice realizovat firma CITYBREX s.r.o., zadláždění vč. patek realizovalo SDH Maršovice. AKCE DOKONČENA.	
Popelková	provoz	Tyršova - výměna rozvodů ZT, VZT, UT v č.p. 731	320	6635	200000,00	200000,00	0,00	0,00			05/2020	06/2020	09/2020	Předmětem akce je zpracování PD na rekonstrukci společné ZTI, vzduchotechniky a změny podlahového vytápění na topná tělesa. V roce 2019 byla realizována rekonstrukce rozvodů vč změny způsobu vytápění v hnědém věžovém domě č.p. 732 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě. Stávající stav rozvodů vč. podlahového/stropního vytápění je havarijní, je nutné postupně řešit jejich výměnu vč. způsobu vytápění ve všech věžových domech. V 06/2020 bylo vypsáno VR na zhotovitele, po vyhodnocení podaných nabídek byla dne 14.07.2020 uzavřena SoD s firmou CERGO ENÉRGY s.r.o.	
Ptáček	provoz	Soškova - oprava chodníku (Luční - Hornická)	135	6109	800000,00	0,00	0,00	0,00	I - IV/2020	V - VII/2020	VI -VII/2020	VIII -IX/2020		oprava chodníku by měla navazovat na realizaci okružní křižovatky Masarykova ,Soškova,Kříčkova	
Ptáček	provoz		135	9521	0,00	500000,00	0,00	0,00							
Ptáček	investice	Vančurova – chodník	206	7001	250000,00	650000,00	618298,86	95,12	2019	I -V/2020		2019	VI/2020	VII/2020	stavba dokončena 27.07..2020
Ptáček	investice	Slavkovice - PD na 3 mostky přes potok	190	9829	280000,00	280000,00	0,00	0,00	I -III/2020					opravy jsou prováděny dodavatelskou firmou Ekostavby Brno	
Řádková	investice	Památník obětem 2. sv. války - katolický hřbitov	178	6634	40000,00	40000,00	0,00	0,00						Z důvodů zamítavého rozhodnutí ruské strany k přesunu ostatků padlých vojáků RA k novému památníku, se památník realizovat nebude. Dotace z MO ČR byla vrácena. V současné době se hledá řešení, co se stávajícím torzem památníku. Byla oslovena Komise architektury. Uvažujeme i o vstupním panelu k expozici o litinových křížích apod.	
Vinklerová	investice	Výkup nemovitostí - běžné	319	1013	500000,00	2900000,00	2527542,00	87,16	x	x	x	I-XII/2020		dle požadavků samosprávy nákup pozemků Forýtková, Klapač, Mrkvička, Okurka	
Vinklerová	investice	Výkup nemovitostí - běžné	319	9418	300000,00	300000,00	0,00	0,00	x	x	x	X-XII/2020	X-XII/2020	výkup pozemků na výstavbu RD	
Vinklerová	investice	Výkup nemovitostí - běžné	319	9622	0,00	6600,00	0,00	0,00						výkup od p. Hemzy - pod MK	
Vlček (orj)	investice	Vnitřní správa	124	7353	600000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	10/2020	02/2021	03/2021	Nákup automatické pokladny na výběr místních a správních poplatků s automatickým účtováním přímo do účetního SW. Pokladna bude umístěn na 2. NP. V 1. fázi bude nasazena pouze úhrada správních poplatků. Z důvodu úsporných opatření v návaznosti na nouzový stav je radou města doporučeno investiční akci posunout do roku 2021.	

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka
Vlček	investice	Návratné finanční výpomoci a půjčky	324	1043	0,00	3700000,00	3700000,00	100,00						