

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka
Dobiáš	investice	Veřejné osvětlení	136	1070	0,00	360000,00	0,00	0,00	x	x	x	11/2021	12/2021	V rámci akce byla nakoupena vánoční výzdoba pro vánoční výzdobu stromu na Palackého nám. a 6ks borovic na Vratislav. nám. Kulturní komise vybrala druh výzdoby, byla zaslána objednávka a došla výzdoba byla namontována na uvedené dřeviny. Fakturu. za nákup výzdoby obdržel město do 10.12. 2021
Dobiáš	provoz	Slavkovice - výměna zastaralých svítidel VO	136	9832	70000,00	70000,00	68551,84	97,93	x	x	x	05/2021	06/2021	Výměna 14ks zastaralých svítidel za svítidla LED ve Slavkovicích. Byla zajištěna dodávka svítidel. Vlastní výměna svítidel byla provedena pracovníky TS v průběhu června . Akce je v současnosti dokončena.
Dobiáš	investice	Lesní - chodník příprava	348	3302	500000,00	0,00	0,00	0,00	2020/11	x	x	8/2022	10/2023	Zahájení stavby bylo investorem tj, fi. eon posunuto na rok 2022. Na stavbu je vydáno stavební povolení.
Dobiáš	investice	cyklostezka - NMNM x Nová Ves	251	1043	0,00	70000,00	58767,52	83,95	10/2019	2019	4/2020	06/2020	11/2020	Stavba byla dokončena a zkolaudována.V květnu 2021 byly proplaceny náklady investorovy stavby tj. Mikroregion Novoměstsko, a to po provedené kontrole ze strany IROPu. Tímto je stavba ukončena.
Dobiáš	investice	Pohledec - kabelizace VO	256	9629	1700000,00	1890000,00	121000,00	6,40	6/2021	05/2021	x	07/2021	11/2021	Na stavbu zpracovává dokumentaci fi. Emont NMNM. Stavba bude členěna na dvě části, tj etapa zahrnující státní silnici s chodníkem a etapa zahrnující obytnou část pod prodejnou.Stavba bude prováděna v součinnosti s fi eon, která bude investorem stavby a vysoutěží dodavatele, se kterým město uzavře smlouvu na položení přípolože vedení veřejného osvětlení.Zemní práce budou hrazeny fi. eon, kabeláže, svítidla a stožáry městem. V současnosti byla dokončena PD a zajištěna dokladová část. Dále bylo zahájeno na stavebním úřadě stavebního řízení s předpokladem vydání SP do 15.12. 2021.
Dobiáš	investice	účelová komunikace podél čističky odpadních vod	203	1046	0,00	5340000,00	5013384,44	93,88	08/2020	11/2020	12/2020	01/2021	11/2021	Na stavbu je vydáno stavební povolení.Bylo provedeno výběrové řízení,které vyhrála fi. AQASYS ŽR.Stavba byla zahájena předáním staveniště dne 11.1. 2021. V rámci stavby byly odstraněny stromy, u kterých by mohl být narušen kořenový systém. Byly předloženy úpravy projektu řešící odstranění nenosných plastických jílů a zvětšení poloměru zatáček pro výjezd vozidel v délce až 22m. V návaznosti na prováděné geologické a statické zkoušky byly upravovány s dodavatelem změnové listy k nacenění vícenákladů. Geologická podloží byly nestejnorodá a vykazovaly v různých částech kominikace rozdílná podloží s odlišnou zatížitelností. V rámci provádění stavby byla sejmuta ornice po celé délce komunikace, zhotoveno odvodnění podzemních vod, jsou průběžně provedeny nové zkoušky únosnosti terénu a dle výsledků se přizpůsobuje skadba nosných vrstev komunikace. Dopĺňují se se geodetické podklady pro výkup pozemků v souvislosti s rozšířením nájezdu na silnici. V současnosti je dokončeno položení celé podkladové vrstvy komunikace a jsou prováděny práce pro vyztužení, odvodnění a zpevnění okrajů komunikace. Vzhledem k dokončovacím pracem na staveništi bude v závěru měsíce září předáno staveniště a podána žádost o kolaudaci stavby, která je připravovánana na termín 9.12. 2021.
Dobiáš	investice	Olešná - kabelizace veřejného osvětlení	317	9406	230000,00	10000,00	2422,48	24,22	05/2020	06/2020	x	10/2020	01/2021	Staba byla dokončena. Kolaudace stavby se uskutečnila dne 26.1. 2021. S ŘŠD bylo zřízeno věčné břemeno na pozemek pod silnicí I.třidy. Stavba je tímto dokončena.
Dobiáš	investice	Zahradní - PD veřejného osvětlení	202	7603	1100000,00	71000,00	0,00	0,00	12/2020	05/2021	x	8/2022	10/2023	Zahájení stavby bylo investorem tj. eon posunuto na rok 2022.Na akci bylo vydáno stavební povolení. V současnosti bylo doplněno rozhodnutí orgánů státní správy města -povolení ke zvláštního užívání silnic a práce v pásmu vodního toku spadající pod vodoprávní úřad.
Dobiáš	investice	Jiříkovice - kabelizace VO	356	9231	1150000,00	1150000,00	0,00	0,00	05/2021	06/2021	x	07/2021	11/2021	Stavba je vyvolanou investicí. Společnost eon z důvodu podpětí v horní části Jiříkovic požaduje urychlenou kabelizavi rozvodů NN. Společnou PD pro eon a město připravuje již projektová kancelář PK Brno.Uskutečnila se jednání s obyvateli Jiříkovic za přítomnosti zástupce města.V současnosti jsou výstupy z jednání přenášeny do PD. Vlastní stavba bude prováděna v součinnosti s fi eon, která bude investorem stavby a vysoutěží dodavatele, se kterým město uzavře smlouvu na položení přípolože vedení veřejného osvětlení.Zemní práce budou hrazeny fi. eon, kabeláže, svítidla a stožáry městem.
Dobiáš	investice	Cyklostezka Nečasova - Žďárská	250	4703	700000,00	400000,00	0,00	0,00	10/2020	1/2021	05/2020	07/2021	07/2022	Na stavbu bylo vydáno stavební povolení. Stavba se dělí na dvě etapy. První část zahrnující úsek pravé strany Kazimirova rybníku je určena i pro motorová vozidla. Druhá zbývající část od Jelínkova mlýnu po ul. Německého na Betlémě je určena výhradně pro cyklisty.Na stavbu bude požádáno o získání dotace pro motorovou část z Fondu Vysočiny, pro nemotorovou část z programu IROP. Stavba cyklostezky nebo její část bude zahájena po získání dotace z těchto programů.
Dobiáš	investice	Hájkova - VO	385	2104	150000,00	150000,00	147783,49	98,52	04/2021	05/2021	x	06/2021	10/2021	Na stavbu byla dokončena zjednodušená projektová dokumentace. Stavba zahrnuje montáž 3 sloupů VO a 150m kabeláže. Stavbu provedou TS NMNM. V současnosti bylo vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci dne 8.června 2021. TS zahájily stavbu a provedly výkopové i elektrikařské práce. V současnosti byla provedena kolaudace stavby.

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka	
Dobiáš (orj)	investice	Rokytno - rozšíření VO	212	9726	0,00	50000,00	46730,25	93,46	07/2021	08/2021	x	08/2021	09/2021	Byla zpracována PD na rozšíření VO o jeden sloup s kabelovým přívodem, který bude současně využit pro umístění úsekového radaru. Byl vydán stavební souhlas s umístěním stavby, byla uzavřena smlouva s majitelem pozemku. V současnosti je postaven nový stožár VO s přívodním vedením VO a stavba již byla zkolaudována.	
Fila (orj)	provoz	Rokytno - oprava el. instalace v č.p. 49	122	9723	50000,00	50000,00	0,00	0,00	x	x	x	03/2021	12/2021	Akce dokončena	
Fila (orj)	provoz	Jiříkovice - oprava kapličky, PD	119	9230	70000,00	70000,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	Po dohodě bude řešit odbor ŠKSV	
Fila	provoz	Školní - výměna vrat na spodní garáže č. p. 448	299	6408	200000,00	200000,00	148321,37	74,16	x	05/2021	06/2021	07/2021	09/2021	Akce dokončena.	
Fila	provoz	Sportovní hala	299	6603	0,00	620000,00	51050,74	8,23	x	x	x	02/2021	12/2021	Finanční prostředky na postupné dovybavení sportovní haly - přesun z roku 2020.	
Fila	provoz	Jiříkovice - oprava fasády KD	299	9232	250000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	11/2021	05/2022	07/2022	Z důvodu nezahájení prací město odstoupilo od kupní smlouvy a akce bude přesunuta na rok 2022.	
Fila	provoz	Městské lázně - oprava čerpadel	233	2305	300000,00	300000,00	0,00	0,00	x	x	x	02/2021	12/2021	Akce dokončena - prozatím nevyfakturováno.	
Fila	investice	Městské lázně – Informační nástěnka	233	2306	20000,00	20000,00	19989,00	99,95	x	x	x	02/2021	04/2021	Akce dokončena.	
Fila	investice	Studnice – rekonstrukce obecní budovy	260	9906	450000,00	710000,00	708608,65	99,80	12/2020	10/2014	02/2021	04/2021	06/2021	Akce dokončena	
Fila	investice	Rokytno - výcviková základna mladých hasičů	359	9724	50000,00	50000,00	0,00	0,00	x	x	x	05/2022	06/2022	Jde pouze o vybudování zpevněné plochy pro cvičení požárních sportů. Realizace TS služby dle harmonogramu prací. Z důvodu nezahájení prací ze stran TS bylo požádáno o přesun do roku 2022.	
Grepl	investice	Výpočetní technika	208	1065	0,00	200000,00	197351,00	98,68	x	x	x	08/2021	09/2021	Dokončeno - Rozšíření ekonomického systému v návaznosti na úsekové měřenína úsekův	
Grepl	investice	MěÚ - Výměna 2 ks hraničních Firewall	208	7360	650000,00	650000,00	641113,66	98,63	x	x	6/2021	7/2021	07/2021	Akce dokončena	
Grepl	investice	Výpočetní technika - Harmonizace prostorových dat a IDM pro NMNM	182	7345	2000000,00	3218000,00	0,00	0,00	2017	x	09/2021	10/2021	12/2021	Ve spolupráci se Soňou Ošmerovou jsem udělala dne 1.12.2021 žádost o prodloužení termínu realizace pro projekt Harmonizace o 1 rok, Radka Šoustarová	
Hemza	provoz	Obnova rybníka Zichův - PD	100	6703	280000,00	280000,00	107320,00	38,33	2021-2022		2022	x	x	Probíhají projekční práce, probíhají jednání v rámci výkupů pozemků.	
Hemza	provoz	Pohledec - výměna požeráku nádrže Koupaliště + oprava nátok. šachty	100	9636	95000,00	83800,00	1723,00	2,06	03-9/2021	10-11/2021	12/2021-01/2022	04/2022	05/2022	Probíhají projekční práce, byl proveden kamerový průzkum stavu odtokového potrubí z požeráku skrz hráz - je v pořádku.	
Hemza	provoz	Pohledec - odstraň.sedimentu z odtok.struhy pod výústí dešť.kanal. +oprava čela a zpevnění břehu	100	9637	50000,00	51000,00	50816,00	99,64	x	x	03/2021	04/2021	11/2021	DOKONČENO	
Hemza	provoz	Slavkovice - oprava čelní hráče a pravé boční zdi návesního rybníka	100	9825	1500000,00	1500000,00	0,00	0,00	05/2020 - 01/2021	02-04/2021	11-12/2021	2022	2022	V rámci VŘ na zhotovitele stavby byla obdržena pouze jedna nabídka za 148% rozpočtové ceny, rozhodnuto o zrušení VŘ a o přesunu realizace akce do r. 2022. Aktuálně je vypsáno nové VŘ.	
Hemza	provoz	I. Základní škola - odborné učebny	274	7337	0,00	11142000,00	9319044,12	83,64	2016-2017		2017	2017-2018	06/2018	07/2021	Stavební část stavby dokončena, dodávka vybavení interiéru dokončena, dokladové dokončení akce provedeno, žádost o závěrečnou platbu dotace na IROP je podána. Probíhá řešení prodloužení dodavatele vybavení s termínem dodání předmětu plnění. Dále jsou řešeny průběžné kontroly ze strany IROP.
Hemza	investice	Masarykova - řešení bezpečnosti provozu I.	247	3804	5900000,00	9550000,00	8965254,18	93,88	05/2019-12/2020	07/2020-02/2021	11/2020-03/2021	04/2021	10/2021	Stavba dokončena, krajské komunikace byly stavebním úřadem uvedeny do předčasného užívání, dokončovací práce a dokladová část bude dokončena ve smluvně sjednaném termínu do 1.2.2022, zhotovitel M-SILNICE a.s. Pardubice. Ze strany města je zajišťována součinnost s SVJ přilehlých bytových domů ohledně stavebních úprav parkovišť a příjezdových komunikací ze strany zhotovitele stavby okružní křižovatky.	
Hemza	investice	Rokytno - odkanalizování hasičárny přípojka	316	9720	0,00	100000,00	8470,00	8,47	11/2020-09/2021	09-10/2021	09/2021	10/2021	03/2022	Stavba v realizaci, zhotovitel (VHS Bohemia a.s., Brno), realizace současně se stavbou hlavního kanalizačního řadu pod investováním SVK, který je realizován ve spolupráci se soukromým investorem v r. 2021. Vlastní propoj kanalizační přípojky bude možný po zprovoznění čerpací stanice, předpoklad v 03/2022.	
Hemza	investice	Masarykova - kanalizace	304	3801	2528000,00	3031643,00	3031643,00	100,00	2014		2014	2020	09/2020	06/2021	IP SVK, stavba dokončena, zhotovitel TMV s.r.o. Bystřice n/P, probíhá dokladové dokončování akce.
Hemza	investice	Slavkovice - přemístění VDJ	312	9826	650000,00	189923,00	0,00	0,00	2020 - 2021		2021	2021	2021	IP SVK, komplikace s komunikačním připojením příjezdové cesty k vodojemu na stávající silniční síť jsou vyřešeny, je dokončována projekční příprava a zajišťovány podklady pro povoloovací řízení.	

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka
Hemza	investice	Rokytno - novostavba vodovodu a kanalizace - CHALUPY ROKYTNO - IPSVK	376	9721	392000,00	4632789,00	4632789,00	100,00	2020	2020-2021	2021	2021	2021	IP SVK, stavba v realizaci, zhotovitel VHS Bohemia a.s., Brno, částečně financováno ze strany soukromého investora. Aktuálně řešena otázka celoplošné opravy stavbou dotčené MK. Současně je projednávána žádost zhotovitele stavby o prodloužení termínu dokončení stavby do 05/2022 - na jednání PSVK dne 25.11.2021 bylo schváleno.
Hemza	investice	Hlinné - kanalizace	280	9102	5663000,00	5046757,00	5000000,00	99,07	2009-2020	2010-2020	2020-2021	03/2021	09/2022	IP SVK, stavba v realizaci, zhotovitel sdružení AQUASYS spol. s r.o. a SPH stavby s.r.o., je čerpána dotace OPŽP, ze strany města je opět zajišťována spolupráce na této akci, a to zajištění projektových dokumentací a podkladů pro povolovací řízení staveb kanalizačních přípojek pro jednotlivé vlastníky připojovaných nemovitostí.
Hemza	investice	Žďárská - odvodnění ul. u DPS	381	7731	100000,00	114000,00	113641,99	99,69	10/2020-01/2021	02/2021-04/2021	03/2021	05/2021	05/2021	DOKONČENO
Hemza	investice	Vodovod.přípojka pro KD včetně zpev.ploch ke smuteční síni	379	6638	0,00	147518,56	0,00	0,00	10/2019-12/2020	x	10-12/2021	04/2022	06/2022	Se zhotovitelem stavby RESTART-STUDIO s.r.o. byla uzavřena dohoda o ukončení smlouvy o dílo, realizace akce je přesunuta do návrhu rozpočtu na r. 2022. Aktuálně probíhá nové VŘ.
Hemza	investice	Drobného – rekonstrukce ulice úsek Smetanova - Výhledy	205	1916	5650000,00	5469920,00	5302145,70	96,93	2017-2018	2019	01-02/2021	04/2021	08/2021	Stavba dokončena, byl vydán kolaudační souhlas, probíhá dokladové dokončování akce..
Hemza	investice	Drobného - rekonstrukce kanalizace úsek Smetanova - Výhledy	204	1915	1930000,00	2290157,00	2290157,00	100,00	2017-2018	2019	01-02/2021	04/2021	08/2021	Stavba dokončena, zhotovitel AQUASYS spol. s r.o., probíhá příprava pro zahájení kolaudačního řízení.
Hemza	investice	Pohledec – chodník	270	9620	1250000,00	1250000,00	724463,34	57,96	2017	2018	01-02/2021	08/2021	09/2021	Stavba v realizaci, zhotovitel Dopravní Stavby Silnic s r.o., Praha, Stavba je koordinována se souvisejícími stavbami rekonstrukce NN, VO a datových sítí města NMNM a SATT. Doplnění 23.9.2021: Zhotovitel pouze rozvrtal spodní část řešeného úseku, od 8.8 do 22.9. nepracoval, trvale urgován, není reálné splnit smluvně sjednaný termín dokončení díla 30.9.2021, intenzivně řešeno. Doplnění 20.10.2021: Zhotovitel pracuje, spolupráce s ním je velice komplikovaná, ve spolupráci s TDS a koordinátorem BOZP probíhá intenzivní činnost k zajištění odpovídající kvality prováděného díla a bezpečnosti práce. Doplnění 3.11.2021: Trvá, převážná část prací dokončena. Doplnění dne 1.12.2021: Trvá, s ohledem na aktuální klimatické podmínky již bude dokončení prací v letošním roce velice problematické.
Hemza	investice	Rekonstrukce vodovodní přípojky KD, včetně zpevněných ploch ke smuteční síni	279	6642	1500000,00	0,00	0,00	0,00	10/2019-12/2020	x	11-12/2021	04/2022	06/2022	Se zhotovitelem stavby RESTART-STUDIO s.r.o. byla uzavřena dohoda o ukončení smlouvy o dílo, realizace akce je přesunuta do návrhu rozpočtu na r. 2022. Aktuálně probíhá nové VŘ.
Hemza	investice	Soškova - okružní křižovatka - RVK - IP SVK	327	6110	311000,00	1061000,00	1056771,00	99,60	2019-2020	2020-2021	11/2020-03/2021	04/2021	10/2021	IP SVK, stavební práce dokončeny, zhotovitel M-SILNICE a.s. Pardubice, termín na dokončení díla a dokladové části je do 1.2.2022.
Hemza	investice	Soškova - novostavba vodovodu a kanalizace - Centrum služeb a řemesel	201	6104	12469000,00	0,00	0,00	0,00	2017-2018	2018-2019	12/2021-02/2022	03/2022	08/2023	IP SVK, proběhl převod investorství stavby z SVK na Město z důvodu možnosti čerpání dotace z MPO, platnost stavebního povolení prodloužena do 09/2025.
Hemza	investice	Obnova rybníka Zichův - výkupy pozemků	357	6704	200000,00	200000,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	Výkupy pozemků v návaznosti na upřesnění projekčního řešení stavby. Probíhají jednání s vlastníky pozemků. Řeší se dva pozemky, na jednom už došlo ke shodě (byl zadán GP a rozjždí se proces výkupu), na druhém jednání probíhají.
Hemza	investice	RD Pohledec - PD kanalizace - IPSVK	358	9638	250000,00	250000,00	0,00	0,00	2021	2021-2022	x	x	x	IP SVK, probíhají projekční práce.

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka
Hemza	investice	Centrum služeb a řemesel ul. Soškova	394	6105	15000000,00	658000,00	19674,60	2,99	10/2017-04/2021	01/2020-05/2021	12/2021-02/2022	03/2022	08/2023	Projekční příprava technické infrastruktury dokončena, běží povolovací řízení, nyní je v souvislosti s připravovanou žádostí o dotaci zadávána projekční příprava demolic některých stávajících objektů. Následně bude s SVK připraveno společné VŘ na zhotovitele stavby. Stavba je koordinována se stavbou investora EG.D (sítě VN a NN). Do zahájení realizace stavby je z pohledu všech investorů nutné UPŘESNIT PARCELACI ŘEŠENÝCH PLOCH PRO UPŘESNĚNÍ POČTU, UMÍSTĚNÍ A TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH PŘÍPOJEK A SJEZDŮ NA PARCELY. S ohledem na aktuální HMG zajišťování dotačních prostředků bude s největší pravděpodobností VŘ na zhotovitele stavby zahájeno až koncem r. 2021 (v návaznosti na rozhodnutí spustit VŘ až po přiznání dotace) realizace stavby tedy bude zahájena až na jaře r. 2022. Dne 24.2.2021 nově rozhodnuto o rozšíření projekčního rozsahu akce o provedení terénních úprav budoucích parcel - probíhá zadání projekčních prací. Dne 24.3.2021 byla schválena cenová a termínová nabídka na PD terénních úprav, PD bude dokončena vč. dokladové části do 30.6.2021, následně proběhne povolovací řízení. Možný termín pro komplexní podání žádosti o dotaci se tedy posouvá do 08/2021. Doplnění dne 14.7.2021: PD terénních úprav ještě nepředána, urgováno. Doplnění dne 24.8.2021: PD terénních úprav je dokončena, probíhá zajišťování dokladové části pro zahájení povolovacího řízení. Doplnění dne 23.9.2021: Probíhá povolovací řízení terénních úprav. Doplnění dne 20.10.2021: Doplnění dne 23.9.2021: Probíhá povolovací řízení terénních úprav, urgování předání prováděcích PD. Doplnění dne 3.11.2021: Povolení terénních úprav je vydáno a je v právní moci, probíhají jednání k upřesnění principu řešení DPS (princip řešení demolice), po dokončení zbývajících DPS a revize stávajících DPS bude podána žádost o dotaci. Projednávána otázka termínu realizace demolice ve vztahu na termín obdržení informace o získání či nezískání dotace. Doplnění dne 1.12.2021: Rozhodnuto demolovat kravín až po výsledku žádosti o dotaci, revize stávajících DPS provedena, dokončení zbývajících DPS urgována.
Hemza	investice	Smetanova - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace - IP SVK	365	5901	80000,00	80000,00	0,00	0,00	2021	2021-2022	x	x	x	IP SVK, probíhají projekční práce. Je připravováno společné VŘ na zhotovitele stavby, návrh na jeho schválení je předložen do RM dne 13.12.2021.
Hemza	investice	Smetanova - reko. MK po kanalizaci	366	5902	100000,00	185000,00	11132,00	6,02	03/2021-11/2021	10/2021-05/2022	x	x	x	Probíhají projekční práce, koordinováno se související akci SVK. Je připravováno společné VŘ na zhotovitele stavby, návrh na jeho schválení je předložen do RM dne 13.12.2021.
Hemza	investice	Malá - přípojky na parcelu č. 947	372	3607	0,00	190000,00	0,00	0,00	02-05/2021	06-07/2021	07/2021	08/2021	09/2021	Probíhají projekční práce, v rozpočtu prozatím pouze prostředky na projekční přípravu, v návaznosti na požadavek realizovat přípojky ještě v letošním roce bude částka rozpočtu aktualizována v průběhu projekčních prací po upřesnění nákladů na realizaci. Doplnění dne 26.5.: PD dosud nepředána z důvodu zjištění, že stávající plynovod je v soukromém vlastnictví, je zajišťován souhlas tohoto vlastníka s napojením nové přípojky. Doplnění dne 14.7.2021: PD dokončena, běží povolovací řízení stavby, poptána cenová nabídka na realizaci stavby od společnosti AQUASYS a.s. v souvislosti s realizací jejich stavby na ul. Drobného. Doplnění dne 23.9.: Kanalizační a vodovodní přípojka dokončena, zbývá dokončit STL plynovodní přípojku (musí být splněny podmínky GasNet). Doplnění 20.10.2021: Na jednání RM dne 1.11.2021 předložen ke schválení návrh smlouvy o provozování přípojky se společností GasNet. Doplnění: Probíhá uzavírání smlouvy o provozování přípojky se společností GasNet. Doplnění dne 1.12.2021: Trvá, čeká se na podpis GasNet.
Hemza	investice	Pavlovova - úprava křižovatky s ul. Žďárskou	265	5201	0,00	250000,00	0,00	0,00	10/2021-04/2022	01-04/2022	x	x	x	Byla zajištěna cenová a termínová nabídky od zpracovatele PD - společnost SANTIS a.s., bude provedeno zadání projekčních prací - uzavření SOD.

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka
Hemza	investice	Malá - Novostavba vodovodu pro smuteční síň - IP SVK	388	3608	0,00	70000,00	0,00	0,00	03-08/2021	08-09/2021	x	x	x	IP SVK, dne 2.2.2021 odeslána žádost o zařazení akce do plánu investic SVK s požadavkem na urgentní přípravu tak, aby stavbu bylo možné realizovat ještě v letošním roce. V rozpočtu prozatím pouze prostředky na projekční přípravu. Po upřesnění rozsahu stavby bude tato částka povýšena o prostředky na její realizaci. Doplnění dne 29.3.2021: Dne 16.3.2021 proběhl výběr staveniště, zde bylo dohodnuto rozdělení stavby na část SVK (hlavní vodovodní řad) a na část města (vodoměrná šachta a přeložky přípojek). Na část města byla projektantem předložena cenová nabídka, dne 24.3.2021 byla schválena, akce bude zařazena do rozpočtu města a projekční práce budou objednány. Byl avizován možný problém s termínem realizace ještě v letošním roce z důvodu časové náročnosti přípravy. Doplnění dne 26.4.2021: Probíhají projekční práce. Doplnění dne 26.5.2021: Probíhají projekční práce. Doplnění dne 14.7.2021: probíhají projekční práce. Doplnění dne 23.9.2021: Probíhají projekční práce, vazba na komplikace při řešení související akce města - přeložka vodovodních přípojek (nesouhlas vlastníků přípojek). Doplnění dne 20.10.2021: beze změny. Doplnění 3.11.2021: Probíhají jednání ve věci přeložek vodovodních přípojek a rozvodu NN (s vlastníky přípojek, pozemků a správců sítí VAS a Eg.D) Doplnění dne 1.12.2021: Projekční práce pozastaveny do doby vyřešení přeložek přípojek.
Hemza	investice	Černý rybník - ekologická pozorovatelna	206	1064	0,00	150000,00	0,00	0,00	01-05/2021	x	06-09/2021	10/2021	04/2022	Zpracován projekční návrh, projednáno s CHKO i se stavebním úřadem, je poptáván zhotovitel - problematické z pohledu kapacit této profese a požadavků na cenu. Doplnění 23.9.2021: Obdržena cenová nabídka, současně poptáno učiliště. Doplnění 20.10.2021: Proběhlo upřesňující jednání se zhotovitelem, z jeho strany bude doručena aktualizovaná nabídka, následně bude vystavena objednávka. Doplnění 3.11.2021: Aktualizovaná nabídka dosud nepředložena, urgováno. Doplnění dne 1.12.2021: Vystavena objednávka zhotoviteli (MgA. Jelínek).
Hemza	investice	Malá - přeložky vodovodních přípojek	375	3610	0,00	30000,00	4000,00	13,33	03-08/2021	08-09/2021	x	x	x	Probíhají projekční práce, akce přímo souvisí s akcí SVK - Novostavba vodovodu pro smuteční síň - nutno realizovat současně. Doplnění 23.9.2021: Aktuálně je řešen nesouhlas vlastníků přípojek s jejich přeložkami, svolána schůzka s p. Lorencem na 4.10.2021. Doplnění 20.10.2021: Probíhají schůzky s vlastníky dotčených přípojek a pozemků, řešeny varianty tras, aktuálně je směřováno ke vzájemné dohodě. Doplnění 3.11.2021: Trvá, proběhlo geodetické zaměření tras přeložek po soukromých pozemcích a probíhá příprava pro projednání záměru s VAS a Eg.D ve věci vzájemného dotčení ochranných pásem a rozsahu přeložky NN. Doplnění 1.12.2021: Ze strany vlastníka pozemku avizován problém s rozsahem přeložek přípojek Eg.D., svoláno jednání 3.12.2021 - projekční práce stále pozastaveny.
Hradil	investice	Městská policie - pořízení služebního vozidla	123	1928	0,00	0,00	0,00	0,00						
Jamborová	investice	Územně plánovací dokumentace	363	1025	600000,00	1045000,00	206000,00	19,71						
Janovská	provoz	Terénní stezky pro horská kola	115	1004	350000,00	350000,00	350000,00	100,00		x	x	7/2021	9/2021	Jedná se o akci Mikroregionu Novoměstsko. Stavbu realizovala firma DIRTY PARKS, s.r.o. Dne 13.10.2021 proběhlo převzetí staveniště, bez vad a nedodělků.
Janovská	investice	Nákup techniky pro lesní hospodářství	373	1063	0,00	6201500,00	5925370,00	95,55	x	x	x	x	2/2021	Traktor s příslušenstvím zakoupen, uzavřeno.
Klapačová	investice	NSS - rekonstrukce střediska osobní hygieny na DPS	134	7733	63000,00	283769,00	283769,00	100,00	4/2020	-	9/2020	2/2021	4/2021	Spolufinancované Fondem Vysočina - Investujeme v soc. službách. Zhotovitel vybrán Petr Šustr (uzavřeno SOD). Dne 15.2.2021 předáno staveniště zhotoviteli. Dne 9.4.2021 proběhne kolaudace. 7.5.2021 slavnostní otevření SOH.
Klapačová	provoz	Vratislavovo nám. - restaurování sousoší "Pohřeb v Karpatech"	119	7359	50000,00	100000,00	58770,00	58,77	10-11/2020	10-11/2020	02-03/2021	5/2021	9/2021	V rámci Programu regenerace MPZ a MPR ČR bylo naplánováno restaurování nemovité kult. památky. MK v 02/21 zaslalo rozhodnutí o poskytnutí dotace. Ukončeno výběrové řízení na zhotovitele, realizuje se podpis smlouvy. Podepsána smlouva o dílo. 1.5.2021 zhotovitel zahájí realizaci díla. Dokončení a předání nejpozději do 30.9.2021. Smluvní cena ve výši 58 650 Kč včetně DPH. Probíhají restaurátorské práce. Práce ukončeny, na začátku 09/2021 proběhne kolaudace. Dílo bylo zrealizováno v souladu s uzavřenou smlouvou. Dne 30.9.2021 proběhla kolaudace.
Klapačová	investice	I. Základní škola - klimatizační jednotka ve školní jídelně	106	7351	0,00	0,00	0,00	0,00	05/2021		7/2021	2021		V 05/2021 proběhne projektová příprava na klimatizaci do vývařovny a jídelny v ZŠ. Cca 07/2021 proběhne výběrové řízení na zhotovitele. Nebude realizováno.
Klapačová	investice	I. Základní škola - el. pečící pánev pro ŠJ	106	7362	0,00	115000,00	114871,70	99,89	-	-	-	-	-	01/2021 pánev a její montáž dodána do ZŠ 01/2021

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka
Klapačová (orj)	investice	I. Základní škola - kotel pro ŠJ	106	7363	0,00	600000,00	575192,10	95,87			5/2021	09/2021		kotel do školní jídelny - vypsáno VŘ na dodavatele. Ukončeno VŘ, vybrán dodavatel GOZ GASTRO s.r.o., Brno. Smluvní cena ve výši 695 982,44 Kč včetně DPH. 7.7.2021 zahájeny st. úpravy, reálný předpoklad instalace do 14.8.2021. Prozatím neproběhla montáž kotel, čeká se na dodání. Dne 3.9.2021 byl kotel uveden do provozu.
Klapačová	investice	Výleповé plochy	120	1062	210000,00	210000,00	0,00	0,00	-	-	-	2021	-	Systém výleповých ploch po NMNM bude diskutován s vedením města a NKZ. Aktuálně se prověřují vhodná místa a vhodná forma výleповých ploch. Je připraven materiál do Komise archit. a rozvoje města, jsou k dispozici cenové nabídky. Podoba a umístění ploch bylo schváleno RM. Město získalo licenci od Brna střed, pokračujeme v rozpracování strategického materiálu na lednovou radu města.
Klapačová	investice	Centrum Zdislava - reko šaten pro klienty IP	118	5805	0,00	515390,20	515390,20	100,00						průtok dotace ze st. rozpočtu
Klapačová	investice	Základní umělecká škola	116	5104	0,00	0,00	224700,00	0,00				06/2021	06/2021	krajská dotace na učební pomůcky pro ZUŠ, v 06/2021 zakoupen fagot.
Klapačová	investice	Individuální dotace a dary	323	7734	0,00	700000,00	0,00	0,00						
Klapačová	investice	Investiční dotace - Pomněnka	323	4904	2500000,00	2500000,00	0,00	0,00	-	-	-	2021	-	Investiční akce Diakonie ČCE. FP budou vyplaceny po podání žádosti formou dotace. Předpoklad zahájení stavby - léto 2021. Dne 15.2.2021 zahájeno řízení o stavebním povolení. Vydáno stavební povolení s PM dne 11.3.2021. Probíhají jednání ohledně způsobu a zdrojů financování. Předpoklad zahájení stavby - jaro 2022. Do konce 08/2021 bude vyhlášena veřejná zakázka na stavební práce. Zažádáno o fin. příspěvek na Kraji Vysočina. Byla vyhlášena veřejná zakázka na stavební práce. Byla vybrána firma, vydáno rozhodnutí, do 5.12.2021 běží lhůta na odvolání. Poté bude firma vyzvána k podpisu smlouvy. Předpoklad zahájení stavby do poloviny 2022.
Kos	investice	Rokytno - SDH – pořízení automobilu	277	9715	200000,00	1100000,00	0,00	0,00	03/2021	04/2021	05/2021	01/2022	03/2022	Dopravní automobil s dotacemi 450 tis. Kč Min. vnitra a 300 tis. Kč Kraj Vysočina. Celková částka cca 1 mil. Kč
Kramářová	investice	Budovatelů - chodník Billa - Městské lázně	211	1704	0,00	20000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	06/2020	akce stavebně dokončena, zbývá uhradit částku za vynětí ze ZPF a vydání kolaudačního řízení
Kramářová	provoz	II. Základní škola - vestavba výtahu a modernizace učeben	220	3209	4200000,00	4591146,34	4405505,56	95,96	2020-01/2021	-	02-03/2021	07/2021	09/2021	V únoru schváleno zadání zakázky na 3 části (stavba, vybavení, IT), začátkem března vyhlášeno VŘ rozděleno na 3 části, VZ na stavební část se opakuje, na dodávku vybavení a IT vybráni nejvhodnější uchazeči, realizace plánována na 06-08/2021. Ke dni 24.5.2021 uzavřeny smlouvy se všemi třemi dodavateli (stavba - KB Stavební s.r.o., vybavení - KANONA a.s., IT vybavení - Z+M partner, spol. s r.o.) Dne 19.5.2021 proběhla koordinační schůzka všech realizačních firem, TDS, zástupců školy a města a to z toho důvodu, aby si firmy sdělily své vzájemné požadavky na připravenost tak, aby nedošlo v rámci postupných fází realizace ke vzniku vad a nedostatků, které by případně mohly bránit zdárnému ukončení realizace projektu. Stavební část běží, k dokončení této části dojde koncem července 2021. Projekt podpořen z prostředků EU. Akce k 31.8.2021 dokončena, převzata, zaevidována do majetku, podána ZVS a ŽOP poskytovateli dotace.
Kramářová	investice	Bělisko - chodník - PD	259	1108	0,00	127050,00	127050,00	100,00	02/2021	11/2021	-	-	-	PD předána (Ing. Tomáš Petr), majetkově dořešeny pozemky, podána žádost o sloučené povolení UR/SP. Po jeho vydání bude vyhlášeno VŘ na zhotovitele stavby (realizace 2022)
Kramářová	investice	Pohledec – nová lokalita RD Pohledec	297	9633	500000,00	479281,66	180750,00	37,71	08/2020-22/2022	12/20212 - 02/2022				od 08/2020 běží projekční příprava (Ing. Tomáš Petr), 3.3.2021 proběhl výrobní výbor ke komunikacím . Ze strany SVK zahájena příprava kanalizačního a vodovodního řadu. Dne 18.5. proběhla koordinační schůzka SVK, města a projektantů - koordinace jednotlivých částí projektu, návrh vedení odvodnění komunikací včetně tras po soukromých pozemcích (majitelům odeslán dopis s informací k záměru odkupu pozemků). S ohledem na požadavky města byla zadána úprava již navržené studie (posun komunikace u tří řadových domů směrem doleva od těchto parcel + tři tyto parcely pro řadové domy nově upravit do studie pouze na 2 pozemky pro 2 ks RD.) Úprava studie a její nová registrace může znamenat cca 1,5 měsíce časový posun pro následnou PD.V průběhu 06-07/2021 zajišťovány pozemky od soukromých vlastníků pro následnou výstavbu. Řešeno navržení retenční nádrže a způsob napojení kanalizací. Objednán GP pro následné zajištění pozemků od soukromých vlastníků a státu. Projekční příprava je přepracovávána v souladu se změnou studie, která byla předložena začátkem září 2021. S GasNet uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na napojení a dodávce plynu, řeší se smlouva o přeložce + smlouva na věcné břemeno (GasNet). Dne 12.10.2021 uzavřen dodatek na změnu jednotlivých termínů - z důvodu zdržení kvůli změně územní studie. Majetkově dořešeno, zaevidováno na KN, po schválení v ZM budou uzavřeny kupní a směnné smlouvy.

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka
Kramářová	investice	Nečasova - chodník ve směru na Novou Ves - PD	339	4704	41000,00	141000,00	0,00	0,00	2020-06/2021	10-12/2021				Běží projekční příprava (ENVIGEST PRO, s r.o.) po dokončení bude v průběhu března probíhat povolovací řízení. Z důvodu nutnosti kapacitně posílit VO v této části města, bude pro 1 ks svítidla využít stožár NN v majetku EGD- 16.4.2021 uzavřena dohoda o umístění VO. PD zpracována, po doložení chybějících vyjádření dotčených správců a síťářů bude podána žádost o SP.
Kramářová	investice	Výměna rozvodů TZ v bytovém domě Tyršova 730	374	6644	0,00	10160100,00	10095375,59	99,36				15.6.2021	31.9.2021	17.3.2021 vyhlášeno VŘ, ukončení příjmu nabídek 8.4.2021. Hodnotící komise vybrala nejvýhodnějšího uchazeče (CERGOMONT s.r.o.), se kterým bude uzavřena SoD. 27.4.2021 proběhne s nájemníky bytů koordináční schůzka k termínům a průběhu realizace, která proběhne v termínu 17.5.2021- 15.9.2021. Akce dne 17.5.-2021 zahájena, od 24.5.2021 není možné v domě topit, 24.5. zahájeny kompletní bourací práce na první větvi, každé úterý v 13. hodin se koná KD. Práce od doby zahájení stavby postoupily již na 5 větev, kde se práce dokončují (finální omítky u WC, osazení ventilátorů). Topení kompletně dokončeno, předáno, napuštěno a připraveno na topnou sezonu. Uzavřen dodatek k SoD (posun termínu z 15.9. do 30.9.2021 + rozšíření předmětu díla). Práce v dalších 14 dnech budou probíhat už jen ve společných prostorách budovy. Akce stavebně dokončena, převzata. zaevidována do majetku.
Kramářová	investice	Malá - smuteční síň	389	3609	0,00	152000,00	198,00	0,13						Zadání studií schváleným zpracovatelům bylo na základě rozhodnutí RM dočasně pozastaveno. Novým usnesením RM z 06/2021 byly osloveny schválené architektonické kanceláře s tím, že do konce července 2021 podají svoji cenovou i časovou nabídku na zpracování studie (celkem 6 oslovených, od čtyř přislíbena podání nabídky). Nabídky přijaty 3, Rada města dne 6.9.2021 doporučila ZM uzavřít objednávky se všemi třemi architekty s tím, že studie budou zpracovány do 03/2022. Tento návrh projednán v architektonické komisi, komise s postupem nesouhlasí a žádá o přehodnocení a prověření možnosti přípravy architektonické soutěže. Akce diskutována na semináři ZM. Zadání architektonickou soutěží schváleno na listopadové RM. Na zajištění průběhu arch. soutěže navržen Ing. arch. Zbyněk Ryška.
Kubík (orj)	investice	Rozšíření podesty u schodiště a vstupních dveří u termoportárny- MŠ Drobného – příprava PD	171	6640	150000,00	150000,00	0,00	0,00	04/2021 - 06/2022	06/2022				Zpracování PD na stavební úpravy v objektu MŠ. 19.3.2021 MŠ požádána o podklady, dodán plán ozdravných opatření z prověrek BOZP. Dne 30.6.2021 provedena základní prohlídka za účasti projektanta s předběžným posouzením řešení úpravy. Dopřesněny požadavky ze strany stravovacího provozu MŠ. S projektantem předjednáno zpracování nutné PD.
Kubík (orj)	investice	Rozšíření dveří na západní straně budovy pod únikovým schodištěm – MŠ Drobného – Příprava PD	171	6641	50000,00	50000,00	0,00	0,00	04/2021 - 06/2022	06/2022				Zpracování PD na stavební úpravy v objektu MŠ. 19.3.2021 MŠ požádána o podklady, dodán plán ozdravných opatření z prověrek BOZP. Dne 30.6.2021 provedena základní prohlídka za účasti projektanta s předběžným posouzením řešení úpravy. Vzhledem k dispozici a navazujícím nosným konstrukcím velice problematické. Ze strany stravovacího provozu MŠ je prioritou řešení vstupu do termoportárny.
Kubík (orj)	provoz	II. Základní škola - oprava schodiště před vstupem do 2. ZŠ	107	3212	0,00	133526,00	133525,46	100,00	---	---	---			FP na úhradu opravy schodiště a rampy před vchodem zhotoviteli (neoprávněná reklamáce, hrazeno z pojistky projektanta). 5.5.2021 dořešeno (odeslána platba).
Kubík	investice	Olešná – lávka + chodník	391	9416	0,00	17500,00	0,00	0,00	2015 - 11/2020	07/2019 - 01/2020	11/2021 - 02/2022	2022	2022	Lávka podél silničního mostu v Olešné, úprava autobusové zastávky a navazující části chodníku. Stavba povolena. Dne 29.1.2021 odeslána žádost o dotaci ze SFDI, výsledek lze očekávat cca v 09/2021. Realizace dle výsledku žádosti. 08/2021: obdržena informace o přiznání dotace s termínem realizace v r. 2022. Doplňuje se PD dle požadavků SFDI.3.11.2021: na základě doplněné PD je připravováno výběrové řízení do RM 13.12.2021.

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka
Kubík	investice	Přechody pro chodce	287	1006	405000,00	616500,00	304991,41	49,47	2016 - 2021	2016 - 2021	---	07/2021	08/2021	Průběžné úpravy či budování přechodů pro chodce - 1 přechod/rok. V r.2021 bude realizován přechod na ul. Sportovní - u KD. Dále bude dokončena úprava přechodu u Knězovce (úprava napájení svítidel) a dále bude pokračovat projekční příprava na další rok. Přechod Knězovec: dne 24.3.2021 vydána výjimka na převés (PM 10.4.2021), dne 24.3.2021 vydáno rozhodnutí ke změně stavby před jejím dokončením - provedení převésu (PM 10.4.2021). V řešení s TS převés a celkové dokončení stavby vč. opravy komunikace poškozené při odstraňování VDZ. Přechod Sportovní: dne 19.1.2021 požádáno o vydání rozhodnutí o uložení inženýrských sítí do silničního pozemku a připraveno podání oznámení záměru stavebnímu úřadu. Dne 26.1.2021 vydáno rozhodnutí o uložení inženýrských sítí do silničního pozemku (prozatím bez PM). Dne 29.1.2021 odeslána TS službám DPS k nacenění. Dne 25.2.2021 uzavřena s TS službami objednávka na realizaci akce, dne 2.3.2021 předána PD v papírové podobě. Dne 9.3.2021 vydáno povolení stavby (PM 27.3.2021). Podána žádost o finanční podporu z Nadace ČEZ. Dne 12.5.2021 požádáno o stanovení dopravního značení. Přechod Žďárská - u DPS: přechod k úpravě v r. 2022. Dne 18.5.2021 potvrzena objednávka na zpracování PD. Přechod Sportovní: potvrzen příspěvek od nadace ČEZ. Přechod u Knězovce: odstraněny nedodělky, dne 1.7.2021 proběhla závěrečná kontrolní prohlídka, dne 14.7.2021 vydán kolaudační souhlas. Přechod Sportovní: 14.7.2021 předáno staveniště a stavba zahájena. 10.8.2021: stavba dokončena, požádáno o kolaudaci. Kolaudační souhlas vydán dne 13.9.2021.
Kubík	investice	Olešná - chodník podél st. silnice I/19 2. etapa/ 3. etapa	269	9411	0,00	150000,00	11181,00	7,45	2018 - 11/2021	06/2021 - 12/2022				PD 3. etapy chodníku - od Jednoty směrem na Bystřici n. P. Příprava vázne na řešení odvodnění komunikace a chodníku - stále nedošlo k posunu v jednání s ŘSD. Dne 5.5.2021 znovu kontaktován zástupce ŘSD p.Thomayer - přislíbil zaslat kamerové záznamy kanalizace z loňského roku. Záznam doručen 17.5.2021, přeposláno projektantovi. Dne 31.5.2021 proběhla pracovní schůzka: vyhodnoceny informace od ŘSD a dohodnut další postup - propočet kapacity kanalizace v zatáčkách dle získaných podkladů. 15.8.2021: dle propočtu by kanalizace ve spodní části měla být dostatečně kapacitní. S ŘSD projednán další průzkum v horní části (momentálně neprostopupné). Na 1.11.2021 dohodnuto vyčištění kanalizace u Jednoty pod vozovkou a revize kamerou. Revize provedena, v obou směrech je kanalizace zaslepena/zahrnuta. Po dodání záznamu bude tento předán ŘSD k dalšímu jednání.
Kubík	provoz	Brněnská - oprava mostu pod VZP (ZUŠ)	306	1603	0,00	100000,00	0,00	0,00	08/2019 - 12/2021	08/2021 - 06/2022				Oprava mostu přes vodoteč pod ZUŠ. Je součástí akce "Brněnská - chodník" jako stavební objekt s neinvestičním charakterem. Další popis viz akce "Brněnská - chodník - investice"
Kubík	investice	Cyklostezka Nečasova	263	4702	600000,00	2065955,00	1363984,65	66,02	01/2019	08/2019	02 - 03/2021	07/2021	10/2021	Na stavbu bylo vydáno stavební povolení. Stavba se dělí na dva úseky. První část zahrnující úsek kruhový objezd - Jelínkův mlýn (úsek "A") je určena i pro motorová vozidla. Na tento úsek byla získána dotace od Kraje Vysočina. Do RM 15.2.2021 připravováno výběrové řízení na zhotovitele stavby (realizace společně s úsekem "B"). 3.3.2021: probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Dne 14.4.2021 uzavřena smlouva se zhotovitelem stavby - Colas CZ, a.s. Dne 12.5.2021 požádáno o stanovení dopravního značení. Dne 2.7.2021 předáno staveniště a stavba zahájena. 27.7.2021: probíhají práce na skrývce ornice a přípravě pláně. Vzhledem ke konfiguraci terénu a vlastnickému uspořádání jsou v některých místech poměry velice stísněné, v úseku cca 80 m bude nutno upravit niveletu, což přinese i zvýšení objemu zemních prací. 3.8.2021: komplikace s vodovodním řádem, který je mimo předpokládanou trasu (poměrně starý řad s nepřesnými podklady) - bude nutno řešit opatření k souběhu v nezámrazné hloubce. Dále řešena stabilita svahu před silničním mostem - dle posouzení geologa bude nutné dodatečné zajištění. 25.8.2021: stavba pokračuje, úprava nivelety vč. souvisejících úprav vyřešena, připraveno a s VAS projednáno opatření k ochraně vodovodního řadu (vč. palisády ke zvýšení krytí), připravuje se zabezpečení svahu před silničním mostem. 17.9.2021 stavba převzata, probíhá odstraňování nedodělků a související administrativa. Požádáno o vydání kol.souhlasu, závěrečná kontrolní prohlídka proběhla 21.10.2021. Kolaudační souhlas vydán 27.10.2021.

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka
Kubík	investice	Brněnská - chodník	306	1602	0,00	266400,00	0,00	0,00	08/2019 - 12/2021	08/2021 - 06/2022				PD na chodníky podél ul. Brněnská mezi autobusovým nádražím a okružní křižovatkou, parkovací místa pod ZUŠ a oprava mostu přes vodoteč pod ZUŠ. Akce rozdělena na několik stavebních objektů. Odsouhlasen návrh technického řešení, předjednáno s vlastníky pozemků. Probíhají práce na DUR. Dne 26.1.2021 proběhlo jednání se zástupci fy DELL ohledně elektromobility - vzájemné seznámení s aktuálním stavem. 3.3.2021: pokračují jednání s vlastníky pozemků a příprava majetkového vypořádání. Dne 29.4.2021 provedeno geodetické vytyčení dojednaných směn na místě samém. Na základě odsouhlasení řešení vlastníky nemovitostí objednaný geom.plány pro provedení směn. 12.8.2021 podána žádost o kácení zeleně. 25.8.2021: probíhají převody potřebných částí pozemků a zajišťování souhlasů s vynětím ze ZPF (komplikace díky úmrtí jednoho z vlastníků). Dne 30.9.2021 vydáno povolení ke kácení zelně. 3.11.2021: pracovníky VAS provedena prohlídka stávající dešťové kanalizace pod budoucím chodníkem: je ve stavu, že ji není nutné před vybudováním chodníku měnit. Dne 25.11.2021 podána žádost o vynětí ze ZPF.
Kubík	investice	Sportovní - úpravy fotbalového hřiště NMNM	329	6207	0,00	3475000,00	777470,63	22,37	2020 - 05/2021	2020 - 2021	05-08/2021	09/2020	03/2022	Úpravy fotbalového hřiště v jeho JV části (u sportovní haly): úprava vstupní části, zpevněné plochy chodníky, střídačky, tribuny a oplocení. Dne 21.10.2020 vydáno povolení stavby. Oplocení provedeno v r. 2020. V současnosti probíhá úprava a dopracování PD (úprava dispozice tribun a střídaček související s eliminací přeložky NN v tomto úseku). Připravuje se podání žádosti o dotaci z NSA, realizace v r.2021 (rozsah dle výsledku žádosti o dotaci). 3.2.2021: projektant dopracovává upravenou PD, přislíben termín do konce 02/2021. 30.3.2021: přislíbený termín nedodržen, nově přislíbeno do konce 04/2021. Dne 12.4.2021 zaslal projektant rozpracovanou PD, obratem vráceny základní připomínky, v 16. týdnu zaslal projektant upravené podklady s doplněním 26.4.2021. Průběžně přeposíláno zástupcům SFK. Připraveno a dne 01.06.2021 zveřejněno výběrové řízení na zhotovitele (zveřejněno + osloveno 9 dodavatelů systémem E-ZAK). Obdrženy 2 nabídky: jedna nevyhověla zadání, druhý účastník odstoupil před uzavřením SoD - výběrové řízení bylo nutno zrušit. Do RM 26.7.2021 připravováno nové výběrové řízení s upravenými termíny realizace. 26.7.2021 zveřejněno nové výběrové řízení. Výběrové řízení dokončeno, dne 18.8.2021 uzavřena SoD se zhotovitelem, většina prací bude provedena v tomto roce, tribuna bude provedena v 02-03/2022. Připravována žádost o dotaci v rámci aktuální výzvy. Dne 1.9.2021 předáno staveniště. 24.9.2021: stavba probíhá, se zhotovitelem průběžně vyjasňováno konkrétní řešení. 2.11.2021: provedeny terénní úpravy, zpevněné plochy a základy pro střídačky a tribunu. Montáž nových střídaček proběhne v 45. týdnu t.r. 25.11.2021 práce pro rok 2021 ukončeny.
Kubík	investice	Olešná - Rekonstrukce školy čp. 25 na multifunkční objekt	354	9431	150000,00	150000,00	0,00	0,00	2021 - 2022					Projektová dokumentace na úpravu bývalé táborové základny v Olešné. Dne 19.1.2021 požádán osadní výbor o upřesnění požadavků, zaslány podklady. Dne 22.3.2021 předal OV základní představu. Osloven projektant předchozích úprav objektu, na 7.4.2021 svoláno projednání představ na místě samém - odloženo na 5.5.2021 z důvodu onemocnění Covid. Dne 5.5.2021 proběhlo jednání za účasti zástupců os.výboru, města a projektanta: dohodnuto, že si os.výbor ujasní svoje požadavky na využití objektu a upřesní zadání. 14.7.2021: upřesnění od osadního výboru dosud neobdrženo. 6.9.2021: dtto. 1.12.2021: dtto.
Kubík	investice	Rozšíření kapacity hřbitovů	369	6621	2530000,00	2236400,00	2178560,00	97,41	2015	2016	12/2020 - 02/2021	05/2021	07/2021	Rozšíření katolického hřbitova směrem k přístavbě 1.ZŠ. Do RM 18.1.2021 připravováno výběrové řízení na zhotovitele stavby. 3.2.2021: probíhá výběrové řízení na zhotovitele. Dne 1.3.2021 uzavřena smlouva na realizaci akce -zhotovitel Staredo s.r.o. Dne 15.3.2021 o akci informována farnost. V 04/2021 se zhotovitelem dopřesňován způsob provedení, materiál, apod. Dne 17.5.2021 předáno staveniště a stavba zahájena. 26.5.2021: stavba probíhá. Dne 12.7.2021 stavba dokončena a převzata, požádáno o vydání kolaudačního souhlasu. 27.7.2021 proběhla závěreční kontrolní prohlídka stavby stavebním úřadem, dne 2.8.2021 vydán kolaudační souhlas.
Kubík	investice	Cyklostezka Nečasova - II b.	370	4705	704000,00	5695000,00	4880813,25	85,70	01/2019	08/2019	02-03/2021	07/2021	10/2021	Na stavbu bylo vydáno stavební povolení. Stavba se dělí na dva úseky. Druhá část cyklostezky Jelínkův mlýn - ul. Petrovická (úsek"B") je určena výlučně pro cyklodopravu. Na stavbu bude podána žádost o dotaci z prostředku MAS Zubří země. Do RM 15.2.2021 připravováno výběrové řízení na zhotovitele stavby (realizace společně s úsekem "A"). 3.3.2021: probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Dne 14.4.2021 uzavřena smlouva se zhotovitelem stavby - Colas CZ, a.s. Dne 12.5.2021 požádáno o stanovení dopravního značení. Dne 2.7.2021 předáno staveniště a stavba zahájena. Více info výše - viz org. 263 - Cyklostezka Nečasova - realizováno jako jedna akce.

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka
Kubík	investice	Parkovací místa a chodník u ŠJ 2.	305	3208	4384000,00	3935000,00	3684765,45	93,64	2018	2018	12/2020 - 02/2021	05/2021	12/2021	Chodník na ul. L.Čecha od ul.Makovského ke Klečkovskému rybníku, přechod pro chodce před vstupem do 2.ZŠ, parkovací místa u školní jídelny a související sítě. Do RM 18.1.2021 připravováno výběrové řízení na zhotovitele stavby. 3.2.2021: probíhá výběrové řízení na zhotovitele. 3.3.2021: výběrové řízení v jeho průběhu prodlouženo (nezájem uchazečů), v současnosti odeslány k podpisu smlouvy o dílo. Dne 10.3.2021 uzavřena smlouva na realizaci akce - zhotovitel Dopravní stavby silnic s.r.o. Dne 17.3.2021 o akci (a souvisejících omezeních) informování obyvatelé ul.L.Čecha. Dne 24.5.2021 předáno staveniště. 14.7.2021: stavba probíhá, založeny datové chráničky, nový kabel VO, osazeny silniční obruby a patky sloupů osvětlení - složité vzhledem k umístění stávajících sítí v chodníku. Rovněž je poměrně složité napojování přilehlých pozemků při nutnosti dodržení platných norem a spádů (odvodnění chodníku a přilehlých zpevněných ploch). 4.8.2021: stavba probíhá, je poměrně problematická. 9.8.2021: bude třeba dořešit napojení soukromých nemovitostí. Přes provedené zkoušky v 30. týdnu při intenzivnějším dešti 7.8.2021 došlo k zatečení do garáže -problematické jsou díky konfiguraci především sjezdy č. 2, 3 a 4. 25.8.2021: průběh stavby nadále problematický, usilujeme o dokončení prací do začátku školního roku. Termín dokončení 26.8.2021 ze strany zhotovitele nedodržen, k začátku školního roku "dotlačeno" tak, aby byl možný přístup dětí do školy. Přístup zhotovitele nadále velice problematický, ze strany investora snaha stavbu "dotlačit" k dokončení a převzetí. Ke dni 24.9.2021 nepředáno, další příslib do 27.9.2021. Stavba převzata s nedodělkou k 01.10.2021 - prodlení 36 dnů, vyúčtována smluvní pokuta. Požadáno o vydání kol.souhlasu, závěrečná kontrolní prohlídka proběhla 22.10.2021. Kolaudační souhlas vydán dne 1.11.2021. V současnosti je zhotovitel v prodlení s odstraňováním části nedodělků. 1.12.2021: akce stále není zcela uzavřena.
Kubík	investice	Mendlova - parkovací místa	273	3901	0,00	90000,00	0,00	0,00	07/2021 - 03/2022					Pracuje se na studii (Ing. Tomáš Petr), její varianty byly pracovně projednány se správcem MK, projednání aktualizované verze s vedením města proběhlo 8.11.2021. Vyžádány podklady od souvisejících akcí (návrh úpravy křižovatky Žďárská-Pavlovova, ...), projektant koordinuje a zapracovává do studie dle závěrů projednání.
Kubík	investice	Vlachovická - fotbalové hřiště	272	7202	0,00	95000,00	94370,00	99,34	2011 - 2021	2011 - 2021				Zařazeno dodatečně. Finanční prostředky na aktualizaci projektové dokumentace a povolení a dopracování podkladů pro podání žádosti o dotaci. Dne 8.1.2021 podána žádost o prodloužení termínu dokončení stavebních objektů SO 12 - dopravní napojení a zpevněné plochy (parkoviště, zpevněné plochy, přístupová panelová komunikace), SO 17 - odvodnění HTÚ, SO 19 - dešťová kanalizace a SO 20 - odvodnění parkoviště a přístupové panelové komunikace. Zaktualizována projektová dokumentace na stavební objekty horního hřiště, v současnosti se zajišťují stanoviska a vyjádření (m.j. s SCHKO řešeno použití kontejnerových buněk). Zadána nutná aktualizace rozpočtů a výkazů výměr. Dne 23. a 25.2.2021 uzavřeny s EG.D smlouvy o připojení k distribuční soustavě NN. Dne 3.3.2021 vydáno rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením na SO 12 - dopravní napojení a zpevněné plochy (parkoviště, zpevněné plochy, přístupová panelová komunikace) - prodloužení termínu dokončení do 31.12.2025 (PM 24.3.2021). Dne 1.4.2021 vydáno rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením na SO 17 - odvodnění HTÚ, SO 19 - dešťová kanalizace a SO 20 - odvodnění parkoviště a přístupové panelové komunikace - prodloužení termínu dokončení do 31.12.2025 (PM 23.4.2021). V 15. týdnu dokončována stanoviska a vyjádření na stavební objekty horního hřiště, dne 15.4.2021 podána žádost o vydání společného povolení a změnu UR na tyto objekty. Po vydání změny UR bude požádáno vydání povolení "vodoprávních" stavebních objektů. Bude nutno řešit úhradu za vynětí pozemků ze ZPF - zapracováno do požadavků na R 2022. 21.6.2021 vydáno rozhodnutí - změna územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavební objekty horního hřiště (PM 13.7.2021). 24.6.2021 podána žádost o povolení "vodoprávních" objektů. Povolení "vodoprávních" objektů vydáno 17.8.2021.

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka
Popelková	investice	Herní prvky - NMNM	146	1003	300000,00	473000,00	472503,00	99,89				05/2021	07/2021	V rámci realizace díla budou pořízeny nové typy bezúdržbových herních prvků vyrobených z HD-PE desek s antibakteriálním povrchem a UV stabilními pestrými barvami s mezinárodní certifikací EN 1176 a EN 1177 určených na ul. Hájkova, Tyršova a Karníkova v Novém Městě na Moravě jako náhrada za herní prvky, které budou odstraněny z důvodu bezpečnosti provozu nebo nově doplněny na dětská hřiště. V současné době je řešena cenová nabídka zhotovitele a uzavření SoD na výjimku ze směrnice se zhotovitelem Hřiště 8D s.r.o., Brno (tento typ herních prvků vyrábí pouze tento zhotovitel) s termínem realizace nejpozději do 31.05.2021 s tím, že vlastní termín realizace nesmí překročit 10 dnů od zahájení realizace díla. Záměrem je instalovat na ul. Hájkova podzemní čtvercovou trampolínu, na ul. Tyršova věžičky se skluzavkami a lezeckými stěnami, jako náhradu za věžičky se skluzavkami a na ul. Karníkova dvojhoupáčky STROMY. Nové typy prvků byly vybrány po setkání s rodiči a veřejností na dětských hřištích v září 2019 a je postupováno v souladu s priority listem, který byl na základě požadavků rodičů a veřejnosti zpracován a projednán s vedením města pro jednotlivé roky. Současně je záměrem instalovat na dětská hřiště i odpadkové koše DELFÍN - ul. Dukelská pod Klečkovský rybník, koupaliště a ul. Budovatelů vedle ML. Jedná se o rozšíření tříděného sběru odpadů/plastů na dětských hřištích. Instalace nových košů je jednou z aktivit v rámci žádosti o dotaci z Fondu Vysočiny "ODPADY 2021" ,kterou město podalo ve stanoveném termínu - KV nepodpořeno. V roce 2020 byly pořízeny 3 ks košů MEDVĚD naul. Mírová, Tyršova a Karníkova. Součástí díla je i instalace dvou nových provozních řádů dětských hřišť, a to ve tvaru PANDA na ul. Tyršova a tvru VELRYBA na ul. Dukelská. Se zhotovitelem díla je uzavřena Smlouva o dílo ze dne 17.03.2021 s termínem realizace nejpozději do 31.05.2021. V souladu se SoD byla uhrazena záloha do výše 50 % z celkové ceny díla. Na RM je předkládána žádost na RO na úpravu stávající výše prostředků přesunem z provozní části rozpočtu do investiční bez navýšení celkové objemu org. 146. AKCE DOKONČENA.
Popelková	investice	Sportoviště - hřiště	146	2004	0,00	45000,00	0,00	0,00						Oplocení části dětského hřiště na ul. Dukelská v Novém Městě na Moravě. V současné době je řešeno vyjádření správců sítí, akce bude realizována po vydání
Popelková	provoz	Bytové hospodářství	126	1010	0,00	0,00	0,00	0,00						
Popelková	provoz	Křenkova - obnova oplocení dětského hřiště	146	3005	150000,00	150000,00	124162,20	82,77				05/2021	06/2021	Záměrem je realizovat akci za finanční podpory z Fondu Vysočiny z programu "Odpady 2021". Jedná se o druhou aktivitu města v rámci tohoto programu. Žádost o poskytnutí dotace byla městem podána ve stanoveném termínu - KV nepodpořeno. Cílem akce je výměna stávajícího dřevěného oplocení dětského hřiště vedle bytového věžového domu č.p. 732 na ul. Křenkova, a to z důvodu zkvalitnění podmínek pro návštěvníky hřiště a ztraktivnění této lokality s ohledem na nově vybudovanou sportovní halu na ul. Tyršova.Stávající dřevěné oplocení je již za hranicí životnosti. Oplocení bude řešeno kombinací výrobků z recyklátů (různobarevné plotovky), kovovými poplastovanými sloupky s úchyty jechlů, lehkými plotovými zaklady z recyklátů a kovovými poplastovanými jekly. Oplocení bude řešeno v barevném provedení - cihlová, písková. hnědá, šedá. Akce navazuje na výměnu oplocení dětských hřišť na ul.DrobnéhoxMalá a Budovatelů v roce 2019 a nového oplocení na ul. Hájkova a výměnu oplocení na ul. Hornická v roce 2020. Dodavatelem materiálu jsou České ploty a.s., v současné době je řešeno uzavření objednávky na dodávku materiálu. Uzavřena dne 30.03.2021. Dle cenové nabídky činí náklady na materiál částku ve výši 65.580,00 Kč vč. DPH. Obměnu oplocení budou realizovat TS služby v průměrných cenách v předchozích letech 2019 a 2020. Náklady na práci spojenou s výměnu oplocení v 06/2021 činily 58 582,19 Kč. AKCE DOKONČENA.

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka
Popelková	provoz	Tyršova - obnova oplocení dětského hřiště	146	6643	250000,00	205000,00	195058,56	95,15				04/2021	06/2021	Po projednání s KÚ bylo doporučeno nepodávat žádost o grant z FV na velký projekt, ale spíše jen ve výši 250 tis. Kč, z tohoto důvodu je plánována realizace výměny oplocení v režii města. Cílem akce je výměna stávajícího dřevěného oplocení dětského hřiště pod přístavbou I.ZŠ, a to z důvodu zkvalitnění podmínek pro návštěvníky hřiště a zatraktivnění této lokality s ohledem na nově vybudovanou sportovní halu.Stávající dřevěné oplocení je již za hranicí životnosti, Oplocení bude řešeno kombinací výrobků z recyklátů (různobarevné plotovky), kovovými poplastovanými sloupky s úchyty jeklů, lehkými plotovými zaklady z recyklátů a kovovými poplastovanými jekly, do hřiště je vstup na dvou protilehlých stranách oplocení. Oplocení bude řešeno v barevném provedení - cihlová, písková, hnědá, šedá. Akce navazuje na výměnu oplocení dětských hřišť na ul.DrobnéhoxMalá a Budovatelů v roce 2019 a nového oplocení na ul. Hájkova a výměny oplocení na ul. Hornická v roce 2020. Dodavatelem materiálu jsou České ploty a.s. v současné době je řešeno uzavření objednávky na dodávku materiálu, uzavřena 30.03.2021. Dle cenové nabídky činí náklady na materiál částku ve výši 106.981,00 Kč vč. DPH. Obměnu oplocení budou realizovat TS služby v průměrných cenách v předchozích letech 2019 a 2020.S ohledem na podmínky dotačního programu FV ODPADY 2021 byla jako jedna z aktivit zpracována do žádosti i výměna oplocení na ul. Tyršova - KV bepodpořeno. Práce na obměně oplocení realizované v 05/2021 činily 88 077,07 Kč. AKCE DOKONČENA.
Popelková	provoz	rekonstrukce uvolněných bytů	126	1040	600000,00	1800000,00	1210829,77	67,27				01/2021	12/2021	Rekonstrukce bytů jsou prováděny v případě uvolnění bytu stávajícím nájemcem bytu. Rozsah prováděné rekonstrukce je odvislý od stavu v jakém se byt nachází v době předání. V případě bytů 1+0 ve věžových domech (garsoniéry) jsou prováděny kompletní rekonstrukce - výměna podlahových krytin, sprch, WC, instalace nových kuchyňských linek vč. spotřebičů (sporák + digestoř), elektroinstalace. V bytech 2+1 ve věžových domech je řešena převážně rekonstrukce elektroinstalace. Přednostně jsou pro realizaci osloveny TS služby s.r.o., v případě, že rekonstrukci odmítnou je řešeno poptávkou u jiných stavebních firem. V letošním roce došlo k uvolnění a rekonstrukci nebo opravám celkem 6 uvolněných bytů, další 4 byty by se měly uvolnit cca do konce dubna 2021 i zde předpokládáme rekonstrukce a opravy. Z tohoto důvodu bylo předloženo RO na navýšení rozpočtu o 700 tis. Kč. Průběžně plněno ve vazbě na uvolněné byty a nutnost rekonstrukce dle stavu při předání bytu.
Popelková	provoz	Křenkova - zateplení stropů sklepních prostor u č. p. 732	126	3004	400000,00	480000,00	22385,00	4,66				03/2021	08/2021	Po rekonstrukci rozvodů tepla a změny způsobu vytápění ze stropního na klasické si nájemci bytů v 1. NP v č.p. 732 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě stěžují na nedostatečnou izolaci podlah kdy jsou nuceni byty vytápět vyšší teplotou než v bytech ve vyšších NP. Při zpracování PD na rekonstrukci rozvodů, potažmo pak i realizaci díla tato záležitost nebyla řešena. Jedná se o dokončení revitalizace domu. Na zpracování PD byla uzavřena objednávka č. MUNMNM/5189/2021 dne 26.02.2021 s termínem dodání nejpozději do 30.04.2021. V současné době je řešeno uzavření objednávky se zhotovitelem díla CERGOMONT s.r.o., cenová nabídka ze dne 7.7.2021 činí 389 983 Kč bez DPH, cena odpovídá ceně v místě a čase obvyklé, oproti nabídce na zateplení PP. v č.p. 730 došlo k mírnému nárůstu ceny, což je způsobenou současnou cenou materiálu, byla odsouhlasena stavebním dozorem na rekonstrukci rozvodů č.p. 732 v r. 2019 a č.p. 730 realizované v letošním roce.
Popelková	provoz	Tyršova - rekonstrukce střechy věžového domu Tyršova 731	126	6639	80000,00	80000,00	0,00	0,00			04/2021	05/2021	08/2021	V rámci revitalizace bytového věžového domu č.p. 731 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě v roce 2007 nebylo možné s ohledem na požadavky nájemce zařízení telekomunikační sítě umístěné na střeše domu realizovat opravu střechy vč. zateplení (provozovatel zařízení požadoval po vlastníkoví cca 800 tis. na přeložku telekomunikačního zařízení vč. rozvodů ze střechy na atiku domu). Z tohoto důvodu bylo v rámci akce od opravy střechy upuštěno. Do bytů ve 12 NP zatéká, byla provedena pouze provizorní oprava v roce 2020 je nutné kompletní opravu realizovat tak, aby se stav domu nzhoršoval. Původní nájemce telekomunikačního zařízení již tento nebytový prostor nevyužívá. Cílem je zpracovat PD na opravu střechy pro následnou realizaci opravy stávajícího stavu. Doposud se nám nepodařilo zajistit projektanta.

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka
Popelková (orj)	provoz	NSS - výměna vstupních dveří	134	7732	0,00	300000,00	257291,98	85,76			10/2020	31.12.2020	28.02.2021	Předmětem veřejné zakázky je kompletní výměna stávajících 2 ks plastových vstupních dveří za nové plastové posuvné vstupní dveře do společných prostor hlavní budovy „B“ a budovy část „A“ DPS č.p. 68 , která je součástí pozemku parc.č. 1656 v kat. území Nové Město na Moravě a to včetně napojení na elektroinstalaci, veškerého nezbytného materiálu a práce pro realizaci díla ve společných prostorách, tj: demontáž stávajících 1 ks dvoukřídlových plastových vstupních dveří vč. 2 ks bočních křídlových do hlavní budovy „B“ a 1 ks jednokřídlových plastových vstupních dveří do budovy části „A“, a to vč. jejich likvidace, dodávka 1 ks nových plastových posuvných vstupních dveří 3 křídlových vč. 1 ks pevného okna do hlavní budovy „B“ a 1 ks nových plastových vstupních posuvných dveří 2 křídlových do budovy „A“ včetně montáže, zednické zapravení otvorů včetně výmalby upravovaných ploch v barvě ostatní výmalby, dodávka a montáž potřebného materiálu. Dne 24.11.2020 byla uzavřena SoD, s ohledem na pandemii CODID-19 nebylo dílo dokončeno a Dodatkem č. 1 ke SoD bylo řešeno prodloužení termínu realizace díla do 28.02.2021. AKCE DOKONČENA.
Popelková	investice	Německého - víceúčelové a dětské hřiště pod Betlémem	326	4903	600000,00	600000,00	0,00	0,00	2017		04/2021	05/2021	06/2021	Realizace akce souvisí se zahájením výstavby domu Pomněnka. Na základě informace o získání dotace s předpokládaným termínem zahájení v 03/2021 bylo ve 12/2020 demolováno stávající dětské hřiště a sportoviště s tím, že souběžně se stavbou domu Pomněnka bude realizována výstavba víceúčelového sportoviště. V r. 2017 byla zpracována projektanty domu Pomněnka na základě dohody s městem studie víceúčelového sportoviště. V současné době je řešena možnost rozšíření původního záměru. Následně bude požádáno o vyjádření správců sítí, Povodí Morava a následně o územní souhlas k umístění stavby. Dle vydaných stanovisek a rozhodnutí bude pokračováno v realizaci akce. Dne 12.8.2021 byla uzavřena objednávka na zpracování PD víceúčelového sportoviště s umělých povrchem s termínem dokončení vč. inženýringu do 30.11.2021.
Popelková	investice	Rokytno - Kontejnerové stání	362	9725	20000,00	20000,00	3000,00	15,00				05/2021	05/2021	Zpevnění kontejnerového stání v místní části Rokytno pod "ARCHE" vč. možné zástěny od společnosti EKO-KOM a.s. Po projednání se zástupcem OV nebude v r. 2021 realizováno.
Popelková	investice	Jánská - Kontejnerové stání	361	2607	250000,00	250000,00	0,00	0,00				04/2021	09/2021	Na nově vybrané kontejnerové stání s kladným stanoviskem správců sítí budou umístěny přístřešky MODULAR . Tyto přístřešky jsou vhodné pro zastřešení kontejnerových stání. Konstrukce přístřešku je ocelová žárově zinkovaná. Základ tvoří ocelové profily, výplň tvoří děrovaný žárově zinkovaný plech. Rám střechy je tvořen oblými nosníky, střešní rám je vyplněn polykarbonátem. Kotvení je provedeno ocelovými nebo chem. kótami. Součástí nového stání bude i zámková dlažba s obrubami. Tento typ přístřešků byl v roce 2018 umístěn k červenému věžovému domu č.p. 730 na ul. Tyršova a do místní části Jiřkovice. V roce 2020 byly přístřešky umístěny v rámci IA parkoviště Tyršova k č.p. 854 a do místní části Maršovice. Montáž přístřešků bude na základě Objednávky na výjimku ze směrnice realizovat firma CITYBREX s.r.o., zadláždění vč. patek budou zajišťovat TS služby s.r.o. ve vazbě na vydaná stanoviska správců inženýrských sítí.
Popelková (orj)	investice	Pohledec - kompostárna	143	9639	0,00	45000,00	44649,00	99,22						
Ptáček	provoz	Olešná - rozšíření sítě veřejného rozhlasu	128	9430	50000,00	50000,00	30870,00	61,74	-	-	-	5/2021	5/2021	Hotovo, převzato 6/2021
Ptáček	provoz	Brněnská - oprava zábradlí - most ul. Brněnská	135	1604	300000,00	300000,00	300000,00	100,00	-	-	-	6 - 8/2021	10/2021	Zábradlí hotovo, je podána žádost o ZU silnice, čekáme na vyjádření KSÚSV
Ptáček	provoz	Malá - chodník k viaduktu	135	3606	300000,00	900000,00	629241,47	69,92	-	-	-	4/2021	10/2021	Zadáno TS služby s.r.o.
Ptáček	provoz	Jiřkovice - oprava MK - celoplošná	135	9222	700000,00	1000000,00	1012532,99	101,25	-	-	2-3/2021	7/2021	9/2021	Probíhá oprava
Ptáček	provoz	Jiřkovice - oprava autobusové čekárny	135	9229	180000,00	80000,00	0,00	0,00	-	-	-	4/2021	10/2021	dle rozhodnutí OV Jiřkovice
Ptáček	provoz	Maršovice – oprava MK od kapličky po horní konec	135	9318	2000000,00	2500000,00	2444592,74	97,78	-	-	2-3/2021	7/2021	9/2021	Oprava proběhne od 30. .08. do 24.09. dodavatel fa COLAS
Ptáček	provoz	Olešná - oprava MK od mostu k č.p. 34	135	9429	500000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	3/2021	9/2021	10/2021	oprava zadána firmě COLAS
Ptáček	provoz	Petrovice - oprava MK	135	9522	200000,00	200000,00	0,00	0,00	-	-	3/2021	9/2021	9/2021	Dodavatel provede 9/2021
Ptáček	investice	Slavkovice - Most přes potok u kostela a hasičárny Slavkovice	190	9833	300000,00	220000,00	0,00	0,00	-	-	-	04/2021	07/2021	Vypracování projektu zadáno - Envigest

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka
Ptáček (orj)	investice	Olešná - optický měřič rychlosti	276	9432	0,00	93600,00	93593,50	99,99					06/2021	Hotovo
Ptáček (orj)	investice	Slavkovice - optické měřiče rychlosti	275	9834	0,00	160000,00	156984,65	98,12					8/2021	Hotovo
Vinklerová	investice	Výkup nemovitostí - běžné	319	1013	1000000,00	3653000,00	3414155,00	93,46						Směnná smlouva Lorencovi- doplatek(smuteční síň),nákup Medin, Nákup ŘKF, technické sporty, Chroustovský, Jung
Vlček (orj)	investice	MěÚ - automatická pokladna	124	7353	600000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	2/2021			Pořízení pokladní automatu na výběr správních poplatků, s automatickým účtováním do Ginisu. Automat bude vybaven recyklací bankovek a mincí, čtečkou čárových a QR kodů, bezkontaktním platebním terminálem a dotykovou obrazovkou. Umístění na 2. podlaží budovy MěÚ. Z důvodu vysoutěžení ceny 1 mil. Kč a potřeby finančních prostředků na jiných akcích, byla investiční akce zrušena.
Vlček (orj)	investice	Nákup akcií SATT a.s.	124	7361	7002000,00	7002000,00	7001764,31	100,00	x	x	x	x	x	Úhrada části kupní ceny za nákup akcií od města Velké Meziříčí a obce Dolní Rožínka. Hrazeno z příjmů z prodeje sloučeného balíků akcií městu Žďár nad Sázavou. Prodej akcií zrealizován v roce 2019
Vlček	investice	Návratné finanční výpomoci a půjčky	324	6645	0,00	5073651,00	5073651,00	100,00						