

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka
Brabec (orj)	provoz	opravy chodníků	135	1069	1000000,00	1221900,00	631359,50	51,67	x	x	x	6/2022	10/2022	Poptávka k realizaci v objednávkovém systému u TS služeb.
Brabec (orj)	provoz	Leandra Čecha - úprava MK navazující na nový chodník	135	3214	0,00	120000,00	0,00	0,00	x	x	x	07/2022	09/2022	Oprava byla přijata k realizaci v objednávkovém systému u TS služeb.
Brabec (orj)	provoz	Petrovická - oprava MK k lomu	135	5305	2000000,00	1609000,00	505629,09	31,43	x	x	04/2022	06/2022	08/2022	Uzavřena Smlouva o dílo na realizaci opravy MK se společností SILPRA silniční práce s.r.o., Probíhá realizace díla.
Brabec (orj)	provoz	Maršovice - oprava úvozu k vodojemu	135	9319	160000,00	160000,00	0,00	0,00	x	x				Provedeno místní šetření a poptávka na stavební práce
Brabec (orj)	provoz	Olešná - oprava MK od mostu k č.p. 34	135	9429	500000,00	333750,00	333749,58	100,00	x	x				Provedeno místní šetření na místě, rozsah opravy je nutné odsouhlasit osadním výborem
Brabec (orj)	provoz	Olešná - oprava komunikace od mostu po brod na pozemku p.č.224/1	135	9433	1500000,00	1500000,00	0,00	0,00	x	x	2021	2021	2022	Uzavřená smlouva se společností COLAS z roku 2021 na realizaci opravy MK. Z důvodu poruchy stroje na pokládku asfaltové vrstvy budou práce provedeny v letošním roce
Brabec (orj)	provoz	Olešná - oprava 2 ks lávek přes potok - PD	135	9434	200000,00	200000,00	0,00	0,00	x	x				Provedeno místní šetření na místě, rozsah opravy je nutné odsouhlasit osadním výborem
Brabec (orj)	provoz	Rokytno - chodník	135	9727	900000,00	900000,00	0,00	0,00	x	x	04/2022	09/2022	10/2022	Uzavřená Smlouva o dílo na realizaci opravy chodníků se společností STAKO VYSOČINA s.r.o.,
Brabec (orj)	provoz	Slavkovice - opravy mostků a MK	135	9835	500000,00	1057250,00	145200,00	13,73	11/0221	12/2021	03/2022	x	x	VŘ proběhlo 2x. V prvním případě vítězný uchazeč nepodepsal smlouvu. V druhém případě bylo VŘ zrušeno z důvodu výše nabízené ceny. Bude přesunuto do roku 2023 a VŘ bude opětovně vypsáno v 11/2022 - 12/2022.
Brabec (orj)	provoz	Hájkova - rekonstrukce a oprava MK po kanalizaci	384	2101	700000,00	700000,00	0,00	0,00	x	x	05/2022			Provedeno místní šetření
Fila (orj)	provoz	Maršovice - oprava zvonu na kapliče	122	9322	250000,00	210000,00	729,03	0,35	x	x	x	09/2022	11/2022	Uzavřena objednávka.
Fila (orj)	provoz	Slavkovice - vchodové dveře do SDH	122	9836	60000,00	60000,00	57414,98	95,69	x	x	03/2022	05/2022	07/2022	Akce ukončena.
Fila (orj)	provoz	Slavkovice - výměna zvonu na hasičské zbrojnici	122	9837	0,00	210000,00	0,00	0,00	x	x	x	09/2022	11/2022	Uzavřena objednávka.
Fila (orj)	provoz	Vratislavovo nám. - výměna 9 ks oken v č. p. 12	299	7365	360000,00	600000,00	592574,99	98,76	x	x	03/2022	05/2022	07/2022	Akce ukončena.
Fila (orj)	provoz	Jiříkovice - oprava fasády KD	299	9232	800000,00	800000,00	0,00	0,00	x	x	02/2022	09/2022	11/2022	VŘ ukončeno, uzavřena SoD.
Fila (orj)	provoz	Maršovice - oprava obecní budovy	299	9321	250000,00	250000,00	0,00	0,00	x	x	x	04/2022	12/2022	Opravy dle aktuálních potřeb.
Fila (orj)	provoz	Maršovice - oprava přístřešku u vchodu do prodejny a rampy	299	9323	200000,00	200000,00	0,00	0,00	x	x	x	04/2022	09/2022	Oprava byla přijata k realizaci v objednávkovém systému u TS služeb.
Fila (orj)	provoz	Rokytno - výměna vrat a dveří dřevníku	299	9728	100000,00	0,00	0,00	0,00	x	08/2021	x	x	x	akce zrušena
Fila	investice	Ekologické nocležiště	223	1078	0,00	65000,00	0,00	0,00	x	x	x	08/2022	08/2022	Jedná se o převlékáckí kabinku. Akce ukončena
Fila (orj)	provoz	Městské lázně - opravy technologií	233	2307	400000,00	400000,00	0,00	0,00	x	x	x	01/2022	12/2022	Průběžné opravy technologií dle potřeby Městských lázní.
Fila	investice	Rokytno - výcviková základna mladých hasičů	359	9724	0,00	50000,00	0,00	0,00	x	x	x	03/2022	08/2022	Oprava byla přijata k realizaci v objednávkovém systému u TS služeb.
Fila (orj)	provoz	Palackého nám. - oprava střechy ZUŠ	221	5105	200000,00	200000,00	0,00	0,00	11/2022	x	x	x	x	Jedná se o projekční přípravu.
Fila	investice	ZŠ Malá - vybudování výtahu	254	3604	0,00	16500,00	16456,00	99,73	01/2022	x	x	x	x	Jedná se o projekční přípravu - aktualizace PD včetně nových vyjadřovaček a povolení
Gabriel	investice	Pohledec - kabelizace VO	256	9629	0,00	1765000,00	0,00	0,00	2021-02/2022	02/2022		06/2022	12/2023	Akce je koordinována a bude realizována v součinnosti s akcí E.onu (NN rozvody).Příprava smluvních dokumentů pro etapu A se zhotovitelem akce společností E.mont, na základě položkového rozpočtu. Etapa B bude realizována v roce 2023.
Gabriel	investice	Zahradní - PD veřejného osvětlení	202	7603	1100000,00	1171000,00	0,00	0,00	2021-02/2022	03/2022	-	07/2022	12/2023	PD dokončena, uzavřeny smlouvy o právu provést stavbu se soukromými vlastníky pozemků, ve kterých bude kabel částečně také uložen. Po dodání projektové dokumentace v papírové podobě bude podána žádost o SP. Akce kompletně koordinována a realizována s rekonstrukcí NN kabelů, který realizuje E.on. PD předána, bylo nutné aktualizovat některé vyjadřovačky, koncem března podána žádost o povolení na SŽP. 21.6.2022 objednávka na PK Elektro na prováděcí dokumentaci na optiku - požadavek oddělení IT na mikrotrubičkový plán, včetně technické zprávy a položkového rozpočtu.
Gabriel	investice	Jiříkovice - kabelizace VO	356	9231	0,00	775000,00	0,00	0,00		x	x	x	x	Nové vedení kabelového rozvodu veřejného osvětlení, včetně umístění stožárů se svítidly, je vázáno na stavbu fi EG.D, a.s. s názvem 1040017372, Jiříkovice: rekonstrukce NN, horní část.

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka	
Gabriel	investice	Vratislavovo nám. - přívod elektro	228	7366	0,00	425000,00	4000,00	0,94	01 - 07/2022	05-07/2022	---	08/2022	09/2022	Přívod EN pro osvětlení řady borovic a další aktivity do dolní části vnitřního trojúhelníku náměstí blíže MěÚ. Dne 26.1.2022 proběhla pracovní schůzka k upřesnění zadání (požadavků) a probrání technických možností. Upřesněny požadavky na režim svícení borovic, rozvaděč pro aktivity bude napojen na vnitřní rozvod MěÚ (v průjezdu na ul.Radnická = nepůjde o nový odběr). Projektant a TS prověří a připraví návrh možných řešení. 16.3.2022: zajištěno zaměření, probíhají projekční práce. Dne 1.6.2022 proběhla pracovní schůzka: v terénu probrány možnosti trasování překopu od MěÚ k borovicím a řešení pilířů (vzhled). Dne 15.6. 2022 schůzka: projednáno umístění - rozvaděčů (pro aktivity a vánoční osvětlení) budou mezi první a druhou borovicí, 3 stojany na kola budou umístěny mezi 2 a 3 borovicí, aby nebyl zastíněn pohled na radnici. Takto bude odesláno k odsouhlasení městskému architektovi. Nyní projektant Ing. Dufek zjišťuje u dodavatele energetického sloupku technické možnosti a termíny dodání sloupku, aby byl dodržen předpokládaný termín realizace. Stále probíhá příprava projektové dokumentace společností ENVIGEST, PRO, s.r.o. Řešeny připomínky k realizaci ze strany VAS.15.8.2022 vydané souhlasné stanovisko státní památkové péče s umístěním 1 ks sloupku a 3 ks stojan na kola s nabíjením	
Gabriel	investice	Fotovoltaika NMNM	195	1077	0,00	350000,00	0,00	0,00						Fin. prostředky budou použity na zjištění technických možností pro umístění technologie FVE (statické posouzení únosnosti střeš, požárně bezpečnostní opatření...) pro vybrané lokality (Městské lázně, NSS, 2 ZŠ). Probíhají jednání se společností DEL, která zpracovává nabídky na NSS, 2 ZŠ a aktualizuje nabídku na Městské lázně s možností využití střechy teplárny.	
Grepl	investice	Výpočetní technika	208	1074	0,00	121000,00	72382,00	59,82							
Grepl	investice	Výpočetní technika - Harmonizace prostorových dat a IDM pro NMNM	182	7345	0,00	3218000,00	0,00	0,00	2021	x	04/2022	2022	2022	Probíhá příprava podkladů pro výběrové řízení.	
Hanych	investice	spol. PeruTě NMNM s.r.o.	184	7735	0,00	10000,00	10000,00	100,00							
Hemza (orj)	provoz	Obnova rybníka Zichův - PD	100	6703	350000,00	350000,00	0,00	0,00	2021-2023		2023	x	x	Probíhá projekční příprava, její dokončení je závislé na dokončení výkupů pozemků, proces výkupu pozemků se dokončuje.	
Hemza (orj)	provoz	Maršovice - oprava hráze horního rybníka	100	9320	100000,00	100000,00	0,00	0,00	2022	2022-2023	x	x	x	Jde o projekční přípravu, byla zahájena příprava pro zadání projekčních prací, byl osloven možný projektant.	
Hemza (orj)	provoz	Pohledec - výměna požeráku nádrže Koupaliště	100	9636	200000,00	200000,00	0,00	0,00	2021	02/2022-03/2022	02/2022	09/2022	09/2022	Dokončena projekční příprava, probíhá povolovací řízení stavby. Současně proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby, v rámci něhož nepřišla žádná nabídka. Další postup je v projednávání.	
Hemza (orj)	provoz	Slavkovice - oprava čelní hráze a pravé boční zdi návesního rybníka	100	9825	2300000,00	2300000,00	976518,22	42,46	2020-2021		2021	10/2021-01/2022	04/2022	08/2022	Stavba v realizaci, zhotovitel STAREDO s.r.o.
Hemza	investice	Lesní - rekonstrukce	348	3302	4550000,00	7750000,00	461288,14	5,95	2019-2021	03/2020-10/2020	11/2021-03/2022	04/2022	09/2022	Stavba v realizaci, zhotovitel SPH stavby s.r.o., probíhá koordinace s investicí EG.D. Zhotovitel písemně oznámil objednateli, že s ohledem na aktuální situaci na trhu dochází k výpadkům ve výrobě komponentů na tuto stavbu. Aktuálně má tato skutečnost dopad na HMG plánovaného průběhu prací, tento je nutné operativně přizpůsobovat dodávkám materiálu, není vyloučen i dopad na celkový termín dokončení stavby. Z tohoto důvodu uzavírka ul. Lesní povolena až na termín do 11.11.2022.	
Hemza	investice	Masarykova - řešení bezpečnosti provozu I.	247	3804	0,00	920000,00	890786,09	96,82	2019-2020	2020-2021	2020-2021	04/2021	10/2021	Stavba dokončena a převzata od zhotovitele, krajské komunikace byly stavebním úřadem uvedeny do předčasného užívání, stavební objekty města byly zkolaudovány, zhotovitel M-SILNICE a.s. Pardubice. Byla uzavřena provozní smlouva na STL plynovod se společností GasNet, a byl proveden propoj plynovodu. Ve spolupráci s krajem Vysočina probíhá příprava na vzájemné vypořádání stavbou dotčených pozemků. Aktuálně bylo provedeno měření hluku v prostoru křižovatky, výsledek je v pořádku, ze strany kraje Vysočina bude požádáno o kolaudaci stavby.	
Hemza	investice	Rokytno - odkanalizování hasičárny přípojka	316	9720	0,00	90000,00	0,00	0,00	2020-2021		2021	2021	10/2021	09/2022	Stavba v realizaci, zhotovitel (VHS Bohemia a.s., Brno), realizace současně se stavbou hlavního kanalizačního řadu pod investorstvím SVK, který je realizován ve spolupráci se soukromým investorem. Vlastní propoj kanalizační přípojky bude možný po zprovoznění čerpací stanice, předpoklad v 09/2022.
Hemza	investice	Slavkovice - přemístění VDJ	312	9826	1610000,00	245420,00	0,00	0,00	2020-2021	2021-2022		2022	2022	2023	IP SVK, je dokončena projekční příprava, probíhá povolovací řízení, s ohledem na možnost čerpání dotačních prostředků z Fondu Vysočiny je zvažován přesun realizace stavby do r. 2023.
Hemza	investice	Hlinné - kanalizace	280	9102	5000000,00	5000000,00	5000000,00	100,00	2009-2020	2010-2020	2020-2021	03/2021	09/2022	IP SVK, stavba v realizaci, zhotovitel sdružení AQUASYS spol. s r.o. a SPH stavby s.r.o., je čerpána dotace OPŽP, ze strany města je opět zajišťována spolupráce na této akci, a to zajištění projektových dokumentací a podkladů pro povolovací řízení staveb kanalizačních přípojek pro jednotlivé vlastníky připojovaných nemovitostí.	
Hemza	investice	Vodovod.přípojka pro KD včetně zpev.ploch ke smuteční síni	379	6638	1500000,00	2000000,00	0,00	0,00	2019-2020	x	10/2021-01/2022	07/2022	09/2022	Stavba v realizaci, zhotovitel TS služby s.r.o.	

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka
Hemza	investice	Pohledec – chodník	270	9620	0,00	170000,00	0,00	0,00	2017	2018	2021	08/2021	09/2021	Stavba v realizaci, zhotovitel Dopravní Stavby Silnic s r.o., Praha, nebyl splněn smluvně sjednaný termín dokončení stavby 30.9.2021, zhotovitel je od této doby v prodlení, spolupráce s ním je velice komplikovaná i ve vztahu k udržení odpovídající kvality prováděného díla a bezpečnosti práce. Aktuálně je uzavírán dodatek ke smlouvě o dílo (na změny předmětu díla vzniklé v průběhu stavby - méněpráce) a současně je zhotovitel urgován k dokončení prací a k jejich předání objednateli.
Hemza	investice	Obnova rybníka Zichův - výkupy pozemků	357	6704	0,00	150000,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	Výkupy pozemků v návaznosti na upřesnění projekčního řešení stavby. Řeší se dva pozemky, u jednoho už byl výkup realizován, u druhého je těsně před dokončením.
Hemza	investice	Smetanova - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace - IP SVK	365	5901	820000,00	820000,00	782280,00	95,40	2021	2021-2022	11/2021-03/2022	05/2022	08/2022	IP SVK, stavba v realizaci, zhotovitel stavby společnost AQUASYS s.r.o.
Hemza	investice	Smetanova - reko. MK po kanalizaci	366	5902	3000000,00	3000000,00	204538,15	6,82	2021	2021-2022	11/2021-03/2022	05/2022	08/2022	Stavba v realizaci, zhotovitel stavby společnost AQUASYS s.r.o.
Hemza	investice	Malá - Novostavba vodovodu pro smuteční síň - IP SVK	388	3608	200000,00	317000,00	0,00	0,00	2021 - 2022	2022	2022	2022	2022	IP SVK, je uzavřena SOD se zhotovitelem stavby, zhotovitel společnost SPH stavby s.r.o., je koordinováno se souvisejícími přeložkami stávajících vodovodních přípojek a přípojek NN.
Hemza	investice	Malá - přeložky vodovodních přípojek a přípojek elektro	375	3610	300000,00	1000000,00	27000,00	2,70	03/2021-04/2022	05-06/2022	05-06/2022	08/2022	10/2022	Na část stavby "vodovodní přípojky" je uzavřena SOD se zhotovitelem stavby, zhotovitel společnost SPH stavby s.r.o., je koordinováno se související stavbou hlavního vodovodního řadu a s přeložkami přípojek pod investorstvím EG.D. Na část stavby "přípojky elektro" je připravováno přímé zadání zhotoviteli, který bude realizovat přeložky pro EG.D.
Hemza	investice	Pavlovova - úprava křižovatky s ul. Žďárskou	265	5201	0,00	300000,00	0,00	0,00	02-11/2022	09-12/2022	x	x	x	Probíhá zadání projekčních prací. Aktuálně probíhají jednání s vlastníkem sousedního objektu, návrh křižovatky je připraven ve variantách, je projednáváno v dopravní komisi a v komisi architektury. Současně byla na kraji Vysočina dne 13.5.2022 projednána varianta vybudování okružní křižovatky, následné stanovisko kraje Vysočina je víceméně kladné, po jeho upřesnění a potvrzení bude s projektantem stavby projednáno konečné zadání projekčních prací.
Hemza	investice	Černý rybník - ekologická pozorovatelna	206	1064	0,00	90000,00	90000,00	100,00	2021	x	2021	10/2021	04/2022	DOKONČENO
Hemza	investice	Lesní - reko vodovodu a kanalizace	268	3303	3200000,00	2800000,00	2649964,00	94,64	2019-2020	2020	11/2021-03/2022	04/2022	09/2022	IP SVK, zhotovitel SPH stavby s.r.o., probíhá koordinace se stavebními objekty města a s investicí EG.D. Zhotovitel písemně oznámil objednateli, že s ohledem na aktuální situaci na trhu dochází k výpadkům ve výrobě komponentů na tuto stavbu. Aktuálně má tato skutečnost dopad na HMG plánovaného průběhu prací, tento je nutné operativně přizpůsobovat dodávkám materiálu, není vyloučen i dopad na celkový termín dokončení stavby. Z tohoto důvodu je uzavírka ul. Lesní povolena až na termín do 11.11.2022.
Hemza	investice	Soškova - sběrný dvůr v areálu Centra služeb a řemesel	349	6112	200000,00	200000,00	0,00	0,00	2022	2022-2023	x	x	x	Probíhá zadání projekčních prací - probíhají pracovní schůzky s projektantem a konkretizuje se projekční zadání.
Hemza	investice	Rekonstrukce infrastruktury sídliště Betlém	243	1067	500000,00	300000,00	0,00	0,00	2021-2023	2023	x	x	x	Práce na studii jsou finalizovány, pro její dokončení a schválení je nutné odsouhlasit dopravní řešení, následně bude s jednotlivými investory projednána etapizace prací, k odsouhlasení dopravního řešení proběhla schůzka dne 9.5.2022, současně byl tento záměr projednán v komisi architektury. Aktuálně dne 20.6.2022 proběhlo veřejné projednání a nyní je směřováno k předložení konečné varianty studie k jejímu schválení. Následně budou zadány projekční práce.
Hemza	investice	Betlém - reko vodovodu a kanalizace - IP SVK	244	1068	400000,00	85000,00	0,00	0,00	2022-2023	2023	x	x	x	IP SVK, v návaznosti na dokončení a schválení studie budou zadány projekční práce.
Hemza	investice	Komenského nám. - okružní křižovatka	238	2902	300000,00	300000,00	0,00	0,00	2022-2023	2023	x	x	x	Bude zahájena příprava pro zadání projekčních prací, bylo iniciováno vstupní jednání s krajem Vysočina - proběhlo dne 13.5.2022, následně písemné stanovisko je víceméně kladné, bylo doporučeno před zadáním projekčních prací zpracovat dopravní model vč. kapacitního posouzení okružní křižovatky vč. ovlivnění plynulosti provozu na navazujících křižovatkách, zejména směrem k I/19. Nyní bude zadáno vypracování těchto dokumentů.
Hemza	investice	Pohledec - 4 RD u mlýna	248	9641	300000,00	0,00	0,00	0,00	2022-2023	2023	x	x	x	IP SVK, příprava pro zadání projekčních prací byla pozastavena do doby dořešení změny územního plánu města.
Hemza	investice	Pohledec - vodovod a kanal. pro 4 RD u mlýna - IP SVK	249	9642	100000,00	0,00	0,00	0,00	2022-2023	2023	x	x	x	Příprava pro zadání projekčních prací byla pozastavena do doby dořešení změny územního plánu města.
Hemza	investice	Hlinné - novostavba vodovodu - IP SVK	279	9125	0,00	344580,00	344580,00	100,00	2022	2022-2023	x	x	x	IP SVK, stavba dokončena, zhotovitel společnost AQUASYS s.r.o., probíhá příprava pro zahájení kolaudačního řízení.
Hemza	investice	Hlinné - novostavba MK	300	9113	0,00	718000,00	0,00	0,00	2016	2016	06/2022	07/2022	09/2022	Stavba v realizaci, zhotovitel SPH stavby s.r.o.
Hradil (orj)	investice	Městská policie - pořízení služebního vozidla	123	1928	530000,00	530000,00	0,00	0,00						
Jamborová	investice	Územně plánovací dokumentace	363	1025	500000,00	850000,00	196120,00	23,07						
Janovská	investice	Rozšíření vánoční výzdoby	136	1070	0,00	135000,00	0,00	0,00	x	x	x	06/2022	06/2022	Dokončeno

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka	
Janovská (orj)	provoz	Olešná - oprava povrchů na hřbitově	137	9435	250000,00	250000,00	0,00	0,00	x	x	x	08/2022	09/2022	Zhotovitelem budou TS služby, v letošním roce řešen mlatový povrch od hlavní brány. Zahájení prací předpoklad přelom srpen/září.	
Janovská	investice	Olešná - pořízení sekacího traktúruku	230	9436	0,00	170000,00	163400,00	96,12	x	x	x	04/2022	6/2022	Dokončeno.	
Janovská (orj)	provoz	Oprava singltracků	193	1066	2680200,00	2680200,00	0,00	0,00	x	x	x	05/2022	10/2022	Stavba je realizována. Zhotovitelem na přímé zadání firma DIRTY- PARKS, s.r.o.. Práce zahájeny koncem června 2022. V současné době je červený singletrack před finálním dokončením. Během příštího týdne by se mělo začít pracovat i na modrém trailu. Dle doporučení realizační firmy budeme řešit mimo dotaci i aktualizaci a zlepšení značení jednotlivých tras v kooperaci s SK Nové Město na Moravě.	
Janovská	investice	Zahradníkuv kout - lesní cesta	266	1073	0,00	5200000,00	0,00	0,00				07/2022	10/2022	Stavba v realizaci, zhotovitel firma Elitbau s.r.o. Stavební práce zahájeny 1.8.2022. Úsek rozdělen na 2 etapy tak, aby byl v době letních prázdnin možný přístup k rekreačním objektům.	
Klapačová (orj)	provoz	Jiříkovice - oprava kapličky, PD	119	9230	650000,00	650000,00	482554,68	74,24				03/2022	2022	je zpracována dokumentace pro opravu objektu. Bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele. Probíhá výběrové řízení. Do výběrového řízení se nepřihlásil žádný uchazeč. Pro opravu střešní části uzavřena smlouva s Ing. Jan Gregar, Suky 19. Zahájena oprava střechy. Zadána výroba oken s obloukem firmě Bárta Truhlářství, Radešínská Svratka. Ukončena oprava střešní části. Zadána objednávka na pozlacení křížku a makovice Ing. Ivo Staňkovi, Dolní Kounice.	
Klapačová (orj)	investice	IP MŠ Drobného - Modernizace varné technologie	171	1923	633000,00	633000,00	633000,00	100,00						modernizace varné technologie	
Klapačová (orj)	investice	1. ZŠ - ŠJ - konvektomaty	106	7364	500000,00	1397000,00	0,00	0,00				12/21 - 01/22	2022	do 10.1.2022 probíhá výběrové řízení na dodávku konvektomatů do školní jídelny. Výběrové řízení zrušeno. Uzavřena smlouva s firmou GOZ GASTRO s.r.o., Brno.	
Klapačová	provoz	II. ZŠ - výměna podlahové krytiny - 3 třídy	107	3213	280000,00	280000,00	0,00	0,00				7/22	8/2022	předpoklad zahájení na začátku letních prázdnin. Realizováno KB stavební s.r.o. Nové Město na Moravě, termín dokončení do začátku školního roku.	
Klapačová	provoz	Pohledec - ZŠ - elektroinstalace	107	9640	320000,00	320000,00	0,00	0,00	1-2/22			3 - 4/22	6 - 7/22	8/2022	probíhá projektová příprava, předpoklad zahájení při ukončení šk. výuky. Podána žádost o dotaci z fin. prostředků EU, proběhlo VŘ. Ukončeno VŘ, uzavřena SOD s vítězným uchazečem. Proběhla koordináční schůzka se zhotovitelem. Předání staveniště proběhne dne 27.6.2022. Stavba před dokončením, na vícepráce bude uzavřen dodatek. Termín dokončení stavby dle SOD.
Klapačová	investice	Novoměstská kulturní zařízení	120	6645	0,00	1516000,00	0,00	0,00						dotace ex post - elevace	
Klapačová (orj)	investice	Investiční dotace - Pomněnka	323	4904	3000000,00	3000000,00	0,00	0,00				03/2022		fin. podpora výstavby Domova Pomněnka. Vybrána stavební firma. Zahájeny stavební práce. 6.5.2022 proběhne oficiální položení základního kamene.	
Klapačová	investice	Výlepové plochy	236	1071	0,00	450000,00	424345,00	94,30				06/22	07/22	Žádost o územní souhlas a souhlas památkářů. Čekáme na vyjádření správců sítí. Výlepová plocha desková bude instalována v nejbližších dnech. Ostatní výl. plochy budou instalovány v červnu 2022 (prodloužen termín dodávky z důvodu nedostatku materiálu na výrobu ploch). Dochází k postupné instalaci výlepových ploch. Výlepové plochy nainstalovány, předány k hospodaření NKZ.	
Kos	investice	Rokytno - SDH – pořízení automobilu	277	9715	0,00	1100000,00	1011375,00	91,94				05/2021	01/2022	03/2022	Dopravní automobil s dotacemi 450 tis. Kč Min. vnitra a 300 tis. Kč Kraj Vysočina. Celková částka cca 1,05 mil. Kč. Zůstatek peněz bude na nákup vozíku pro SDH, schváleno OV.
Kos	investice	SDH NMNM - pořízení hasičského automobilu	292	6409	0,00	435000,00	0,00	0,00				04/2022		09/2023	Vysoutěžená cena je o 85 tis. Kč vyšší. Dopravní automobil s dotacemi 450 tis. Kč Min. vnitra a 300 tis. Kč Kraj Vysočina. Celková částka cca 1,1 mil. Kč
Kos	investice	SDH Maršovice - pořízení hasičského automobilu	293	9324	0,00	403000,00	0,00	0,00				04/2022		09/2023	Vysoutěžená cena je o 53 tis. Kč vyšší. Dopravní automobil s dotacemi 450 tis. Kč Min. vnitra a 300 tis. Kč Kraj Vysočina. Celková částka cca 1,1 mil. Kč
Kos	investice	SDH Pohledec - pořízení hasičského automobilu	294	9643	0,00	418000,00	0,00	0,00				04/2022		09/2023	Vysoutěžená cena je o 68 tis. Kč vyšší. Dopravní automobil s dotacemi 450 tis. Kč Min. vnitra a 300 tis. Kč Kraj Vysočina. Celková částka cca 1,1 mil. Kč
Kramárová	investice	Bělisko - chodník - PD	259	1108	2700000,00	2700000,00	5184,00	0,19	2021	09/2021-01/2022	02/2022	06/2022	08/2022	Dokončena PD, čeká se na vydání stavebního povolení (konec ledna 2022), 10.2.2022 vyhlášeno VŘ na stavbu (předpoklad realizace dle návrhu SoD 1.6. - 12.8.2022). Uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem STAKO VYSOČINA s.r.o. Zhotoviteli předány podklady pro přípravu. Dne 1.6. předání staveniště z a přítomnosti TDS a BOZP. Stavba probíhá.	

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka
Kramářová	investice	Pohledec – nová lokalita RD Pohledec	297	9633	9000000,00	1150750,00	530440,00	46,10	2020-03/2022	03-05/2022	06/2022	09/2022	08/2023	PD zpracována, zoeslána na vyjádření dotčených orgánů, předpoklad podání žádosti o DUR+SP na přelomu 02-03/2022. Na březnové ZM budou ze strany SMM předloženy smlouvy na nákupy a směny potřebných pozemků. S ohledem na probíhající změnu územního plánu se počítá s tím, že lokalita bude z pohledu VZ rozdělena na dvě dílčí podzakázky (A = 18 parcel, lze realizovat za současného UP, B= 5 parcel,tato část bude realizována jen při schválení změny UP). Dne 10.3.2022 podány žádosti o vydání stavebních a vodoprávních řízení (včetně části SVK).Začátkem dubna doplněny a upraveny některé podklady pro SP. Geodetem zaměřeny jednotlivé stavební parcely., předloženo v rámci vyvolávací ceny za 1m2 pozemků ZM. V průběhu května proběhlo VŘ na zhotovitele stavby, termín ukončení příjmu nabídek do 27.5.2022, proběhlo hodnocení a s tím, že 6.6. byl vyhlášen výsledek a výběr nejvhodnějšího dodavatele, následně uzavřena SoD na jednotlivé části stavby, stejně tak i smlouvy na BOZP a TDS. UPOZORNĚNÍ: Etapu B a jeden pozemek etapy A není možné z důvodu neprojednání změny ÚP stále realizovat a zasíťovat!!
Kramářová	investice	Malá - smuteční síň	389	3609	600000,00	871802,00	0,00	0,00	01-09/2022 Studie					Průběh architektonické studie koordinuje Ing. arch. Ryška. V prosinci sestavena porota pro hodnocení, pan Ryška nyní připravuje podklady pro vyhlášení soutěže. Předpoklad zveřejnění po ustavujícím zasedání poroty - 22.03.2022. Na ZM dne 14.3.2022 představena architektem základní vize, harmonogram a zadání architektonické soutěže. Podmínky soutěže následně schváleny 28.3. v RM. Dne 4.4. soutěž oficiálně vyhlášena. Termín pro podávání návrhů do 1.8.2022.
Kramářová (orj)	provoz	Budovatelů - kompletní reko komunikací	209	1707	7000000,00	1300000,00	0,00	0,00	2020-02/2022	02-03/2022	dle dodání podkladů pro VZ			Ze strany projektanta doposud nedodány kompletní podklady pro vyhlášení VZ - chybí vyjádření dotčených orgánů. Po dodání nutno na investiční část podat žádost o SP, následně proběhne společné VŘ s realizací nových kontejnerových stání (podlimitní řízení). Doposud nevydáno SP na nová parkovací místa. S ohledem na počty navržených kontejnerových a parkovacích míst je zvažováno kompletní přepracování návrhu a hledání výhodnějších řešení. Tento projekt bude komplexně na kontejnerová stání i parkovací místa přepracován jedním projektantem a řešen jako celek. Uzavřena objednávka s Ing. Tomášem Petrem, dne 9.5. proběhl výrobní výbor, diskutovány úspornější varianty řešení a jejich rozdělení.
Kubík (orj)	provoz	Oprava fasády věžového domu č. p. 730	126	6628	250000,00	250000,00	0,00	0,00				2017	2017	5% pozastávka po dobu záruky. Dne 12.5.2022 proběhla odborná prohlídka fasády specialistou, zajištěná SMM ve spolupráci s INV, bude zpracována zpráva. Zpráva zpracována, v záruce se projevily vady, zpracovává se reklamacie. 10.8.2022 odeslána reklamacie (SMM ve spolupráci s INV prostřednictvím datové schránky).
Kubík (orj)	investice	Rozšíření podesty u schodiště a vstupních dveří u termoportárny- MŠ Drobného	171	6640	300000,00	450000,00	0,00	0,00	02/2022 - 08/2022			09/2022	10/2022	Příprava a provedení stavební úpravy v objektu MŠ - úprava podesty a rozšíření dveří v obv.plášti - u termoportárny. 11.2.2022: probíhá příprava potřebné PD. Dohledány podklady od posledních úprav, 29.6.2022 provedeny sondy, pokračuje zpracování PD. 8.8.2022: zpracována a s bezpečnostním technikem MŠ zkonzultována PD požadované úpravy. Dopracován rozpočet a výkaz výměr a 22.8.2022 PD odeslána TS službám.
Kubík (orj)	investice	Rozšíření dveří na západní straně budovy pod únikovým schodištěm – MŠ Drobného	171	6641	120000,00	170000,00	0,00	0,00	02/2022 - 05/2022					Zpracování PD na stavební úpravy v objektu MŠ. Dne 30.6.2021 provedena základní prohlídka za účasti projektanta s předběžným posouzením řešení úpravy. Vzhledem dispozici a navazujícím nosným konstrukcím velice problematické. Ze strany stravovacího provozu MŠ je prioritou řešení vstupu do termoportárny.
Kubík	investice	Přechody pro chodce	287	1006	400000,00	560000,00	0,00	0,00	2016 - 2022	2016 - 2022	---	09/2022	10/2022	Průběžné úpravy či budování přechodů pro chodce - 1 přechod/rok. V r. 2022 bude realizován přechod na ul. Žďárská - u DPS. 15.3.2022 předána PD zhotoviteli - TS služby. 25.7.2022 uzavřena objednávka. Předpokládáné zahájení realizace v 09/2022.
Kubík	investice	Olešná - chodník podél st.silnice I/19	269	9411	150000,00	285000,00	0,00	0,00	2018 - 11/2022	06/2022 - 12/2022				PD 3. etapy chodníku - od Jednoty směrem na Bystřici n.P. Příprava vázne na řešení odvodnění komunikace a chodníku a spolupráci s ŘSD. Dne 11.5.2022 provedena prohlídka aktuálního stavu "levé" strany.
Kubík	investice	Olešná - lávka + chodník	391	9416	1900000,00	3400000,00	1513391,82	44,51	2015 - 11/2020	07/2019 - 01/2020	01/2022 - 03/2022	05/2022	10/2022	Lávka podél silničního mostu v Olešné, úprava autobusové zastávky a navazující části chodníku. Stavba povolena, potvrzena dotace ze SFDI. Probíhá výběrové řízení na zhotovitele. 11.2.2022: probíhá opakované výběrové řízení na zhotovitele. Nutno počítat s větší finanční náročností akce. Dne 11.3.2022 uzavřena SoD na realizaci díla s fy MDS solutions s.r.o. Vysoké Mýto. 12.4.2022: probíhá příprava stavby na straně zhotovitele. Dne 16.5.2022 předáno staveniště zhotoviteli, stavba zahájena. 14.6.2022: stavba probíhá, provádějí se základové konstrukce. Dne 1.7.2022 provedena betonáž mostovky. 22.8.2022: hrubé práce na lávce provedeny, provedeny ter. úpravy pod a v bezprostředním okolí lávky, provádějí se navazující části chodníků a úprava autobusové zastávky.

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka
Kubík	investice	Brněnská - chodník	306	1602	250000,00	350000,00	0,00	0,00	08/2019 - 06/2022	02/2022 - 10/2022				PD na chodníky podél ul. Brněnská mezi autobusovým nádražím a okružní křižovatkou, parkovací místa pod ZUŠ a oprava mostu přes vodoteč pod ZUŠ. Akce rozdělena na několik stavebních objektů. Odsouhlasen návrh technického řešení, proběhlo i jednání se zástupci fy DELL ohledně elektromobility - vzájemné seznámení s aktuálním stavem. Probíhají převody potřebných částí pozemků (komplikace díky úmrtí jednoho z vlastníků). Dne 30.9.2021 vydáno povolení ke kácení zelné. 3.11.2021: pracovníky VAS provedena prohlídka stávající dešťové kanalizace pod budoucím chodníkem: je ve stavu, že ji není nutné před vybudováním chodníku měnit. Dne 25.11.2021 podána žádost o vynětí ze ZPF. Pokračuje zpracování PD a příprava akce, dne 26.1.2022 proběhl další výr.výbor - upřesněny požadavky hlavně z pohledu elektro. V 12. týdnu t.r. přesunut včelín v arboretu (uvolnění směřovaného pozemku).
Kubík (orj)	provoz	Brněnská - oprava mostu pod VZP (ZUŠ)	306	1603	150000,00	250000,00	0,00	0,00	08/2019 - 06/2022	02/2022 - 10/2022				Oprava mostu přes vodoteč pod ZUŠ. Je součástí akce "Brněnská - chodník" jako stavební objekt s neinvestičním charakterem. Další popis viz akce "Brněnská - chodník - investice".
Kubík	investice	Olešná - Rekonstrukce školy čp. 25 na multifunkční objekt	354	9431	250000,00	400000,00	0,00	0,00	2021 - 2022					Projektová dokumentace na úpravu bývalé táborové základny v Olešné. Dne 19.1.2021 požádán osadní výbor o upřesnění požadavků, zaslány podklady. Dne 22.3.2021 předal OV základní představu. Osloven projektant předchozích úprav objektu, dne 5.5.2021 proběhlo jednání za účasti zástupců os.výboru, města a projektanta: dohodnuto, že si os.výbor ujasní svoje požadavky na využití objektu a upřesní zadání - dosud neobdrženo.
Kubík	investice	Sportovní - úpravy fotbalového hřiště NMNM	329	6207	0,00	2812500,00	2635424,16	93,70	2020 - 2021	2020 - 2021	2021	09/2021	05/2023	Úpravy fotbalového hřiště v jeho JV části (u sportovní haly): úprava vstupní části, zpevněné plochy chodníky, střídačky, tribuny a oplocení. Oplocení provedeno v r. 2020. V r. 2021 provedeny terénní úpravy, zpevněné plochy a střídačky. Na r. 2022 zbývá provedení tribuny, zábradlí a dokončovacích prací. Podána žádost o dotaci z NSA - výsledek dosud není znám. Dne 2.2.2022 proběhla pracovní schůzka k řešení tribuny za účasti zhotovitele a projektanta - m.j. odsouhlaseno technické řešení. 15.3.2022: provedena nutná úprava základových konstrukcí, zahájeno navázení a montáž ocelové kce tribuny. Dne 23.3. proběhl kontrolní den: probíhá montáž tribuny, projednány kroky k dokončení stavby. Dne 31.03.2022 proběhlo předávací řízení. Dne 29.04.2022 proběhla závěrečná kontrolní prohlídka stavby stavebním úřadem, dne 16.5.2022 vydán kolaudační souhlas na etapy 1 a 2. Realizace etap 3 a 4 až v případě přiznání dotace z NSA - dosud nerozhodnuto. Dle požadavku NSA připravováno výběrové řízení na et. 3 a 4. Současně požádáno o možnost redukce projektu o et. 4 (druhá tribuna). 21.7.2022 předal projektant upravenou DPS, po získání kladného stanoviska HZS bude zveřejněno požadované výběrové řízení na etapy 3 a 4. Výběrové řízení na et. 3 a 4 zveřejněno dne 16.8.2022.
Kubík	investice	Parkovací místa a chodník u ŠJ 2.	305	3208	0,00	265000,00	0,00	0,00				2021	2021	Akce s problematickým průběhem ze strany zhotovitele dokončena v závěru r. 2021. FP na dovypořádání vzájemných pohledávek.
Kubík	investice	Cyklostezka Nečasova - Žďárská - úsek A	250	4703	0,00	400000,00	0,00	0,00	2018 - 2022	2020	09/2022 - 10/2022	11/2022	09/2023	Cyklostezka od Jelínkova mlýna podél Kazmírova rybníka na ul. Německého. Rozdělena na 3 části (nemotorová - motorová - nemotorová). Realizace dle možností dotace (požádáno IROP a kraj). V současnosti projektant dokončuje DPS. V druhé polovině ledna projektant zaslal DPS a rozpočty v el.podobě. Tisk papírových paré pozastaven, PD bude potřebovat doplnění a úpravy. 15.3.2022: dojednána směna pozemků pro cyklostezku u Kazmírova rybníka, předáno SMM k provedení směny. Dne 11.5.2022 zaslány projektantovi připomínky k DPS. Dne 25.5.2022 projednána DPS a připomínky s projektantem - projektant DPS upraví. 14.6.2022 požádána SCHKO o vydání výjimky z ust. zákona o ochraně přírody z důvodu prokázání výskytu raka říčního v dotčeném toku. Výjimka vydána 1.8.2022, podmínky zapracovávány do DPS. Projektant má zpoždění s dodáním upravené DPS. Do RM připravováno výběrové řízení na úseky "B" a "C".
Kubík	investice	Vlachovická - fotbalové hřiště	272	7202	3950000,00	1673000,00	0,00	0,00	2011 - 2021	2011 - 2021				FP na odvod za vynětí pozemků ze ZPF. Dle výkladu nutno uhradit celou částku jednorázově, řeší se možnosti dalšího postupu. V návaznosti na projednání v RM 9.5.2022 bude proces odnětí dokončen dle vydaného rozhodnutí, odvod proběhne jednorázově v r. 2023.

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka
Kubík	investice	Cyklostezka Vlachovická - podél silnice III/35314	390	7207	2340000,00	4340000,00	0,00	0,00	2015 - 2022	2016 - 2022	02/2022 - 03/2022	06/2022	10/2022	Rozšíření stávajícího chodníku na cyklostezku vč. posunu oplocení areálu fy Medin a souvisejících prací. Potvrzena dotace ze SFDI. Probíhá úprava PD a povolení z důvodu požadavku fy Medin na změnu původně dohodnutého oplocení. Ve 4. týdnu t.r. Medinu předáno papírové vyhotovení opravené PD, poté telefonicky odsouhlaseno vč. souvisejících ustanovení do obchodních podmínek a spuštěno výběrové řízení na zhotovitele. Nutno počítat s větší finanční náročností akce. Dne 21.3.2022 uzavřena SoD na realizaci stavby s fy J.D.P. stavby s.r.o. Třebíč. Dne 24.6.2022 předáno staveniště. Práce probíhají, do konce 07/2022 provedeno odstranění dřevin, demolice větší části původního plotu,... 22.8.2022 práce probíhají, provedeno odstranění původního oplocení, probíhá úprava pláně pod cyklostezku a nové oplocení.
Kubík (orj)	provoz	II. ZŠ - reko kanalizace v budově školy	284	3211	2253000,00	2253000,00	997544,50	44,28	2019	---	01/2022 - 03/2022	06/2022	08/2022	Oprava ležaté kanalizace v hl.objektu 2.ZŠ - 1.část. Proběhlo opakované výběrové řízení na zhotovitele. Řeší se zadání - chyba hodnocení systémem E-ZAK. Po projednání v RM dne 28.3.2022 odeslány návrhy smluv uchazeči - fy TOMERO s.r.o., Kyjov. Smlouvy o dílo na první i druhou část opravy uzavřeny s fy TOMERO s.r.o. Kyjov dne 20.4.2022. Ve dnech 10. a 13.6.2022 proběhly přípravné pracovní schůzky za přítomnosti vedení školy, zhotovitele a projektanta. Dne 27.6.2022 předáno staveniště a zahájeny bourací práce. V podlaže nalezeny v trase kanalizace topné kanály, o kterých nikdo nevěděl a ani se neví, zda jsou funkční či nikoliv - v řešení. V průběhu 07/2022 provedena výměna potrubí, jeho zásyp a betonáž podkladních vrstev dotčených podlah. Po technologické pauze jsou v 08/2022 prováděny dlažby. 12.8.2022 dílo převzato, probíhá odstraňování nedodělků.
Kubík	investice	Dukelská - rekonstrukce mostu + chodník s přechodem	368	2003	0,00	120000,00	0,00	0,00	2022	2022				Zařazeno dodatečně na základě projednání v RM dne 28.03.2022). FP na úpravu PD rekonstrukce mostu (chodník po obou stranách mostu - návaznost na výhledové řešení pěších tras). Projektant požádán o doplnění nabídky o termíny.
Ošmerová	investice	SK NMNM - IP na vybudování dětského singltracku	323	7211	0,00	302000,00	302000,00	100,00						
Popelková (orj)	provoz	Herní prvky - NMNM	146	1003	400000,00	790000,00	755822,00	95,67				03/2022	06/2022	V rámci realizace díla budou pořízeny nové typy bezúdržbových herních prvků vyrobených z HD-PE desek s antibakteriálním povrchem a UV stabilními pestrými barvami s mezinárodní certifikací EN 1176 a EN 1177 určených na ul. Drobného, Tyršova, Malá, Karníkova v Novém Městě na Moravě jako náhrada za herní prvky, které budou odstraněny z důvodu bezpečnosti provozu nebo nově doplněny na dětská hřiště. V současné době je řešena cenová nabídka zhotovitele a uzavření SoD na výjimku ze směrnice se zhotovitelem Hřiště 8D s.r.o., Brno (tento typ herních prvků vyrábí pouze tento zhotovitel) s termínem realizace nejpozději do 30.06.2021 s tím, že vlastní termín realizace nesmí překročit 15 dnů od zahájení realizace díla. Záměrem je instalovat na ul. Tyršova Hobití podzemní domeček, na ul. Mírová herní sestavu Brontosaurus s Týrexem se šplhacími a prolézacími prvky se skluzavkou, jako náhrada za herní sestavu se skluzavkou, šplhacím žebříkem a lanem a nový provozní řád ve tvaru dinosaura, na ul. Drobného bagřík do pískoviště a na ul. Karníkova nový provozní řád Doba ledová. Nové typy prvků byly vybrány po setkání s rodiči a veřejností na dětských hřištích v září 2019 a je postupováno v souladu s priority listem, který byl na základě požadavků rodičů a veřejnosti zpracován a projednán s vedením města pro jednotlivé roky. Současně je záměrem instalovat na dětská hřiště i odpadkové koše ŽÁBA - ul. Křenkova, Mendlova a Hájkova. Jedná se o rozšíření tříděného sběru odpadů/plastů na dětských hřištích. Dne 8.4.2022 byla uzavřena Smlouva o dílo na dodávku a realizaci nových herních prvků vč. dopadové plochy a mobiliáře s termínem realizace do 30.6.2022.Zveřejněna v CRS.
Popelková	investice	Koupaliště - vodní svět	146	1072	0,00	814500,00	0,00	0,00	02-04/2022			06/2022	09/2022	Zpracován a projednán prvotní návrh studie. Do konce dubna bude zpracován návrh pro realizaci, po projednání s navrhovatelem akce v participativním rozpočtu a vedení města bude řešeno uzavření SoD s termínem vlastní realizace. Předpoklad do konce 06/2022 nebo v září - říjnu 2022. Doba realizace je odvislá od projednání a uzavření SoD.
Popelková	investice	Sportoviště - hřiště	146	2004	0,00	40000,00	0,00	0,00						
Popelková (orj)	investice	Karníkova – oplocení hřiště	146	2804	0,00	250000,00	161637,68	64,66						
Popelková	investice	Sportoviště - hřiště	146	5704	0,00	170000,00	0,00	0,00						
Popelková (orj)	investice	Pohledec - víceúčelové hřiště	146	9644	0,00	150000,00	112745,86	75,16						

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka
Popelková	investice	Svoz komunálního odpadu	141	7401	0,00	31000,00	30760,31	99,23				10/2021	11/2021	V rámci akce bylo dodlážděno stávající kontejnerové stání na ul. Výhledy vč. kotvení a patek a instalaci kontejnerového stání z recyklátů, který městu zdarma poskytla AOS EKO-KOM a.s. Praha v rámci dlouhodobé spolupráce. Město financovalo pouze stavební práce. AKCE DOKONČENA, stání bylo navedeno do majetku města.
Popelková (orj)	provoz	rekonstrukce uvolněných bytů	126	1040	1000000,00	1670000,00	757412,50	45,35				01/2022	12/2022	Rekonstrukce bytů jsou prováděny v případě uvolnění bytu stávajícím nájemcem bytu. Rozsah prováděné rekonstrukce je odvislý od stavu v jakém se byt nachází v době předání. V případě bytů 1+0 ve věžových domech (garsoniéry) jsou prováděny kompletní rekonstrukce - výměna podlahových krytin, sprch, WC, instalace nových kuchyňských linek vč. spotřebičů (sporák + digestoř), elektroinstalace. V bytech 2+1 ve věžových domech je řešena převážně rekonstrukce elektroinstalace a výměna podlahové krytiny. Přednostně jsou pro realizaci oslovovány správcem bytových domů TS služby s.r.o., v případě, že rekonstrukci odmítnou je řešeno poptávkou u jiných stavebních firem.
Popelková (orj)	provoz	Rekonstrukce koupelen v městských bytech	126	1075	0,00	300000,00	91257,84	30,42						
Popelková (orj)	provoz	Drobného - výměna elektroměrových rozvaděčů v č.p. 301	126	1929	350000,00	350000,00	0,00	0,00				01/2022	06/2022	Výměna elektroměrových rozvaděčů pro jednotlivé byty ve společných prostorách bytového domu na ul. Drobného č.p. 301 z důvodu nových přípojovacích podmínek EGD. Maximální částka pro rok 2022 činí 350 tis. Kč vč. DPH. Zadáno do objednávkového systému TS služeb s.r.o.
Popelková	provoz	Křenkova - č.p. 732 - lodžie	126	3006	0,00	250000,00	0,00	0,00						
Popelková (orj)	provoz	Křenkova – oprava fasády bytového domu č.p. 732	126	3007	0,00	100000,00	4174,50	4,17						
Popelková (orj)	investice	Tyršova - rekonstrukce střechy věžového domu Tyršova 731	126	6639	1000000,00	0,00	0,00	0,00			04/2022	01/2022	09/2022	V rámci revitalizace bytového věžového domu č.p. 731 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě v roce 2007 nebylo možné s ohledem na požadavky nájemce zařízení telekomunikační sítě umístěné na střeše domu realizovat opravu střechy vč. zateplení (provozovatel zařízení požadoval po vlastníkově cca 800 tis. na přeložku telekomunikačního zařízení vč. rozvodů ze střechy na atiku domu). Z tohoto důvodu bylo v rámci akce od opravy střechy upuštěno. Do bytů ve 12 NP zatéká, byla provedena pouze provizorní oprava v roce 2020 je nutné kompletní opravu realizovat tak, aby se stav domu nzhoršoval. Původní nájemce telekomunikačního zařízení již tento nebytový prostor nevyužívá. V 01-02/2022 je cílem zpracovat PD na opravu střechy pro následnou realizaci opravy stávajícího stavu. Koncem roku se nám podařilo zajistit projektanta Ing. Janovského. Z důvodu potřeby finančního krytí zpracování PD na akci "Kopostárna-Pohledec" bude realizace akce přesunuta na rok 2023 společně s realizací rekonstrukce rozvodů. V roce 2022 bude řešeno pouze zpracování PD.
Popelková (orj)	provoz	Tyršova - oprava fasády bytového domu č.p. 730	126	6647	0,00	100000,00	58201,60	58,20						
Popelková (orj)	provoz	NSS - oprava balkonů	134	7729	0,00	400000,00	18150,00	4,54						
Popelková	investice	Německého - víceúčelové a dětské hřiště pod Betlémem	326	4903	3000000,00	0,00	0,00	0,00	07-11/2021	03/2022	09/2022	03/2023	06/2023	Realizace akce souvisí se zahájením výstavby domu Pomněnka. Na základě informace o získání dotace s předpokládaným termínem zahájení v 03/2021 bylo ve 12/2020 demolováno stávající dětské hřiště a sportoviště s tím, že souběžně se stavbou domu Pomněnka bude ralizována výstavba víceúčelového sportoviště. V r. 2017 byla zpracována projektanty domu Pomněnka na základě dohody s městem studie víceúčelového sportoviště. Na základě změny záměru města byla dne 12.8.2021 uzavřena objednávka s Ing. Janovským na PD na výstavbu víceúčelového sportoviště s umělých povrchem, gabionovým hledištěm, oplocením a mobiliářem.vč. inženýringu s termínem dokončení do 30.11.2021. V současné době je řešeno vynětí ze ZPF a SR. Realizace akce je odvislá od výstavby domu Pomněnka.
Popelková	investice	Jánská - Kontejnerové stání	361	2607	0,00	0,00	0,00	0,00				04/2022	06/2022	S ohledem na problematiku umístování kontejnerových přístřešků v ochranných pásmech sítí, kdy na ul.Jánská nelze umístit stání z důvodu existence VN budou na základě RO použity finanční prostředky na vybudování nového stání na ul. Masarykova kde z důvodu výstavby nových parkovacích míst nebylo možné řešit zastřešené stání v původním místě a bylo nutné nádoby přemístit proti budově bývalého KINA.
Popelková	investice	Rokytno - Kontejnerové stání	362	9725	0,00	17000,00	0,00	0,00				01/2022	09/2022	Zpevnění kontejnerového stání v místní části Rokytno, včetně přemístění proti"ARCHE" . Zadáno do objednávkového systému TS služeb s.r.o.

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka
Popelková (orj)	investice	Budovatelů - kontejnerová stání	257	1705	900000,00	660000,00	85400,00	12,94			02/2022	05/2022	08/2022	Kompletní rekonstrukce kontejnerových stání na tříděný odpad + SKO SVJ v lokalitě ul. Budovatelů v Novém Městě na Moravě vč. opěrné zdi z důvodu přemístění kontejnerových stání mimo parkovací plochu. Akce připravena pro VZ, VZ je plánována společně s Rekonstrukcí komunikací Budovatelů, podlimitní řízení S ohledem na počty navržených kontejnerových a parkovacích míst je zvažováno kompletní přepracování návrhu a hledání výhodnějších řešení. Uzavřena objednávka s Ing. Tomášem Petrem, dne 9.5. proběhl výrobní výbor, diskutovány úspornější varianty řešení a jejich rozdělení.
Popelková (orj)	provoz	Tyršova - výměna rozvodů TZ v č. p. 731	340	6646	200000,00	200000,00	0,00	0,00			05/2022	06/2022	11/2022	Předmětem akce je zpracování PD na rekonstrukci společné ZTI, vzduchotechniky a změny podlahového vytápění na topná tělesa. V roce 2019 byla realizována rekonstrukce rozvodů vč změny způsobu vytápění v hnědém věžovém domě č.p. 732 na ul. Křenkova , v roce 2021 v červeném věžovém domě č.p. 730 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě. Stávající stav rozvodů vč. podlahového/stropního vytápění byl havarijní, bylo nutné postupně řešit jejich výměnu vč. způsobu vytápění. V případě č.p. 731 modrý věžový dům se jedná o poslední dům ve vlastnictví města, který má původní rozvody ZTI, vzduchotechniky a podlahové vytápění.
Popelková	investice	Masarykova - kontejnerové stání	309	3811	0,00	209000,00	14945,60	7,15	03/2022			05/2022	06/2022	Záměrem je vybudování nového stání na ul. Masarykova kde z důvodu výstavby nových parkovacích míst nebylo možné řešit zastřešené stání v původním místě a bylo nutné nádoby přemístit proti budově bývalého KINA. Na realizaci akce je zpracována PD vč. vyjádření správců sítí. Na nově vybrané místo budou umístěny přístřešky MODULAR pro 2 x 4 kontejnery. Montáž přístřešků bude na základě Objednávky č.j. 14039/2020 ze dne 17.06.2020 uzavřené na výjimku ze směrnice realizovat firma CITYBREX s.r.o., pro zadláždění vč. patek byly osloveny předběžně TS služby s.r.o. ve vazbě na vydaná stanoviska správců inženýrských sítí. Tyto přístřešky jsou vhodné pro zastřešení kontejnerových stání. Konstrukce přístřešku je ocelová žárově zinkovaná. Základ tvoří ocelové profily, výplň tvoří děrovaný žárově zinkovaný plech. Rám střechy je tvořen oblými nosníky, střešní rám je vyplněn polykarbonátem. Kotvení je provedeno ocelovými nebo chem. kotvami. Součástí nového stání bude i zámková dlažba s obrubami. Tento typ přístřešků byl např. v r. 2018 umístěn k červenému věžovému domu č.p. 730 na ul. Tyršova a do místní části Jiřkovice. S ohledem na existenci sítí a nemožnost realizace zpevněného stání s přístřeškem budou finanční prostředky použity na výstavbu zpevněného kontejnerového stání na ul. Masarykova u SVJ před kruhovým objezdem.
Popelková	investice	Pohledec - kompostárna	143	9639	0,00	499000,00	0,00	0,00						
Popelková	investice	Makovského – kontejnerové stání - přístřešky	308	3501	0,00	10000,00	9680,00	96,80						
Slámová (orj)	investice	Nákup akcií SATT a.s.	124	7361	7005000,00	7005000,00	7001764,31	99,95						podíly přeposlány obcím v 5/2022
Vinklerová	investice	Výkup nemovitostí - běžné	319	1013	1500000,00	8700000,00	8607364,00	98,94						nákup p. Chmelař, SŽDC, E.on a.s.,
Vinklerová	investice	Petrovice - výkup pozemků	319	9523	30000,00	30000,00	0,00	0,00						
Vinklerová	investice	Pohledec - výkup pozemků	319	9622	0,00	830000,00	829950,00	99,99						výkupy RD Pohledec- Žáka, Přichystalová, Hemza