

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.fizení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka	
Brabec (orj)	prov oz	opravy chodníků	135	1069	1000000,00	1221900,00	633275,35	51,83	x	x	x	6/2022	10/2022	Poptávka k realizaci v objednávkovém systému u TS služeb.	
Brabec (orj)	prov oz	Leandra Čecha - úprava MK navazující na nový chodník	135	3214	0,00	120000,00	0,00	0,00	x	x	x	07/2022	10/2023	Oprava byla přijata k realizaci v objednávkovém systému u TS služeb.	
Brabec (orj)	prov oz	Petrovická - oprava MK k lomu	135	5305	2000000,00	1609000,00	505629,09	31,43	x	x	04/2022	06/2022	08/2022	Uzavřena Smlouva o dílo na realizaci opravy MK se společností SILPRA silniční práce s.r.o., Prohlašuje realizace díla.	
Brabec (orj)	prov oz	Jiřkovic - oprava autobusové čekárny	135	9235	0,00	268000,00	119790,00	44,70					11/2022	Provedena oprava autobusové zastávky. S současnou dobou provedena objednávka na opravu terénu okolo zastávky	
Brabec (orj)	prov oz	Jiřkovic - oprava komunikace - horská vpusť	135	9236	0,00	455300,00	269014,37	59,09							
Brabec (orj)	prov oz	Maršovice - oprava úvozu k vodojemu	135	9319	160000,00	160000,00	0,00	0,00	x	x				Provedeno místní šetření a poptávka na stavební práce	
Brabec (orj)	prov oz	Olešná - oprava MK od mostu k č.p. 34	135	9429	500000,00	333750,00	333749,58	100,00	x	x				Provedeno místní šetření na místě, rozsah opravy je nutné odsouhlasit osadním výborem	
Brabec (orj)	prov oz	Olešná - oprava komunikace od mostu po brod na pozemku p.č.224/1	135	9433	1500000,00	1500000,00	0,00	0,00	x	x		2021	2021	2022	Uzavřená smlouva se společností COLAS z roku 2021 na realizaci opravy MK. Z důvodu poruchy stroje na pokládku asfaltové vrstvy budou práce provedeny v letošním roce
Brabec (orj)	prov oz	Olešná - oprava 2 ks lávek přes potok - PD	135	9434	200000,00	200000,00	0,00	0,00	x	x				Provedeno místní šetření na místě, rozsah opravy je nutné odsouhlasit osadním výborem	
Brabec (orj)	prov oz	Rokytno - chodník	135	9727	900000,00	900000,00	0,00	0,00	x	x	04/2022	09/2022	10/2022	Uzavřená Smlouva o dílo na realizaci opravy chodníků se společností STAKO VYSOČINA s.r.o.,	
Brabec (orj)	prov oz	Slavkovice - opravy mostků a MK	135	9835	500000,00	1057250,00	145200,00	13,73	11/0221	12/2021	03/2022	x	x	VŘ proběhlo 2x. V prvním případě vítězný uchazeč nepodepsal smlouvu. V druhém případě bylo VŘ zrušeno z důvodu výše nabízené ceny. Bude přesunuto do roku 2023 a VŘ bude opětovně vypsaná v 11/2022 - 12/2022.	
Brabec (orj)	prov oz	Hájkova - rekonstrukce a oprava MK po kanalizaci	384	2101	700000,00	700000,00	0,00	0,00	x	x	05/2022			Provedeno místní šetření	
Fila (orj)	prov oz	Maršovice - oprava zvonu na kapliče	122	9322	250000,00	210000,00	729,03	0,35	x	x	x	11/2022	12/2022	Uzavřena objednávka.	
Fila (orj)	prov oz	Slavkovice - vchodové dveře do SDH	122	9836	60000,00	60000,00	57414,98	95,69	x	x	03/2022	05/2022	07/2022	Akce ukončena.	
Fila (orj)	prov oz	Slavkovice - výměna zvonu na hasičské zbrojnici	122	9837	0,00	210000,00	0,00	0,00	x	x	x	11/2022	12/2022	Uzavřena objednávka.	
Fila (orj)	prov oz	Vratislavovo nám. - výměna 9 ks oken v č. p. 12	299	7365	360000,00	600000,00	592574,99	98,76	x	x	03/2022	05/2022	07/2022	Akce ukončena.	
Fila (orj)	prov oz	Jiřkovic - oprava fasády KD	299	9232	800000,00	800000,00	0,00	0,00	x	x	02/2022	04/2023	06/2023	Uzavřena SoD a Dodatek č.1.	
Fila (orj)	prov oz	Maršovice - oprava obecní budovy	299	9321	250000,00	250000,00	0,00	0,00	x	x	x	04/2022	12/2022	Opravy dle aktuálních potřeb.	
Fila (orj)	prov oz	Maršovice - oprava přístřešku u vchodu do prodejny a rampy	299	9323	200000,00	200000,00	0,00	0,00	x	x	x	10/2022	11/2022	Akce dokončena.	
Fila (orj)	prov oz	Rokytno - výměna vrat a dveří dřevníku	299	9728	100000,00	0,00	0,00	0,00	x	08/2021	x	x	x	Akce zrušena.	
Fila	inves tice	Ekologické nocležiště	223	1078	0,00	65000,00	64856,00	99,78	x	x	x	08/2022	08/2022	Jedná se o převlékací kabinku. Akce ukončena	
Fila (orj)	prov oz	Městské lázně - opravy technologií	233	2307	400000,00	400000,00	0,00	0,00	x	x	x	01/2022	12/2022	Průběžné opravy technologií dle potřeby Městských lázní.	
Fila	inves tice	Rokytno - výcviková základna mladých hasičů	359	9724	0,00	81000,00	80570,42	99,47	x	x	x	03/2022	08/2022	Akce dokončena.	
Fila (orj)	prov oz	Palackého nám. - oprava střechy ZUŠ	221	5105	200000,00	200000,00	0,00	0,00	11/2022	x	x	x	x	Jedná se o projekční přípravu.	
Fila	inves tice	ZŠ Malá - vybudování výtahu	254	3604	0,00	16500,00	16456,00	99,73	01/2022	x	x	x	x	Jedná se o projekční přípravu - aktualizace PD včetně nových vyjadřovaček a povolení. Akce dokončena.	
Gabriel	inves tice	Pohledec - kabelizace VO	256	9629	0,00	1765000,00	421480,51	23,88	2021-02/2022	02/2022		06/2022	12/2023	Akce je koordinována a bude realizována v součinnosti s akcí E.onu (NN rozvody) Příprava smluvních dokumentů pro etapu A se zhotovitelem akce společností E.mont, na základě položkového rozpočtu. 27.10.2022 ukončení realizace etapy A. Etapa B bude realizována v roce 2023 - součinnost se stavbou fi EG.D	
Gabriel	inves tice	Jiřkovic - kabelizace VO	356	9231	0,00	775000,00	0,00	0,00		x	x	x	x	Nové vedení kabelového rozvodu veřejného osvětlení, včetně umístění stožárů se svítidly, je vázáno na stavbu fi EG.D, a s. s názvem 1040017372, Jiřkovic: rekonstrukce NN, horní část.	
Gabriel	inves tice	Zahradní - PD veřejného osvětlení	202	7603	1100000,00	2104000,00	79255,00	3,77	2021-02/2022	03/2022	-	09/2022	12/2023	PD dokončena, uzavřeny smlouvy o právu provést stavbu se soukromými vlastníky pozemků, ve kterých bude kabel částečně také uložen. Po dodání projektové dokumentace v papírové podobě bude podána žádost o SP. Akce kompletně koordinována a realizována s rekonstrukcí NN kabelů, který realizuje E.on. PD předána, bylo nutné aktualizovat některé vyjadřovačky, koncem března podána žádost o povolení na SŽP. 21.6.2022 objednávka na PK Elektro na prováděcí dokumentaci na optiku - požadavek oddělení IT na mikrotrubkový plán, včetně technické zprávy a položkového rozpočtu. 3.11.2022 podpis smlouvy o dílo se zhotovitelem společností E.mont, termín dokončení a předání díla 28.4.2023.	

Gabriel	inves tice	Vratislavovo nám. - přívod elektro	228	7366	0,00	525000,00	34000,00	6,48	01 - 09/2022	05-09/2022	---	09/2022	12/2022	Řešeny připomínky k realizaci ze strany VAS. 15.8.2022 vydané souhlasné stanovisko státní památkové péče s umístěním 1 ks sloupku a 3 ks stojan na kola s nabíjením. Řeší se DOHODA o prostorovém uspořádání staveb se SVK Žďársko. 29.9.2022 podepsaná objednávka se zhotovitelem TS služby s.r.o. a 3.10.2022 bylo předáno staveniště za účasti TDS. Čeká se na dodání rozvodného sloupku společností Elkov Elektro, od subdodavatele se čeká na dodání komponentů. Příprava dodatku k objednávce na prodloužení termínu dokončení realizace do 15.12.2022. Probíhá realizace díla, vzhledem k posunutí termínu dodání rozvodného sloupku dodavatelem společností Elkov elektro z 3.11.2022 na 2.12.2022, byla na KDS 7.11.2022 dohodnuta se zhotovitelem TS služby instalace „provizorního sloupeku“, pro zprovoznění vánočního osvětlení. Všechny ostatní práce budou dle zhotovitele dokončeny dle původní objednávky do 16.11.2022. Po tomto termínu bude osazen dodaný sloupek na připravený základ.	
Gabriel	inves tice	Fotovoltaika NMNM	195	1077	0,00	350000,00	0,00	0,00						Fin. prostředky budou použity na zjištění technických možností pro umístění technologie FVE (statické posouzení únosnosti střeš, požární bezpečnostní opatření...) pro vybrané lokality (Městské lázně, NSS, 2 ZŠ). Probíhají jednání se společností DEL, která zpracovává nabídky na NSS, 2 ZŠ a aktualizuje nabídku na Městské lázně s možností využití střechy teplárny a zpracovává nabídku na energetický posudek, požární bezpečnostní řešení a statické posouzení budov. Odeslány podepsané smlouvy na rezervaci výkonu u distributora u společnosti EG.D.	
Gabriel	inves tice	Změna způsobu vytápění - KODUS, NSS, MŠ	290	7736	0,00	900000,00	0,00	0,00	10/2022	11/2022				NSS - nádrže netze umístit - záplavové pásmo a stávající síť. Lokalita KODUS - vzhledem k umístění nádrží mezi domy se realizace zatím provádět nebude. Lokalita MŠ Žďárská - 1.7.2022 došlo k vykácení stromů. S TS služby je domluvena obhlídka umístění nádrží po dodání PD od Ing. Čudy, pro přípravu patek pod nádrže a oplocení. Čekáme na PD, Ing. Čuda posunul termín dodání do 18.11.2022, vzhledem k nedostupnosti některých komponentů pro přestavbu kotlů (nacenění do položkového rozpočtu).	
Grepl	inves tice	Výpočetní technika	208	1074	0,00	121000,00	120637,00	99,70						Jedná se o studii proveditelnosti k projektu "Zvýšení odolnosti DC proti kybernetickým hrozbám". Jde o projekt zaměřený na posílení kybernetické bezpečnosti informačního systému města. V srpnu 2022 Ministerstvo pro místní rozvoj vypsaló výzva 04 IROP - KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST - SC 1.1., do které oddělení IT podalo žádost o dotaci, jejíž součástí byla studie proveditelnosti.	
Grepl	inves tice	Výpočetní technika	208	6113	0,00	44850,00	63222,50	140,96						Jedna se o technické zhodnocení optických tras - protlak, který byl proveden firmou Emont pod příjezdovou komunikací do firmy KASTLE - tímto došlo k propojení chrániček metropolitní sítě mezi cyklostezkou na Pohledec a ul. Soškova. Finanční prostředky byly převedeny z provozní části rozpočtu ort. 208 Výpočetní technika.	
Grepl	inves tice	Výpočetní technika - Harmonizace prostorových dat a IDM pro NMNM	182	7345	0,00	3218000,00	0,00	0,00	2021 x	04/2022		2022	2022	V měsíci říjnu proběhlo výběrové řízení, které bylo rozděleno na 5 částí. Do 1. a 5. části se přihlásili dva uchazeči, do částí 2, 3 a 4 po jednom uchazeči. V současné době se do 9.11.2022 čeká, zda některý z uchazečů nepodá odvolání. Po termínu na odvolání dojde k podpisu smluv a zahájení realizace. Akce by měla být hotova a proplacena do konce roku 2022 a celková vysoutěžená cena všech částí je 2.100.100,20 Kč.	
Grepl	inves tice	Výpočetní technika	208	7312	0,00	106117,00	106117,00	100,00						Jedná se o opravu účtování modulů GINIS k elektronické úřední desce - opět technické zhodnocení současného systému GINIS. Finanční prostředky byly převedeny z provozní části rozpočtu org. 208 Výpočetní technika.	
Grepl	inves tice	Výpočetní technika	208	7326	0,00	70000,00	0,00	0,00						Jedná se o technické zhodnocení informačního systému GINIS - tím, že dojde k povýšení licence majetku na neomezenou licenci. Současná licence modulu majetek byla do 10 tis. majetkových položek a tuto jsme tím, že došlo k zaevidování majetků z rekonstrukce 1:ZŠ apod., přečerpali.	
Grepl	inves tice	Výpočetní technika	208	9647	0,00	44850,00	45314,50	101,04						Jedná se o technické zhodnocení optické trasy ul. Soškova - protlak, který byl proveden firmou E.mont pod st. silnicí II/360, kdy došlo k napojení budoucího "Areálu služeb" na ul. Soškova. Finanční prostředky byly převedeny z provozní části rozpočtu org. 208 Výpočetní technika.	
Hanych	inves tice	spol. PeruTě NMNM s.r.o.	184	7735	0,00	10000,00	10000,00	100,00							
Hemza (orj)	prov oz	Obnova rybníka Zichův - PD	100	6703	350000,00	350000,00	0,00	0,00	2021-2023		2023 x	x	x	V návaznosti na dokončení procesu výkupu pozemků bylo zahájeno pokračování projekčních prací.	
Hemza (orj)	prov oz	Maršovice - oprava hráze horního rybníka	100	9320	100000,00	100000,00	0,00	0,00	2022	2022-2023	x	x	x	Jde o projekční přípravu, byla zahájena příprava pro zadání projekčních prací., byl osloven možný projektant, je svolán vstupní výrobní výbor.	
Hemza (orj)	prov oz	Pohledec - výměna požeráku nádrže Koupaliště	100	9636	200000,00	200000,00	0,00	0,00	2021	02/2022-03/2022	02/2022	09/2022	09/2022	Dokončena projekční příprava, probíhá povolovací řízení stavby. Současně proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby, v rámci něhož nepřišla žádná nabídka. Další postup je v projednávání. Aktuálně obdržena nabídka v rámci přímého oslovení možného dodavatele, nabídka je posuzována.	
Hemza (orj)	prov oz	Slavkovice - oprava čelní hráze a pravé boční zdi návesního rybníka	100	9825	2300000,00	2302950,00	2272600,67	98,68	2020-2021		2021	10/2021-01/2022	04/2022	08/2022	Stavba dokončena, převzata od zhotovitele, probíhá kolaudační řízení.
Hemza	inves tice	Lesní - rekonstrukce	348	3302	4550000,00	7750000,00	3482005,21	44,93	2019-2021	03/2020-10/2020	11/2021-03/2022	04/2022	11/2022	Stavba v realizaci, zhotovitel SPH stavby s.r.o., probíhá koordinace s investicí EG.D. Probíhá příprava na přijímací řízení stavby, požádáno o kolaudaci, kolaudační řízení proběhne 29.11.2022.	

Hemza	investice	Rokytno - odkanalizování hasičárny přípojka	316	9720	0,00	90000,00	0,00	0,00	2020-2021	2021	2021	10/2021	11/2022	Stavba v realizaci, zhotovitel (VHS Bohemia a.s., Brno), realizace současně se stavbou hlavního kanalizačního řadu pod investováním SVK, který je realizován ve spolupráci se soukromým investorem. Vlastní propoj kanalizačních přípojek bude možný po zprovoznění čerpací stanice předpoklad v 11/2022. U VAS intenzivně urgováno zprovoznění čerpací stanice.
Hemza	investice	Slavkovice - přemístění VDJ	312	9826	1610000,00	245420,00	0,00	0,00	2020-2021	2021-2022	2022	2023	2023	IP SVK, je dokončena projekční příprava, vydáno stavební povolení, s SVK dohodnuto zahájení VR na zhotovitele stavby, realizace v r. 2023.
Hemza	investice	Hlinné - kanalizace	280	9102	5000000,00	5000000,00	5000000,00	100,00	2009-2020	2010-2020	2020-2021	03/2021	09/2022	IP SVK, zhotovitel sdružení AQUASYS spol. s r.o. a SPH stavby s.r.o., stavba dokončena, proběhlo kolaudační řízení, je čerpána dotace OPŽP, ze strany města je opět zajišťována spolupráce na této akci, a to zajištění projektových dokumentací a podkladů pro povolovací řízení staveb kanalizačních přípojek pro jednotlivé vlastníky připojovaných nemovitostí. Intenzivně urgováno zprovoznění čerpací stanice tak, aby bylo možné zahájit přepojování jednotlivých přípojek.
Hemza	investice	Masarykova - řešení bezpečnosti provozu I.	247	3804	0,00	920000,00	897336,09	97,54	2019-2020	2020-2021	2020-2021	04/2021	10/2021	Stavba dokončena a převzata od zhotovitele, krajské komunikace byly stavebním úřadem uvedeny do předčasného užívání, stavební objekty města byly zkolaudovány, zhotovitel M-SILNICE a.s. Pardubice. Byla uzavřena provozní smlouva na STL plynovodu se společností GasNet, a byl proveden propoj plynovodu. Ve spolupráci s krajem Vysočina probíhá příprava na vzájemné vypořádání stavbu dotčených pozemků. Aktuálně bylo provedeno měření hluku v prostoru křižovatky, výsledek je v pořádku, ze strany kraje Vysočina bude požádáno o kolaudaci stavby.
Hemza	investice	Vodovod.přípojka pro KD včetně zpev.ploch ke smuteční síni	379	6638	1500000,00	2000000,00	511163,83	25,56	2019-2020	x	10/2021-01/2022	07/2022	11/2022	Stavba v realizaci, zhotovitel TS služby s.r.o.
Hemza	investice	Obnova rybníka Zichův - výkupy pozemků	357	6704	0,00	150000,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	DOKONČENO
Hemza	investice	Smetanova - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace - IP SVK	365	5901	820000,00	820000,00	782280,00	95,40	2021	2021-2022	11/2021-03/2022	05/2022	08/2022	IP SVK, zhotovitel stavby společnost AQUASYS s.r.o., stavba dokončena, připravovány podklady pro zahájení kolaudačního řízení.
Hemza	investice	Smetanova - reko. MK po kanalizaci	366	5902	3000000,00	3000000,00	2878530,88	95,95	2021	2021-2022	11/2021-03/2022	05/2022	08/2022	Stavba dokončena, kolaudační řízení proběhne 22.11.2022, zhotovitel stavby společnost AQUASYS s.r.o.
Hemza	investice	Malá - Novostavba vodovodu pro smuteční síň - IP SVK	388	3608	200000,00	317000,00	25000,00	7,89	2021 - 2022	2022	2022	2022	2022	IP SVK, je uzavřena SOD se zhotovitelem stavby, zhotovitel společnost SPH stavby s.r.o., je koordinováno se souvisejícími přeložkami stávajících vodovodních přípojek a přípojek NN.
Hemza	investice	Malá - přeložky vodovodních přípojek a přípojek elektro	375	3610	300000,00	1000000,00	149847,25	14,98	03/2021-04/2022	05-06/2022	05-06/2022	08/2022	11/2022	Část stavby "vodovodní přípojky" je dokončena, zhotovitel společnost SPH stavby s.r.o., je koordinováno se související stavbou hlavního vodovodního řadu a s přeložkami přípojek pod investováním EG.D. Na části stavby "přípojky elektro" probíhá realizace stavby, zhotovitel E.MONT s.r.o.
Hemza	investice	Černý rybník - ekologická pozorovatelna	206	1064	0,00	90000,00	90000,00	100,00	2021	x	2021	10/2021	04/2022	DOKONČENO
Hemza	investice	Pohledec – chodník	270	9620	0,00	170000,00	0,00	0,00	2017	2018	2021	08/2021	09/2021	Stavba v realizaci, zhotovitel Dopravní Stavby Silnic s.r.o., Praha, nebyl splněn smluvně sjednaný termín dokončení stavby 30.9.2021, zhotovitel je od této doby v prodlení, spolupráce s ním je velice komplikovaná i ve vztahu k udržení odpovídající kvality prováděného díla a bezpečnosti práce. Aktuálně je uzavírán dodatek ke smlouvě o dílo (na změny předmětu díla vzniklé v průběhu stavby - méněpráce) a současně je zhotovitel urgován k dokončení prací a k jejich předání objednateli. Doplňeno 12.10.2022: vzhledem k absolutní nečinnosti zhotovitele a jeho nekomunikace s objednatelům jsou činěny právní kroky k platnosti smlouvy o dílo a k vyúčtování příslušných sankcí a škod. Doplňeno dne 8.11.2022: byla ukončena platnost smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby, právní účinky ukončení platnosti jsou ke dni 4.11.2022, bylo zadáno dokončení stavby jinou firmou a jsou zajišťovány podklady pro kolaudační řízení stavby; původnímu zhotoviteli bude vyúčtována smluvní pokuta a vzniklá škoda
Hemza	investice	Pavlovova - úprava křižovatky s ul. Žďárskou	265	5201	0,00	200000,00	0,00	0,00	02-11/2022	09-12/2022	x	x	x	Probíhá zadání projekčních prací. Aktuálně probíhají jednání s vlastníkem sousedního objektu, návrh křižovatky je připraven ve variantách, je projednáváno v dopravní komisi a v komisi architektury. Současně byla na kraji Vysočina dne 13.5.2022 projednána varianta vybudování okružní křižovatky, následně stanovisko kraje Vysočina je víceméně kladné, po jeho upřesnění a potvrzení bude s projektantem stavby projednáno konečné zadání projekčních prací. Doplňeno dne 12.10.2022: stanovisko Kraje byla upřesněno, bude městem vyhodnoceno a bude pokračováno v zadání projekčních prací.
Hemza	investice	Lesní - reko vodovodu a kanalizace	268	3303	3200000,00	2800000,00	2649964,00	94,64	2019-2020	2020	11/2021-03/2022	04/2022	11/2022	IP SVK, stavba v realizaci, zhotovitel SPH stavby s.r.o., probíhá koordinace se stavebními objekty města a s investicí EG.D.
Hemza	investice	Soškova - sběrný dvůr v areálu Centra služeb a řemesel	349	6112	200000,00	115000,00	0,00	0,00	2022	2022-2023	x	x	x	Probíhá zadání projekčních prací - probíhají pracovní schůzky s projektantem a konkretizuje se projekční zadání.
Hemza	investice	Rekonstrukce infrastruktury sídliště Betlém	243	1067	500000,00	300000,00	0,00	0,00	2021-2023	2023	x	x	x	Práce na studii jsou finalizovány, proběhlo závěrečné projednání návrhu studie vč. etapizace, po zajištění zbývajících dokladové části bude studie předložena ke schválení v RM. Následně budou zadány projekční práce.
Hemza	investice	Betlém - reko vodovodu a kanalizace - IP SVK	244	1068	400000,00	85000,00	0,00	0,00	2022-2023	2023	x	x	x	IP SVK, v návaznosti na dokončení a schválení studie budou zadány projekční práce.

Hemza	inves tice	Komenského nám. - okružní křižovatka	238	2902	300000,00	300000,00	0,00	0,00	2022-2023	2023	x	x	x	Bude zahájena příprava pro zadání projekčních prací, bylo iniciováno vstupní jednání s krajem Vysočina - proběhlo dne 13.5.2022, následně písemně stanovisko je víceméně kladné, bylo doporučeno před zadáním projekčních prací zpracovat dopravní model vč. kapacitního posouzení okružní křižovatky vč. ovlivnění plynulosti provozu na navazujících křižovatkách, zejména směrem k I/19. Aktuálně je zadáváno vypracování těchto dokumentů.	
Hemza	inves tice	Pohledec - 4 RD u mlýna	248	9641	300000,00	0,00	0,00	0,00	2022-2023	2023	x	x	x	IP SVK, příprava pro zadání projekčních prací byla pozastavena do doby dořešení změny územního plánu města.	
Hemza	inves tice	Pohledec - vodovod a kanal. pro 4 RD u mlýna - IP SVK	249	9642	100000,00	0,00	0,00	0,00	2022-2023	2023	x	x	x	Příprava pro zadání projekčních prací byla pozastavena do doby dořešení změny územního plánu města.	
Hemza	inves tice	Hlinné - novostavba vodovodu - IP SVK	279	9125	0,00	344580,00	344580,00	100,00	2022	2022-2023	x	x	x	IP SVK, stavba dokončena, zhotovitel společnost AQUASYS s.r.o., probíhá kolaudační řízení.	
Hemza	inves tice	Hlinné - novostavba MK	300	9113	0,00	718000,00	717904,98	99,99	2016	2016	06/2022	07/2022	09/2022	Stavba dokončena, zhotovitel SPH stavby s.r.o., probíhá kolaudační řízení.	
Hradil (orj)	inves tice	Městská policie - pořízení služebního vozidla	123	1928	530000,00	530000,00	0,00	0,00							
Jamboro vá	inves tice	Územně plánovací dokumentace	363	1025	500000,00	850000,00	250570,00	29,48							
Janovská (orj)	inves tice	Rozšíření vánoční výzdoby	136	1070	0,00	107000,00	106496,00	99,53	x	x	x	06/2022	06/2022	Dokončeno	
Janovská (orj)	prov oz	Olešná - oprava povrchů na hřbitově	137	9435	250000,00	250000,00	0,00	0,00	x	x	x	08/2022	09/2022	Zhotovitel TS služby s.r.o., kvůli terénním podmínkám řešen jako mlatový povrch v hlavní ose od vstupní brány. Dokončeno.	
Janovská	inves tice	Olešná - pořízení sekacího traktůrku	230	9436	0,00	170000,00	163400,00	96,12	x	x	x	04/2022	6/2022	Dokončeno.	
Janovská (orj)	prov oz	Oprava singltracků	193	1066	2680200,00	2680200,00	2680150,00	100,00	x	x	x	05/2022	10/2022	Zhotovitelem na přímé zadání firma DIRTY- PARKS, s.r.o.. Akce dotačně podpořena Krajem Vysočina. Práce na singletrackech dokončeny v říjnu 2022.	
Janovská	inves tice	Zahradníkův kout - lesní cesta	266	1073	0,00	5200000,00	0,00	0,00				07/2022	10/2022	Zhotovitel firma Elltbau s.r.o. Stavební práce zahájeny 1.8.2022. Stavba před dokončením.	
Klapačov á (orj)	prov oz	Jiřkovice - oprava kapličky, PD	119	9230	650000,00	650000,00	643944,69	99,07				03/2022	2022	2022	je zpracována dokumentace pro opravu objektu. Bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele. Probíhá výběrové řízení. Do výběrového řízení se nepřihlásil žádný uchazeč. Pro opravu střešní části uzavřena smlouva s Ing. Janem Gregarem, Sukvy 19. Zahájena oprava střešních. Zadána výroba oken s obloukem firmě Bárta Truhlářství, Radešinská Svratka. Ukončena oprava střešní části. Zadána objednávka na pozlacení křížku a makovice Ing. Ivo Staňkovi, Dolní Kounice. Dne 12.10. proběhne instalace zrekonstruované makovice a křížku. Uzavřena smlouva na opravu fasády - František Toman, Žďár nad Sázavou. Termín realizace opravy fasády do 30.11.2022. Dne 4.11.2022 předáno dílo, stavba dokončena.
Klapačov á (orj)	inves tice	IP MŠ Drobného - Modernizace varné technologie	171	1923	633000,00	633000,00	633000,00	100,00							modernizace varné technologie
Klapačov á (orj)	inves tice	1. ZŠ - ŠJ - konvektomaty	106	7364	500000,00	1197000,00	1173167,60	98,01				12/21 - 01/22	2022	08/22	do 10.1.2022 probíhá výběrové řízení na dodávku konvektomatů do školní jídelny. Výběrové řízení zrušeno. Uzavřena smlouva s firmou GOZ GASTRO s.r.o., Brno. Konvektomaty dodány a zprovozněny v 08/2022.
Klapačov á	prov oz	II. ZŠ - výměna podlahové krytiny - 3 třídy	107	3213	280000,00	280000,00	280000,00	100,00				7/22	8/2022	předpoklad zahájení na začátku letních prázdnin. Realizováno KB stavební s.r.o. Nové Město na Moravě, termín dokončení do začátku školního roku. Realizace dokončena.	
Klapačov á	prov oz	II. základní škola	107	9630	0,00	0,00	0,00	0,00							
Klapačov á	prov oz	Pohledec - ZŠ - elektroinstalace	107	9640	320000,00	419000,00	320000,00	76,37	1-2/22			3 - 4/22	6 - 7/22	8/2022	probíhá projektová příprava, předpoklad zahájení při ukončení šk. výuky . Podána žádost o dotaci z fin. prostředků EU, proběhlo VŘ. Ukončeno VŘ, uzavřena SOD s vítězným uchazečem. Proběhla koordinační schůzka se zhotovitelem. Předání staveniště proběhne dne 27.6.2022. Stavba před dokončením, na vícepráce bude uzavřen dodatek. Termín dokončení stavby dle SOD. Stavba dokončena, administrativně se dokončuje dotace.
Klapačov á	inves tice	Novoměstská kulturní zařízení	120	6645	0,00	0,00	0,00	0,00							dotace ex post - elevace
Klapačov á (orj)	inves tice	Investiční dotace - Pomněnka	323	4904	3000000,00	3000000,00	3000000,00	100,00				03/2022			fin. podpora výstavby Domova Pomněnka. Vybrána stavební firma. Zahájeny stavební práce. 6.5.2022 proběhne oficiální položení základního kamene. Pokračuje stavba, vyzdívá se suterén, připravuje se vylití stropů.
Klapačov á	inves tice	Výleповé plochy	236	1071	0,00	450000,00	424345,00	94,30				06/22	07/22	Žádost o územní souhlas a souhlas památkářů. Čekáme na vyjádření správce sítě. Výleповá plocha desková bude instalována v nejbližších dnech. Ostatní výl. plochy budou instalovány v červnu 2022 (prodloužen termín dodávky z důvodu nedostatku materiálu na výrobu ploch). Dochází k postupné instalaci výleповých ploch. Výleповé plochy nainstalovány, předány k hospodaření NKZ.	
Kos	inves tice	Rokytno - SDH – pořízení automobilu	277	9715	0,00	1100000,00	1011375,00	91,94				05/2021	01/2022	03/2022	DOKONČENO Dopravní automobil s dotacemi 450 tis. Kč Min. vnitřní a 300 tis. Kč Kraj Vysočina. Celková částka cca 1,05 mil. Kč. Zůstatek peněz bude na nákup vozíku pro SDH, schváleno OV.
Kos	inves tice	SDH MNM - pořízení hasičského automobilu	292	6409	0,00	435000,00	0,00	0,00				04/2022		09/2023	Vysoutěžená cena je o 85 tis. Kč vyšší. Dopravní automobil s dotacemi 450 tis. Kč Min. vnitřní a 300 tis. Kč Kraj Vysočina. Celková částka cca 1,1 mil. Kč
Kos	inves tice	SDH Maršovice - pořízení hasičského automobilu	293	9324	0,00	403000,00	0,00	0,00				04/2022		09/2023	Vysoutěžená cena je o 53 tis. Kč vyšší. Dopravní automobil s dotacemi 450 tis. Kč Min. vnitřní a 300 tis. Kč Kraj Vysočina. Celková částka cca 1,1 mil. Kč

Kos	investice	SDH Pohledec - pořízení hasičského automobilu	294	9643	0,00	418000,00	0,00	0,00			04/2022		09/2023	Vysoutěžená cena je o 68 tis. Kč vyšší. Dopravní automobil s dotacemi 150 tis. Kč Min. vnitra a 300 tis. Kč Kraj Vysočina. Celková částka cca 1,1 mil. Kč
Kramář	investice	Bělisko - chodník - PD	259	1108	2700000,00	2500000,00	2477022,84	99,08	2021	09/2021-01/2022	02/2022	06/2022	08/2022	Dokončena PD, čeká se na vydání stavebního povolení (konec ledna 2022), 10.2.2022 vyhlášeno VR na stavbu (předpoklad realizace dle návrhu SoD 1.6. - 12.8.2022). Uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem STAKO VYSOČINA s.r.o. Zhotoviteli předány podklady pro přípravu. Dne 1.6. předání staveniště z a přítomnosti TDS a BOZP. Stavba dokončena, dne 22.9.2022 proběhla ze strany zástupce SZP závěrečná kontrolní prohlídka, následně vydáno kolaudační rozhodnutí. Nově vybudovaný majetek naevidovaný do majetku města. AKCE UKONČENA.
Kramář	investice	Pohledec – nová lokalita RD Pohledec	297	9633	9000000,00	4050750,00	815474,19	20,13	2020-03/2022	03-04/2022	05/2022	09/2022	08/2023	PD zpracována, rozeslána na vyjádření dotčených orgánů, předpoklad podání žádosti o DUR+SP na přelomu 02-03/2022. Na březnové ZM budou ze strany SMM předloženy smlouvy na nákupy a směny potřebných pozemků. S ohledem na probíhající změnu územního plánu se počítá s tím, že lokalita bude z pohledu VZ rozdělena na dvě dílčí podzakázky (A = 18 parcel, lze realizovat za současného UP, B= 5 parcel,tato část bude realizována jen při schválení změny UP). Dne 10.3.2022 podány žádosti o vydání stavebních a vodoprávních řízení (včetně části SVK). Zašlákem důbná doplněna a upraveny některé podklady pro SP. Geodetem zaměřeny jednotlivé stavební parcely, předloženo v rámci vyvolávací ceny za 1m2 pozemků ZM. V průběhu května proběhlo VR na zhotovitele stavby, termín ukončení příjmu nabídek do 27.5.2022, proběhlo hodnocení a s tím, že 6.6. byl vyhlášen výsledek a výběr nejvhodnějšího dodavatele, následně uzavřena SoD na jednotlivé části stavby, stejně tak i smlouvy na BOZP a TDS. UPOZORNĚNÍ: Schválena změna UP, lze realizovat celý projekt, dne 19.9.2022 předáno staveniště, probíhá skrývka ornice, kácení stromů a výkopové práce pro spliškovou stoku.
Kramář	investice	Malá - smuteční síň	389	3609	600000,00	871802,00	680048,00	78,00	01-09/2022	Studie				Průběh architektonické studie koordinuje Ing. arch. Ryška. V prosinci sestavena porota pro hodnocení, pan Ryška nyní připravuje podklady pro vyhlášení soutěže. Předpoklad zveřejnění po ustavujícím zasedání poroty - 22.03.2022. Na ZM dne 14.3.2022 představena architektem základní vize, harmonogram a zadání architektonické soutěže. Podmínky soutěže následně schváleny 28.3. v RM. Dne 4.4. soutěž oficiálně vyhlášena. Termín pro podávání návrhů do 1.8.2022. Dne 8.8.2022 proběhlo v KD zasedání hodnotící komise. Ta následně vybrala nejlepší návrh, který byl rovněž dne 22.8.2022 představen a vzat na vědomí Rm. V současné chvíli běží s vítězným uchazečem studie JŘBU, dne 3.10.2022 proběhla osobní konzultační schůzka s projektantem nad dalším vývojem projektu. Vítězem arch.studie je Ing.arch. Radim Horák, IČ: 70457085. Termín pro podání jeho nabídky v rámci JŘBU je do 31.10.2022
Kramář	prov. oz	Budovatelů - kompletní reko komunikací	209	1707	7000000,00	1300000,00	49000,00	3,77	2020-11/2022		02-03/2023	dle dodání podkladů pro VZ		Ze strany projektanta doposud nedodány kompletní podklady pro vyhlášení VZ - chybí vyjádření dotčených orgánů. Po dodání nutno na investiční část podat žádost o SP, následně proběhne společné VR s realizací nových kontejnerových stání (podlimitní řízení). Doposud nevydáno SP na nová parkovací místa. S ohledem na počty navržených kontejnerových a parkovacích míst je zvažováno kompletní přepracování návrhu a hledání výhodnějších řešení. Tento projekt bude komplexně na kontejnerová stání i parkovací místa přepracován jedním projektantem a řešen jako celek. Uzavřena objednávka s Ing. Tomášem Petrem, dne 9.5. proběhl výrobní výbor, diskutovány úspornější varianty řešení a jejich rozdělení. Je zadáno individuální vypracování návrhu kontejnerových stání, dne 10.10.2022 proběhl k projektu výrobní výbor, kdy byl ze strany vedení města předložen požadavek na rozšíření projektu o parkovací místa na ul. Hornická, což bude vyžadovat SP. Co do financí - v rozpočtu na 2023 schváleno 6 mil. Kč, Celková cena odhadována na 12 mil. Kč. Nutno s ohledem na napjatost rozpočtu dořešit možnost realizace- 2023 nebo až v 2024?
Kramář	investice	Budovatelů - kontejnerová stání	257	1705	900000,00	660000,00	85400,00	12,94			02/2022	05/2022	08/2022	Kompletní rekonstrukce kontejnerových stání na tříděný odpad + SKO SVJ v lokalitě ul. Budovatelů v Novém Městě na Moravě vč. opěrné zdi z důvodu přemístění kontejnerových stání mimo parkovací plochu. Akce připravena pro VZ. VZ je plánována společně s Rekonstrukcí komunikací Budovatelů, podlimitní řízení S ohledem na počty navržených kontejnerových a parkovacích míst je zvažováno kompletní přepracování návrhu a hledání výhodnějších řešení. Uzavřena objednávka s Ing. Tomášem Petrem, dne 9.5. proběhl výrobní výbor, diskutovány úspornější varianty řešení a jejich rozdělení. Příprava akce spojena s akcí kompletní rekonstrukce komunikace Budovatelů. Aktuální popis ku průběhu přípravy jsou tedy uvedeny u akce komunikace.
Kramář	investice	Pohledec - novostavba vodovodu a kanalizace (TI pro výstavbu RD) - IP SVK	296	9646	0,00	1000000,00	1000000,00	100,00						
Kubík	prov. oz	Oprava fasády věžového domu č. p. 730	126	6628	250000,00	250000,00	0,00	0,00				2017	2017	5% pozastávka po dobu záruky. Dne 12.5.2022 proběhla odborná prohlídka fasády specialistou, zajištěná SMM ve spolupráci s INV, bude zpracována zpráva. Zpráva zpracována, v záruce se projevily vady, zpracovává se reklamacie. 10.8.2022 odeslána reklamacie (SMM ve spolupráci s INV prostřednictvím datové schránky).

Kubík (orj)	inves tice	Rozšíření podesty u schodiště a vstupních dveří u termoportámy- MŠ Drobného	171	6640	300000,00	450000,00	0,00	0,00	02/2022 - 08/2022	---	---	07/2023	08/2023	Příprava a provedení stavební úpravy v objektu MŠ - úprava podesty a rozšíření dveří v obv.plašti - u termoportámy, 11.2.2022: probíhá příprava potřebné PD. Dohledány podklady od posledních úprav, 29.6.2022 provedeny sroady, pokračuje zpracování PD, 8.8.2022: zpracována a s bezpečnostním technikem MŠ zkontrolována PD požadované úpravy. Dopracován rozpočet a výkaz výměr a 22.8.2022 PD odeslána TS službám.
Kubík (orj)	inves tice	Rozšíření dveří na západní straně budovy pod únikovým schodištěm – MŠ Drobného	171	6641	120000,00	170000,00	0,00	0,00	2023					Zpracování PD na stavební úpravy v objektu MŠ. Dne 30.6.2021 provedena základní prohlídka za účasti projektanta s předběžným posouzením řešení úpravy. Vzhledem k dispozici a navazujícím nosným konstrukcím velice problematické. Ze strany stravovacího provozu MŠ je prioritou řešení vstupu do termoportámy.
Kubík	inves tice	Přechody pro chodce	287	1006	400000,00	560000,00	0,00	0,00	2016 - 2023	2016 - 2023	---	09/2022	10/2023	Průběžné úpravy či budování přechodů pro chodce - 1 přechod/rok. V r. 2022 bude realizován přechod na ul. Žďárská - u DPS. 15.3.2022 předána PD zhotoviteli - TS služby, 25.7.2022 uzavřena objednávka. Předpokládáné zahájení realizace v 09/2022. 12.10.2022: stavebně dokončeno, kompletují se doklady ke kolaudaci. Dle sdělení DI PCR nutno upravit stávající DZ - zajišťuje se přes TS služby. Zpracovává se PD na úpravu přechodu na ul. Vančurova v příštím roce.
Kubík	inves tice	Olešná - chodník podél st.silnice I/19	269	9411	150000,00	285000,00	0,00	0,00	2018 - 2023				2023	PD 3. etapy chodníku - od Jednoty směrem na Bystřici n.P. Příprava vážne na řešení odvodnění komunikace a chodníku a spolupráci s ŘSD. Dne 11.5.2022 provedena prohlídka aktuálního stavu "levé" strany. Projektant zvažuje možnosti zjednodušeného řešení.
Kubík	inves tice	Olešná - lávka + chodník	391	9416	1900000,00	5483623,00	5013232,62	91,42	2015 - 11/2020	07/2019 - 01/2020	01/2022 - 03/2022	05/2022	10/2022	Lávka podél silničního mostu v Olešné, úprava autobusové zastávky a navazující části chodníku. Stavba povolena, potvrzena dotace ze SFDI. Probíhá výběrové řízení na zhotovitele. 11.2.2022: probíhá opakované výběrové řízení na zhotovitele. Nutno počítat s větší finanční náročností akce. Dne 11.3.2022 uzavřena SoD na realizaci díla s fy MDS solutions s.r.o. Vysoké Mýto. 12.4.2022: probíhá příprava stavby na straně zhotovitele. Dne 16.5.2022 předáno staveniště zhotoviteli, stavba zahájena. 14.6.2022: stavba probíhá, provádějí se základové konstrukce. Dne 1.7.2022 provedena betonáž mostovky, 22.8.2022: hrubé práce na lávce provedeny, provedeny ter. úpravy pod a v bezprostředním okolí lávky, provádějí se navazující části chodníků a úprava autobusové zastávky. K 30.9.2022 stavebně dokončeno, probíhá odstraňování nedodělků, kompletují se doklady ke kolaudaci a vypořádání dotace, požádáno o kolaudaci. Závěreční kontrolní prohlídka proběhla dne 18.10.2022, kolaudační souhlasy vydány dne 19.10.2022 a 26.10.2022. Řeší se činnosti po dokončení stavby a záležitosti spojené s dotací.
Kubík (orj)	prov oz	Brněnská - oprava mostu pod VZP (ZUŠ)	306	1603	150000,00	250000,00	0,00	0,00	08/2019 - 03/2023	10/2022 - 04/2023				Oprava mostu přes vodoteč pod ZUŠ. Je součástí akce "Brněnská - chodník" jako stavební objekt s neinvestičním charakterem. Další popis viz akce "Brněnská - chodník - investice".
Kubík	inves tice	Olešná - Rekonstrukce školy čp. 25 na multifunkční objekt	354	9431	250000,00	400000,00	0,00	0,00	2021 - 2023					Projektová dokumentace na úpravu bývalé táborové základny v Olešné. Dne 19.1.2021 požádán osadní výbor o upřesnění požadavků, zaslány podklady. Dne 22.3.2021 předal OV základní představu. Osloven projektant předchozích úprav objektu, dne 5.5.2021 proběhlo jednání za účasti zástupců os.výboru, města a projektanta: dohodnuto, že si os.výbor ujasní svoje požadavky na využití objektu a upřesní zadání - dosud neobdrženo.
Kubík	inves tice	Parkovací místa a chodník u ŠJ 2.	305	3208	0,00	0,00	0,00	0,00				2021	2021	Akce s problematickým průběhem ze strany zhotovitele dokončena v závěru r. 2021. FP na dovypořádání vzájemných pohledávek. Ukončeno bez další potřeby FP.
Kubík	inves tice	Brněnská - chodník	306	1602	250000,00	350000,00	0,00	0,00	08/2019 - 03/2023	10/2022 - 04/2023				PD na chodníky podél ul. Brněnská mezi autobusovým nádražím a okružní křižovatkou, parkovací místa pod ZUŠ a oprava mostu přes vodoteč pod ZUŠ. Akce rozdělena na několik stavebních objektů. Odsouhlasen návrh technického řešení, proběhlo i jednání se zástupci fy DELL ohledně elektromobility - vzájemné seznámení s aktuálním stavem. Probíhají převody potřebných částí pozemků (komplikace díky úmrtí jednoho z vlastníků). Dne 30.9.2021 vydáno povolení ke kácení zeleně. 3.11.2021: pracovníky VAS provedena prohlídka stávající dešťové kanalizace pod budoucím chodníkem: je ve stavu, že ji není nutné před vybudováním chodníku měnit. Dne 25.11.2021 podána žádost o výměř ze ZPF. Pokračuje zpracování PD a příprava akce, dne 26.1.2022 proběhla další výř.výbor - upřesněny požadavky hlavně z pohledu elektro. V 12. týdnu t.r. přesunut včelín v arboretu (volněnší směňovaného pozemku ), 12.10.2022: projektant dokončuje PD pro vydání společného rozhodnutí (UR+SP).

Kubík	inves tice	Sportovní - úpravy fotbalového hřiště NMNM	329	6207	0,00	2812500,00	2639054,16	93,83	2020 - 2021	2020 - 2021	2021/2022	09/2021	05/2022	Úpravy fotbalového hřiště v jeho JV části (u sportovní haly): úprava vstupní části, zpevněné plochy chodníky, střídačky, tribuny a oplocení. Oplocení provedeno v r. 2020. V r. 2021 provedeny terénní úpravy, zpevněné plochy a střídačky. Na r. 2022 zbyvá provedení tribuny, zábradlí a dokončovací práce. Podána žádost o dotaci z NSA - výsledek dosud není znám. Dne 2.2.2022 proběhla pracovní schůzka k řešení tribuny za účasti zhotovitele a projektanta - m.j. odsouhlaseno technické řešení. 15.3.2022: provedena nutná úprava základových konstrukcí, zahájeno navážení a montáž ocelové kce tribuny. Dne 23.3. proběhl kontrolní den: probíhá montáž tribuny, projednány kroky k dokončení stavby. Dne 31.03.2022 proběhlo předávací řízení. Dne 29.04.2022 proběhla závěrečná kontrolní prohlídka stavby stavebním úřadem, dne 16.5.2022 vydán kolaudační souhlas na etapy 1 a 2. Realizace etap 3 a 4 až v případě přiznání dotace z NSA - dosud nerozhodnuto. Dle požadavku NSA připravováno výběrové řízení na et. 3 a 4. Současně požádáno o možnost redukce projektu o et. 4 (druhá tribuna). 21.7.2022 předal projektant upravenou DPS, po získání kladného stanoviska HZS bude zveřejněno požadované výběrové řízení na etapy 3 a 4. Výběrové řízení na et. 3 a 4 zveřejněno dne 16.8.2022. 12.10.2022: vzhledem k obdržené informaci o neposkytnutí dotace výběrové řízení zrušeno.
Kubík	inves tice	Vlachovická - fotbalové hřiště	272	7202	3950000,00	473000,00	0,00	0,00	2011 - 2021	2011 - 2021				FP na odvod za vymezení pozemků ze ZPF. Dle výkladu nutno uhradit celou částku jednorázově, řeší se možnosti dalšího postupu. V návaznosti na projednání v RM 9.5.2022 bude proces odněti dokončen dle vydaného rozhodnutí, odvod proběhne jednorázově v r. 2023.
Kubík	inves tice	Cyklostezka Nečasova - Žďárská - úsek A	250	4703	0,00	15000,00	0,00	0,00	2018 - 2022	2020	2023	2024	2024	Cyklostezka od Jelínkova mlýna podél Kazmírova rybníka na ul. Německého. Rozdělena na 3 části (nemotorová - motorová - nemotorová). Realizace dle možnosti dotace (požádáno IROP a kraj). V současnosti projektant dokončuje DPS. V druhé polovině ledna projektant zaslal DPS a rozpočty v el.podobě. Tisk papírových paré pozastaven, PD bude potřebovat doplnění a úpravy. 15.3.2022: dojednána směna pozemků pro cyklostezku u Kazmírova rybníka, předáno SMM k provedení směny. Dne 11.5.2022 zaslány projektantovi připomínky k DPS. Dne 25.5.2022 projednána DPS a připomínky s projektantem - projektant DPS upraví. 14.6.2022 požádána SCHKO o vydání výjimky z ust. zákona o ochraně přírody z důvodu prokázání výskytu raka říčního v dotčeném toku. Výjimka vydána 1.8.2022, podmínky zapracovány do DPS. Projektant má zpoždění s dodáním upravené DPS. Do RM připravováno výběrové řízení na úseky "B" a "C". 12.10.2022: projektant dosud nedodal upravenou PD, průběžně urgováno. S vlastníkem sousední nemovitosti projednán odkup části navazujícího pozemku v úseku "C" potřebné pro realizaci stavby ve stísněném úseku.
Kubík	inves tice	Cyklostezka Vlachovická - podél silnice III/35314	390	7207	2340000,00	5844268,00	5397332,53	92,35	2015 - 2022	2016 - 2022	02/2022 - 03/2022	06/2022	10/2022	Rozšíření stávajícího chodníku na cyklostezku vč. posunu oplocení areálu fy Medin a souvisejících prací. Potvrzena dotace ze SFDI. Probíhá úprava PD a povolení z důvodu požadavku fy Medin na změnu původně dohodnutého oplocení. Ve 4. týdnu t.r. Medinu předáno papírové vyhotovení opravené PD, poté telefonicky odsouhlaseno vč. souvisejících ustanovení do obchodních podmínek a spuštěno výběrové řízení na zhotovitele. Nutno počítat s větší finanční náročností akce. Dne 21.3.2022 uzavřena SoD na realizaci stavby s fy J.D.P. stavby s.r.o. Třebíč. Dne 24.6.2022 předáno staveníště. Práce probíhají, do konce 07/2022 provedeno odstranění dřevin, demolice větší části původního plotu,... 22.8.2022 práce probíhají, provedeno odstranění původního oplocení, probíhá úprava pláň pod cyklostezku a nové oplocení. 7.9.2022: provedena úprava pláň pod cyklostezku, probíhají práce na novém oplocení. K 7.10.2022 stavba předána, probíhá odstraňování nedodělků, kompletují se doklady ke kolaudaci a vypořádání dotace. Závěreční kontrolní prohlídka proběhla dne 20.10.2022, kolaudační souhlasy vydány dne 26.10.2022 a 27.10.2022. Řeší se činnosti po dokončení stavby a záležitosti spojené s dotací.
Kubík (orj)	prov oz	III. ZŠ - reko kanalizace v budově školy	284	3211	2253000,00	2253000,00	1690247,28	75,02	2019	---	01/2022 - 03/2022	06/2022	08/2022	Oprava ležaté kanalizace v hl. objektu 2. ZŠ - 1. část. Proběhlo opakované výběrové řízení na zhotovitele. Řeší se zadání - chyba hodnocení systémem E-ZAK. Po projednání v RM dne 28.3.2022 odeslány návrhy smluv uchazeři - fy TOMERO s.r.o., Kyjov. Smlouvy o dílo na první i druhou část opravy uzavřeny s fy TOMERO s.r.o. Kyjov dne 20.4.2022. Ve dnech 10. a 13.6.2022 proběhly přípravné pracovní schůzky za přítomnosti vedení školy, zhotovitele a projektanta. Dne 27.6.2022 předáno staveníště a zahájeny bourací práce. V podlaže nalezeny v trase kanalizace topné kanály, o kterých nikdo nevěděl a ani se neví, zda jsou funkční či nikoliv - v řešení. V průběhu 07/2022 provedena výměna potrubí, jeho záryp a betonáž podkladních vrstev dotčených podlah. Po technologické pauze jsou v 08/2022 prováděny díla. 12.8.2022 dílo převzato, probíhá odstraňování nedodělků. Akce dokončena.
Kubík	inves tice	Dukelská - rekonstrukce mostu + chodník s přechodem	368	2003	0,00	120000,00	0,00	0,00	2023	2023				Zařazeno dodatečně na základě projednání v RM dne 28.03.2022). FP na úpravu PD rekonstrukce mostu (chodník po obou stranách mostu - návaznost na výhledové řešení pěších tras). Projektant požádán o doplnění nabídky o termíny. Vzhledem k dostupnosti kapacit specialistů (statika mostních konstrukcí) bude úprava PD provedena v r. 2023.
Kubík	inves tice	Cyklostezka Nečasova - Žďárská - úsek B	282	4706	0,00	15000,00	0,00	0,00	2018 - 2022	2020	11/2022	11/2022	09/2023	Část akce "Cyklostezka Nečasova - Žďárská" - motorová část. Popis celé akce viz org. 250 - "Cyklostezka Nečasova - Žďárská - úsek A".
Kubík	inves tice	Cyklostezka Nečasova - Žďárská - úsek C	283	4707	0,00	635000,00	0,00	0,00	2018 - 2022	2020	11/2022	11/2022	09/2023	Část akce "Cyklostezka Nečasova - Žďárská" - nemotorová část. Popis celé akce viz org. 250 - "Cyklostezka Nečasova - Žďárská - úsek A".

Ošmerová	investice	SK NMNM - IP na vybudování dětského singltracku	323	7211	0,00	302000,00	302000,00	100,00						
Popelkov	prov	Herní prvky - NMNM	146	1003	400000,00	790000,00	755822,00	95,67				03/2022	06/2022	V rámci realizace díla budou pořízeny nové typy bezúdržbových herních prvků vyrobených z HD-PE desek s antibakteriálním povrchem a UV stabilními pestrými barvami s mezinárodní certifikací EN 1176 a EN 1177 určených na ul. Drobného, Tyršova, Malá, Karníkova v Novém Městě na Moravě jako náhrada za herní prvky, které budou odstraněny z důvodu bezpečnosti provozu nebo nově doplněny na dětská hřiště. V současné době je řešena cenová nabídka zhotovitele a uzavření SoD na výjimku ze směrnice se zhotovitelem Hřiště 8D s.r.o., Brno (tento typ herních prvků vyrábí pouze tento zhotovitel) s termínem realizace nejpozději do 30.06.2021 s tím, že vlastní termín realizace nesmí překročit 15 dnů od zahájení realizace díla. Záměrem je instalovat na ul. Tyršova Hobbli podzemní domeček, na ul. Mírová herní sestavu Brontosaurus s Tyrexem se šplhacími a prolézacími prvky se skluzavkou, jako náhrada za herní sestavu se skluzavkou, šplhacím žebříkem a lanem a nový provozní řád ve tvaru dinosaura, na ul. Drobného bagřík do pískoviště a na ul. Karníkova nový provozní řád Doba ledová. Nové typy prvků byly vybrány po setkání s rodiči a veřejností na dětských hřištích v září 2019 a je postupováno v souladu s priority listem, který byl na základě požadavků rodičů a veřejnosti zpracován a projednán s vedením města pro jednotlivé roky. Současně je záměrem instalovat na dětská hřiště i odpadkové koše ŽÁBA - ul. Křenkova, Mendlova a Hájkova. Jedná se o rozšíření tříděného sběru odpadů/plastů na dětských hřištích. Dne 8.4.2022 byla uzavřena Smlouva o dílo na dodávku a realizaci nových herních prvků vč. dopadové plochy a mobilíáře s termínem realizace do 30.6.2022. Zveřejněna v CRS.
Popelkov	investice	Koupaliště - vodní svět	146	1072	0,00	1214500,00	0,00	0,00	02-04/2022			06/2022	09/2022	Zpracován a projednán prvotní návrh studie. Do konce dubna bude zpracován návrh pro realizaci, po projednání s navrhovatelem akce v participativním rozpočtu a vedení města bude řešeno uzavření SoD s termínem vlastní realizace. Předpoklad do konce 06/2022 nebo v září - říjnu 2022. Doba realizace je odvislá od projednání a uzavření SoD.
Popelkov	investice	Dukelská - oplocení herních prvků	146	2004	0,00	25000,00	23595,76	94,38						
Popelkov	investice	Karníkova – oplocení hřiště	146	2804	0,00	350000,00	240487,13	68,71						
Popelkov	investice	Purkyňova - víceúčelové hřiště	146	5704	0,00	170000,00	0,00	0,00						
Popelkov	prov	Maršovice - dotace KrÚ - třídění a recyklace	146	9326	0,00	0,00	5264,00	0,00						
Popelkov	investice	Pohledec - víceúčelové hřiště	146	9644	0,00	150000,00	112745,86	75,16						
Popelkov	investice	Výhledy - kontejnerové stání	141	7401	0,00	31000,00	30760,31	99,23				10/2021	11/2021	V rámci akce bylo dodlážděno stávající kontejnerové stání na ul. Výhledy vč. kotvení a patek a instalací kontejnerového stání z recyklátů, který městu zdarma poskytla AOS EKO-KOM a.s. Praha v rámci dlouhodobé spolupráce. Město financovalo pouze stavební práce. AKCE DOKONČENA, stání bylo navedeno do majetku města.
Popelkov	prov	Rekonstrukce koupelen v městských bytech	126	1075	0,00	300000,00	91257,84	30,42						
Popelkov	prov	rekonstrukce uvolněných bytů	126	1040	1000000,00	1470000,00	757412,50	51,52				01/2022	12/2022	Rekonstrukce bytů jsou prováděny v případě uvolnění bytu stávajícím nájemcem bytu. Rozsah prováděné rekonstrukce je odvislý od stavu v jakém se byt nachází v době předání. V případě bytů 1+0 ve věžových domech (garsoniéry) jsou prováděny kompletní rekonstrukce - výměna podlahových krytin, sprch, WC, instalace nových kuchyňských linek vč. spotřebičů (sporák + digestoř), elektroinstalace. V bytech 2+1 ve věžových domech je řešena převážně rekonstrukce elektroinstalace a výměna podlahové krytiny. Přednostně jsou pro realizaci oslovovány správce bytových domů TS služby s.r.o., v případě, že rekonstrukci odmítnou je řešeno poptávkou u jiných stavebních firem.
Popelkov	prov	Drobného - výměna elektroměrových rozvaděčů v č.p. 301	126	1929	350000,00	400000,00	377396,08	94,35				01/2022	06/2022	Výměna elektroměrových rozvaděčů pro jednotlivé byty ve společných prostorách bytového domu na ul. Drobného č.p. 301 z důvodu nových přípojovacích podmínek EGD. Maximální částka pro rok 2022 činí 350 tis. Kč vč. DPH. Zadáno do objednávkového systému TS služeb s.r.o.
Popelkov	prov	Křenkova - č.p. 732 - lodžie	126	3006	0,00	250000,00	0,00	0,00						
Popelkov	prov	Křenkova – oprava fasády bytového domu č.p. 732	126	3007	0,00	250000,00	4174,50	1,67						



Popelkov á (orj)	inves tice	Tyršova - rekonstrukce střechy věžového domu Tyršova 731	126	6639	1000000,00	0,00	0,00	0,00			04/2022	01/2022	09/2022	V rámci revitalizace bytového věžového domu č.p. 731 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě v roce 2007 nebylo možné s ohledem na požadavky nájemce zařízení telekomunikační sítě umístění na střeše domu realizovat opravu střechy vč. zateplení (provozovatel zařízení požadoval po vlastníku cca 800 tis. na přeložku telekomunikačního zařízení vč. rozvodů ze střechy na atiku domu). Z tohoto důvodu bylo v rámci akce od opravy střechy upuštěno. Do bytů ve 12 NP zatéká, byla provedena pouze provizorní oprava v roce 2020 je nutné kompletní opravu realizovat tak, aby se stav domu nzhoršoval. Původní nájemce telekomunikačního zařízení již tento nebytový prostor nevyužívá. V 01-02/2022 je cílem zpracovat PD na opravu střechy pro následnou realizaci opravy stávajícího stavu. Koncem roku se nám podařilo zajistit projektanta Ing. Janovského. Z důvodu potřeby finančního krytí zpracování PD na akci "Kopostárna-Pohledec" bude realizace akce přesunuta na rok 2023 společně s realizací rekonstrukce rozvodů. V roce 2022 bude řešeno pouze zpracování PD.
Popelkov á (orj)	prov oz	Tyršova - oprava fasády bytového domu č.p. 730	126	6647	0,00	100000,00	58201,60	58,20						
Popelkov á (orj)	prov oz	NSS - oprava balkonů	134	7729	0,00	620000,00	424255,38	68,43						
Popelkov á	inves tice	Jánská - Kontejnerové stání	361	2607	0,00	0,00	0,00	0,00				04/2022	06/2022	S ohledem na problematiku umísťování kontejnerových přístřešků v ochranných pásmech sítí, kdy na ul. Jánská nelze umístit stání z důvodu existence VN budou na základě RO použity finanční prostředky na vybudování nového stání na ul. Masarykova kde z důvodu výstavby nových parkovacích míst nebylo možné řešit zastřešené stání v původním místě a bylo nutné nádobu přemístit proti budově bývalého KINA.
Popelkov á	inves tice	Rokytno - Kontejnerové stání	362	9725	0,00	17000,00	0,00	0,00				01/2022	09/2022	Zpevnění kontejnerového stání v místní části Rokytno, včetně přemístění proti"ARCHE" . Zadáno do objednávkového systému TS služeb s.r.o.
Popelkov á	inves tice	Německého - víceúčelové a dětské hřiště pod Betlémem	326	4903	3000000,00	0,00	0,00	0,00	07-11/2021	03/2022	09/2022	03/2023	06/2023	Realizace akce souvisí se zahájením výstavby domu Pomněnka. Na základě informace o získání dotace s předpokládaným termínem zahájení v 03/2021 bylo ve 12/2020 demolováno stávající dětské hřiště a sportoviště s tím, že souběžně se stavbou domu Pomněnka bude realizována výstavba víceúčelového sportoviště. V r. 2017 byla zpracována projektanty domu Pomněnka na základě dohody s městem studie víceúčelového sportoviště. Na základě změny záměru města byla dne 12.8.2021 uzavřena objednávka s Ing. Janovským na PD na výstavbu víceúčelového sportoviště s umělých povrchem, gabionovým hledištěm, oplocením a mobilizátem.vč. inženýringu s termínem dokončení do 30.11.2021. V současné době je řešeno vynětí ze ZPF a SR. Realizace akce je odvislá od výstavby domu Pomněnka.
Popelkov á (orj)	prov oz	Tyršova - výměna rozvodů TZ v č. p. 731	340	6646	200000,00	200000,00	0,00	0,00			05/2022	06/2022	11/2022	Předmětem akce je zpracování PD na rekonstrukci společné ZTI, vzduchotechniky a změny podlahového vytápění na topná tělesa. V roce 2019 byla realizována rekonstrukce rozvodů vč změny způsobu vytápění v hnědém věžovém domě č.p. 732 na ul. Křenkova v roce 2021 v červeném věžovém domě č.p. 730 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě. Stávající stav rozvodů vč. podlahového/stropního vytápění byl havarijný, bylo nutné postupně řešit jejich výměnu vč. způsobu vytápění. V případě č.p. 731 moderní věžový dům se jedná o poslední dům ve vlastnictví města, který má původní rozvody ZTI, vzduchotechniky a podlahové vytápění.
Popelkov á	inves tice	Masarykova - kontejnerové stání	309	3811	0,00	209000,00	14945,60	7,15	03/2022			05/2022	06/2022	Záměrem je vybudování nového stání na ul. Masarykova kde z důvodu výstavby nových parkovacích míst nebylo možné řešit zastřešené stání v původním místě a bylo nutné nádobu přemístit proti budově bývalého KINA. Na realizaci akce je zpracována PD vč. vyjádření správce sítí. Na nové vybrané místo budou umístěny přístřešky MODULAR pro 2 x 4 kontejnery. Montáž přístřešků bude na základě Objednávky č.j. 14039/2020 ze dne 17.06.2020 uzavřené na výjimku ze směrnice realizovat firma CITYBREX s.r.o., pro zadláždění vč. patek byly osloveny předběžně TS služby s.r.o. ve vazbě na vydaná stanoviska správce inženýrských sítí. Tyto přístřešky jsou vhodné pro zastřešení kontejnerových stání. Konstrukce přístřešku je ocelová žárově zinkovaná. Základ tvoří ocelové profily, výplň tvoří děrovaný žárově zinkovaný plech. Rám střechy je tvořen obřími nosníky, střešní rám je vyplněn polykarbonátem. Kotvení je provedeno ocelovými nebo chem. kotvami. Součástí nového stání bude i zámková dlažba s obrubami. Tento typ přístřešků byl např. v r. 2018 umístěn k červenému věžovému domu č.p. 730 na ul. Tyršova a do místní části Jiřkovice. S ohledem na existenci sítí a nemožnost realizace zpevněného stání s přístřeškem budou finanční prostředky použity na výstavbu zpevněného kontejnerového stání na ul. Masarykova u SVJ před kruhovým objezdem.
Popelkov á	inves tice	Pohledec - kompostárna	143	9639	0,00	499000,00	0,00	0,00						
Popelkov á	inves tice	Makovského – kontejnerové stání - přístřešky	308	3501	0,00	10000,00	9680,00	96,80						
Slámová (orj)	inves tice	Nákup akcií SATT a.s.	124	7361	7005000,00	7005000,00	7001764,31	99,95						podíly přeposlány obcím v 5/2022
Vinklerová	inves tice	Výkup nemovitostí - běžné	319	1013	1500000,00	8700000,00	8639214,00	99,30						nákup p. Chmelaf, SŽDC, E.on a.s., nákup Šír
Vinklerová	inves tice	Petrovice - výkup pozemků	319	9523	30000,00	30000,00	0,00	0,00						

Vinklerová	investice	Pohledec - výkup pozemků	319	9622	0,00	830000,00	829950,00	99,99							výkupy RD Pohledec- Žáka, Přichystalová, Hemza
------------	-----------	--------------------------	-----	------	------	-----------	-----------	-------	--	--	--	--	--	--	--