

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka	osoba	typ akce	Název	
	investice		394	6105	0,00	208000,00	0,00	0,00								investice		
Fila (orj)	provoz	Maršovice – oprava zvonu na kapličky	122	9322	0,00	250000,00	0,00	0,00	x	x	x	07/2023	07/2023	Uzavřena objednávka na realizaci již v roce 2022.	Fila (orj)	provoz	Maršovice – oprava zvonu na kapličky	
Fila (orj)	provoz	Maršovice - nová vrata SDH	122	9325	50000,00	50000,00	0,00	0,00	x	x	x	10/2023	12/2023	Dle požadavku OV je priorit a opravit fasádu objektu. Podle zůstatku finančních prostředků bude v závěru roku řešena výměna vrat nebo oprava.	Fila (orj)	provoz	Maršovice - nová vrata SDH	
Fila (orj)	provoz	Jiřkovice - oprava fasády KD	299	9232	0,00	850000,00	0,00	0,00	x	x	02/2022	04/2023	06/2023	Uzavřena SoD a Dodatek č.1 již v roce 2022.	Fila (orj)	provoz	Jiřkovice - oprava fasády KD	
Fila (orj)	provoz	Jiřkovice - rekonstrukce kuchyňky	299	9240	200000,00	200000,00	0,00	0,00	x	x	x	02/2023	12/2023	nákupy a práce v souvislosti s rekonstrukcí kuchyňky	Fila (orj)	provoz	Jiřkovice - rekonstrukce kuchyňky	
Fila (orj)	provoz	Maršovice – oprava přístřešku u vchodu do prodejny a oprava rampy	299	9323	150000,00	150000,00	0,00	0,00	x	x	x	05/2023	12/2023	postupné opravy	Fila (orj)	provoz	Maršovice – oprava přístřešku u vchodu do prodejny a oprava rampy	
Fila (orj)	provoz	Rokytno - výměna bočních dveří	299	9731	60000,00	60000,00	0,00	0,00	x	x	x	05/2023	06/2023	Objednáno u TS služeb.	Fila (orj)	provoz	Rokytno - výměna bočních dveří	
Fila (orj)	provoz	Městské lázně - oprava technologií	233	2307	400000,00	400000,00	0,00	0,00	x	x	x	01/2023	12/2023	průběžné opravy technologií dle potřeby ML	Fila (orj)	provoz	Městské lázně - oprava technologií	
Fila (orj)	provoz	Palackého nám. - oprava střechy ZUŠ	221	5105	0,00	200000,00	0,00	0,00	09/2023	10/2023	x	x	x	čekáme na nabídku pro zpracování PD	Fila (orj)	provoz	Palackého nám. - oprava střechy ZUŠ	
Gabriel (orj)	investice	Pohledec - kabelizace VO	256	9629	2809000,00	2809000,00	0,00	0,00	2021-2022	2/2022	x	9/2022	9/2023	Akce je koordinována a je realizována v součinnosti s akcí EG.D, a.s. (NN rozvody) 27.10.2022 byla dokončena realizace etapy A. Etapa B bude realizována v roce 2023 - součinnost se stavbou fi EG.D. Stavbu realizuje společnost E.mont, s.r.o.	Gabriel (orj)	investice	Pohledec - kabelizace VO	
Gabriel (orj)	investice	Jiřkovice - kabelizace VO	356	9231	1692000,00	1692000,00	0,00	0,00	2022-2023	2022-2023	x	8/2023	12/2023	Nové vedení kabelového rozvodu veřejného osvětlení, včetně umístění stožárů se svítidly, je vázáno na stavbu fi EG.D, a.s. s názvem 1040017372, Jiřkovice: rekonstrukce NN, horní část.	Gabriel (orj)	investice	Jiřkovice - kabelizace VO	
Gabriel	investice	Změna způsobu vytápění - KODUS, MŠ	290	7736	0,00	794000,00	11250,00	1,42							Gabriel	investice	Změna způsobu vytápění - KODUS, MŠ	
Gabriel	investice	Zahradní - úprava veřejného osvětlení - kabelizace	202	7603	0,00	2204000,00	0,00	0,00							Gabriel	investice	Zahradní - úprava veřejného osvětlení - kabelizace	
Gabriel	investice	Fotovoltaika NMNM	195	1077	0,00	750000,00	0,00	0,00							Gabriel	investice	Fotovoltaika NMNM	
Grepl (orj)	investice	Serverová farma pro IT města	208	1079	460000,00	460000,00	0,00	0,00							Grepl (orj)	investice	Serverová farma pro IT města	
Haller (orj)	provoz	oprava komunikací	135	1080	1500000,00	1500000,00	0,00	0,00	x	x	4/2023	10/2023	2023	Průběžné opravy.	Haller (orj)	provoz	oprava komunikací	
Haller (orj)	provoz	Leandra Čecha - úprava MK navazující na nový chodník	135	3214	0,00	100000,00	0,00	0,00							Haller (orj)	provoz	Leandra Čecha - úprava MK navazující na nový chodník	
Haller (orj)	provoz	Nezvalova - oprava chodníku	135	5001	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	04/2023		04/2023	10/2023	2023	Opravy zahájeny budou v souběhu položení optického kabelu fy SATT.	Haller (orj)	provoz	Nezvalova - oprava chodníku	
Haller (orj)	provoz	Petrovická - oprava mostu u lomu	135	5304	350000,00	350000,00	0,00	0,00						Provedena poptávka u společnosti MDS projekt s.r.o. o cenovou nabídku.	Haller (orj)	provoz	Petrovická - oprava mostu u lomu	
Haller (orj)	provoz	Jiřkovice - oprava plochy před KD	135	9237	750000,00	750000,00	0,00	0,00						Provedena poptávka na zhotovitele stavby.	Haller (orj)	provoz	Jiřkovice - oprava plochy před KD	
Haller (orj)	provoz	Maršovice – oprava úvozu k vodojemu	135	9319	0,00	160000,00	0,00	0,00							Haller (orj)	provoz	Maršovice – oprava úvozu k vodojemu	
Haller (orj)	provoz	Olešná - oprava komunikace od mostu po brod na pozemku p.č. 224/1	135	9433	0,00	1500000,00	0,00	0,00							Haller (orj)	provoz	Olešná - oprava komunikace od mostu po brod na pozemku p.č. 224/1	
Haller (orj)	provoz	Olešná - rekonstrukce 2 ks lávek přes potok - PD	135	9434	0,00	200000,00	0,00	0,00							Haller (orj)	provoz	Olešná - rekonstrukce 2 ks lávek přes potok - PD	
Haller (orj)	investice	Rokytno - chodník	135	9727	50000,00	50000,00	0,00	0,00						Bude provedena poptávka na zhotovitele.	Haller (orj)	investice	Rokytno - chodník	
Haller (orj)	provoz	Slavkovice - opravy mostků a MK	135	9835	0,00	60000,00	0,00	0,00							Haller (orj)	provoz	Slavkovice - opravy mostků a MK	
Hemza (orj)	provoz	Obnova rybníka Zichův	100	6703	125000,00	340000,00	0,00	0,00	2021-2023		2023	x	x	V návaznosti na dokončení procesu výkupu pozemků bylo zahájeno pokračování projekčních prací, aktuálně je dokončováno zajišťování dokladové části pro zahájení povolovacího řízení.	Hemza (orj)	provoz	Obnova rybníka Zichův	
Hemza (orj)	provoz	Maršovice – oprava hráze horního rybníka	100	9320	100000,00	100000,00	0,00	0,00	2023		2023	x	x	Jde o projekční přípravu, byla zahájena příprava pro zadání projekčních prací, byl osloven možný projektant, proběhl vstupní výrobní výbor, aktuálně se s ohledem na trvale mizivý přítok do rybníka řeší otázka reálnosti zachování tohoto rybníka.	Hemza (orj)	provoz	Maršovice – oprava hráze horního rybníka	
Hemza (orj)	provoz	Pohledec - výměna betonového požeráku nádrže koupaliště	100	9636	300000,00	440000,00	0,00	0,00	2021		2022	01-02/2023	09/2023	10/2023	Stavba je připravena k realizaci, uzavřena SOD se zhotovitelem stavby společností SPH stavby s.r.o.	Hemza (orj)	provoz	Pohledec - výměna betonového požeráku nádrže koupaliště
Hemza (orj)	provoz	Slavkovice - oprava opěrné zdi rybníka ve Slavkovicích - 3. etapa, včetně výměny požeráku	100	9825	150000,00	153000,00	0,00	0,00	02-08/2023	09-10/2023	x	x	x	Probíhají projekční práce	Hemza (orj)	provoz	Slavkovice - oprava opěrné zdi rybníka ve Slavkovicích - 3. etapa, včetně výměny požeráku	
Hemza (orj)	provoz	Slavkovice - zádržní hráz proti bleskovým povodním	100	9839	100000,00	100000,00	0,00	0,00	02/2023	10/2023	x	x	x	Vypracování studie proveditelnosti, probíhá zadání projekčních prací, proběhla vstupní schůzka s projektantem, budou zadány projekční práce. Aktuálně je prověřována dosažitelnost stavbou dotčených pozemků.	Hemza (orj)	provoz	Slavkovice - zádržní hráz proti bleskovým povodním	
Hemza (orj)	provoz	Studnice - odstranění sedimentu z rybníka - příprava	100	9913	60000,00	60000,00	0,00	0,00	02/2023	07/2023	x	x	x	V rámci zadání projekčních prací proběhla vstupní schůzka s projektantem, budou zadány projekční práce, urgováno předložení cenové nabídky.	Hemza (orj)	provoz	Studnice - odstranění sedimentu z rybníka - příprava	
Hemza (orj)	investice	Slavkovice - přemístění VDJ	312	9826	2900000,00	2900000,00	0,00	0,00	2021-2022		2022	12/2022-02/2023	04/2023	06/2024	IP SVK, uzavřena SOD se zhotovitelem stavby společností SPH stavby s.r.o., součástí je i odstranění starého VDJ a zrušení stávající automatické čerpací stanice.	Hemza (orj)	investice	Slavkovice - přemístění VDJ

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka	osoba	typ akce	Název
Hemza (orj)	investice	Hlinné - kanalizace	280	9102	4100000,00	4100000,00	4022178,00	98,10	2009-2020	2010-2020	2020-2021	03/2021	09/2022	IP SVK, zhotovitel sdružení AQUASYS spol. s r.o. a SPH stavby s.r.o., stavba dokončena, proběhlo kolaudační řízení, je čerpána dotace OPŽP, ze strany města je opět zajišťována spolupráce na této akci, a to zajištění projektových dokumentací a podkladů pro povolovací řízení staveb kanalizačních přípojek pro jednotlivé vlastníky připojovaných nemovitostí. Aktuálně byla zprovozněna čerpací stanice a bylo zahájeno přepojování jednotlivých přípojek, nyní z důvodu klimatických podmínek přerušeno, zbývající část přípojek bude přepojena v jarních měsících.	Hemza (orj)	investice	Hlinné - kanalizace
Hemza	investice	Pavlovova - úprava křižovatky s ul. Žďárskou	265	5201	500000,00	500000,00	0,00	0,00	03/2023-05/2024	10/2023-04/2024	x	x	x	V rámci zadání projekčních prací proběhla jednání s vlastníkem sousedního objektu, variantní návrhy byly projednány v dopravní komisi a v komisi architektury. Současně byla s krajem Vysočina projednána možnost vybudování okružní křižovatky, stanovisko kraje Vysočina je kladné, aktuálně se řeší otázka investorství s ohledem na návrh kraje ve věci případného převodu krajské silnice do majetku města, po dořešení této věci bude případně pokračováno v zadání projekčních prací.	Hemza	investice	Pavlovova - úprava křižovatky s ul. Žďárskou
Hemza	investice	Soškova - sběrný dvůr v areálu Centra služeb a řemesel	349	6112	100000,00	600000,00	0,00	0,00	02/2023-05/2024	10/2023-03/224	x	x	x	Probíhají projekční práce.	Hemza	investice	Soškova - sběrný dvůr v areálu Centra služeb a řemesel
Hemza	investice	Rekonstrukce infrastruktury sídliště Betlém	243	1067	600000,00	200000,00	0,00	0,00	2021-2025	2024-2025	x	x	x	Je dokončen a schválen čistopis studie, aktuálně je podepsána SOD na projekční práce a je zajišťována koordinace zadání projekčních prací na související stavby ostatních investorů - koordinační schůzka svolána na 28.3.2023.	Hemza	investice	Rekonstrukce infrastruktury sídliště Betlém
Hemza	investice	Betlém - reko vodovodu a kanalizace - IP SVK	244	1068	400000,00	400000,00	0,00	0,00	2023-2024	2023-2024	x	x	x	IP SVK, byly zahájeny činnosti k zadání projekčních prací.	Hemza	investice	Betlém - reko vodovodu a kanalizace - IP SVK
Hemza	investice	Komenského nám. - okružní křižovatka	238	2902	700000,00	700000,00	114950,00	16,42	03/2023-06/2024	10/2023-04/2024	x	x	x	Probíhá příprava pro zadání projekčních prací. V návaznosti na vypracování dopravního modelu byla na společné schůzce zástupců Města a Kraje odsouhlasena další příprava stavby - nyní bude uzavřena smlouva o spolupráci a následně budou zadány projekční práce. Realizace stavby je předpokládána v r. 2026, kdy by Kraj současně provedl obnovu obrusné vrstvy této krajské komunikace.	Hemza	investice	Komenského nám. - okružní křižovatka
Hemza (orj)	investice	Pohledec – novostavba vodovodu a kanalizace (TI pro výstavbu RD) - IP SVK	296	9646	6800000,00	6592000,00	0,00	0,00	2021-2022	2022	2022	09/2022	08/2023	IP SVK, stavba v realizaci, zhotovitel SPH stavby, s.r.o., koordinováno se stavebními objekty města.	Hemza (orj)	investice	Pohledec – novostavba vodovodu a kanalizace (TI pro výstavbu RD) - IP SVK
Hemza (orj)	investice	Kanalizace Slavkovice, Radňovice, Jiřikovice - podíl Jiřikovic - IP SVK	301	9234	750000,00	750000,00	0,00	0,00	2022-2023	2023	x	x	x	IP SVK, probíhají projekční práce, bude podána žádost o dotaci z OPŽP, ze strany města bude zajišťována spolupráce na této akci spočívající v zajištění projektových dokumentací a podkladů pro povolovací řízení staveb kanalizačních přípojek pro jednotlivé vlastníky připojovaných nemovitostí.	Hemza (orj)	investice	Kanalizace Slavkovice, Radňovice, Jiřikovice - podíl Jiřikovic - IP SVK
Hemza (orj)	investice	Kanalizace Slavkovice, Radňovice, Jiřikovice - podíl Slavkovic - IP SVK	302	9838	750000,00	750000,00	0,00	0,00	2022-2023	2023	x	x	x	IP SVK, probíhají projekční práce, bude podána žádost o dotaci z OPŽP, ze strany města bude zajišťována spolupráce na této akci spočívající v zajištění projektových dokumentací a podkladů pro povolovací řízení staveb kanalizačních přípojek pro jednotlivé vlastníky připojovaných nemovitostí.	Hemza (orj)	investice	Kanalizace Slavkovice, Radňovice, Jiřikovice - podíl Slavkovic - IP SVK
Hemza (orj)	investice	Pohledec - chodník - etapa 2	295	9645	150000,00	150000,00	0,00	0,00	03/2023-06/2024	10/2023-03/2024	x	x	x	Probíhá zadání projekčních prací 2. etapy stavby chodníku (od spodní autobusové zastávky po trafostanici), současně byla projednána problémová místa 3. etapy a dohodnut postup v jejich řešení.	Hemza (orj)	investice	Pohledec - chodník - etapa 2
Hemza	investice	Vlachovická - chodník	346	7212	0,00	40000,00	0,00	0,00	02-11/2023	x	x	x	x	Jde pouze o vypracování studie stavby, byla vystavena objednávka, projekční práce probíhají, průběžné výstupy jsou projednávány aktuálně zejména ve vazbě na zahajovanou stavbu vodovodního řádu.	Hemza	investice	Vlachovická - chodník
Hemza	investice	Vlachovická - veřejné osvětlení a datová síť	347	7213	0,00	860000,00	0,00	0,00	02-05/2023	05-06/2023	06/2023	07/2023	09/2023	Probíhají projekční práce, je koordinováno se související stavbou vodovodu (investor SVK Žďársko) a rozvodů NN (investor EG.D) v této ulici.	Hemza	investice	Vlachovická - veřejné osvětlení a datová síť
Hemza	investice	Rokytno - odkanalizování hasičárny přípojka	316	9720	0,00	90000,00	72363,87	80,40	2020-2021	2021	2021	10/2021	01/2023	DOKONČENO	Hemza	investice	Rokytno - odkanalizování hasičárny přípojka
Hemza	investice	Bělisko - prodloužení vodovodu p.č. 3914/1 - IPSVK	328	1109	0,00	60000,00	0,00	0,00	2023	2023	x	x	x	Probíhají projekční práce.	Hemza	investice	Bělisko - prodloužení vodovodu p.č. 3914/1 - IPSVK
Klapačová (orj)	investice	Pamětní deska Kopáček	119	3611	80000,00	150000,00	3000,00	2,00					03/2023	Podepsána objednávka na zhotovení pamětní desky s MgA Jiří Plieštík.	Klapačová (orj)	investice	Pamětní deska Kopáček
Klapačová (orj)	provoz	Jiřikovice - oprava kapličky	119	9230	100000,00	100000,00	0,00	0,00					10/23	zhotovení a instalace kované mříže do vstupních dveří; oprava 3 kamenných schodnic před vstupem do kapličky	Klapačová (orj)	provoz	Jiřikovice - oprava kapličky
Klapačová (orj)	provoz	Rokytno - oprava vrat ke zvoničce	119	9729	50000,00	50000,00	0,00	0,00				2023	2023	práce v souvislosti s opravou vrat ke zvoničce, v 03/2023 budou osloveny firmy k podání nabídky	Klapačová (orj)	provoz	Rokytno - oprava vrat ke zvoničce
Klapačová (orj)	investice	IP MŠ Drobného - vybudování WC	171	1931	200000,00	200000,00	0,00	0,00			2023	07/23	07/23	v režii MŠ	Klapačová (orj)	investice	IP MŠ Drobného - vybudování WC
Klapačová (orj)	investice	IP MŠ Drobného - varný kotel	171	1932	147700,00	147700,00	0,00	0,00				06/23	06/23	Objednáno na základě udělení výjimky u firmy TeS s.r.o. Chotěboř.	Klapačová (orj)	investice	IP MŠ Drobného - varný kotel
Klapačová (orj)	investice	IP MŠ Drobného - konvektomat	171	1933	0,00	590480,00	0,00	0,00							Klapačová (orj)	investice	IP MŠ Drobného - konvektomat

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka	osoba	typ akce	Název
Klapačová (orj)	investice	Pohledec - výleповé plochy	236	9648	20000,00	20000,00	0,00	0,00				05/23	06/23	implementace jednotného stylu výleповých ploch v MČ	Klapačová (orj)	investice	Pohledec - výleповé plochy
Kos (orj)	investice	SDH Maršovice - pořízení hasičského automobilu	0	9324	0,00	0,00	0,00	0,00							Kos (orj)	investice	SDH Maršovice - pořízení hasičského automobilu
Kos	investice	SDH NMNM - pořízení hasičského automobilu	292	6409	350000,00	435000,00	0,00	0,00			06/2022		07/2023	Dopravní automobil s dotacemi 450 tis. Kč Min. vnitra a 300 tis. Kč Kraj Vysočina.	Kos	investice	SDH NMNM - pořízení hasičského automobilu
Kos (orj)	investice	SDH Pohledec - pořízení hasičského automobilu	294	9643	350000,00	418000,00	0,00	0,00			06/2022		07/2023	Dopravní automobil s dotacemi 450 tis. Kč Min. vnitra a 300 tis. Kč Kraj Vysočina.	Kos (orj)	investice	SDH Pohledec - pořízení hasičského automobilu
Kos (orj)	investice	SDH Maršovice - pořízení hasičského automobilu	293	9324	350000,00	403000,00	0,00	0,00			06/2022		07/2023	Dopravní automobil s dotacemi 450 tis. Kč Min. vnitra a 300 tis. Kč Kraj Vysočina.	Kos (orj)	investice	SDH Maršovice - pořízení hasičského automobilu
Kramárová (orj)	investice	Tyršova - rekonstrukce střechy věžového domu Tyršova 731	126	6639	1500000,00	1500000,00	0,00	0,00	2022-02/2023		03/2023	06/2023	07/2023	Ze strany SMM probíhá projekční příprava.	Kramárová (orj)	investice	Tyršova - rekonstrukce střechy věžového domu Tyršova 731
Kramárová (orj)	investice	Pohledec – nová lokalita RD Pohledec	297	9633	26217000,00	26314000,00	3182749,72	12,10	2021-2022	04/2022	04-05/2022	09/2022	08/2023	Akce stavebně zahájena v 09/2022. Dokončeny práce na spleškovém a dešťovém řadu, probíhají práce na realizaci jejich přípojek. Souběžně s tím běží povolovací řízení etapy B, která byla závislá na změně ÚP. V lednu se v celém území objevily spodní vody pravděpodobně z meliorací okolních pozemků. Nutno vyřešit a území odvodnit - meliorace do dešťového kanálu provedeny v horní části úseku A, velká část vody tak je podchycena. V úseku B lze předpokládat, že bude nutná další úprava. Pokračují práce na vodovodu, následovat bude přeložka plynovodu (duben), poté nastoupí E.GD, čímž budou zakončeny podzemní práce.	Kramárová (orj)	investice	Pohledec – nová lokalita RD Pohledec
Kramárová	investice	Německého - víceúčelové a dětské hřiště pod Betlémem	326	4903	4740000,00	4740000,00	0,00	0,00				05/2023	11/2023	Akce připravována v návaznosti se stavbou a v součinnosti se zhotovitelem stavby Pomněnka.	Kramárová	investice	Německého - víceúčelové a dětské hřiště pod Betlémem
Kramárová	investice	Malá - smuteční síň	389	3609	2500000,00	2536150,00	88784,00	3,50	2022-2024					V listopadu uzavřena smlouva na kompletní projekční přípravu, dne 3.1.2023 proběhl geologický průzkum v lokalitě (3 sondy), následně dne 17.1.2023 dendrologický posudek stromů. Území bylo výškově zaměřeno geodetem. 7.2.2023 proběhla schůzka starosty s projektantem ve věci ujasnění si rozsahu studie a PD co do pozemků. Do konce února by měla být předána kompletně dokončená studie.	Kramárová	investice	Malá - smuteční síň
Kramárová	investice	Budovatelů - kompletní reko komunikací	209	1707	6000000,00	8200000,00	11963,15	0,15	2022-02/2023	02/2023	03/2023	08/2023	09/2023	Probíhá projekční příprava, následně v 02-03/2023 bude nutné povolovací řízení na další část parkovišť na ul Hornická. Po celou dobu přípravy projekt konzultován s městským architektem, zejména vzhled přístřešků pro kontejnery. Jeho podoba ze strany architekta odeslána v lednu 2023. Koncem ledna vypracován položkový rozpočet, projekt rozeslán na vyjádření síťářů, dle jejich stanoviska budou zapracovány případné požadavky a bude podána žádost o SP.	Kramárová	investice	Budovatelů - kompletní reko komunikací
Kramárová	investice	spol. PeruTě NMNM s.r.o.	184	7735	150000,00	223850,00	0,00	0,00	01-04/2023	054-05/2023	05/2023	06/2023	08/2023	Vypracována studie. V prosinci uzavřena SoD a v lednu zahájeny přípravné práce na PD, které zajišťuje Envigest pro, s.r.o., elektronicky budou předány koncem února. Následně 03-04/2023 budou zajišťovány vyjádření pro SP, 05/2023 žádost o SP, dle nabytí právní moci poté VZ a výstavba Dne 6.2.2023 se uskutečnila pracovní schůzka s projektantem - dopřesnění požadavků v PD.	Kramárová	investice	spol. PeruTě NMNM s.r.o.
Kubík (orj)	provoz	Tyršova 730 - oprava fasády věžového domu (reklamace)	126	6628	0,00	250000,00	0,00	0,00				2017	2017	5% pozastávka po dobu záruky. Dne 12.5.2022 proběhla odborná prohlídka fasády specialistou, zajištěná SMM ve spolupráci s INV, následně byla zpracována zpráva: v záruce se projevíly vady, byla tedy zpracována a dne 10.8.2022 odeslána reklamace (SMM ve spolupráci s INV prostřednictvím datové schránky). Dosud bez reakce.	Kubík (orj)	provoz	Tyršova 730 - oprava fasády věžového domu (reklamace)
Kubík (orj)	investice	Rozšíření podesty u schodiště a vstupních dveří u termoportárny- MŠ Drobného	171	6640	0,00	400000,00	0,00	0,00	2022	---	---	04/20236	05/2023	Zpracována PD, objednáno u TS služeb. Potvrzena realizace do konce května 2023.	Kubík (orj)	investice	Rozšíření podesty u schodiště a vstupních dveří u termoportárny- MŠ Drobného
Kubík (orj)	investice	I. Základní škola - rekuperace jídelny	106	7367	120000,00	120000,00	0,00	0,00	03/2023 - 11/2023					FP na projekční přípravu. Jedná se řešení nové vzduchotechniky v celém provozu školní jídelny 1.ZŠ - příprava + výdej jídel i jídelna. Dne 16.3.2023 proběhlo projednání požadavků na úpravy se specialistou na místě samém: škola a odbor INV zajistí podklady pro zpracování odborné studie/posudku, na jehož základě bude možné rozhodnout o dalším postupu.	Kubík (orj)	investice	I. Základní škola - rekuperace jídelny
Kubík (orj)	investice	MŠ Žďárská - úprava BJ na nové třídy	171	7739	100000,00	100000,00	0,00	0,00	03/2023 - 05/2025		2025			FP na projekční přípravu. Problémem jsou nevypořádané pozemky pod stavbou - pro změnu užívání je nutný souhlas vlastníků pozemku, z nichž část je nedohledatelná. Pozemky jsou vedeny na seznamu na ÚZSVM, po 31.12.2024 by mělo dojít ke změně vlastnictví, postup zatím není stanoven. Hledáme řešení. Dne 12.1.2023 proběhl výrobní výbor k upřesnění zadání a požadavků ze strany MŠ. Následně dohledáno, že obdobný záměr byl již v minulosti zvažován, dne 25.1.2023 projednány dohledané podklady: nepoužitelné (tehdy odlišné zadání). Dne 31.1.2023 provedena předběžná prohlídka objektu.	Kubík (orj)	investice	MŠ Žďárská - úprava BJ na nové třídy
Kubík (orj)	provoz	Brněnská - oprava propustku pod ZUŠ	306	1603	0,00	250000,00	0,00	0,00	08/2019 - 06/2023	05/2023 - 10/2023				Oprava propustku přes vodoteč pod ZUŠ. Je součástí akce "Brněnská - chodník" jako stavební objekt s neinvestičním charakterem. Další popis viz akce "Brněnská - chodník - investice".	Kubík (orj)	provoz	Brněnská - oprava propustku pod ZUŠ

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka	osoba	typ akce	Název
Kubík	investice	Brněnská - chodník	306	1602	0,00	350000,00	0,00	0,00	08/2019 - 06/2023	05/2023 - 10/2023				PD na chodníky podél ul. Brněnská mezi autobusovým nádražím a okružní křižovatkou, parkovací místa pod ZUŠ a opravu propustku přes vodoteč pod ZUŠ. Akce rozdělena na několik stavebních objektů. Vyřešeny potřebné převody pozemků, vydáno povolení ke kácení zeleně, vynětí ze ZPF, prověřen stav stávající dešťové kanalizace pod budoucím chodníkem (není třeba měnit), přemístěn včelín v arboretu. S fy DELL prostorové koordinován jejich záměr vybudování nabíječky pro elektromobily. Projektant kompletuje vyjádření k PD pro vydání společného rozhodnutí (DUR+DSP). Dne 28.2.2023 proběhlo projednání na místě samém se správcem toku - LČR. Dne 8.3.2023 obdrženo vyjádření od LČR, obratem zaslány požadované podklady pro uzavření smluv k dotčení pozemků LČR. ŘSD připravuje na r. 2024 opravu I/19 od okružní křižovatky na Bystřici n.P. S projektantem ŘSD koordinováno technické řešení, předpokládáme nutnost následného projednání přímo s ŘSD.	Kubík	investice	Brněnská - chodník
Kubík	investice	Vlachovická - fotbalové hřiště	272	7202	7900000,00	7900000,00	0,00	0,00	2011 - 2021	2011 - 2021				FP na odvod za vynětí pozemků ze ZPF.	Kubík	investice	Vlachovická - fotbalové hřiště
Kubík (orj)	provoz	II. Základní škola - oprava kanalizace v budově školy	284	3211	1110000,00	1110000,00	0,00	0,00	2019	---	2022	07/2023	08/2023	Oprava ležaté kanalizace v hl.objektu 2.ZŠ - 2.část. Uzavřena smlouva o dílo - zhotovitel TOMERO s.r.o., Vyškov.	Kubík (orj)	provoz	II. Základní škola - oprava kanalizace v budově školy
Kubík	investice	Cyklostezka Nečasova - Žďárská - úsek B	282	4706	2706500,00	3271500,00	4672,88	0,14	2018 - 2022	2020 / 2023	01/2023 - 03/2023	05/2023	09/2023	Cyklostezka od Jelínkova mlýna podél Kazmírova rybníka na ul. Německého. Převzato od mikroregionu. Rozděleno na 3 části (nemotorová (úsek A) - motorová (úsek B) - nemotorová (úsek C)). Předpoklad využití dotací IROP a kraje Vysočina. Vyřešen dodatečný odkup pozemku u Kazmírova rybníka a následně i dodatečný odkup pozemku u vodoteče pod rybníkem. V r. 2022 problémy s projektantem. V současnosti probíhá výběrové řízení na zhotovitele na úseky B a C. Zajištěna aktualizovaná vyjádření a stanoviska a dne 20.1.2023 požádáno o prodloužení platnosti stavebního povolení a změnu stavby před jejím dokončením - vydáno dne 6.3.2023 (prozatím bez PM) a dne 25.1.2023 o vydání nového souhlasu s provedením udržovacích prací na souvisejících vodních dílech - vydáno dne 28.2.2023. Dne 8.3.2023 uzavřeny smlouvy o dílo na realizaci úseků B a C - zhotovitel Staredo s.r.o., NMNM.	Kubík	investice	Cyklostezka Nečasova - Žďárská - úsek B
Kubík	investice	Cyklostezka Nečasova - Žďárská - úsek C	283	4707	4362200,00	5047200,00	12568,16	0,25	2018 - 2022	2020 / 2023	01/2023 - 03/2023	05/2023	09/2023	Cyklostezka od Jelínkova mlýna podél Kazmírova rybníka na ul. Německého. Převzato od mikroregionu. Rozděleno na 3 části (nemotorová (úsek A) - motorová (úsek B) - nemotorová (úsek C)). Další popis viz úsek "B" - org.282.	Kubík	investice	Cyklostezka Nečasova - Žďárská - úsek C
Kubík	investice	Zastávky MHD Holubka + Brožkův kopec	199	1081	360000,00	360000,00	0,00	0,00	03/2023 - 10/2023					FP na studii proveditelnosti a PD na 1 zastávku MHD na Holubce a 2 na Brožkově kopci. Poptána projekční kapacita. 23.2.2023 proběhla prohlídka lokalit s projektantem, ten následně předložil nabídku. Nejprve budou doplněny podklady (geodetické zaměření) a zpracována studie proveditelnosti - dne 15.3.2023 podepsána objednávka.	Kubík	investice	Zastávky MHD Holubka + Brožkův kopec
Kubík	investice	Cyklostezka Nečasova - Žďárská - úsek A	250	4703	0,00	15000,00	8673,53	57,82	2018 - 2022	2020 / 2023				Cyklostezka od Jelínkova mlýna podél Kazmírova rybníka na ul. Německého. Převzato od mikroregionu. Rozděleno na 3 části (nemotorová (úsek A) - motorová (úsek B) - nemotorová (úsek C)). Další popis viz úsek "B" - org.282.	Kubík	investice	Cyklostezka Nečasova - Žďárská - úsek A
Kubík	investice	Cyklostezka Nečasova - úsek A	263	4702	0,00	10000,00	0,00	0,00				2021	2021	FP na úhradu nákladů spojených se zřízením věcného břemene v rámci přeložky sdělovacího vedení provedené v rámci stavby - dosud nevyfakturováno.	Kubík	investice	Cyklostezka Nečasova - úsek A
Kubík	investice	Cyklostezka Nečasova - úsek B	370	4705	0,00	15000,00	0,00	0,00				2021	2021	FP na úhradu nákladů spojených se zřízením věcného břemene v rámci přeložky sdělovacího vedení provedené v rámci stavby - dosud nevyfakturováno.	Kubík	investice	Cyklostezka Nečasova - úsek B
Kubík (orj)	investice	Olešná - chodník podél silnice i/19 - 3 etapa	269	9411	0,00	285000,00	0,00	0,00	2018 - 2023	2023				PD 3. etapy chodníku - od Jednoty směrem na Bystřici n.P. Příprava vážne na řešení odvodnění komunikace a chodníku a spolupráci s ŘSD. V r. 2022 zvažován návrh zjednodušeného řešení - reálné proveditelné úpravy po levé straně. Novému os.výboru tento návrh nevyhovuje.	Kubík (orj)	investice	Olešná - chodník podél silnice i/19 - 3 etapa
Kubík	investice	Přechody pro chodce	287	1006	0,00	340000,00	0,00	0,00	2016 - 2023	03/2023	---	09/2023	10/2023	Průběžné úpravy či budování přechodů pro chodce - 1 přechod/rok. V r. 2023 bude realizován přechod na ul. Vančurova. Zpracována PD, dne 22.2.2023 požádáno o povolení stavby, probíhá územní řízení.	Kubík	investice	Přechody pro chodce
Kubík (orj)	investice	Olešná - úprava školy č.p.25 na multifunkční objekt	354	9431	0,00	400000,00	0,00	0,00	2021 - 2024					Projektová dokumentace na úpravu bývalé táborové základny v Olešné. Dne 19.1.2021 požádán osadní výbor o upřesnění požadavků, zaslány podklady. Dne 22.3.2021 předal OV základní představu. Osloven projektant předchozích úprav objektu, dne 5.5.2021 proběhlo jednání za účasti zástupců os.výboru, města a projektanta: dohodnuto, že si os.výbor ujasní svoje požadavky na využití objektu a upřesní zadání - dosud neobdrženo. 10.3.2023: trvá.	Kubík (orj)	investice	Olešná - úprava školy č.p.25 na multifunkční objekt
Kubík	investice	Dukelská – rekonstrukce mostu + lávka pro pěší s přechodem	368	2003	0,00	120000,00	0,00	0,00	03/2023 - 06/2023	07/2023 - 09/2023				FP na úpravu PD rekonstrukce mostu (chodník po obou stranách mostu - návaznost na výhledové řešení pěších tras). Vzhledem k dostupnosti kapacit specialistů (statika mostních konstrukcí) bude úprava PD provedena od 03/2023.	Kubík	investice	Dukelská – rekonstrukce mostu + lávka pro pěší s přechodem

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka	osoba	typ akce	Název
Kubík	investice	ZŠ Malá - vybudování výtahu	254	3604	0,00	2500000,00	0,00	0,00	2016 - 2023	2022	03-04/2023	05/2023	08/2023	Výbodobání výtahu u budovy základní a praktické školy na ul. Malá. V 02-03/2023 probíhá doplnění PD pro potřebu výběrového řízení a realizace stavby. 22.3.2023: probíhá výběrové řízení na zhotovitele.	Kubík	investice	ZŠ Malá - vybudování výtahu
Ošmerová (orj)	investice	Sportovní klub - investiční dotace na modernizaci skokanských můstků	323	1086	0,00	2175000,00	0,00	0,00	2022			2023	2023	Spolufinancování rekonstrukce můstků K25 a K55, SK NMNM obdržel dotaci i od NSA ve výši 5.086.203,- Kč.	Ošmerová (orj)	investice	Sportovní klub - investiční dotace na modernizaci skokanských můstků
Ošmerová (orj)	investice	Investiční dotace - Pomněnka	323	4904	3000000,00	3120000,00	120000,00	3,85			12/2021	2022	2024	Spolufinancování novostavby Domova Pomněnka, kde bude poskytována sociální služba "domov se zvláštním režimem".	Ošmerová (orj)	investice	Investiční dotace - Pomněnka
Popelková (orj)	investice	Herní prvky - NMNM	146	1003	200000,00	200000,00	0,00	0,00							Popelková (orj)	investice	Herní prvky - NMNM
Popelková (orj)	provoz	dotace KrÚ - třídění a recyklace	146	1083	0,00	50000,00	49649,20	99,30							Popelková (orj)	provoz	dotace KrÚ - třídění a recyklace
Popelková (orj)	provoz	Drobného - výměna oplocení dětského hřiště	146	1930	250000,00	250000,00	0,00	0,00							Popelková (orj)	provoz	Drobného - výměna oplocení dětského hřiště
Popelková (orj)	investice	Dukelská - dopravní hřiště	146	2005	300000,00	300000,00	0,00	0,00							Popelková (orj)	investice	Dukelská - dopravní hřiště
Popelková (orj)	investice	Karníkova – oplocení hřiště	146	2804	0,00	50000,00	9740,50	19,48							Popelková (orj)	investice	Karníkova – oplocení hřiště
Popelková (orj)	investice	Purkyňova - víceúčelové hřiště	146	5704	0,00	480000,00	0,00	0,00							Popelková (orj)	investice	Purkyňova - víceúčelové hřiště
Popelková (orj)	provoz	Jiříkovice - modernizace víceúčelového hřiště - rekonstrukce oplocení	146	9238	140000,00	140000,00	0,00	0,00							Popelková (orj)	provoz	Jiříkovice - modernizace víceúčelového hřiště - rekonstrukce oplocení
Popelková (orj)	provoz	Jiříkovice - herní prvky na dětské hřiště u KD	146	9239	170000,00	170000,00	0,00	0,00							Popelková (orj)	provoz	Jiříkovice - herní prvky na dětské hřiště u KD
Popelková (orj)	provoz	Rokytno - oprava oplocení + výměna basketbalového koše	146	9730	175000,00	175000,00	0,00	0,00							Popelková (orj)	provoz	Rokytno - oprava oplocení + výměna basketbalového koše
Popelková (orj)	investice	Hlinné - kontejnerové stání	141	9127	150000,00	150000,00	0,00	0,00							Popelková (orj)	investice	Hlinné - kontejnerové stání
Popelková (orj)	provoz	Výměna vodoměrů na SU a TUV	126	1001	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00							Popelková (orj)	provoz	Výměna vodoměrů na SU a TUV
Popelková (orj)	provoz	rekonstrukce uvolněných bytů	126	1040	750000,00	750000,00	0,00	0,00							Popelková (orj)	provoz	rekonstrukce uvolněných bytů
Popelková (orj)	provoz	Rekonstrukce koupelen v městských bytech	126	1075	300000,00	300000,00	0,00	0,00							Popelková (orj)	provoz	Rekonstrukce koupelen v městských bytech
Popelková (orj)	provoz	Křenkova - č.p.732 - lodžie	126	3006	250000,00	250000,00	0,00	0,00							Popelková (orj)	provoz	Křenkova - č.p.732 - lodžie
Popelková (orj)	provoz	Křenkova – oprava fasády bytového domu č.p. 732	126	3007	0,00	150000,00	0,00	0,00							Popelková (orj)	provoz	Křenkova – oprava fasády bytového domu č.p. 732
Popelková (orj)	provoz	Křenkova - č.p. 732 - výměna/kalibrace měřičů tepla	126	3008	250000,00	250000,00	0,00	0,00							Popelková (orj)	provoz	Křenkova - č.p. 732 - výměna/kalibrace měřičů tepla
Popelková (orj)	provoz	Tyršova - oprava fasády bytového domu č.p. 730	126	6647	0,00	150000,00	0,00	0,00							Popelková (orj)	provoz	Tyršova - oprava fasády bytového domu č.p. 730
Popelková (orj)	provoz	NSS - oprava balkonů	134	7729	2000000,00	2000000,00	0,00	0,00							Popelková (orj)	provoz	NSS - oprava balkonů
Popelková (orj)	provoz	NSS - nátěr fasády	134	7737	1600000,00	1600000,00	0,00	0,00							Popelková (orj)	provoz	NSS - nátěr fasády
Popelková (orj)	provoz	NSS - výměna vodoměrů	134	7738	240000,00	240000,00	0,00	0,00							Popelková (orj)	provoz	NSS - výměna vodoměrů
Popelková (orj)	investice	Rokytno - kontejnerové stání	362	9725	150000,00	150000,00	0,00	0,00							Popelková (orj)	investice	Rokytno - kontejnerové stání
Popelková	investice	Fitness park koupaliště	186	1076	300000,00	300000,00	0,00	0,00							Popelková	investice	Fitness park koupaliště
Popelková (orj)	investice	Jiříkovice - rekonstrukce bytu	217	9241	50000,00	50000,00	0,00	0,00							Popelková (orj)	investice	Jiříkovice - rekonstrukce bytu
Popelková (orj)	investice	Koupaliště - revitalizace klidové části	179	1082	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00							Popelková (orj)	investice	Koupaliště - revitalizace klidové části
Popelková	investice	Pohledec - kompostárna	143	9639	0,00	499000,00	0,00	0,00							Popelková	investice	Pohledec - kompostárna
Popelková	investice	Makovského – kontejnerové stání	308	3501	0,00	194000,00	0,00	0,00							Popelková	investice	Makovského – kontejnerové stání
Slámová (orj)	investice	Nákup akcií Satt, a.s.	124	7361	7005000,00	7005000,00	0,00	0,00						Splátka přijaté kupní ceny SATT, a.s. pro Velké Meziříčí a Dolní Rožínku	Slámová (orj)	investice	Nákup akcií Satt, a.s.
Vinklerová (orj)	investice	Výkup nemovitostí	319	1013	1500000,00	1500000,00	54300,00	3,62						výkup Košík-cyklo Nečasova	Vinklerová (orj)	investice	Výkup nemovitostí
Vinklerová (orj)	investice	Pohledec - výkup pozemků	319	9622	250000,00	250000,00	0,00	0,00							Vinklerová (orj)	investice	Pohledec - výkup pozemků