

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka	osoba	typ akce	Název	
Fila (orj)	provoz	Maršovice – oprava zvonu na kapliče	122	9322	0,00	250000,00	0,00	0,00	x	x	x	07/2023	07/2023	Uzavřena objednávka na realizaci již v roce 2022.	Fila (orj)	provoz	Maršovice – oprava zvonu na kapliče	
Fila (orj)	provoz	Maršovice - nová vrata SDH	122	9325	50000,00	50000,00	0,00	0,00	x	x	x	10/2023	12/2023	Dle požadavku OV je prioritou opravit fasádu objektu. Podle zůstatku finančních prostředků bude v závěru roku řešena výměna vrat nebo oprava.	Fila (orj)	provoz	Maršovice - nová vrata SDH	
Fila (orj)	provoz	NSS - nátěr fasády	134	7737	1600000,00	1600000,00	0,00	0,00	x	x	x	07/2023	10/2023	Nabídka na opravu fasády ve směru na ul. Žďárská koordinuje odbor správy majetku ve spolupráci se zástupci NSS. Nabídka vyhotovena, připravují se podklady pro uzavření smluvního vztahu, následně po podpisu smlouvy může proběhnout realizace v létě 2023	Fila (orj)	provoz	NSS - nátěr fasády	
Fila (orj)	provoz	Jiříkovice - oprava fasády KD	299	9232	0,00	850000,00	0,00	0,00	x	x	02/2022	05/2023	06/2023	Uzavřena SoD a Dodatek č.1 již v roce 2022. Staveniště předáno.	Fila (orj)	provoz	Jiříkovice - oprava fasády KD	
Fila (orj)	provoz	Jiříkovice - rekonstrukce kuchyňky	299	9240	200000,00	200000,00	11066,00	5,53	x	x	x	02/2023	05/2023	nákupy a práce v souvislosti s rekonstrukcí kuchyňky. V realizaci.	Fila (orj)	provoz	Jiříkovice - rekonstrukce kuchyňky	
Fila (orj)	provoz	Maršovice – oprava přístřešku u vchodu do prodejny a oprava rampy	299	9323	150000,00	150000,00	0,00	0,00	x	x	x	05/2023	12/2023	postupné opravy	Fila (orj)	provoz	Maršovice – oprava přístřešku u vchodu do prodejny a oprava rampy	
Fila (orj)	provoz	Rokytno - výměna bočních dveří	299	9731	60000,00	60000,00	0,00	0,00	x	x	x	05/2023	06/2023	Objednáno u TS služeb.	Fila (orj)	provoz	Rokytno - výměna bočních dveří	
Fila (orj)	provoz	Městské lázně - oprava technologií	233	2307	400000,00	400000,00	0,00	0,00	x	x	x	01/2023	12/2023	průběžné opravy technologií dle potřeby ML	Fila (orj)	provoz	Městské lázně - oprava technologií	
Fila (orj)	provoz	Palackého nám. - oprava střechy ZUŠ	221	5105	0,00	200000,00	0,00	0,00	09/2023	10/2023	x	x	x	čekáme na nabídku pro zpracování PD	Fila (orj)	provoz	Palackého nám. - oprava střechy ZUŠ	
Grepl (orj)	investice	Serverová farma pro IT města	208	1079	460000,00	460000,00	0,00	0,00							Grepl (orj)	investice	Serverová farma pro IT města	
Haller	investice	Veřejný rozhlas	128	9242	0,00	42810,00	42810,00	100,00	x	x	x	03/2023	03/2023	Nové vysílací VR místo v Jiříkovicích	Haller	investice	Veřejný rozhlas	
Haller (orj)	provoz	oprava komunikací	135	1080	1500000,00	1500000,00	0,00	0,00	x	x	x	04/2023	10/2023	Průběžné opravy.	Haller (orj)	provoz	oprava komunikací	
Haller (orj)	provoz	Leandra Čecha - úprava MK navazující na nový chodník	135	3214	0,00	100000,00	0,00	0,00	x	x	x	0/2023	09/2023	Objednána oprava u T.S. NMNM	Haller (orj)	provoz	Leandra Čecha - úprava MK navazující na nový chodník	
Haller (orj)	provoz	Nezvalova - oprava chodníku	135	5001	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	x	x	x	06/2023	2023	Opravy zahájeny budou v souběhu položení optického kabelu fy SATT. Objednána oprava u T.S.NMNM	Haller (orj)	provoz	Nezvalova - oprava chodníku	
Haller (orj)	provoz	Petrovická - oprava mostu u lomu	135	5304	350000,00	350000,00	0,00	0,00	2017	x	x	05/2023	09/2023	Aktualizace PD dle výsledku mostní prohlídky z roku 2022	Haller (orj)	provoz	Petrovická - oprava mostu u lomu	
Haller (orj)	provoz	Jiříkovice - oprava plochy před KD	135	9237	750000,00	750000,00	0,00	0,00	x	x	Ano	06/2023	09/2023	Provedena poptávka na zhotovitele stavby.	Haller (orj)	provoz	Jiříkovice - oprava plochy před KD	
Haller (orj)	provoz	Maršovice – oprava úvozu k vodojemu	135	9319	0,00	160000,00	0,00	0,00	x	x	x	06/2023	10/2023	Oprava úvozu dle dohody s osadním výborem odložena na rok 2024, z důvodu odhadovaných vyšších nákladů oprav. Nahrazena náhradní opravou MK v obci na pozemku p.č. 127/1.	Haller (orj)	provoz	Maršovice – oprava úvozu k vodojemu	
Haller (orj)	provoz	Olešná - oprava komunikace od mostu po brod na pozemku p.č. 224/1	135	9433	0,00	1500000,00	0,00	0,00	x	x	x	06/2023	10/2023	Oprava objednána u T.S. NMNM.	Haller (orj)	provoz	Olešná - oprava komunikace od mostu po brod na pozemku p.č. 224/1	
Haller (orj)	provoz	Olešná - rekonstrukce 2 ks lávek přes potok - PD	135	9434	0,00	200000,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	Po schůzce s předsedou OV, správcem toku, místostarostou města a SMM, bylo dohodnuto, že tato akce se nebude realizovat. Lávky nejsou vedeny v majetku města. Nabídka na zhotovení PD pro jeden nový mostek (cena 238 733,- Kč)	Haller (orj)	provoz	Olešná - rekonstrukce 2 ks lávek přes potok - PD	
Haller (orj)	investice	Rokytno - chodník	135	9727	50000,00	50000,00	0,00	0,00	2023	x	x	03/2023	09/2023	Zahájená projekční příprava. Osloven projektant.	Haller (orj)	investice	Rokytno - chodník	
Haller (orj)	provoz	Slavkovice - opravy mostků a MK	135	9835	0,00	60000,00	0,00	0,00	x	x	x	2021	07/2023	Bude dokončeno po předání dokumentace TDS.	Haller (orj)	provoz	Slavkovice - opravy mostků a MK	
Hemza (orj)	provoz	Obnova rybníka Zichův	100	6703	125000,00	345808,00	220808,00	63,85	2021-2023		2023	x	x	Je dokončena projektová dokumentace pro územní a stavební řízení, je zajištěna dokladová část, probíhá povolovací řízení stavby.	Hemza (orj)	provoz	Obnova rybníka Zichův	
Hemza (orj)	provoz	Maršovice – oprava hráze horního rybníka	100	9320	100000,00	100000,00	0,00	0,00	2023		2023	x	x	V návaznosti na rozhodnutí o zrušení rybníka z důvodu dlouhodobě mizivého přítoku vody probíhá zadání projekčních prací tohoto záměru. Aktuálně je uzavřena objednávka na PD. V rámci zrušení rybníka bude nutné provést přepojení stávajících kanalizačních přípojek vyústějících do rybníka.	Hemza (orj)	provoz	Maršovice – oprava hráze horního rybníka	
Hemza (orj)	provoz	Pohledec - výměna betonového požeráku nádrže koupaliště	100	9636	300000,00	440000,00	0,00	0,00	2021		2022	01-02/2023	09/2023	10/2023	Stavba je připravena k realizaci, uzavřena SOD se zhotovitelem stavby společností SPH stavby s.r.o.	Hemza (orj)	provoz	Pohledec - výměna betonového požeráku nádrže koupaliště
Hemza (orj)	provoz	Slavkovice - oprava opěrné zdi rybníka ve Slavkovicích - 3. etapa, včetně výměny požeráku	100	9825	150000,00	153000,00	0,00	0,00	02-08/2023		09-10/2023	x	x	Probíhají projekční práce	Hemza (orj)	provoz	Slavkovice - oprava opěrné zdi rybníka ve Slavkovicích - 3. etapa, včetně výměny požeráku	
Hemza (orj)	provoz	Slavkovice - zádržní hráz proti bleskovým povodním	100	9839	100000,00	100000,00	0,00	0,00	02/2023		10/2023	x	x	Vypracování studie proveditelnosti, probíhá zadání projekčních prací, proběhla vstupní schůzka s projektantem, budou zadány projekční práce. Aktuálně je prověřována dosažitelnost stavbou dotčených pozemků.	Hemza (orj)	provoz	Slavkovice - zádržní hráz proti bleskovým povodním	
Hemza (orj)	provoz	Studnice - odstranění sedimentu z rybníka - příprava	100	9913	60000,00	60000,00	0,00	0,00	02/2023		07/2023	x	x	Probíhají projekční práce a zajišťování dokladů pro povolovací řízení stavby.	Hemza (orj)	provoz	Studnice - odstranění sedimentu z rybníka - příprava	
Hemza (orj)	investice	Slavkovice - přemístění VDJ	312	9826	2900000,00	2900000,00	0,00	0,00	2021-2022		2022	12/2022-02/2023	04/2023	06/2024	IP SVK, probíhá realizace stavby, zhotovitel společností SPH stavby s.r.o., součástí je i odstranění starého VDJ a zrušení stávající automatické čerpací stanice.	Hemza (orj)	investice	Slavkovice - přemístění VDJ
Hemza (orj)	investice	Hlinné - kanalizace	280	9102	4100000,00	4100000,00	4022178,00	98,10	2009-2020		2010-2020	2020-2021	03/2021	09/2022	IP SVK, zhotovitel sdružení AQUASYS spol. s r.o. a SPH stavby s.r.o., stavba dokončena, proběhlo kolaudační řízení, je čerpána dotace OPŽP, ze strany města je opět zajišťována spolupráce na této akci, a to zajištění projektových dokumentací a podkladů pro povolovací řízení staveb kanalizačních přípojek pro jednotlivé vlastníky připojovaných nemovitostí. Probíhá přepojování přípojek od jednotlivých objektů.	Hemza (orj)	investice	Hlinné - kanalizace

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka	osoba	typ akce	Název	
Hemza	investice	Pavlovova - úprava křižovatky s ul. Žďárskou	265	5201	500000,00	500000,00	0,00	0,00	03/2023-05/2024	10/2023-04/2024	x	x	x	V rámci zadání projekčních prací proběhla jednání s vlastníkem sousedního objektu, variantní návrhy byly projednány v dopravní komisi a v komisi architektury. Současně byla s krajem Vysočina projednána možnost vybudování okružní křižovatky, stanovisko kraje Vysočina je kladné, aktuálně se řeší otázka investování s ohledem na návrh kraje ve věci případného převodu krajské silnice do majetku města, po dořešení této věci bude případně pokračováno v zadání projekčních prací.	Hemza	investice	Pavlovova - úprava křižovatky s ul. Žďárskou	
Hemza	investice	Soškova - sběrný dvůr v areálu Centra služeb a řemesel	349	6112	100000,00	600000,00	0,00	0,00	02/2023-05/2024	10/2023-03/224	x	x	x	Probíhají projekční práce.	Hemza	investice	Soškova - sběrný dvůr v areálu Centra služeb a řemesel	
Hemza	investice	Rekonstrukce infrastruktury sídliště Betlém	243	1067	600000,00	200000,00	0,00	0,00	2021-2025	2024-2025	x	x	x	Je dokončen a schválen čistopis studie, aktuálně je podepsána SOD na projekční práce a je zajišťována koordinace zadání projekčních prací na související stavby ostatních investorů.	Hemza	investice	Rekonstrukce infrastruktury sídliště Betlém	
Hemza	investice	Betlém - reko vodovodu a kanalizace - IP SVK	244	1068	400000,00	400000,00	0,00	0,00	2023-2024	2023-2024	x	x	x	IP SVK, byly zahájeny činnosti k zadání projekčních prací.	Hemza	investice	Betlém - reko vodovodu a kanalizace - IP SVK	
Hemza	investice	Komenského nám. - okružní křižovatka	238	2902	700000,00	700000,00	114950,00	16,42	03/2023-06/2024	10/2023-04/2024	x	x	x	Probíhá příprava pro zadání projekčních prací. V návaznosti na vypracování dopravního modelu byla na společné schůzce zástupců Města a Kraje odsouhlasena další příprava stavby - nyní bude uzavřena smlouva o spolupráci a následně budou zadány projekční práce. Realizace stavby je předpokládána v r. 2026, kdy by Kraj současně provedl obnovu obrusné vrstvy této krajské komunikace.	Hemza	investice	Komenského nám. - okružní křižovatka	
Hemza (orj)	investice	Pohledec – novostavba vodovodu a kanalizace (TI pro výstavbu RD) - IP SVK	296	9646	6800000,00	6505800,00	0,00	0,00	2021-2022	2022		2022	09/2022	08/2023	IP SVK, stavba v realizaci, zhotovitel SPH stavby, s.r.o., koordinováno se stavebními objekty města.	Hemza (orj)	investice	Pohledec – novostavba vodovodu a kanalizace (TI pro výstavbu RD) - IP SVK
Hemza (orj)	investice	Kanalizace Slavkovice, Radňovice, Jiříkovice - podíl Jiříkovic - IP SVK	301	9234	750000,00	750000,00	0,00	0,00	2022-2023	2023	x	x	x	IP SVK, probíhají projekční práce, bude podána žádost o dotaci z OPŽP, ze strany města bude zajišťována spolupráce na této akci spočívající v zajištění projektových dokumentací a podkladů pro povolovací řízení staveb kanalizačních přípojek pro jednotlivé vlastníky připojovaných nemovitostí.	Hemza (orj)	investice	Kanalizace Slavkovice, Radňovice, Jiříkovice - podíl Jiříkovic - IP SVK	
Hemza (orj)	investice	Kanalizace Slavkovice, Radňovice, Jiříkovice - podíl Slavkovic - IP SVK	302	9838	750000,00	750000,00	0,00	0,00	2022-2023	2023	x	x	x	IP SVK, probíhají projekční práce, bude podána žádost o dotaci z OPŽP, ze strany města bude zajišťována spolupráce na této akci spočívající v zajištění projektových dokumentací a podkladů pro povolovací řízení staveb kanalizačních přípojek pro jednotlivé vlastníky připojovaných nemovitostí.	Hemza (orj)	investice	Kanalizace Slavkovice, Radňovice, Jiříkovice - podíl Slavkovic - IP SVK	
Hemza (orj)	investice	Pohledec - chodník - etapa 2	295	9645	150000,00	150000,00	0,00	0,00	03/2023-06/2024	10/2023-03/2024	x	x	x	Probíhají projekční práce 2. etapy stavby chodníku (od spodní autobusové zastávky po trafostanici), současně byla projednána problémová místa 3. etapy a dohodnut postup v jejich řešení.	Hemza (orj)	investice	Pohledec - chodník - etapa 2	
Hemza	investice	Vlachovická - chodník	346	7212	0,00	40000,00	0,00	0,00	02-11/2023	x	x	x	x	Jde pouze o vypracování studie stavby, byla vystavena objednávka, projekční práce probíhají, průběžné výstupy jsou projednávány aktuálně zejména ve vazbě na zahajovanou stavbu vodovodního řadu.	Hemza	investice	Vlachovická - chodník	
Hemza	investice	Vlachovická - veřejné osvětlení a datová síť	347	7213	0,00	860000,00	0,00	0,00	02-05/2023	05-06/2023	06/2023	07/2023	09/2023	Probíhají projekční práce a zajišťování podkladů pro povolovací řízení stavby, je koordinováno se související stavbou vodovodu (investor SVK Žďársko) a rozvodů NN (investor EG.D) v této ulici.	Hemza	investice	Vlachovická - veřejné osvětlení a datová síť	
Hemza	investice	Rokytno - odkanalizování hasičárny přípojka	316	9720	0,00	90000,00	72363,87	80,40	2020-2021	2021		2021	10/2021	01/2023	DOKONČENO	Hemza	investice	Rokytno - odkanalizování hasičárny přípojka
Hemza	investice	Bělisko - prodloužení vodovodu p.č. 3914/1 - IPSVK	328	1109	0,00	60000,00	0,00	0,00	2023	2023	x	x	x	Probíhají projekční práce.	Hemza	investice	Bělisko - prodloužení vodovodu p.č. 3914/1 - IPSVK	
Hemza	investice	Centrum služeb a řemesel ul. Soškova	394	6105	0,00	208000,00	207273,00	99,65	2018 - 2019	2020 - 2021	x	x	x	Akce projekčně připravena a stavebně povolena, podána žádost o dotaci z MPO. Aktuálně byl zajištěno vypracování ekologického auditu řešeného areálu, který byl požadován ze strany poskytovatele dotace.	Hemza	investice	Centrum služeb a řemesel ul. Soškova	
Hemza	investice	Budovatelů - rekonstrukce vodovodu - IPSVK	267	1708	0,00	60000,00	0,00	0,00	2023	2023	x	x	x	IP SVK, akce je nově zařazena do plánu investic SVK, probíhá zadání projekčních prací, urgováno s ohledem na vazbu na připravovanou související stavbu "Rekonstrukce ul. Budovatelů" - předpokládáno společné výběrové řízení na zhotovitele stavby	Hemza	investice	Budovatelů - rekonstrukce vodovodu - IPSVK	
Janovská (orj)	investice	Tyršova - rekonstrukce střechy věžového domu Tyršova 731	126	6639	1500000,00	1000000,00	0,00	0,00	05-08/2023			11-12/2023	04/2024	V dubnu byla přesunuta akce ze strany SMM na INV. V květnu podepsána objednávka PD. Nutná koordinace s Vodafone, který má na střeše umístěny vysílače -kotvení vysílačů do atiky domu dle statického posudku možné. Realizačně tato akce proběhne až v roce 2024.	Janovská (orj)	investice	Tyršova - rekonstrukce střechy věžového domu Tyršova 731	
Janovská (orj)	investice	Pohledec - kabelizace VO	256	9629	2809000,00	2809000,00	0,00	0,00	2021-2022	2/2022	x		9/2022	9/2023	Akce je koordinována a je realizována v součinnosti s akcí EG.D, a.s. (NN rozvody) 27.10.2022 byla dokončena realizace etapy A. Etapa B bude realizována na podzim 2023 - souběh s EG.D. Stavbu realizuje společnost E.mont, s.r.o.	Janovská (orj)	investice	Pohledec - kabelizace VO
Janovská (orj)	investice	Jiříkovice - kabelizace VO	356	9231	1692000,00	1692000,00	0,00	0,00	04-05/2023	06-07/2023	x		8/2023	12/2023	Nové vedení kabelového rozvodu veřejného osvětlení, včetně umístění stožárů se svítidly, je vázáno na stavbu fi EG.D, a.s. s názvem 1040017372, Jiříkovice: rekonstrukce NN, horní část. Předpokládaný termín realizace podzim 2023. V současné době řešeny souhlasy vlastníků dotčených pozemků se stavbou.	Janovská (orj)	investice	Jiříkovice - kabelizace VO

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka	osoba	typ akce	Název
Janovská (orj)	investice	Jiříkovice - rekonstrukce bytu	217	9241	50000,00	50000,00	0,00	0,00	05-07/2023		x	x	x	Akce přesunuta v dubnu ze SMM. 05-06/2023 oslovení projektanta. Předpoklad realizace 2024/2025.	Janovská (orj)	investice	Jiříkovice - rekonstrukce bytu
Janovská	investice	Změna způsobu vytápění - KODUS, MŠ	290	7736	0,00	794000,00	84697,34	10,67	12/2022					MŠ Žďárská vytápění na propan : PD zpracována Ing. Čudou, základová deska pod nádrže hotová. V květnu rozhodnuto, že prozatím přestavbu nebudeme realizovat. Kodus: od realizace se také upustilo	Janovská	investice	Změna způsobu vytápění - KODUS, MŠ
Janovská	investice	Zahradní - úprava veřejného osvětlení - kabelizace	202	7603	0,00	2204000,00	0,00	0,00	x	x	x	11/2022	04/2023	Probíhá kolaudační řízení.	Janovská	investice	Zahradní - úprava veřejného osvětlení - kabelizace
Janovská	investice	Fotovoltaika NMNM	195	1077	0,00	750000,00	727936,00	97,06	01/2023	04-05/2023		x	x	Firmou DEL a.s. zpracována PD pro instalaci fotovoltaických panelů na 3 objekty - DPS, 2.ZŠ a Městské lázně+kotelnu. Všechny objekty mají SP. Byla podána žádost o dotaci z Modernizačního fondu SFŽP (podíl dotace cca 30%). Realizace podpořených projektů nutná do 5 let od vydání rozhodnutí. Předpoklad realizace v r. 2024-2025.	Janovská	investice	Fotovoltaika NMNM
Klapáčová (orj)	investice	Pamětní deska Kopáček	119	3611	80000,00	150000,00	144450,00	96,30					03/2023	Podepsána objednávka na zhotovení pamětní desky s MgA Jiří Plieštik. Deska zhotovena. Dne 10.5.2023 pamětní deska odhalena na rod. domě ak. malíře Pavla Kopáčka. v NMNM.	Klapáčová (orj)	investice	Pamětní deska Kopáček
Klapáčová (orj)	provoz	Jiříkovice - oprava kapličky	119	9230	100000,00	100000,00	12590,00	12,59					10/23	zhotovení a instalace kované mříže do vstupních dveří; oprava 3 kamenných schodnic před vstupem do kapličky. Zadána objednávka na zhotovení kamenných prvků firmě Granit spol. s.r.o. , Žďár nad Sázavou. Kamenné prvky položeny, probíhá výběr zhotovitele na kované mříže do vstupních dveří.	Klapáčová (orj)	provoz	Jiříkovice - oprava kapličky
Klapáčová (orj)	provoz	Rokytno - oprava vrat ke zvonici	119	9729	50000,00	50000,00	0,00	0,00				2023	2023	práce v souvislosti s opravou vrat ke zvonici, v 03/2023 budou osloveni firmy k podání nabídky	Klapáčová (orj)	provoz	Rokytno - oprava vrat ke zvonici
Klapáčová	investice	Novoměstské sociální služby	134	7740	0,00	500000,00	0,00	0,00							Klapáčová	investice	Novoměstské sociální služby
Klapáčová (orj)	investice	IP MŠ Drobného - vybudování WC	171	1931	200000,00	200000,00	0,00	0,00			2023	07/23	07/23	v režii MŠ	Klapáčová (orj)	investice	IP MŠ Drobného - vybudování WC
Klapáčová (orj)	investice	IP MŠ Drobného - varný kotel	171	1932	147700,00	147700,00	0,00	0,00				06/23	06/23	Objednáno na základě udělení výjimky u firmy TeS s.r.o. Chotěboř.	Klapáčová (orj)	investice	IP MŠ Drobného - varný kotel
Klapáčová (orj)	investice	IP MŠ Drobného - konvektomat	171	1933	0,00	590480,00	0,00	0,00				06/23	06/23	Objednáno na základě udělení výjimky u firmy TeS s.r.o. Chotěboř.	Klapáčová (orj)	investice	IP MŠ Drobného - konvektomat
Klapáčová	investice	Výleповé plochy	236	9129	0,00	21200,00	21163,00	99,83					04/23	implementace jednotného stylu výleповých ploch v MČ - Hlinné - nainstalováno	Klapáčová	investice	Výleповé plochy
Klapáčová (orj)	investice	Pohledec - výleповé plochy	236	9648	20000,00	25000,00	0,00	0,00				05/23	06/23	implementace jednotného stylu výleповých ploch v MČ, probíhá zhotovení výleповé plochy f. Harst s.r.o.	Klapáčová (orj)	investice	Pohledec - výleповé plochy
Kos (orj)	investice	SDH Maršovice - pořízení hasičského automobilu	0	9324	0,00	0,00	0,00	0,00							Kos (orj)	investice	SDH Maršovice - pořízení hasičského automobilu
Kos	investice	SDH NMNM - pořízení hasičského automobilu	292	6409	350000,00	1185000,00	0,00	0,00			06/2022		07/2023	Vozidlo v květnu předáno Jednotce SDH NMNM. Vyřizuje se proplacení dotací. Dopravní automobil s dotacemi 450 tis. Kč Min. vnitra a 300 tis. Kč Kraj Vysočina.	Kos	investice	SDH NMNM - pořízení hasičského automobilu
Kos (orj)	investice	SDH Pohledec - pořízení hasičského automobilu	294	9643	350000,00	1168000,00	0,00	0,00			06/2022		07/2023	Vozidlo v květnu předáno Jednotce SDH Pohledec. Vyřizuje se proplacení dotací. Dopravní automobil s dotacemi 450 tis. Kč Min. vnitra a 300 tis. Kč Kraj Vysočina.	Kos (orj)	investice	SDH Pohledec - pořízení hasičského automobilu
Kos (orj)	investice	SDH Maršovice - pořízení hasičského automobilu	293	9324	350000,00	1153000,00	0,00	0,00			06/2022		07/2023	Vozidlo v květnu předáno Jednotce SDH Maršovice. Vyřizuje se proplacení dotací. Dopravní automobil s dotacemi 450 tis. Kč Min. vnitra a 300 tis. Kč Kraj Vysočina.	Kos (orj)	investice	SDH Maršovice - pořízení hasičského automobilu
Kramářová (orj)	provoz	NSS - oprava balkonů	134	7729	2000000,00	2000000,00	0,00	0,00						Objednána zjednodušená PD na kompletní projekt obnovy balkonů, výměny okenních výplní a zateplení fasády na straně k Pomměnce. Začátkem března obdrželo město na nabídku na zajištění těchto prací nabídku s možností realizace v létě 2023. Po dohodě s vedením bude akce realizována ještě letos. Zpracovatel nabídky požádán o dopracování detailnějších podkladů pro následnou realizaci, budou předloženy do konce dubna. S ohledem na vzhled bylo provedeno poptávkové řízení na opravu balkonů, nabídku podala firma JHtech, s.r.o., se kterou je uzavřena objednávka (s ohledem na vizuální vzhled se stejným dodavatelem, který realizoval první etapu v roce 2022). Taktéž bylo požádáno o nabídku na další stavební práce týkající se objektu směrem k Pomměnce, Nabídka podána od Petra Lupoměcha, návrh na přímé zadání předložen RM, schválen. Termín zahájení prací 07/2023, dokončení do 31.10.2023.	Kramářová (orj)	provoz	NSS - oprava balkonů

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka	osoba	typ akce	Název
Kramářová (orj)	investice	Pohledec – nová lokalita RD Pohledec	297	9633	26217000,00	26314000,00	4842909,75	18,40	2021-2022	04/2022	04-05/2022	09/2022	08/2023	Akce stavebně zahájena v 09/2022. Dokončeny práce na splaškovém a dešťovém řadu, probíhají práce na realizaci jejich přípojek. Souběžně s tím běží povolovací řízení etapy B, která byla závislá na změně ÚP. V lednu se v celém území objevily spodní vody pravděpodobně z meliorací okolních pozemků. Nutno vyřešit a území odvodnit - meliorace do dešťového kanálu provedeny v horní části úseku A, velká část vody tak je podchycena. V úseku B lze předpokládat, že bude nutná další úprava. Pokračují práce na vodovodu, následovat bude přeložka plynovodu a její přípojky (duben), poté realizace sítě E.GD, čímž budou zakončeny podzemní práce. V rámci stavby zjištěno, že bude nutné nad rámec rozpočtu dodat pilíře pro přípojky (navýšení ceny cca 250 tis. Kč bez DPH) Dne 27.4.2023 proběhly statické zkoušky podloží pod komunikacemi, které nevyhověly. Projektem je navržena výměna podloží do hl. 300mm. Vhodný materiál navrhl projektant a to ve vztahu na výsledky odebraných vzorků. Nabídka na vícepráce předložena 10.5.2023. Po diskusi s projektantem a TDS o rozsahu víceprací jsou tyto vícepráce ve výši 830 tis. Kč bez DPH. Celkové vícepráce k 18.5.2023: 1.173.814,40 Kč bez DPH (drenáže, výměna podloží pod komunikacemi).	Kramářová (orj)	investice	Pohledec – nová lokalita RD Pohledec
Kramářová	investice	Německého - víceúčelové a dětské hřiště pod Betlémem	326	4903	4740000,00	4740000,00	0,00	0,00				05/2023	11/2023	Akce připravována v návaznosti se stavbou a v součinnosti se zhotovitelem stavby Pomněnka. V dubnu byla akce předána z odboru SMM na INV. Smlouva o dílo uzavřena, dne 31.3.2023 došlo k předání staveniště s tím, že s ohledem na předchozí využití daného území pro uskladnění hlíny ze stavby Pomněnka bylo po jejím odstranění zjištěno, že území je i s ohledem na počasí velmi podmáčené. Po domluvě se zhotovitelem budou práce zahájeny jakmile to podmínky umožní. TDS zajišťuje firma ENVIGEST PRO, s.r.o.	Kramářová	investice	Německého - víceúčelové a dětské hřiště pod Betlémem
Kramářová	investice	Malá - smuteční síň	389	3609	2500000,00	2536150,00	88784,00	3,50	2022-2024					V listopadu uzavřena smlouva na kompletní projekční přípravu, dne 3.1.2023 proběhl geologický průzkum v lokalitě (3 sondy), následně dne 17.1.2023 dendrologický posudek stromů. Území bylo částečně výškově zaměřeno geodetem, doměření proběhne v dubnu. Dne 7.2.2023 proběhla schůzka starosty s projektantem ve věci ujasnění si rozsahu studie a PD co do pozemků. Dne 25.4. proběhla schůzka projektanta a zástupců pohřební služby z NMNM k navrženým parametrům smuteční síně, které byly potvrzeny jako vyhovující. Do konce května by měla být předána kompletně dopracovaná studie. Dne 23.5.2023 proběhne schůzka za účasti zástupců VAS a to k odlehčovací komoře v místech plánovaného parkoviště. Její výškové umístění je nevyhovující. Dne 26.5.2023 proběhne další výrobní výbor města a projektanta.	Kramářová	investice	Malá - smuteční síň
Kramářová	investice	Budovatelů - kompletní reko komunikací	209	1707	6000000,00	8200000,00	11963,15	0,15	2022-02/2023	02/2023	03/2023	08/2023	09/2023	Probíhá projekční příprava, následně v 02-03/2023 bude nutné povolovací řízení na další část parkovišť na ul. Hornická. Po celou dobu přípravy projekt konzultován s městským architektem, zejména vzhled příštířesku pro kontejnery. Jeho podoba ze strany architekta odeslána v lednu 2023. Koncem ledna vypracován PD a položkový rozpočet, projekt rozeslán na vyjádření síťářů, případně jejich požadavky budou zapracovány do PD. Dle sdělení VAS je v horní části chodníku před hotelem DUO ve špatném stavu vodovodní řad. Tuto rekonstrukci je třeba zařadit do inv. akcí SVK, naprojektovat a realizovat souběžně (nejlépe před) s rekonstrukcí ulice Budovatelů. Ze strany města tak bylo ihned učiněno. Bez zařazení do akcí svazku by ze strany VAS nebylo vydáno vyjádření k naší akci (je potřebné pro podání žádosti o SP). Dne 18.5. předána komplet PD pro SP, obratem bude podána žádost o SP.	Kramářová	investice	Budovatelů - kompletní reko komunikací

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka	osoba	typ akce	Název
Kramářová	investice	spol. PeruTě NMNM s.r.o.	184	7735	150000,00	223850,00	0,00	0,00	01-04/2023	054-05/2023	05/2023	06/2023	08/2023	Vypracována studie. V prosinci uzavřena SoD a v lednu zahájeny přípravné práce na PD, které zajišťuje Envigest pro, s.r.o., elektronicky budou předány koncem února. Následně 03-04/2023 budou zajišťovány vyjádření pro SP, 05/2023 žádost o SP, dle nabytí právní moci poté VZ a výstavba Dne 6.2.2023 se uskutečnila pracovní schůzka s projektantem - dopřesnění požadavků v PD. Celé konzultováno s osadním výborem, který s projektem souhlasí za podmínky, že za objektem vznikne přístavba zázemí pro SDH. Osadnímu výboru zůstane místnost využívaná pro potřeby voleb, hlášení rozhlasu atd. Dne 29.3.2023 proběhla další koordinační schůzka s projektantem a vedením města, kde byla představena finální podoba projektu. Ze strany starosty byl vznesen nový požadavek na vypracování energetického auditu, který prověří případnou výhodnost instalace tepelného čerpadla a fotovolt. panelů. Co do PD, budou zvětšeny prostory pro denní místnost a šatny, pro sklad čistících prostředků budou využity jiné prostory, které k dispozici nabídl nově osadní výbor. S ohledem na energetická opatření zvažovaná pouze v 1.NP bylo projektantem, s ohledem na riziko vznikajících tepelných mostů, navrženo zateplení objektu nerealizovat a objekt vytápět i nadále novým plynovým kotlem. Toto řešení odsouhlaseno s místostarosty. Projektant dokončí PD, podá žádost na hasiče a hygienu, po obdržení vyjádření můžeme žádat o povolení. Bylo prověřeno, že na vznik sociálních podniků je možné získat bezúročnou půjčku z MPSV a to až na 100% nákladů realizace stavby. Čekáme na vyjádření dotčených orgánů.	Kramářová	investice	spol. PeruTě NMNM s.r.o.
Kubík (orj)	provoz	Tyršova 730 - oprava fasády věžového domu (reklamace)	126	6628	0,00	250000,00	0,00	0,00				2017	2017	5% pozastávka po dobu záruky. Dne 12.5.2022 proběhla odborná prohlídka fasády specialistou, zajištěná SMM ve spolupráci s INV, následně byla zpracována zpráva: v záruce se projevily vady, byla tedy zpracována a dne 10.8.2022 odeslána reklamace (SMM ve spolupráci s INV prostřednictvím datové schránky). Dosud bez reakce.	Kubík (orj)	provoz	Tyršova 730 - oprava fasády věžového domu (reklamace)
Kubík (orj)	investice	Rozšíření podesty u schodiště a vstupních dveří u termoportáry- MŠ Drobného	171	6640	0,00	400000,00	0,00	0,00	2022	---	---	05/2023	06/2023	Zpracována PD, objednáno u TS služeb. Potvrzena realizace do konce května 2023. 22.5.2023: provedeno rozšíření stavebního otvoru a výměna dveří vč. začistění. Zbývá provést úpravu (výměnu) ocelové konstrukce schodiště vč. podesty.	Kubík (orj)	investice	Rozšíření podesty u schodiště a vstupních dveří u termoportáry- MŠ Drobného
Kubík (orj)	investice	MŠ Žďárská - úprava BJ na nové třídy	171	7739	100000,00	100000,00	0,00	0,00	03/2023 - 05/2025		2025			FP na projekční přípravu. Problémem jsou nevyřádané pozemky pod stavbou - pro změnu užívání je nutný souhlas vlastníků pozemku, z nichž část je nedohledatelná. Pozemky jsou vedeny na seznamu na ÚZSVM, po 31.12.2024 by mělo dojít ke změně vlastnictví, postup zatím není stanoven. Hledáme řešení. Dne 12.1.2023 proběhl výrobní výbor k upřesnění zadání a požadavků ze strany MŠ. Následně dohledáno, že obdobný záměr byl již v minulosti zvažován, dne 25.1.2023 projednány dohledané podklady: nepoužitelné (tehdy odlišné zadání). Dne 31.1.2023 provedena předběžná prohlídka objektu. 23.5.2023: vzhledem k tomu, že jsou k dispozici pouze částečné podklady, bude nejprve zpracována dokumentace stávajícího stavu.	Kubík (orj)	investice	MŠ Žďárská - úprava BJ na nové třídy
Kubík (orj)	investice	I. Základní škola - rekuperace jídelny	106	7367	120000,00	120000,00	45980,00	38,32	03/2023 - 11/2023					FP na projekční přípravu. Jedná se řešení nové vzduchotechniky v celém provozu školní jídelny 1.ZŠ - příprava + výdej jídel i jídelna. Dne 16.3.2023 proběhlo projednání požadavků na úpravy se specialistou na místě samém: škola a odbor INV zajistí podklady pro zpracování odborné studie/posudku, na jehož základě bude možné rozhodnout o dalším postupu. Podklady předány, dne 21.3.2023 potvrzena objednávka na zpracování studie/posudku. 25.4.2023: zpracováno odborné posouzení úprav vzduchotechniky specialistou.	Kubík (orj)	investice	I. Základní škola - rekuperace jídelny
Kubík (orj)	provoz	Brněnská - oprava propustku pod ZUŠ	306	1603	0,00	250000,00	0,00	0,00	08/2019 - 06/2023	05/2023 - 10/2023				Oprava propustku přes vodoteč pod ZUŠ. Je součástí akce "Brněnská - chodník" jako stavební objekt s neinvestičním charakterem. Další popis viz akce "Brněnská - chodník - investice".	Kubík (orj)	provoz	Brněnská - oprava propustku pod ZUŠ
Kubík	investice	Brněnská - chodník	306	1602	0,00	350000,00	0,00	0,00	08/2019 - 06/2023	05/2023 - 10/2023				PD na chodníky podél ul. Brněnská mezi autobusovým nádražím a okružní křižovatkou, parkovací místa pod ZUŠ a opravu propustku přes vodoteč pod ZUŠ. Akce rozdělena na několik stavebních objektů. Vyřešeny potřebné převody pozemků, vydáno povolení ke kácení zeleně, vynětí ze ZPF, prověřen stav stávající dešťové kanalizace pod budoucím chodníkem (není třeba měnit), přemístěn včelín v arboretu. S fy DELL prostorově koordinován jejich záměr vybudování nabíječky pro elektromobily. Projektant kompletuje vyjádření k PD pro vydání společného rozhodnutí (DUR+DSP). Dne 28.2.2023 proběhlo projednání na místě samém se správcem toku - LČR. Dne 8.3.2023 obdrženo vyjádření od LČR, obratem zaslány požadované podklady pro uzavření smluv k dotčení pozemků LČR. ŘSD připravuje na r. 2024 opravu I/19 od okružní křižovatky na Bystřici n.P. S projektantem ŘSD koordinováno technické řešení, předpokládáme nutnost následného projednání přímo s ŘSD. 23.5.2023: v řešení nájemní smlouva s LČR (podmínka pro vydání povolení). Do PD zapracovávají připomínky z vyjádření ŘSD.	Kubík	investice	Brněnská - chodník

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka	osoba	typ akce	Název
Kubík	investice	Vlachovická - fotbalové hřiště	272	7202	7900000,00	7900000,00	0,00	0,00	2011 - 2021	2011 - 2021				FP na odvod za vynětí pozemků ze ZPF.	Kubík	investice	Vlachovická - fotbalové hřiště
Kubík (orj)	provoz	II. Základní škola - oprava kanalizace v budově školy	284	3211	1110000,00	1110000,00	0,00	0,00	2019	---	2022	07/2023	08/2023	Oprava ležaté kanalizace v hl.objektu 2.ZŠ - 2.část. Uzavřena smlouva o dílo - zhotovitel TOMERO s.r.o., Vyškov.	Kubík (orj)	provoz	II. Základní škola - oprava kanalizace v budově školy
Kubík	investice	Cyklostezka Nečasova - Žďárská - úsek C	283	4707	4362200,00	5047200,00	12568,16	0,25	2018 - 2022	2020 / 2023	01/2023 - 03/2023	05/2023	09/2023	Cyklostezka od Jelínkova mlýna podél Kazmírova rybníka na ul. Německého. Převzato od mikroregionu. Rozděleno na 3 části (nemotorová (úsek A) - motorová (úsek B) - nemotorová (úsek C)). Další popis viz úsek "B" - org.282.	Kubík	investice	Cyklostezka Nečasova - Žďárská - úsek C
Kubík	investice	Zastávky MHD Holubka + Brožkův kopec	199	1081	360000,00	360000,00	0,00	0,00	03/2023 - 10/2023					FP na studii proveditelnosti a PD na 1 zastávku MHD na Holubce a 2 na Brožkově kopci. Poptána projekční kapacita. 23.2.2023 proběhla prohlídka lokalit s projektantem, ten následně předložil nabídku. Nejprve budou doplněny podklady (geodetické zaměření) a zpracována studie proveditelnosti - dne 15.3.2023 podepsána objednávka. Dne 26.4.2023 proběhl výrobní výbor: projednána zpracovaná studie proveditelnosti, upřesněno umístění zastávek na ul. Polní a Karníkova.	Kubík	investice	Zastávky MHD Holubka + Brožkův kopec
Kubík	investice	Cyklostezka Nečasova - Žďárská - úsek B	282	4706	2706500,00	3271500,00	4672,88	0,14	2018 - 2022	2020 / 2023	01/2023 - 03/2023	05/2023	09/2023	Cyklostezka od Jelínkova mlýna podél Kazmírova rybníka na ul. Německého. Převzato od mikroregionu. Rozděleno na 3 části (nemotorová (úsek A) - motorová (úsek B) - nemotorová (úsek C)). Předpoklad využití dotací IROP a kraje Vysočina. Vyřešen dodatečný odkup pozemku u Kazmírova rybníka a následně i dodatečný odkup pozemku u vodoteče pod rybníkem. V r. 2022 problémy s projektantem. V současnosti probíhá výběrové řízení na zhotovitele na úseky B a C. Zajištěna aktualizovaná vyjádření a stanoviska a dne 20.1.2023 požádáno o prodloužení platnosti stavebního povolení a změnu stavby před jejím dokončením - vydáno dne 6.3.2023 (prozatím bez PM) a dne 25.1.2023 o vydání nového souhlasu s provedením udržovacích prací na souvisejících vodních dílech - vydáno dne 28.2.2023. Dne 8.3.2023 uzavřeny smlouvy o dílo na realizaci úseků B a C - zhotovitel Staredo s.r.o., NMNM. Dne 28.4.2023 předáno staveniště na úsek "C". Zhotovitel zahájil stavbu, probíhají zejména přípravné práce, kácení, ... Vzhledem ke skutečnému stavu v terénu budou nutné korekce trasy, apod. - průběžně v řešení.	Kubík	investice	Cyklostezka Nečasova - Žďárská - úsek B
Kubík	investice	Cyklostezka Nečasova - Žďárská - úsek A	250	4703	0,00	15000,00	8673,53	57,82	2018 - 2022	2020 / 2023				Cyklostezka od Jelínkova mlýna podél Kazmírova rybníka na ul. Německého. Převzato od mikroregionu. Rozděleno na 3 části (nemotorová (úsek A) - motorová (úsek B) - nemotorová (úsek C)). Další popis viz úsek "B" - org.282. 23.5.2023: proběhla prostorová koordinace s připravovanou stavbou trafostanice EG.D. u Pomněnky.	Kubík	investice	Cyklostezka Nečasova - Žďárská - úsek A
Kubík	investice	Cyklostezka Nečasova - úsek A	263	4702	0,00	10000,00	0,00	0,00				2021	2021	FP na úhradu nákladů spojených se zřízením věcného břemene v rámci přeložky sdělovacího vedení provedené v rámci stavby - dosud nevyfakturováno.	Kubík	investice	Cyklostezka Nečasova - úsek A
Kubík	investice	Cyklostezka Nečasova - úsek B	370	4705	0,00	15000,00	0,00	0,00				2021	2021	FP na úhradu nákladů spojených se zřízením věcného břemene v rámci přeložky sdělovacího vedení provedené v rámci stavby - dosud nevyfakturováno.	Kubík	investice	Cyklostezka Nečasova - úsek B
Kubík (orj)	investice	Olešná - chodník podél silnice i/19 - 3 etapa	269	9411	0,00	285000,00	0,00	0,00	2018 - 2023	2023				PD 3. etapy chodníku - od Jednoty směrem na Bystřici n.P. Příprava vážne na řešení odvodnění komunikace a chodníku a spolupráci s ŘSD. V r. 2022 zvažován návrh zjednodušeného řešení - reálně proveditelné úpravy po levé straně. Novému os.výboru tento návrh nevyhovuje. Na 31.5.2023 naplánováno projednání s osadním výborem na místě samém.	Kubík (orj)	investice	Olešná - chodník podél silnice i/19 - 3 etapa
Kubík	investice	Přechody pro chodce	287	1006	0,00	340000,00	0,00	0,00	2016 - 2023	03/2023	---	09/2023	10/2023	Průběžné úpravy či budování přechodů pro chodce - 1 přechod/rok. V r. 2023 bude realizován přechod na ul. Vančurova. Zpracována PD, dne 22.2.2023 požádáno o povolení stavby, probíhá územní řízení. Dne 10.5.2023 po vyřešení připomínek vlastníka sousedního pozemku vydáno ÚR, dosud bez PM.	Kubík	investice	Přechody pro chodce
Kubík (orj)	investice	Olešná - úprava školy č.p.25 na multifunkční objekt	354	9431	0,00	50000,00	0,00	0,00	2021 - 2024					Projektová dokumentace na úpravu bývalé táborové základny v Olešné. Dne 19.1.2021 požádán osadní výbor o upřesnění požadavků, zaslány podklady. Dne 22.3.2021 předal OV základní představu. Osloven projektant předchozích úprav objektu, dne 5.5.2021 proběhlo jednání za účasti zástupců os.výboru, města a projektanta: dohodnuto, že si os.výbor ujasní svoje požadavky na využití objektu a upřesní zadání - dosud neobdrženo. 10.3.2023: trvá. 24.4.2023: osadní výbor nadále na úpravě budovy netrvá, objekt je a i nadále bude pronajímán ve stávajícím stavu.	Kubík (orj)	investice	Olešná - úprava školy č.p.25 na multifunkční objekt
Kubík	investice	Dukelská – rekonstrukce mostu + lávka pro pěší s přechodem	368	2003	0,00	120000,00	0,00	0,00	04/2023 - 07/2023	08/2023 - 10/2023				FP na úpravu PD rekonstrukce mostu (chodník po obou stranách mostu - návaznost na výhledové řešení pěších tras). Vzhledem k dostupnosti kapacit specialistů (statika mostních konstrukcí) bude úprava PD provedena od 04/2023.	Kubík	investice	Dukelská – rekonstrukce mostu + lávka pro pěší s přechodem

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka	osoba	typ akce	Název
Kubík	investice	ZŠ Malá - vybudování výtahu	254	3604	0,00	2850000,00	0,00	0,00	2016 - 2023	2022	03-04/2023	05/2023	08/2023	Vybudování výtahu u budovy základní a praktické školy na ul. Malá. V 02-03/2023 probíhá doplnění PD pro potřebu výběrového řízení a realizace stavby. 22.3.2023: probíhá výběrové řízení na zhotovitele. Dne 21.4.2023 uzavřena smlouva na realizaci stavby - zhotovitel Staredo s.r.o., NMNM. Dne 2.5.2023 předáno staveniště a zahájeny práce. Ve výkopu nalezeny vnitroreálkové sítě MŠ - řešeny přeložky. 23.5.2023: probíhá vyzdívání výtahové šachty.	Kubík	investice	ZŠ Malá - vybudování výtahu
Ošmerová (orj)	investice	Sportovní klub - investiční dotace na modernizaci skokanských můstků	323	1086	0,00	2175000,00	0,00	0,00	2022			2023	2023	Spolufinancování rekonstrukce můstků K25 a K55, SK NMNM obdržel dotaci i od NSA ve výši 5.086.203,- Kč.	Ošmerová (orj)	investice	Sportovní klub - investiční dotace na modernizaci skokanských můstků
Ošmerová (orj)	investice	Investiční dotace - Pomněnka	323	4904	3000000,00	3120000,00	120000,00	3,85			12/2021	2022	2024	Spolufinancování novostavby Domova Pomněnka, kde bude poskytována sociální služba "domov se zvláštním režimem".	Ošmerová (orj)	investice	Investiční dotace - Pomněnka
Popelková (orj)	investice	Herní prvky - NMNM	146	1003	200000,00	200000,00	0,00	0,00			06/2023	06/2023	10/2023	V rámci realizace díla budou pořízeny nové typy bezúdržbových herních prvků s certifikací EN 1176 a EN 1177 jako náhrada za herní prvky, které budou odstraněny z důvodu bezpečnosti provozu nebo nově doplněny na dětská hřiště. Nové typy prvků byly vybrány po setkání s rodiči a veřejností na dětských hřištích v září 2019 a je postupováno v souladu s priority listem, který byl na základě požadavků rodičů a veřejnosti zpracován a projednán s vedením města pro jednotlivé roky. Akce by měla být realizována dle skutečně zjištěného stavu mobiliáře po kontrole hřišť.	Popelková (orj)	investice	Herní prvky - NMNM
Popelková (orj)	provoz	dotace KrÚ - třídění a recyklace	146	1083	0,00	195070,00	194718,52	99,82				05/2022	06/2023	Z dotace Kraje bude spolufinancováno pořízení laviček z RETEXILU umístěných v lokalitě OBORA vedle spojovacího chodníku mezi BILLA a ML, nákup nových odpadkových košů ŽÁBA vč. informačních banerů na podporu třídění odpadů PLASTŮ na dětských hřištích a materiál na oplocení dětského hřiště na ul. Karníkova a Drobného v Novém Městě na Moravě.	Popelková (orj)	provoz	dotace KrÚ - třídění a recyklace
Popelková (orj)	investice	Purkyňova - víceúčelové hřiště	146	5704	0,00	480000,00	0,00	0,00				05/2023	09/2023	Záměrem je kompletní rekonstrukce víceúčelového sportoviště v lokalitě u vlakové zastávky. Je řešeno uzavření SoD s dodavatelem víceúčelového sportoviště na ul. Německého pod Domovem Pomněnka.	Popelková (orj)	investice	Purkyňova - víceúčelové hřiště
Popelková (orj)	provoz	Jiřkovice - modernizace víceúčelového hřiště - rekonstrukce oplocení	146	9238	140000,00	140000,00	0,00	0,00				06/2023	09/2023	Záměrem je modernizace víceúčelového sportoviště – rekonstrukce oplocení.	Popelková (orj)	provoz	Jiřkovice - modernizace víceúčelového hřiště - rekonstrukce oplocení
Popelková (orj)	provoz	Jiřkovice - herní prvky na dětské hřiště u KD	146	9239	170000,00	170000,00	0,00	0,00				06/2023	09/2023	jedná se o nové prvky na dětské hřiště u KD pro menší děti – skluzavka Šneček, kolotoč a pružinové houpadlo Delfinci.	Popelková (orj)	provoz	Jiřkovice - herní prvky na dětské hřiště u KD
Popelková (orj)	provoz	Rokytno - oprava oplocení + výměna basketbalového koše	146	9730	175000,00	175000,00	0,00	0,00				06/2023	09/2023	Záměrem je oprava části oplocení hřiště včetně výměny basketbalového koše, který je již za hranicí životnosti, náklady na opravu by nebyly efektivně vynaloženy.	Popelková (orj)	provoz	Rokytno - oprava oplocení + výměna basketbalového koše
Popelková (orj)	investice	Hlinné - kontejnerové stání	141	9127	150000,00	0,00	0,00	0,00				x	x	Akce rozpočtově přesunuta na org. 362	Popelková (orj)	investice	Hlinné - kontejnerové stání
Popelková (orj)	provoz	Drobného - výměna oplocení dětského hřiště	146	1930	250000,00	104930,00	1140,55	1,09				03/2023	06/2023	Záměrem je realizovat akci za finanční podpory z Fondu Vysočiny z programu "Odpady 2022". Jedná se o jednu z aktivit města v rámci tohoto programu. Žádost o poskytnutí dotace byla městem podána ve stanoveném termínu a získána. Cílem akce je výměna stávajícího dřevěného oplocení dětského hřiště na ul. Drobného, a to z důvodu zkvalitnění podmínek pro návštěvníky hřiště a zatraktivnění této lokality. Stávající dřevěné oplocení bylo již za hranicí životnosti. Oplocení je řešeno kombinací výrobků z recyklátů (různobarevné plotovky), kovovými sloupky s úchyty jeklů, lehkými plotovými zaklady z recyklátů a kovovými poplastovanými jekly. Oplocení je řešeno v barevném provedení - cihlová, písková. hnědá, šedá. Akce navazuje na výměnu oplocení dětských hřišť na ul. Drobného, Malá a Budovatelů v roce 2019, nového oplocení na ul. Hájkova a výměnu oplocení na ul. Hornická v roce 2020, výměnu oplocení na ul. Tyršova a Křenkova v roce 2021, Karníkova v roce 2022 a 2023. Dodavatelem materiálu jsou České ploty a.s, obměnu oplocení realizují TS služby v průměrných cenách v předchozích letech. Po dokončení tohoto oplocení zbývají na výměnu dvě oplocení dětských hřišť, a to na ul. Mendlova a v MČ Olešná.	Popelková (orj)	provoz	Drobného - výměna oplocení dětského hřiště
Popelková (orj)	investice	Dukelská - dopravní hřiště	146	2005	300000,00	300000,00	0,00	0,00				06/2023	09/2023	Záměrem je rekonstrukce stávajícího dopravního hřiště na ul. Dukelská nad garážemi. V rámci rekonstrukce by mohlo být řešeno částečné rozšíření asfaltové plochy s vodorovným dopravním značením, jeho obnově, instalací pevných dopravních značek, výměně bezúdržbového mobiliáře a nového zázemí pro školitele vč. oplocení a provozního řádu tohoto zařízení. Hřiště by tak mohly v plném rozsahu využívat i jiní návštěvníci mimo dopravní výuku např. Rodiče by mohly učit znát děti dopravní značení pro jízdu na kole v rámci jejich volnočasových aktivit, ZŠ a MŠ pro vlastní výuku dětí ve znalosti dopravních situací při cestě do škol.	Popelková (orj)	investice	Dukelská - dopravní hřiště

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka	osoba	typ akce	Název
Popelková (orj)	investice	Karníkova – oplocení hřiště	146	2804	0,00	50000,00	14519,67	29,04		06/2022-11/2022		05/2022	03/2023	Záměrem bylo realizovat akci za finanční podpory z Fondu Vysočiny z programu "Odpady 2022". Jedná se o jednu z aktivit města v rámci tohoto programu. Žádost o poskytnutí dotace byla městem podána ve stanoveném termínu a získána. Cílem akce je výměna stávajícího dřevěného oplocení dětského hřiště a jeho rozšíření před SBD na ul. Karníkova, a to z důvodu zkvalitnění podmínek pro návštěvníky hřiště a zatraktivnění této lokality. Stávající dřevěné oplocení bylo již za hranici životnosti. Oplocení je řešeno kombinací výrobků z recyklátů (různobarevné plotovky), kovovými sloupky s úchyty jeklů, lehkými plotovými zaklady z recyklátů a kovovými poplastovanými jekly. Oplocení je řešeno v barevném provedení - cihlová, písková, hnědá, šedá. Akce navazuje na výměnu oplocení dětských hřišť na ul.DrobnéhoMalá a Budovatelů v roce 2019, nového oplocení na ul. Hájkova a výměnu oplocení na ul. Hornická v roce 2020, výměnu oplocení na ul. Tyršova a Křenkova v roce 2021. Dodavatelem materiálu byly České ploty a.s. a Transform Bohdaneč, obměnu oplocení realizovali TS služby v průměrných cenách v předchozích letech. AKCE JE DOKONČENA.	Popelková (orj)	investice	Karníkova – oplocení hřiště
Popelková (orj)	provoz	Výměna vodoměrů na SU a TUV	126	1001	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00			06/2023	06/2023	12/2023	Výměna BV na SV a TUV nové/repasované vč integrovaného radiového modulu pro dálkové odečty v bytech v bytových domech ve vlastnictví města č.p. 730 a č.p. 731 na ul. Tyršova, č.p. 732 na ul. Křenkova, č.p. 301 a č.p. 540 na ul. Drobného a č.p. 1515 „KoDuS“ na ul. Žďárská vč. bytů v nebytových domech č.p. 448 na ul. Školní, č.p. 46 Hlinné, č.p. 49 Rokytno a č.p. 79 Slavkovice ve vlastnictví města. Od roku 2012 je doba platnosti ověření BV sjednocena u BV na 5 let. BV se řídí zákonem o metrologii č. 505/1990 Sb., a prováděcí vyhláškou č. 345/2002. Je důležité výměnu v r. 2023 zrealizovat, a to s ohledem na skončení 5-leté platnosti cejchu u stávajících vodoměrů (výměna BV realizována naposledy v 12/2018), kdy dle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii ve znění pozdějších předpisů, je stanovena doba platnosti cejchu o vodoměru SV i TUV na 5 let, po té není možné doložit správnost měření spotřeby u nájemce v případě sporu.	Popelková (orj)	provoz	Výměna vodoměrů na SU a TUV
Popelková (orj)	provoz	Rekonstrukce koupelen v městských bytech	126	1075	300000,00	300000,00	0,00	0,00				01/2023	12/2023	Na základě požadavku nájemce a po posouzení stavu je realizována rekonstrukce koupelny v bytě 1+1 č. 540/10 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě. Další realizace budou řešeny na základě požadavku nájemců bytů po posouzení oprávněnosti ze strany správce domů.	Popelková (orj)	provoz	Rekonstrukce koupelen v městských bytech
Popelková (orj)	provoz	Křenkova - č.p.732 - lodžie	126	3006	250000,00	250000,00	0,00	0,00				06/2023	09/2023	Záměrem je realizovat výměnu poškozených výplní (bronzového drátoskla) - trhliny / praskliny ve skle v konstrukcích/zábradlí lodžií na č.p. 732. Jedná se o II.etapu oprav.	Popelková (orj)	provoz	Křenkova - č.p.732 - lodžie
Popelková (orj)	provoz	Křenkova – oprava fasády bytového domu č.p. 732	126	3007	0,00	150000,00	0,00	0,00				06/2023	09/2023	Záměrem je realizovat údržbové práce na severní straně fasády tak, aby nedocházelo ke zhoršování současného stavu do doby kompletní opravy severní strany fasády.	Popelková (orj)	provoz	Křenkova – oprava fasády bytového domu č.p. 732
Popelková (orj)	provoz	Křenkova - č.p. 732 - výměna/kalibrace měřičů tepla	126	3008	250000,00	250000,00	0,00	0,00			05-06/2023	06/2023	09/2023	V rámci kompletní rekonstrukce rozvodů vč. změny způsobu vytápění realizované v č.p. 732 na ul. Křenkova byly do šachet instalovány kompaktní měřiče tepla, na jejichž základě dochází k rozúčtování spotřeby tepla mezi jednotlivé nájemce bytů v bytovém domě. Jedná se o výměnu kompaktních měřičů tepla z důvodu uplynutí čtyřleté lhůty, kdy je nutné měřič vyměnit nebo metrologicky ověřit/kalibrovat.	Popelková (orj)	provoz	Křenkova - č.p. 732 - výměna/kalibrace měřičů tepla
Popelková (orj)	provoz	rekonstrukce uvolněných bytů	126	1040	750000,00	750000,00	0,00	0,00				01/2023	12/2023	Rekonstrukce bytů jsou prováděny v případě uvolnění bytu stávajícím nájemcem bytu. Rozsah prováděné rekonstrukce je odvislý od stavu v jakém se byt nachází v době předání. V případě bytů 1+0 ve věžových domech (garsoniéry) jsou prováděny kompletní rekonstrukce - výměna podlahových krytin, sprch, WC, instalace nových kuchyňských linek vč. spotřebičů (sporák + digestoř), elektroinstalace. V bytech 2+1 ve věžových domech je řešena převážně rekonstrukce elektroinstalace a výměna podlahové krytiny. Přednostně jsou pro realizaci oslovovány správci bytových domů TS služby s.r.o., v případě, že rekonstrukci odmítnou je řešeno poptávkou u jiných stavebních firem.	Popelková (orj)	provoz	rekonstrukce uvolněných bytů
Popelková (orj)	provoz	Tyršova - oprava fasády bytového domu č.p. 730	126	6647	0,00	150000,00	0,00	0,00				06/2023	09/2023	Záměrem je realizovat údržbové práce na severní straně fasády tak, aby nedocházelo ke zhoršování současného stavu do doby kompletní opravy severní strany fasády.	Popelková (orj)	provoz	Tyršova - oprava fasády bytového domu č.p. 730



osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka	osoba	typ akce	Název
Popelková (orj)	provoz	NSS - výměna vodoměrů	134	7738	240000,00	240000,00	0,00	0,00			06/2023	06/2023	12/2023	Výměna BV na SV a TUV nové/repasované vč integrovaného radiového modulu pro dálkové odečty v bytech v bytovém domě "DPS" ve vlastnictví města č.p. 68 na ul. Žďárská v Novém Městě na Moravě. Od roku 2012 je doba platnosti ověření BV sjednocena u BV na 5 let. BV se řídí zákonem o metrologii č. 505/1990 Sb., a prováděcí vyhláškou č. 345/2002. Je důležité výměnu v r. 2023 zrealizovat, a to s ohledem na skončení 5-leté platnosti cejchu u stávajících vodoměrů (výměna BV realizována naposledy v 12/2018), kdy dle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii ve znění pozdějších předpisů, je stanovena doba platnosti cejchu o vodoměru SV i TUV na 5 let, po té není možné doložit správnost měření spotřeby u nájemce v případě sporu.	Popelková (orj)	provoz	NSS - výměna vodoměrů
Popelková (orj)	investice	Hlinné - kontejnerové stání	362	9127	0,00	459000,00	0,00	0,00				03/2023	06/2023	Cenová nabídka společností DIMATEX spol. s r.o. Stráž nad Nisou je zpracována na kompletní dodávku zastřešených kontejnerových stání pro kontejnery 1100 l pro 1 x 8 ks kontejnerů MODUL 3-3-2, kotvených na betonové prefabrikáty s vymešovými prvky proti pohybu kontejnerů, montáže a dopravy na místa realizace. Cena včetně montáže částečně zastřešeného stání s vymešovými prvky s informační cedulí s logem města s DPH činí 366.005,50 Kč. Dodavatel poskytuje záruku 7 let s více než 20 letou životností. V současné době je řešeno uzavření SoD.Výrobky z textilního kompozitu RETEXTIL jsou odolné proti vlhkosti, vodě a nízkým teplotám, mechanicky odolnější než srovnatelné plasty, vyrobené z druhotných surovin (LDPE a textil), recyklovatelné, 100% znovupoužitelné. Vybudování zpevněné plochy ze zámkové dlažby s obrubami a nájezdovými obrubníky vč. opěrné zdi v MČ Hlinné zajistí pro město TS služby s.r.o., náklady předpokládáme ve výši 77 tis. Kč. Celkové náklady na dodávku, montáž a zpevněnou plochu pro stání předpokládáme na základě cenové nabídky DIMATEX CS a TS služeb s.r.o. ve výši 443 tis. Kč. Město podalo na spolufinancování projektu žádost o dotaci z Fondu Vysočiny z programu "ODPADY-OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 2023", v případě úspěšnosti je maximální výše dotace na projekt 50 tis. Kč.	Popelková (orj)	investice	Hlinné - kontejnerové stání
Popelková (orj)	investice	Rokytno - kontejnerové stání	362	9725	150000,00	441000,00	0,00	0,00				03/2023	06/2023	Cenová nabídka společností DIMATEX spol. s r.o. Stráž nad Nisou je zpracována na kompletní dodávku zastřešených kontejnerových stání pro kontejnery 1100 l pro 1 x 8 ks kontejnerů MODUL 3-3-2, kotvených na betonové prefabrikáty s vymešovými prvky proti pohybu kontejnerů, montáže a dopravy na místa realizace. Cena včetně montáže částečně zastřešeného stání s vymešovými prvky s informační cedulí s logem města s DPH činí 366.005,50 Kč. Dodavatel poskytuje záruku 7 let s více než 20 letou životností. V současné době je řešeno uzavření SoD.Výrobky z textilního kompozitu RETEXTIL jsou odolné proti vlhkosti, vodě a nízkým teplotám, mechanicky odolnější než srovnatelné plasty, vyrobené z druhotných surovin (LDPE a textil), recyklovatelné, 100% znovupoužitelné. Vybudování zpevněné plochy ze zámkové dlažby s obrubami a nájezdovými obrubníky zajistí pro město TS služby s.r.o., náklady po rozšíření dle požadavku MČ předpokládáme ve výši 53 tis. Kč. Celkové náklady na dodávku, montáž a zpevněnou plochu pro stání předpokládáme na základě cenové nabídky DIMATEX CS a TS služeb s.r.o. ve výši 419 tis. Kč. Město podalo na spolufinancování projektu žádost o dotaci z Fondu Vysočiny z programu "ODPADY-OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 2023", v případě úspěšnosti je maximální výše dotace na projekt 50 tis. Kč.	Popelková (orj)	investice	Rokytno - kontejnerové stání
Popelková (orj)	investice	Workout prvky NMNM	186	1076	300000,00	300000,00	0,00	0,00			05/-06/2023	06/2023	10/2023	Záměrem je vybudovat Fitness park v lokalitě na ul. Mírová pod garážema z dotace MAS Zubří. Součástí bude venkovní workout s cvičebními prvky, provozní řád, lavice a odpadkové koše. Prvky budou řešeny převážně v kombinaci dřevo (akát) + nerez tak, aby svým řešením vhodně doplnili prostředí této části města - krajiny, ve které budou umístěny. Park doplní v této lokalitě víceúčelové sportoviště a dětské hřiště Rákosníček.Součástí parku by byly i lavice, které by sloužily k odpočinku a relaxaci návštěvníků zařízení, odpadkový koš a provozní řád zařízení/informační tabule. Cvičební prvky by mohly tvořit buď sestavu, nebo být umístěny v celé ploše sportoviště pro různé cvičební aktivity. Venkovní fitness park by mohl nabízet společný zážitek a pohyb celé rodině. Mohl by být pro všechny věkové kategorie, od dětí přes dospělé až po seniory. Podíl města by měl činit 60 tis. Kč.	Popelková (orj)	investice	Workout prvky NMNM

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka	osoba	typ akce	Název
Popelková (orj)	investice	Koupaliště - revitalizace klidové části	179	1082	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00				x	x	Zpracován a projednán prvotní návrh studie lokality koupaliště. Následně byla řešena I.etapa studie - Vodní svět jako akce schválená v rámci participativního rozpočtu, návrh projednán s navrhovatelem akce v participativním rozpočtu a vedení města, RM schválila/revokovala uzavření SoD. Předpoklad byl 10/2022-05/2023. Na ni měl navazovat další projekt schválený v rámci dalšího participativního rozpočtu. Z důvodu projednání v ZM byla akce zastavena.	Popelková (orj)	investice	Koupaliště - revitalizace klidové části
Popelková	investice	Pohledec - kompostárna	143	9639	0,00	499000,00	0,00	0,00				06/2023	01/2024	Zpracování PD na výstavbu kompostárny v místní části města Pohledec. S ohledem na současnou produkci bioodpadu, kdy za rok 2021 jsme vyprodukovali celkem 1477 t, zvyšující se ceny za likvidace BRKO a BRO od společnosti AVE CZ odpadové hospodářství a ve vazbě na zpracovanou Analýzu záměru kompostování BRKO a BRO pro Nové Město na Moravě v květnu 2021 a možnost vypsání dotace z OPŽP považujeme za žádoucí řešit zpracování BRKO a BRO ve vlastním zařízení. Společnost Bioprofit s.r.o., pro město zpracovávala PD již v roce 2008 až 2010, v roce 2011 mělo město vydané i Rozhodnutí Veřejnou vyhláškou o změně využití území "kompostárna Nové Město na Moravě - terénní úpravy, vodohospodářsky zabezpečená plocha, plocha pro skladování kompostu" na pozemku parc.č. 30/7, 539/6 v katastrálním území Pohledec SÚ, 3 x město žádalo i o dotaci z OPŽP, bohužel vždy bezúspěšně. Celkem činí nabídka od zpracovatele 409 100 Kč bez DPH, s termínem zpracování PD 10 týdnů + 4 týdny vyjádření správců sítí + 2 měsíce stavební řízení. Pokud by vše šlo dle předpokladu měli bychom mít do cca 7 měsíců vše připravené pro možné podání nové žádosti v případě vypsání dotace. Cenová nabídka se nám jevila jako pro město nevýhodná, z tohoto důvodu nebylo řešeno uzavření SoD na zpracování PD a byly osloveni i jiní možní zpracovatelé PD. Realizace díla - zpracování PD pro výstavbu zařízení na zpracování BRKO a BRO vyprodukovaného občany města a v rámci údržby veřejné zeleně vč. BRKO z obcí Mikroregionu Novoměstsko bylo s ohledem na nevypsání dotace z OPŽP přesunuto do roku 2023. V současné době je problematika nakládání s BRKO a BRO řešena s agenturou ZERA, která se touto problematikou dlouhodobě zabývá.	Popelková	investice	Pohledec - kompostárna
Popelková	investice	Makovského – kontejnerové stání	308	3501	0,00	194000,00	0,00	0,00				06/2023	11/2023	Záměrem je vybudování nového zastřešeného stání na ul. Makovského. Montáž přístřešků bude na základě Objednávky č.j. 14039/2020 ze dne 17.06.2020 uzavřené na výjimku ze směrnice realizovat firma CITYBREX s.r.o., patky pro kotvení přístřešku by měly realizovat TS služby s.r.o. ve vazbě na vydaná stanoviska správců inženýrských sítí. Původně byly přístřešky určeny na ul. Masarykovu kde z důvodu výstavby parkovacích míst byl záměr umístění změněn na ul. Hornickou, zde však s ohledem na výskyt inženýrských sítí a vyjádření jejich správců nebylo rovněž možné záměr zrealizovat. Nově se řešilo umístění na ul. Masarykova u KINA kde však s ohledem na záměr soukromého investora Apartmánových bytů za KINEM vč. realizace opravy MK a vybudování nového chodníku pro pěší byla akce zastavena.Na nově vybrané místo na ul. Makovského budou umístěny přístřešky MODULAR pro 2 x 4 kontejnery. Je zpracována PD vč. vyjádření správců sítí. Tyto přístřešky jsou vhodné pro zastřešení kontejnerových stání. Konstrukce přístřešku je ocelová žárově zinkovaná. Základ tvoří ocelové profily, výplň tvoří děrovaný žárově zinkovaný plech. Rám střechy je tvořen oblými nosníky, střešní rám je vyplněn polykarbonátem. Kotvení je provedeno ocelovými nebo chem. kotvami. Tento typ přístřešků byl např. v r. 2018 umístěn k červenému věžovému domu č.p. 730 na ul. Tyršova a do místní části Jiříkovice.	Popelková	investice	Makovského – kontejnerové stání
Slámová (orj)	investice	Nákup akcií Satt, a.s.	124	7361	7005000,00	7005000,00	7001764,31	99,95						Splátka přijaté kupní ceny SATT, a.s. pro Velké Meziříčí a Dolní Rožínku	Slámová (orj)	investice	Nákup akcií Satt, a.s.
Vinklerová (orj)	investice	Výkup nemovitostí	319	1013	1500000,00	1500000,00	67200,00	4,48						výkup Košík-cyklo Nečasova,Havlíkovi, Koutných - propoj Petrovice	Vinklerová (orj)	investice	Výkup nemovitostí
Vinklerová (orj)	investice	Pohledec - výkup pozemků	319	9622	250000,00	250000,00	0,00	0,00							Vinklerová (orj)	investice	Pohledec - výkup pozemků