

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka	osoba	typ akce	Název	
Eichler (orj)	investice	Hlinné - kontejnerové stání	141	9127	150000,00	0,00	0,00	0,00				x	x	Akce rozpočtové přesunuta na org. 362	Eichler (orj)	investice	Hlinné - kontejnerové stání	
Eichler (orj)	provoz	Výměna vodoměrů na SU a TUV	126	1001	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00			06/2023	06/2023	12/2023	Realizaci díla provede firma KonceptFast.Schváleno RM	Eichler (orj)	provoz	Výměna vodoměrů na SU a TUV	
Eichler (orj)	provoz	rekonstrukce uvolněných bytů	126	1040	750000,00	750000,00	352168,38	46,96				01/2023	12/2023	Průběžně se realizuje	Eichler (orj)	provoz	rekonstrukce uvolněných bytů	
Eichler (orj)	provoz	Rekonstrukce koupelen v městských bytech	126	1075	300000,00	300000,00	145606,19	48,54				01/2023	12/2023	Rekonstrukce koupelen se řeší průběžně po posouzení technického stavu a rozsahu poškození.	Eichler (orj)	provoz	Rekonstrukce koupelen v městských bytech	
Eichler (orj)	provoz	Křenkova - č.p.732 - lodžie	126	3006	250000,00	250000,00	0,00	0,00				06/2023	12/2023	Výměna poškozených výplní je realizována průběžně.	Eichler (orj)	provoz	Křenkova - č.p.732 - lodžie	
Eichler (orj)	provoz	Křenkova – oprava fasády bytového domu č.p. 732	126	3007	0,00	150000,00	0,00	0,00				06/2023	10/2023	Oprava fasády je v řešení	Eichler (orj)	provoz	Křenkova – oprava fasády bytového domu č.p. 732	
Eichler (orj)	provoz	Křenkova - č.p. 732 - výměna/kalibrace měřičů tepla	126	3008	250000,00	250000,00	0,00	0,00			05-06/2023	06/2023	8/2023	Realizace firma Mertech.Zakázka ukončena a předána.	Eichler (orj)	provoz	Křenkova - č.p. 732 - výměna/kalibrace měřičů tepla	
Eichler (orj)	provoz	Tyršova - oprava fasády bytového domu č.p. 730	126	6647	0,00	150000,00	0,00	0,00				06/2023	10/2023	Záměrem je realizovat údržbové práce na severní straně fasády tak, aby nedocházelo ke zhoršování současného stavu do doby kompletní opravy severní strany fasády.	Eichler (orj)	provoz	Tyršova - oprava fasády bytového domu č.p. 730	
Eichler (orj)	provoz	NSS - výměna vodoměrů	134	7738	240000,00	240000,00	0,00	0,00			06/2023	03/2024	03/2024	Realizaci díla provede firma KonceptFast.Schváleno RM	Eichler (orj)	provoz	NSS - výměna vodoměrů	
Eichler (orj)	provoz	NSS - oprava střechy	134	7741	0,00	249502,00	0,00	0,00				9/2023	10/2023	Opravu střechy provádí firma GMJ spol, s.r.o. Brno	Eichler (orj)	provoz	NSS - oprava střechy	
Eichler (orj)	investice	Hlinné - kontejnerové stání	362	9127	0,00	459000,00	445142,99	96,98				03/2023	06/2023	Zhotovitel firma Dimatex CS ,spol,s.r.o. Zakázka ukončena a předána.	Eichler (orj)	investice	Hlinné - kontejnerové stání	
Eichler (orj)	investice	Rokytno - kontejnerové stání	362	9725	150000,00	441000,00	410016,52	92,97				03/2023	06/2023	Zhotovitel firma Dimatex CS, spol, s.r.ol. Zakázka ukončena a předána.	Eichler (orj)	investice	Rokytno - kontejnerové stání	
Eichler (orj)	investice	Pohledec - kompostárna	143	9639	0,00	499000,00	0,00	0,00				06/2023	01/2024	Zadání vypracování PD pro stavební povolení. PK Bioprofit	Eichler (orj)	investice	Pohledec - kompostárna	
Eichler (orj)	investice	Makovského – kontejnerové stání	308	3501	0,00	194000,00	0,00	0,00				06/2023	11/2023	Vypracovaná PD Realizace řešena s TS NMNM	Eichler (orj)	investice	Makovského – kontejnerové stání	
Fila (orj)	investice	Hlinné - vybudování vodovod. přípojky č.p.54	122	9130	0,00	50000,00	9680,00	19,36	06/2023	07/2023	x	x	x	vodovodní přípojka pro budovu SDH. PD zpracována - po dohodě s MST letos nebude realizováno.	Fila (orj)	investice	Hlinné - vybudování vodovod. přípojky č.p.54	
Fila (orj)	provoz	Maršovice – oprava zvonu na kapliče	122	9322	0,00	250000,00	176393,80	70,56	x	x	x	07/2023	07/2023	Akce dokončena	Fila (orj)	provoz	Maršovice – oprava zvonu na kapliče	
Fila (orj)	provoz	Maršovice - nová vrata SDH	122	9325	50000,00	50000,00	0,00	0,00	x	x	x	10/2023	12/2023	Dle požadavku OV je prioritou opravit fasádu objektu. Podle zůstatku finančních prostředků bude v závěru roku řešena výměna vrat nebo oprava.	Fila (orj)	provoz	Maršovice - nová vrata SDH	
Fila (orj)	provoz	NSS - nátěr fasády	134	7737	1600000,00	1600000,00	553357,00	34,58	x	x	x	07/2023	10/2023	Nabídka na opravu fasády ve směru na ul. Žďárská koordinuje odbor správy majetku ve spolupráci se zástupci NSS. Nabídka vyhotovena, připravují se podklady pro uzavření smluvního vztahu, následně po podpisu smlouvy může proběhnout realizace v létě 2023	Fila (orj)	provoz	NSS - nátěr fasády	
Fila (orj)	provoz	Jiříkovice - oprava fasády KD	299	9232	0,00	900000,00	494011,25	54,89	x	x	x	02/2022	05/2023	07/2023	Akce dokončena.	Fila (orj)	provoz	Jiříkovice - oprava fasády KD
Fila (orj)	provoz	Jiříkovice - rekonstrukce kuchyňky	299	9240	200000,00	200000,00	190634,57	95,32	x	x	x	02/2023	05/2023	Akce dokončena.	Fila (orj)	provoz	Jiříkovice - rekonstrukce kuchyňky	
Fila (orj)	provoz	Maršovice – oprava přístřešku u vchodu do prodejny a oprava rampy	299	9323	150000,00	150000,00	0,00	0,00	x	x	x	05/2023	12/2023	postupné opravy	Fila (orj)	provoz	Maršovice – oprava přístřešku u vchodu do prodejny a oprava rampy	
Fila (orj)	provoz	Rokytno - výměna bočních dveří	299	9731	60000,00	60000,00	0,00	0,00	x	x	x	05/2023	06/2023	Akce dokončena - zatím nevyfakturováno.	Fila (orj)	provoz	Rokytno - výměna bočních dveří	
Fila (orj)	provoz	Městské lázně - oprava technologií	233	2307	400000,00	400000,00	0,00	0,00	x	x	x	01/2023	12/2023	průběžné opravy technologií dle potřeby ML	Fila (orj)	provoz	Městské lázně - oprava technologií	
Fila (orj)	investice	Workout prvky NMNM	186	1076	300000,00	300000,00	299803,00	99,93				05/-06/2023	06/2023	10/2023	Akce dokončena	Fila (orj)	investice	Workout prvky NMNM
Fila (orj)	provoz	Pařáckého nám. - oprava střechy ZUŠ	221	5105	0,00	200000,00	0,00	0,00	11/2023	12/2023	x	x	x	PD objednána	Fila (orj)	provoz	Pařáckého nám. - oprava střechy ZUŠ	
Grepl	investice	Výpočetní technika - rozšíření metropolitní sítě	208	1057	0,00	260000,00	0,00	0,00				8/2023	12/2023	Přípolož chrániček pro optickou síť na ul. Hájkova a Luční při položení optické sítě SATTu, přípolož chrániček pro optickou síť při chodníku ve vnitrobloku ul. Drobného - Mírová, přípolož chrániček na ul. Nezvalova při rekonstrukci chodníku.	Grepl	investice	Výpočetní technika - rozšíření metropolitní sítě	
Grepl (orj)	investice	Serverová farma pro IT města	208	1079	460000,00	0,00	0,00	0,00						Akce byla zrušena, neboť ji nahrazuje projekt Zvýšení odolnosti proti kyber.hrozbám, který se bude realizovat za pomoci dotace příští rok.	Grepl (orj)	investice	Serverová farma pro IT města	
Grepl	investice	Výpočetní technika - Zvýšení odolnosti proti kyber.hrozbám	204	1074	0,00	200000,00	78650,00	39,33				9/2023	11/2023	Příprava realizace projektu, na který se podařilo získat dotaci. V letošním roce se hradí náklady na výběrové řízení a propagaci. Výběrové řízení vzhledem ke složitosti zajišťuje externí firma, která má v této oblasti zkušenosti.	Grepl	investice	Výpočetní technika - Zvýšení odolnosti proti kyber.hrozbám	
Haller (orj)	investice	Jiříkovice - vysílač veřejného rozhlasu	128	9242	0,00	42810,00	42810,00	100,00	x	x	x	03/2023	03/2023	Nové vysílací VR místo v Jiříkovicích. Dokončeno.	Haller (orj)	investice	Jiříkovice - vysílač veřejného rozhlasu	
Haller (orj)	provoz	oprava komunikací	135	1080	1500000,00	1500000,00	0,00	0,00	x	x	x	04/2023	10/2023	Průběžné opravy.	Haller (orj)	provoz	oprava komunikací	
Haller (orj)	provoz	Leandra Čecha - úprava MK navazující na nový chodník	135	3214	0,00	100000,00	63660,12	63,66	x	x	x	0/2023	09/2023	Objednána oprava u T.S. NMNM. Dokončeno.	Haller (orj)	provoz	Leandra Čecha - úprava MK navazující na nový chodník	
Haller (orj)	provoz	Nezvalova - oprava chodníku	135	5001	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	x	x	x	08/2023	2023	Opravy zahájeny budou v souběhu položení optického kabelu fy SATT. Objednána oprava u T.S.NMNM	Haller (orj)	provoz	Nezvalova - oprava chodníku	
Haller (orj)	provoz	Petrovická - oprava mostu u lomu	135	5304	350000,00	350000,00	0,00	0,00	2017	x	x	05/2023	09/2023	Aktualizace PD dle výsledku mostní prohlídky z roku 2022	Haller (orj)	provoz	Petrovická - oprava mostu u lomu	
Haller (orj)	provoz	Jiříkovice - oprava plochy před KD	135	9237	750000,00	750000,00	0,00	0,00	x	x	Ano	09/2023	10/2023	Provedena poptávka na zhotovitele stavby. Uzavřená smlouva s ColasCZ a.s.	Haller (orj)	provoz	Jiříkovice - oprava plochy před KD	
Haller (orj)	provoz	Maršovice – oprava úvozu k vodojemu	135	9319	0,00	160000,00	0,00	0,00	x	x	x	06/2023	10/2023	Oprava úvozu dle dohody s osadním výborem odložena na rok 2024, z důvodu odhadovaných vyšších nákladů oprav. Nahrazena náhradní opravou MK v obci na pozemku p.č. 127/1. Dokončeno 09/2023.	Haller (orj)	provoz	Maršovice – oprava úvozu k vodojemu	

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka	osoba	typ akce	Název	
Haller (orj)	provoz	Olešná - oprava komunikace od mostu po brod na pozemku p.č. 224/1	135	9433	0,00	1500000,00	0,00	0,00	x	x	x	07/2023	10/2023	Oprava objednána u T.S. NMNM. Dokončeno 09/2023.	Haller (orj)	provoz	Olešná - oprava komunikace od mostu po brod na pozemku p.č. 224/1	
Haller (orj)	provoz	Olešná - rekonstrukce 2 ks lávek přes potok - PD	135	9434	0,00	200000,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	Po schůzce s předsedou OV, správcem toku, místostarostou města a SMM, bylo dohodnuto, že tato akce se nebude realizovat. Lávky nejsou vedeny v majetku města. Nabídka na zhotovení PD pro jeden nový mostek (cena 238 733,- Kč) Mostek u dětského hřiště odstraněn z důvodu bezpečnosti. Bylo zažádáno o hydrologický průzkum pro případnou stavbu nových mostků.	Haller (orj)	provoz	Olešná - rekonstrukce 2 ks lávek přes potok - PD	
Haller (orj)	investice	Rokytno - chodník	135	9727	50000,00	50000,00	0,00	0,00	2023	x	x	03/2023	09/2023	Zahájena projekční příprava. Osloven projektant. Zpracována PD. Smlouva s ÚZSVM o možnosti provést stavbu podepsána.	Haller (orj)	investice	Rokytno - chodník	
Haller (orj)	provoz	Slavkovice - opravy mostků a MK	135	9835	0,00	60000,00	0,00	0,00	x	x	x	2021	10/2023	Bude dokončeno po předání dokumentace TDS.	Haller (orj)	provoz	Slavkovice - opravy mostků a MK	
Hemza (orj)	provoz	Obnova rybníka Zichův	100	6703	125000,00	345808,00	220808,00	63,85	2021-2023		2023	x	x	Je zajištěno stavební povolení v právní moci, probíhá dokončování prováděcí projektové dokumentace.	Hemza (orj)	provoz	Obnova rybníka Zichův	
Hemza (orj)	provoz	Pohledec - výměna betonového požeráku nádrže koupaliště	100	9636	300000,00	440000,00	0,00	0,00	2021		2022	01-02/2023	09/2023	10/2023	Stavba je připravena k realizaci, uzavřena SOD se zhotovitelem stavby společností SPH stavby s.r.o.	Hemza (orj)	provoz	Pohledec - výměna betonového požeráku nádrže koupaliště
Hemza (orj)	provoz	Slavkovice - oprava opěrné zdi rybníka ve Slavkovicích - 3. etapa, včetně výměny požeráku	100	9825	150000,00	153000,00	0,00	0,00	02-08/2023		09-10/2023	x	x	x	Probíhají projekční práce	Hemza (orj)	provoz	Slavkovice - oprava opěrné zdi rybníka ve Slavkovicích - 3. etapa, včetně výměny požeráku
Hemza (orj)	provoz	NSS - oprava balkonů	134	7729	2000000,00	1750498,00	1053594,19	60,19	02-03/2023	x	05/2023	07/2023	10/2023	Objednána zjednodušená PD na kompletní projekt obnovy balkonů, výměny okenních výplní a zateplení fasády na straně k Pomněnce. Začátkem března obdrželo město na nabídku na zajištění těchto prací nabídku s možností realizace v létě 2023. Po dohodě s vedením bude akce realizována ještě letos. Zpracovatel nabídky požádán o dopracování detailnějších podkladů pro následnou realizaci, budou předloženy do konce dubna. S ohledem na vzhled bylo provedeno poptávkové řízení na opravu balkonů, nabídku podala firma JHtech, s.r.o., se kterou je uzavřena objednávka (s ohledem na vizuální vzhled se stejným dodavatelem, který realizoval první etapu v roce 2022). Taktéž bylo požádáno o nabídku na další stavební práce týkající se objektu směrem k Pomněnce, Nabídka podána od Petra Lupoměcha, návrh na přímé zadání předložen RM, schválen. Termín zahájení prací 07/2023, dokončení do 31.10.2023. Probíhá realizace stavby.	Hemza (orj)	provoz	NSS - oprava balkonů	
Hemza (orj)	investice	NSS - zateplení objektu DPS	134	7740	0,00	900000,00	0,00	0,00	02-03/2023	x	05/2023	07/2023	10/2023	Objednána zjednodušená PD na kompletní projekt obnovy balkonů, výměny okenních výplní a zateplení fasády na straně k Pomněnce. Začátkem března obdrželo město na nabídku na zajištění těchto prací nabídku s možností realizace v létě 2023. Po dohodě s vedením bude akce realizována ještě letos. Zpracovatel nabídky požádán o dopracování detailnějších podkladů pro následnou realizaci, budou předloženy do konce dubna. S ohledem na vzhled bylo provedeno poptávkové řízení na opravu balkonů, nabídku podala firma JHtech, s.r.o., se kterou je uzavřena objednávka (s ohledem na vizuální vzhled se stejným dodavatelem, který realizoval první etapu v roce 2022). Taktéž bylo požádáno o nabídku na další stavební práce týkající se objektu směrem k Pomněnce, Nabídka podána od Petra Lupoměcha, návrh na přímé zadání předložen RM, schválen. Termín zahájení prací 07/2023, dokončení do 31.10.2023. Probíhá realizace stavby.	Hemza (orj)	investice	NSS - zateplení objektu DPS	
Hemza	investice	Rokytno - odkanalizování hasičárny přípojka	316	9720	0,00	74500,00	72363,87	97,13	2020-2021		2021	2021	10/2021	01/2023	DOKONČENO	Hemza	investice	Rokytno - odkanalizování hasičárny přípojka
Hemza (orj)	investice	Slavkovice - přemístění VDJ	312	9826	2900000,00	2900000,00	2305433,00	79,50	2021-2022		2022	12/2022-02/2023	04/2023	06/2024	IP SVK, probíhá realizace stavby, zhotovitel společností SPH stavby s.r.o., součástí je i odstranění starého VDJ a zrušení stávající automatické čerpací stanice.	Hemza (orj)	investice	Slavkovice - přemístění VDJ
Hemza (orj)	investice	Hlinné - kanalizace	280	9102	4100000,00	4072000,00	4022178,00	98,78	2009-2020	2010-2020	2020-2021	03/2021	09/2022	IP SVK, zhotovitel sdružení AQUASYS spol. s r.o. a SPH stavby s.r.o., stavba dokončena, proběhlo kolaudační řízení, je čerpána dotace OPŽP, ze strany města je opět zajišťována spolupráce na této akci, a to zajištění projektových dokumentací a podkladů pro povolovací řízení staveb kanalizačních přípojek pro jednotlivé vlastníky připojovaných nemovitostí. Probíhá přepojování přípojek od jednotlivých objektů.	Hemza (orj)	investice	Hlinné - kanalizace	
Hemza	investice	Soškova - sběrný dvůr v areálu Centra služeb a řemesel	349	6112	100000,00	600000,00	0,00	0,00	02/2023-05/2024		10/2023-03/224	x	x	x	Probíhají projekční práce.	Hemza	investice	Soškova - sběrný dvůr v areálu Centra služeb a řemesel
Hemza	investice	Rekonstrukce infrastruktury sídliště Betlém	243	1067	600000,00	200000,00	0,00	0,00	2021-2025	2024-2025	x	x	x	Je dokončen a schválen čistopis studie, aktuálně je podepsána SOD na projekční práce a je zajišťována koordinace zadání projekčních prací na související stavby ostatních investorů.	Hemza	investice	Rekonstrukce infrastruktury sídliště Betlém	
Hemza	investice	Betlém - reko vodovodu a kanalizace - IP SVK	244	1068	400000,00	400000,00	0,00	0,00	2023-2024	2023-2024	x	x	x	IP SVK, probíhají projekční práce.	Hemza	investice	Betlém - reko vodovodu a kanalizace - IP SVK	

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka	osoba	typ akce	Název
Hemza	investice	Komenského nám. - okružní křižovatka	238	2902	700000,00	700000,00	114950,00	16,42	03/2023-06/2024	10/2023-04/2024	x	x	x	Je podepsána smlouva o spolupráci s Krajem Vysočina. Probíhá zadání projekčních prací.Realizace stavby je předpokládána v r. 2026, kdy by Kraj současně provedl obnovu obrusné vrstvy této krajské komunikace. Na jednání RM dne 11.9.2023 je předložen návrh na schválení zadání projekčních prací projektantovi Ing. Tomáši Petrovi - viz. samostatný materiál.	Hemza	investice	Komenského nám. - okružní křižovatka
Hemza	investice	Německého - víceúčelové a dětské hřiště pod Betlémem	326	4903	4740000,00	4740000,00	284949,90	6,01	2021	2022	2022	05/2023	10/2023	Akce připravována v návaznosti se stavbou a v součinnosti se zhotovitelem stavby Poměnka. V dubnu byla akce předána z odboru SMM na INV. Smlouva o dílo uzavřena, dne 31.3.2023 došlo k předání staveniště s tím, že s ohledem na předchozí využití daného území pro uskladnění hlíny ze stavby Poměnka bylo po jejím odstranění zjištěno, že území je i s ohledem na počasí velmi podmáčené. Po domluvě se zhotovitelem budou práce zahájeny jakmile to podmínky umožní. TDS zajišťuje firma ENVIGEST PRO, s.r.o. Aktualizace 31.7.2023: Dodatkem SOD ze dne 13.7.2023 bylo sjednáno zmenšení hřiště na velikost 36x16m. Na schůzce dne 14.7.2023 bylo rozhodnuto provést projekční upřesnění polohopisného a výškopisného umístění hřiště ve vztahu k daným limitům území a při respektování souvisejících povolených staveb, výsledek bude zhotoviteli předložen 7.8.2023 a práce budou zahájeny. Aktualizace 29.8..2023: Práce na realizaci stavby probíhají, aktuálně je řešena otázka navazujících terénních úprav okolí hřiště.	Hemza	investice	Německého - víceúčelové a dětské hřiště pod Betlémem
Hemza	investice	Pavlovova - úprava křižovatky s ul. Žďárskou	265	5201	500000,00	500000,00	0,00	0,00	03/2023-05/2024	10/2023-04/2024	x	x	x	V rámci zadání projekčních prací proběhla jednání s vlastníkem sousedního objektu, variantní návrhy byly projednány v dopravní komisi a v komisi architektury. Současně byla s krajem Vysočina projednána možnost vybudování okružní křižovatky, stanovisko kraje Vysočina je kladné, aktuálně se řeší otázka investování s ohledem na návrh kraje ve věci případného převodu krajské silnice do majetku města, po dořešení této věci bude případně pokračováno v zadání projekčních prací. Na jednání RM dne 7.8.2023 bylo rozhodnuto, že stavba okružní křižovatky bude realizována na náklady města. V návaznosti na toto rozhodnutí budou zadány projekční práce.	Hemza	investice	Pavlovova - úprava křižovatky s ul. Žďárskou
Hemza	investice	Budovatelů - kompletní reko komunikací	209	1707	6000000,00	13200000,00	149903,15	1,14	2022-02/2023	02/2023	03/2023	08/2023	09/2023	Probíhá projekční příprava, následně v 02-03/2023 bude nutné povolovací řízení na další část parkovišť na ul. Hornická. Po celou dobu přípravy projekt konzultován s městským architektem, zejména vzhled přístřešků pro kontejnery. Jeho podoba ze strany architekta odeslána v lednu 2023. Koncem ledna vypracován PD a položkový rozpočet, projekt rozeslán na vyjádření síťářů, případně jejich požadavky budou zapracovány do PD. Dle sdělení VAS je v horní části chodníku před hotelem DUO ve špatném stavu vodovodní řád. Tuto rekonstrukci je třeba zařadit do inv. akcí SVK, naprojektovat a realizovat souběžně (nejlépe před) s rekonstrukcí ulice Budovatelů. Ze strany města tak bylo ihned učiněno. Bez zařazení do akcí svazku by ze strany VAS nebylo vydáno vyjádření k naší akci (je potřebné pro podání žádosti o SP). Dne 18.5. předána komplet PD pro SP, obratem bude podána žádost o SP. Aktualizace 29.8.2023: Je zajištěno stavební povolení v právní moci. Nově vyvstal požadavek na změnu PD (dle nově schvalovaných materiálových standardů města), projektant byl požádán o předložení cenové a termínové nabídky na aktualizaci PD. Po provedení aktualizace bude zahájeno VŘ na zhotovitele stavby (společně se stavebními objekty SVK).	Hemza	investice	Budovatelů - kompletní reko komunikací
Hemza (orj)	investice	Pohledec – novostavba vodovodu a kanalizace (TI pro výstavbu RD) - IP SVK	296	9646	6800000,00	1505800,00	0,00	0,00	2021-2022	2022	2022	09/2022	08/2023	IP SVK, stavba v realizaci, zhotovitel SPH stavby, s.r.o., koordinováno se stavebními objekty města.	Hemza (orj)	investice	Pohledec – novostavba vodovodu a kanalizace (TI pro výstavbu RD) - IP SVK
Hemza (orj)	investice	Kanalizace Slavkovice, Radňovice, Jiříkovice - podíl Jiříkovic - IP SVK	301	9234	750000,00	750000,00	0,00	0,00	2022-2023	2023	x	x	x	IP SVK, probíhají projekční práce, bude podána žádost o dotaci z OPŽP, ze strany města bude zajišťována spolupráce na této akci spočívající v zajištění projektových dokumentací a podkladů pro povolovací řízení staveb kanalizačních přípojek pro jednotlivé vlastníky připojovaných nemovitostí.	Hemza (orj)	investice	Kanalizace Slavkovice, Radňovice, Jiříkovice - podíl Jiříkovic - IP SVK
Hemza (orj)	investice	Kanalizace Slavkovice, Radňovice, Jiříkovice - podíl Slavkovic - IP SVK	302	9838	750000,00	750000,00	0,00	0,00	2022-2023	2023	x	x	x	IP SVK, probíhají projekční práce, bude podána žádost o dotaci z OPŽP, ze strany města bude zajišťována spolupráce na této akci spočívající v zajištění projektových dokumentací a podkladů pro povolovací řízení staveb kanalizačních přípojek pro jednotlivé vlastníky připojovaných nemovitostí.	Hemza (orj)	investice	Kanalizace Slavkovice, Radňovice, Jiříkovice - podíl Slavkovic - IP SVK
Hemza (orj)	investice	Pohledec - chodník - etapa 2	295	9645	150000,00	150000,00	0,00	0,00	03/2023-06/2024	10/2023-03/2024	x	x	x	Probíhají projekční práce 2. etapy stavby chodníku (od spodní autobusové zastávky po trafostanici), současně byla projednána problémová místa 3. etapy a dohodnut postup v jejich řešení.	Hemza (orj)	investice	Pohledec - chodník - etapa 2
Hemza	investice	Vlachovická - chodník	346	7212	0,00	40000,00	0,00	0,00	02-11/2023	x	x	x	x	Jde pouze o vypracování studie stavby, byla vystavena objednávka, projekční práce probíhají, průběžné výstupy jsou projednávány aktuálně zejména ve vazbě na zahajovanou stavbu vodovodního řadu. Bylo zahájeno řešení problémových míst s vlastníky přilehlých objektů.	Hemza	investice	Vlachovická - chodník

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka	osoba	typ akce	Název
Hemza	investice	Vlachovická - veřejné osvětlení a datová síť	347	7213	0,00	860000,00	0,00	0,00	02-05/2023	08-09/2023	09/2023	09/2023	10/2023	Probíhají projekční práce a zajišťování podkladů pro povolovací řízení stavby, je koordinováno se související stavbou vodovodu (investor SVK Žďársko) a rozvodů NN (investor EG.D) v této ulici.	Hemza	investice	Vlachovická - veřejné osvětlení a datová síť
Hemza	investice	Bělisko - prodloužení vodovodu p.č. 3914/1 - IPSVK	328	1109	0,00	60000,00	57000,00	95,00	2023	2023	x	x	x	Projekčně připraveno, probíhá povolovací řízení stavby, současně je projekčně připravena celoplošná oprava MK navazujícího úseku směrem k viaduktu., následně proběhne společně výběrové řízení na zhotovitele stavby.	Hemza	investice	Bělisko - prodloužení vodovodu p.č. 3914/1 - IPSVK
Hemza	investice	Centrum služeb a řemesel ul. Soškova	394	6105	0,00	215000,00	214049,00	99,56	2018 - 2019	2020 - 2021	x	x	x	Akce projekčně připravena a stavebně povolena, podána žádost o dotaci z MPO. Aktuálně byl zajištěno vypracování ekologického auditu řešeného areálu, který byl požadován ze strany poskytovatele dotace. Aktualizace 29.8.2023: Byla zajištěna aktualizace kontrolních položkových rozpočtů PD a tyto byly doloženy poskytovateli dotace.	Hemza	investice	Centrum služeb a řemesel ul. Soškova
Hemza	investice	Budovatelů - rekonstrukce vodovodu - IPSVK	267	1708	0,00	60000,00	39000,00	65,00	2023	2023	x	x	x	IP SVK, akce je nově zařazena do plánu investic SVK, projekčně připraveno, proběhne společně výběrové řízení na zhotovitele stavby společně se stavbou "Rekonstrukce ul. Budovatelů"	Hemza	investice	Budovatelů - rekonstrukce vodovodu - IPSVK
Janovská (orj)	provoz	Maršovice – oprava hráze horního rybníka	100	9320	100000,00	100000,00	0,00	0,00	6-12/2023	x	x	x	x	V návaznosti na rozhodnutí o zrušení rybníka z důvodu dlouhodobě mizivého přítoku vody probíhá projekční příprava tohoto záměru. V rámci zrušení rybníka bude nutné provést přepojení stávajících kanalizačních přípojek vyústujících do rybníka. Uzavřena objednávka PD.	Janovská (orj)	provoz	Maršovice – oprava hráze horního rybníka
Janovská (orj)	provoz	Slavkovice - zádržní hráz proti bleskovým povodním	100	9839	100000,00	80000,00	0,00	0,00	02/2023	x	x	x	x	Vypracování studie proveditelnosti, probíhá zadání projekčních prací, proběhla vstupní schůzka s projektantem, budou zadány projekční práce. Aktuálně je prověřována dosažitelnost stavbou dotčených pozemků - střešní pozemky v soukr.vlastnictví. Přesun projekční přípravy na r. 2024.	Janovská (orj)	provoz	Slavkovice - zádržní hráz proti bleskovým povodním
Janovská (orj)	provoz	Studnice - odstranění sedimentu z rybníka - příprava	100	9913	60000,00	60000,00	7000,00	11,67	02-08/2023	08/2023	x	9-10/2023	11/2023	Probíhá schvalování vodoprávním úřadem -ohlášeny udržovací práce. Předpoklad realizace podzim 2023, čekáme na cenovou nabídku zhotovitele.	Janovská (orj)	provoz	Studnice - odstranění sedimentu z rybníka - příprava
Janovská (orj)	investice	Tyršova - rekonstrukce střechy věžového domu Tyršova 731	126	6639	1500000,00	600000,00	18150,00	3,03	05-09/2023		11-12/2023	04/2024		V dubnu byla přesunuta akce ze strany SMM na INV. V květnu podepsána objednávka na projekční přípravu, odevzdání PD do 30.9.2023. Nutná součinnost s Vodafone, který má na střeše umístěny vysílače -kotvení vysílačů do atiky domu dle statického posudku možné. VZ na přelomu roku, vlastní realizace akce proběhne až v roce 2024. Nutná časová koordinace s rekonstrukcí rozvodů bytového domu. Aktuálně řešen rozsah úprav střešního pláště.	Janovská (orj)	investice	Tyršova - rekonstrukce střechy věžového domu Tyršova 731
Janovská (orj)	investice	Pohledec - kabelizace VO	256	9629	2809000,00	2809000,00	0,00	0,00	2021-2022	2/2022	x	9/2022	10/2023	Stavba je koordinována a realizována v součinnosti s akcí EG.D, a.s. (NN rozvody, trafostanice). Připokládáno je i sdělovací vedení města. Zhotovitelem je firma Emont, s.r.o. Stavěniště bylo předáno 8/2023, dokončení 12/2023. Aktuálně probíhají zemní práce pro pokládání chrániček AROT a HDPE trubek. Dne 13.9.2023 proběhne koordinační schůzka s projektantem chodníku podél silnice II/360.	Janovská (orj)	investice	Pohledec - kabelizace VO
Janovská (orj)	investice	Jiřkovice - kabelizace VO	356	9231	1692000,00	2652000,00	0,00	0,00	04-06/2023	07-08/2023	x	9/2023	12/2023	Nové vedení kabelového rozvodu veřejného osvětlení, včetně umístění stožárů se svítidly a optických sítí, je vázáno na stavbu fi EG.D, a.s. (Jiřkovice: rekonstrukce NN, horní část). Kabel VO a HDPE trubky připokládáme do společného rozšířeného výkopu s EG.D.. Předpokládaný termín realizace 09-12/2023. Probíhá povolovací řízení. Zhotovitel firma E.mont s.r.o.	Janovská (orj)	investice	Jiřkovice - kabelizace VO
Janovská	investice	Malá - smuteční síň	389	3609	2500000,00	2536150,00	1053331,00	41,53	2022-2024					V listopadu uzavřena smlouva na kompletní projekční přípravu, dne 3.1.2023 proběhl geologický průzkum v lokalitě (3 sondy), následně dne 17.1.2023 dendrologický posudek stromů. Území bylo částečně výškově zaměřeno geodetem, doměření proběhlo v 06/2023. Dne 7.2.2023 proběhla schůzka starosty s projektantem ve věci ujasnění si rozsahu studie a PD co do pozemků. Dne 25.4. proběhla schůzka projektanta a zástupců pohřební služby z NMNM k navrženým parametrům smuteční síně, které byly potvrzeny jako vyhovující. Dne 23.5.2023 proběhla schůzka za účasti zástupců VAS a to k odlehčovací komoře v místech plánovaného parkoviště. V srpnu byla předána kompletně dopsaná studie dle upřesněného zadání, prezentace studie projektantem proběhla dne 11.9.2023 na zasedání RM. Následuje zhotovení dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle SoD.	Janovská	investice	Malá - smuteční síň

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka	osoba	typ akce	Název
Janovská	investice	spol. PeruTě NMNM s.r.o.	184	7735	150000,00	223850,00	0,00	0,00	01-04/2023	054-05/2023	05/2023	06/2023	08/2023	Vypracována studie. V prosinci uzavřena SoD a v lednu zahájeny přípravné práce na PD, které zajišťuje Envigest pro, s.r.o., elektronicky budou předány koncem února. Následně 03-04/2023 budou zajišťovány vyjádření pro SP, 05/2023 žádost o SP, dle nabytí právní moci poté VZ a výstavba Dne 6.2.2023 se uskutečnila pracovní schůzka s projektantem - dopřesnění požadavků v PD. Celé konzultováno s osadním výborem, který s projektem souhlasí za podmínky, že za objektem vznikne přístavba zázemí pro SDH. Osadnímu výboru zůstane místnost využívaná pro potřeby voleb, hlášení rozhlasu atd. Dne 29.3.2023 proběhla další koordinační schůzka s projektantem a vedením města, kde byla představena finální podoba projektu. Ze strany starosty byl vznesen nový požadavek na vypracování energetického auditu, který prověří případnou výhodnost instalace tepelného čerpadla a fotovolt. panelů. Co do PD, budou zvětšeny prostory pro denní místnost a šatny, pro sklad čisticích prostředků budou využity jiné prostory, které k dispozici nabídl nově osadní výbor. S ohledem na energetická opatření zvažovaná pouze v 1.NP bylo projektantem, s ohledem na riziko vznikajících tepelných mostů, navrženo zateplení objektu nerealizovat a objekt vytápět i nadále novým plynovým kotlem. Toto řešení odsouhlaseno s místostarosty. Bylo prověřeno, že na vznik sociálních podniků je možné získat bezúročnou půjčku z MPSV a to až na 100% nákladů realizace stavby. V 08/2023 předána kompletní PD na stavební úpravy objektu vč. nutného vyjádření KHS, probíhá povolovací řízení.	Janovská	investice	spol. PeruTě NMNM s.r.o.
Janovská (orj)	investice	Jiříkovice - rekonstrukce bytu	217	9241	50000,00	50000,00	0,00	0,00	8-10/2023		x	2025	x	Akce přesunuta v dubnu ze SMM. Projektová příprava podzim 2023. Předpoklad realizace 2025.	Janovská (orj)	investice	Jiříkovice - rekonstrukce bytu
Janovská	investice	Změna způsobu vytápění - KODUS, MŠ	290	7736	0,00	109000,00	104968,65	96,30	12/2022					MŠ Žďárská vytápění na propan : PD zpracována Ing. Čudou, základová deska pod nádrže hotová. V květnu rozhodnuto, že prozatím přestavbu nebudeme realizovat. Kodus: od realizace se také upustilo	Janovská	investice	Změna způsobu vytápění - KODUS, MŠ
Janovská	investice	Zahradní - úprava veřejného osvětlení - kabelizace	202	7603	0,00	1929000,00	1926356,28	99,86	x	x	x	11/2022	04/2023	Akce dokončena.	Janovská	investice	Zahradní - úprava veřejného osvětlení - kabelizace
Janovská	investice	Fotovoltaika NMNM	195	1077	0,00	750000,00	727936,00	97,06	01/2023	04-05/2023		04/2024	09/2024	Firmou DEL a.s. zpracována DPS pro instalaci fotovoltaických panelů na 3 objekty - DPS, Městské lázně+kotelnu a 2.ZŠ vč. jídelny. Potvrzena dotace ve výši 3 273 033,00 Kč ze SFŽP v rámci výzvy ModF-RES-+č.4/2022(podíl cca 30%). Objekty mají pravomocné SP, v současné době řešeno prodloužení smluv o připojení všech zařízení s provozovatelem distribuční soustavy fi EG.D, a.s. (platné do 10 a 11/2023). Soutěžít se bude na podzim 2023, realizace všech 3 FVE v r. 2024. Možný časový harmonogram prací projednán s ředitelkou NSS, jednatelem lázní a ředitelem 2.ZŠ (v zadávacích podmínkách).	Janovská	investice	Fotovoltaika NMNM
Klapačová (orj)	investice	Busta J. Svítila-Karníka	119	3602	0,00	8500,00	0,00	0,00					08/2023	zakoupení uměleckého díla - Busta MUDr. Josefa Svítila - Jana Karníka od autora akad. sochaře Jiřího Plieštika z r. 2000	Klapačová (orj)	investice	Busta J. Svítila-Karníka
Klapačová (orj)	investice	Pamětní deska Kopáček	119	3611	80000,00	150000,00	144450,00	96,30					03/2023	Podepsána objednávka na zhotovení pamětní desky s MgA Jiří Plieštik. Deska zhotovena. Dne 10.5.2023 pamětní deska odhalena na rod. domě ak. malíře Pavla Kopáčka v NMNM.	Klapačová (orj)	investice	Pamětní deska Kopáček
Klapačová (orj)	provoz	Jiříkovice - oprava kapličky	119	9230	100000,00	160500,00	85025,44	52,98					09/2023	zhotovení a instalace kované mříže do vstupních dveří; oprava 3 kamenných schodnic před vstupem do kapličky. Zadána objednávka na zhotovení kamenných prvků firmě Granit spol. s.r.o. , Žďár nad Sázavou. Kamenné prvky položeny, probíhá výběr zhotovitele na kované mříže do vstupních dveří. Zadaná objednávka na kované mříže do dveří, zhotovitel Ivo Peňáz, Kovářství Zubří. Kovaná mříž nainstalována. Oprava kapličky ukončena.	Klapačová (orj)	provoz	Jiříkovice - oprava kapličky
Klapačová (orj)	provoz	Rokytno - oprava vrat ke zvonici	119	9729	50000,00	50000,00	0,00	0,00				2023	2023	práce v souvislosti s opravou vrat ke zvonici, v 03/2023. Osloveny firmy k podání nabídky	Klapačová (orj)	provoz	Rokytno - oprava vrat ke zvonici
Klapačová (orj)	investice	IP MŠ Drobného - vybudování WC	171	1931	200000,00	200000,00	200000,00	100,00			2023	07/23	07/23	v režii MŠ. Dokončeno v průběhu letních prázdnin.	Klapačová (orj)	investice	IP MŠ Drobného - vybudování WC
Klapačová (orj)	investice	IP MŠ Drobného - varný kotel	171	1932	147700,00	147700,00	147620,00	99,95				06/23	06/23	Objednáno na základě udělení výjimky u firmy TeS s.r.o. Chotěboř. V 06/2023 nainstalováno.	Klapačová (orj)	investice	IP MŠ Drobného - varný kotel
Klapačová (orj)	investice	IP MŠ Drobného - konvektomat	171	1933	0,00	590480,00	590480,00	100,00				06/23	06/23	Objednáno na základě udělení výjimky u firmy TeS s.r.o. Chotěboř. V 06/2006 nainstalováno.	Klapačová (orj)	investice	IP MŠ Drobného - konvektomat
Klapačová	investice	Pohledec - ZŠ - plynový kotel	107	9651	0,00	150778,10	150778,10	100,00					10/2023	investiční příspěvek na plynový kotel pro II. ZŠ - místo výkonu vzdělávání Pohledec. Probíhá výběr dodavatele, osloveny firmy k dodání nabídky.	Klapačová	investice	Pohledec - ZŠ - plynový kotel
Klapačová (orj)	investice	Hlinné - výleповé plochy	236	9129	0,00	21200,00	21163,00	99,83					03/23	implementace jednotného stylu výleповých ploch v MČ - Hlinné - nainstalováno.	Klapačová (orj)	investice	Hlinné - výleповé plochy
Klapačová (orj)	investice	Pohledec - výleповé plochy	236	9648	20000,00	25000,00	0,00	0,00				05/23	08/23	implementace jednotného stylu výleповých ploch v MČ, probíhá zhotovení výleповé plochy f. Harst s.r.o.Instalace proběhne v průběhu měsíce srpna 2023. Nainstalováno.	Klapačová (orj)	investice	Pohledec - výleповé plochy
Kos (orj)	investice	SDH Maršovice - pořízení hasičského automobilu	0	9324	0,00	0,00	0,00	0,00							Kos (orj)	investice	SDH Maršovice - pořízení hasičského automobilu

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka	osoba	typ akce	Název
Kos	investice	SDH NMNM - pořízení hasičského automobilu	292	6409	350000,00	1185000,00	1184934,00	99,99			06/2022		07/2023	Vozidlo v květnu předáno Jednotce SDH NMNM. Vyřizuje se proplacení dotací. Dopravní automobil s dotacemi 450 tis. Kč Min. vnitra a 300 tis. Kč Kraj Vysočina.	Kos	investice	SDH NMNM - pořízení hasičského automobilu
Kos (orj)	investice	SDH Pohledec - pořízení hasičského automobilu	294	9643	350000,00	1168000,00	1167427,36	99,95			06/2022		07/2023	Vozidlo v květnu předáno Jednotce SDH Pohledec. Vyřizuje se proplacení dotací. Dopravní automobil s dotacemi 450 tis. Kč Min. vnitra a 300 tis. Kč Kraj Vysočina.	Kos (orj)	investice	SDH Pohledec - pořízení hasičského automobilu
Kos (orj)	investice	SDH Maršovice - pořízení hasičského automobilu	293	9324	350000,00	1153000,00	1152899,00	99,99			06/2022		07/2023	Vozidlo v květnu předáno Jednotce SDH Maršovice. Vyřizuje se proplacení dotací. Dopravní automobil s dotacemi 450 tis. Kč Min. vnitra a 300 tis. Kč Kraj Vysočina.	Kos (orj)	investice	SDH Maršovice - pořízení hasičského automobilu
Kubík (orj)	provoz	Tyršova 730 - oprava fasády věžového domu (reklamace)	126	6628	0,00	250000,00	0,00	0,00				2017	2017	5% pozastávka po dobu záruky. Dne 12.5.2022 proběhla odborná prohlídka fasády specialistou, zajištěná SMM ve spolupráci s INV, následně byla zpracována zpráva: v záruce se projevily vady, byla tedy zpracována a dne 10.8.2022 odeslána reklamace (SMM ve spolupráci s INV prostřednictvím datové schránky). Dosud bez reakce.	Kubík (orj)	provoz	Tyršova 730 - oprava fasády věžového domu (reklamace)
Kubík (orj)	investice	Rozšíření podesty u schodiště a vstupních dveří u termoportárny- MŠ Drobného	171	6640	0,00	400000,00	0,00	0,00	2022	---	---	05/2023	08/2023	Zpracována PD, objednáno u TS služeb. Potvrzena realizace do konce května 2023. 22.5.2023: provedeno rozšíření stavebního otvoru a výměna dveří vč. začíštění. Zbývá provést úpravu (výměnu) ocelové konstrukce schodiště vč. podesty.	Kubík (orj)	investice	Rozšíření podesty u schodiště a vstupních dveří u termoportárny- MŠ Drobného
Kubík (orj)	investice	MŠ Žďárská - úprava BJ na nové třídy	171	7739	100000,00	100000,00	28000,00	28,00	03/2023 - 05/2025	2025				FP na projekční přípravu. Problémem jsou nevyořádané pozemky pod stavbou - pro změnu užívání je nutný souhlas vlastníků pozemku, z nichž část je nedohledatelná. Pozemky jsou vedeny na seznamu na ÚZSVM, po 31.12.2024 by mělo dojít ke změně vlastnictví, postup zatím není stanoven. Hledáme řešení. Dne 12.1.2023 proběhl výrobní výbor k upřesnění zadání a požadavků ze strany MŠ. Následně dohledáno, že obdobný záměr byl již v minulosti zvažován, dne 25.1.2023 projednány dohledané podklady: nepoužitelné (tehdy odlišné zadání). Dne 31.1.2023 provedena předběžná prohlídka objektu. 23.5.2023: vzhledem k tomu, že jsou k dispozici pouze částečné podklady, bude nejprve zpracována dokumentace stávajícího stavu - objednáno. Dokumentace stávajícího stavu předána 28.7.2023. Dalším krokem bude zpracování ověřovací studie - zda a za jakých podmínek je záměr realizovatelný. Dne 23.8.2023 proběhla pracovní schůzka na MŠ Žďárská s upřesněním požadavků ze strany MŠ.	Kubík (orj)	investice	MŠ Žďárská - úprava BJ na nové třídy
Kubík (orj)	investice	I. Základní škola - vzduchotechnika jídelny	106	7367	120000,00	120000,00	45980,00	38,32	03/2023 - 11/2023					FP na projekční přípravu. Jedná se řešení nové vzduchotechniky v celém provozu školní jídelny 1.ZŠ - příprava + výdej jídel i jídelna. Dne 16.3.2023 proběhlo projednání požadavků na úpravy se specialistou na místě samém: škola a odbor INV zajistí podklady pro zpracování odborné studie/posudku, na jehož základě bude možné rozhodnout o dalším postupu. Podklady předány, dne 21.3.2023 potvrzena objednávka na zpracování studie/posudku. 25.4.2023: zpracováno odborné posouzení úprav vzduchotechniky specialistou. Dne 31.5.2023 proběhlo projednání odborného posouzení na místě samém. Vzhledem k finanční náročnosti projednány i možnosti případného rozřazení úprav. Dne 9.6.2023 provedena prohlídka obdobného zařízení v ŠJ 4.ZŠ ve Žďáře n.S.	Kubík (orj)	investice	I. Základní škola - vzduchotechnika jídelny
Kubík (orj)	provoz	Brněnská - oprava propustku pod ZUŠ	306	1603	0,00	250000,00	0,00	0,00	08/2019 - 06/2023	05/2023 - 10/2023				Oprava propustku přes vodoteč pod ZUŠ. Je součástí akce "Brněnská - chodník" jako stavební objekt s neinvestičním charakterem. Další popis viz akce "Brněnská - chodník - investice".	Kubík (orj)	provoz	Brněnská - oprava propustku pod ZUŠ
Kubík (orj)	investice	Pohledec – nová lokalita RD Pohledec	297	9633	26217000,00	26314000,00	16805111,40	63,86	2021-2022	04/2022	04-05/2022	09/2022	08/2023	Akce stavebně zahájena v 09/2022. Dokončeny práce na splaškovém a dešťovém řadu, probíhají práce na realizaci jejich přípojek. Souběžně s tím běží povolovací řízení etapy B, která byla závislá na změně ÚP. V lednu se v celém území objevily spodní vody pravděpodobně z meliorací okolních pozemků. Nutno vyřešit a území odvodnit - meliorace do dešťového kanálu provedeny v horní části úseku A, velká část vody tak je podchycena. V úseku B lze předpokládat, že bude nutná další úprava. Pokračují práce na vodovodu, následovat bude přeložka plynovodu a její přípojky (duben), poté realizace sítě E.GD, čímž budou zakončeny podzemní práce. V rámci stavby zjištěno, že bude nutné nad rámec rozpočtu dodat pilíře pro přípojky (navýšení ceny cca 250 tis. Kč bez DPH) Dne 27.4.2023 proběhly statické zkoušky podloží pod komunikacemi, které nevyhověly. Projektem je navržena výměna podloží do hl. 300mm. Vhodný materiál navrhl projektant a to ve vztahu na výsledky odebraných vzorků. Nabídka na vícepráce předložena 10.5.2023. Po diskusi s projektantem a TDS o rozsahu víceprací jsou tyto vícepráce ve výši 830 tis. Kč bez DPH. Celkové vícepráce k 18.5.2023: 1.173.814,40 Kč bez DPH (drenáže, výměna podloží pod komunikacemi). 21.7.2023: převzato od Ing. Kramárové. Práce probíhají. Při napojování vodovodního řadu u hřiště zjištěno, že původní řad je není v místě napojení uložen dle předpokladu, bude nutno dopojit do skutečného umístění. 28.8.2023: stavba pokračuje, probíhá zejména příprava pro pokládku živých vrstev a práce na koncove dešťové kanalizace.	Kubík (orj)	investice	Pohledec – nová lokalita RD Pohledec

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka	osoba	typ akce	Název
Kubík	investice	Vlachovická - fotbalové hřiště	272	7202	7900000,00	7900000,00	0,00	0,00	2011 - 2021	2011 - 2021				FP na odvod za vynětí pozemků ze ZPF.	Kubík	investice	Vlachovická - fotbalové hřiště
Kubík	investice	Brněnská - chodník	306	1602	0,00	350000,00	0,00	0,00	08/2019 - 10/2023	08/2023 - 12/2023				PD na chodníky podél ul. Brněnská mezi autobusovým nádražím a okružní křižovatkou, parkovací místa pod ZUŠ a opravu propustku přes vodoteč pod ZUŠ. Akce rozdělena na několik stavebních objektů. Vyřešeny potřebné převody pozemků, vydáno povolení ke kácení zeleně, vynětí ze ZPF, prověřen stav stávající dešťové kanalizace pod budoucím chodníkem (není třeba měnit), přemístěn včelín v arboretu. S fy DELL prostorově koordinován jejich záměr vybudování nabíječky pro elektromobily. Projektant kompletuje vyjádření k PD pro vydání společného rozhodnutí (DUR+DSP). Dne 28.2.2023 proběhlo projednání na místě samém se správcem toku - LČR. Dne 8.3.2023 obdrženo vyjádření od LČR, obratem zaslány požadované podklady pro uzavření smluv k dotčení pozemků LČR. ŘSD připravuje na r. 2024 opravu I/19 od okružní křižovatky na Bystřici n.P. S projektantem ŘSD koordinováno technické řešení, předpokládáme nutnost následného projednání přímo s ŘSD. 23.5.2023: v řešení nájemní smlouva s LČR (podmínka pro vydání povolení) - připraveno do RM v 08/2023. Do PD zapracovány připomínky z předběžného vyjádření ŘSD (telefonicky projednáno), dne 23.6.2023 zasláno na ŘSD k řádnému vyjádření. Do RM 11.9.2023 připraveno schválení aktualizovaného znění nájemní smlouvy s LČR, vyjádření ŘSD průběžně urgováno.	Kubík	investice	Brněnská - chodník
Kubík (orj)	provoz	II. Základní škola - oprava kanalizace v budově školy	284	3211	1110000,00	1110000,00	818359,84	73,73	2019	---	2022	07/2023	08/2023	Oprava ležaté kanalizace v hl.objektu 2.ZŠ - 2.část. Uzavřena smlouva o dílo - zhotovitel TOMERO s.r.o., Vyškov. Dne 3.7.2023 předáno staveniště a zahájeny práce. 25.7.2023: provedena nová ležatá kanalizace, přepojení stoupaček, zásypy potrubí a podkladní betony v místě výkopů. Dne 11.8.2023 akce dokončena a dílo za přítomnosti zástupce školy převzato.	Kubík (orj)	provoz	II. Základní škola - oprava kanalizace v budově školy
Kubík	investice	Cyklotezka Nečasova - Žďárská - úsek B	282	4706	2706500,00	3271500,00	103364,45	3,16	2018 - 2022	2020 / 2023	01/2023 - 03/2023	05/2023	09/2023	Cyklotezka od Jelínkova mlýna podél Kazmírova rybníka na ul. Německého. Převzato od mikroregionu. Rozděleno na 3 části (nemotorová (úsek A) - motorová (úsek B) - nemotorová (úsek C)). Předpoklad využití dotací IROP a kraje Vysočina. Vyřešen dodatečný odkup pozemku u Kazmírova rybníka a následně i dodatečný odkup pozemku u vodoteče pod rybníkem. V r. 2022 problémy s projektantem. V současnosti probíhá výběrové řízení na zhotovitele na úseky B a C. Zajištěna aktualizovaná vyjádření a stanoviska a dne 20.1.2023 požádáno o prodloužení platnosti stavebního povolení a změnu stavby před jejím dokončením - vydáno dne 6.3.2023 (prozatím bez PM) a dne 25.1.2023 o vydání nového souhlasu s provedením udržovacích prací na souvisejících vodních dílech - vydáno dne 28.2.2023. Dne 8.3.2023 uzavřeny smlouvy o dílo na realizaci úseků B a C - zhotovitel Staredo s.r.o., NMNM. Dne 28.4.2023 předáno staveniště na úsek "C". Zhotovitel zahájil stavbu, probíhají zejména přípravné práce, kácení, ... Vzhledem ke skutečnému stavu v terénu budou nutné korekce trasy, apod. - průběžně v řešení. Projektant upravil trasu, ve dvou místech to znamená zásah a úpravy v korytě toku. Vzhledem k výskytu chráněného raka říčního je nutno respektovat podmínky SCHKO a vyřídít novou výjimku na zásah do toku - vydáno dne 10.7.2023. Současně je řešeno povolení těchto prací s odborem SŽP - souhlas s provedením prací vydán dne 12.7.2023. Ve spodní části úseku "C" nevyšly zkoušky únosnosti pláň - řeší se návrh úprav. Dne 17.7.2023 předáno staveniště na úsek "B". 25.7.2023: dohodnut způsob provedení úprav koryta toku, proveden první transfer raků a zahájeny práce v korytě, provádí se výkopy rýhy pro VO a metropolitní síť v trase upravené dle skutečných aktuálních poměrů na staveništi (vytýčená ochranná pásma, hranice parcel, ...). 28.8.2023: práce pokračují, provedena větší část zemních prací, část podkladních vrstev a rozvody VO a metropolitní sítě. Provedeny jsou práce na úpravě toku a sanaci neúnosného podloží. Skutečný stav na staveništi generuje velké množství změn a víceprací.	Kubík	investice	Cyklotezka Nečasova - Žďárská - úsek B
Kubík	investice	Cyklotezka Nečasova - Žďárská - úsek C	283	4707	4362200,00	5047200,00	571498,31	11,32	2018 - 2022	2020 / 2023	01/2023 - 03/2023	05/2023	09/2023	Cyklotezka od Jelínkova mlýna podél Kazmírova rybníka na ul. Německého. Převzato od mikroregionu. Rozděleno na 3 části (nemotorová (úsek A) - motorová (úsek B) - nemotorová (úsek C)). Další popis viz úsek "B" - org.282.	Kubík	investice	Cyklotezka Nečasova - Žďárská - úsek C
Kubík	investice	Zastávky MHD Holubka + Brožkův kopec	199	1081	360000,00	360000,00	84700,00	23,53	03/2023 - 12/2023					FP na studii proveditelnosti a PD na 1 zastávku MHD na Holubce a 2 na Brožkově kopci. Poptána projekční kapacita. 23.2.2023 proběhla prohlídka lokalit s projektantem, ten následně předložil nabídku. Nejprve budou doplněny podklady (geodetické zaměření) a zpracována studie proveditelnosti - dne 15.3.2023 podepsána objednávka. Dne 26.4.2023 proběhl výrobní výbor: projednána rozpracovaná studie proveditelnosti, upřesněno umístění zastávek na ul. Polní a Karníkova. Dne 10.8.2023 uzavřena objednávka na zpracování PD zastávek Polní a Karníkova.	Kubík	investice	Zastávky MHD Holubka + Brožkův kopec

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka	osoba	typ akce	Název
Kubík	investice	Cyklostezka Nečasova - Žďárská - úsek A	250	4703	0,00	15000,00	8673,53	57,82	2018 - 2022	2020 / 2023				Cyklostezka od Jelínkova mlýna podél Kazmírova rybníka na ul. Německého. Převzato od mikroregionu. Rozděleno na 3 části (nemotorová (úsek A) - motorová (úsek B) - nemotorová (úsek C)). Další popis viz úsek "B" - org.282. 23.5.2023: proběhla prostorová koordinace s připravovanou stavbou trafostanice EG.D. u Pomněnky. Dále proběhla prostorová koordinace s výstavbou hřiště pod Pomněnkou.	Kubík	investice	Cyklostezka Nečasova - Žďárská - úsek A
Kubík	investice	Cyklostezka Nečasova - úsek A	263	4702	0,00	10000,00	0,00	0,00				2021	2021	FP na úhradu nákladů spojených se zřízením věcného břemene v rámci přeložky sdělovacího vedení provedené v rámci stavby - dosud nevyfakturováno.	Kubík	investice	Cyklostezka Nečasova - úsek A
Kubík	investice	Cyklostezka Nečasova - úsek B	370	4705	0,00	15000,00	0,00	0,00				2021	2021	FP na úhradu nákladů spojených se zřízením věcného břemene v rámci přeložky sdělovacího vedení provedené v rámci stavby - dosud nevyfakturováno.	Kubík	investice	Cyklostezka Nečasova - úsek B
Kubík (orj)	investice	Olešná - chodník podél silnice i/19 - 3 etapa	269	9411	0,00	285000,00	0,00	0,00	2018 - 2023	2023				PD 3. etapy chodníku - od Jednoty směrem na Bystřici n.P. Příprava vážne na řešení odvodnění komunikace a chodníku a spolupráci s ŘSD. V r. 2022 zvažován návrh zjednodušeného řešení - reálně proveditelné úpravy po levé straně. Novému os.výboru tento návrh nevyhovuje. Dne 31.5.2023 proběhlo projednání s osadním výborem a občany na místě samém. Zjednodušené řešení po levé straně bylo odmítnuto, je požadováno vybudování chodníku dle původní představy po pravé straně. Zásadním problémem zůstává řešení odvodnění a prostorové poměry. 10.7.2023: s VAS dohodnuta aktualizace monitoringu kanalizace, VAS připravuje nabídku.	Kubík (orj)	investice	Olešná - chodník podél silnice i/19 - 3 etapa
Kubík	investice	Přechody pro chodce	287	1006	0,00	340000,00	34000,00	10,00	2016 - 2023	03/2023	---	08/2023	10/2023	Průběžné úpravy či budování přechodů pro chodce - 1 přechod/rok. V r. 2023 bude realizován přechod na ul. Vančurova. Zpracována PD, dne 22.2.2023 požádáno o povolení stavby, probíhá územní řízení. Dne 10.5.2023 po vyřešení připomínek vlastníka sousedního pozemku vydáno ÚR (PM 13.6.2023). 22.6.2023 přeposláno TS službám k nacenění. Dne 2.8.2023 potvrzena objednávka. 28.8.2023: probíhají práce na rozvozech pro osvětlení přechodu.	Kubík	investice	Přechody pro chodce
Kubík	investice	Dukelská – rekonstrukce mostu + lávka pro pěší s přechodem	368	2003	0,00	120000,00	0,00	0,00	07/2023 - 04/2024	10/2023 - 02/2024				FP na úpravu PD rekonstrukce mostu (chodník po obou stranách mostu - návaznost na výhledové řešení pěších tras). Vzhledem k dostupnosti kapacit specialistů (statika mostních konstrukcí) bude úprava PD provedena od 07/2023. 28.6.2023 potvrzena objednávka na úpravu PD.	Kubík	investice	Dukelská – rekonstrukce mostu + lávka pro pěší s přechodem
Kubík (orj)	investice	Olešná - úprava školy č.p.25 na multifunkční objekt	354	9431	0,00	50000,00	0,00	0,00	2021 - 2024					Projektová dokumentace na úpravu bývalé táborové základny v Olešné. Dne 19.1.2021 požádán osadní výbor o upřesnění požadavků, zaslány podklady. Dne 22.3.2021 předal OV základní představu. Osloven projektant předchozích úprav objektu, dne 5.5.2021 proběhlo jednání za účasti zástupců os.výboru, města a projektanta: dohodnuto, že si os.výbor ujasní svoje požadavky na využití objektu a upřesní zadání - dosud neobdrženo. 10.3.2023: trvá. 24.4.2023: osadní výbor nadále na úpravě budovy netrvá, objekt je a i nadále bude pronajímán ve stávajícím stavu.	Kubík (orj)	investice	Olešná - úprava školy č.p.25 na multifunkční objekt
Kubík	investice	ZŠ Malá - vybudování výtahu	254	3604	0,00	2850000,00	2477691,62	86,94	2016 - 2023	2022	03-04/2023	05/2023	08/2023	Vybudování výtahu u budovy základní a praktické školy na ul. Malá. V 02-03/2023 probíhá doplnění PD pro potřebu výběrového řízení a realizace stavby. 22.3.2023: probíhá výběrové řízení na zhotovitele. Dne 21.4.2023 uzavřena smlouva na realizaci stavby - zhotovitel Staredo s.r.o., NMNM. Dne 2.5.2023 předáno staveniště a zahájeny práce. Ve výkopu nalezeny vnitroareálové sítě MŠ - řešeny přeložky. 23.5.2023: probíhá vyzdívání výtahové šachty. 18.7.2023 nastoupil subdodavatel na montáž výtahu, montáž proběhla v 29. týdnu t.r. Probíhají dokončovací stavební práce. Dne 17.8.2023 stavba dokončena a za přítomnosti zástupce školy převzata. Dne 29.8.2023 proběhla závěrečná kontrolní prohlídka stavebním úřadem a obratem vydán kolaudační souhlas.	Kubík	investice	ZŠ Malá - vybudování výtahu
Kubík	investice	Drobného - úprava před Enpekou na st. sídlišti	371	1904	0,00	200000,00	0,00	0,00	09/2023 - 12/2023					FP na aktualizaci a úpravu PD úprav před Enpekou. Dne 21.8.2023 proběhl výrobní výbor - projednány možné změny. Projektant nejprve připraví variantní schema možnosti úpravy parkování.	Kubík	investice	Drobného - úprava před Enpekou na st. sídlišti
Ošmerová (orj)	investice	Sportovní klub - investiční dotace na modernizaci skokanských můstků	323	1086	0,00	2175000,00	2175000,00	100,00	2022			2023	2023	Spolufinancování rekonstrukce můstků K25 a K55, SK NMNM obdržel dotaci i od NSA ve výši 4.863.055,- Kč. Dotační smlouva je podepsána, v průběhu měsíce června bude proplacena. Práce na rekonstrukci probíhají.	Ošmerová (orj)	investice	Sportovní klub - investiční dotace na modernizaci skokanských můstků
Ošmerová (orj)	investice	Investiční dotace - Pomněnka	323	4904	3000000,00	3120000,00	3120000,00	100,00			12/2021	2022	2024	Spolufinancování novostavby Domova Pomněnka, kde bude poskytována sociální služba "domov se zvláštním režimem".	Ošmerová (orj)	investice	Investiční dotace - Pomněnka
Šimková (orj)	investice	Nákup techniky pro lesní hospodářství	144	1063	0,00	0,00	0,00	0,00							Šimková (orj)	investice	Nákup techniky pro lesní hospodářství
Šimková (orj)	investice	Herní prvky - NMNM	146	1003	200000,00	180000,00	0,00	0,00			06/2023	06/2023	10/2023	Na konci srpna prošly dětská hřiště pravidelnou roční kontrolou, nákup nových herních prvků bude realizován dle skutečného stavu jednotlivých prvků po obdržení zápisu z kontroly.	Šimková (orj)	investice	Herní prvky - NMNM
Šimková (orj)	provoz	dotace KrÚ - třídění a recyklace	146	1083	0,00	195070,00	194718,52	99,82				05/2022	06/2023	Akce dokončena	Šimková (orj)	provoz	dotace KrÚ - třídění a recyklace



osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka	osoba	typ akce	Název
Šimková (orj)	provoz	Drobného - výměna oplocení dětského hřiště	146	1930	250000,00	106930,00	106537,53	99,63				03/2023	06/2023	Akce dokončena.	Šimková (orj)	provoz	Drobného - výměna oplocení dětského hřiště
Šimková (orj)	investice	Dukelská - dopravní hřiště	146	2005	300000,00	300000,00	0,00	0,00				09/2023	10/2023	Opraveno vodorovné značení. Probíhá objednání pletiva a sítí pro rekonstrukci oplocení. Realizace přes TS služby s.r.o. Probíhá výběr dodavatele na domeček.	Šimková (orj)	investice	Dukelská - dopravní hřiště
Šimková (orj)	investice	Karníkova – oplocení hřiště	146	2804	0,00	50000,00	14519,67	29,04		06/2022-11/2022		05/2022	03/2023	Akce dokončena.	Šimková (orj)	investice	Karníkova – oplocení hřiště
Šimková (orj)	investice	Purkyňova - víceúčelové hřiště	146	5704	0,00	480000,00	0,00	0,00				09/2023	10/2023	Uzavřena SoD s dodavatelem víceúčelového sportoviště na ul. Německého. Realizace začne nejdříve v týdnu od 25.9.2023	Šimková (orj)	investice	Purkyňova - víceúčelové hřiště
Šimková (orj)	provoz	Jiřkovice - modernizace víceúčelového hřiště - rekonstrukce oplocení	146	9238	140000,00	140000,00	0,00	0,00				09/2023	10/2023	Pro rekonstrukci je nutné doměření a objednání pletiva. Realizace přes TS služby s.r.o.	Šimková (orj)	provoz	Jiřkovice - modernizace víceúčelového hřiště - rekonstrukce oplocení
Šimková (orj)	provoz	Jiřkovice - herní prvky na dětské hřiště u KD	146	9239	170000,00	170000,00	0,00	0,00				09/2023	10/2023	Probíhá výběr dodavatele herních prvků.	Šimková (orj)	provoz	Jiřkovice - herní prvky na dětské hřiště u KD
Šimková (orj)	provoz	Rokytno - oprava oplocení + výměna basketbalového koše	146	9730	175000,00	175000,00	0,00	0,00				09/2023	10/2023	Basketbalový koš objednán. Zhodnocen stav sloupků, branky a vjezdové brány. Pro objednávku plotu je nutné doměření a objednání pletiva. Realizace přes TS služby s.r.o.	Šimková (orj)	provoz	Rokytno - oprava oplocení + výměna basketbalového koše
Šimková	investice	Zahradníkuv kout - lesní cesta	266	1073	0,00	28000,00	28000,00	100,00					09/2023	Platba za technický dozor stavby.	Šimková	investice	Zahradníkuv kout - lesní cesta
Šimková (orj)	investice	Koupaliště - revitalizace klidové části	179	1082	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00				x	x	Zpracován a projednán prvotní návrh studie lokality koupaliště. Následně byla řešena I.etapa studie - Vodní svět jako akce schválená v rámci participativního rozpočtu, návrh projednán s navrhovatelem akce v participativním rozpočtu a vedení města, RM schválila/revokovala uzavření SoD. Předpoklad byl 10/2022-05/2023. Na ni měl navazovat další projekt schválený v rámci dalšího participativního rozpočtu. Z důvodu projednání v ZM byla akce zastavena.	Šimková (orj)	investice	Koupaliště - revitalizace klidové části
Šimková	investice	Školní přírodní zahrada Bezděčka	178	1087	0,00	125000,00	0,00	0,00				09/2023	10/2023	Aktuálně probíhá výroba infopanelů.Realizace probíhá přes Sdružení Krajina.	Šimková	investice	Školní přírodní zahrada Bezděčka
Šimková (orj)	investice	Nákup techniky pro lesní hospodářství	372	1063	0,00	354000,00	353307,90	99,80					08/2023	Akce dokončena.	Šimková (orj)	investice	Nákup techniky pro lesní hospodářství
Slámová (orj)	investice	Nákup akcií Satt, a.s.	124	7361	7005000,00	7005000,00	7001764,31	99,95						Splátka přijaté kupní ceny SATT, a.s. pro Velké Meziříčí a Dolní Rožínku	Slámová (orj)	investice	Nákup akcií Satt, a.s.
Vinklerová (orj)	investice	Výkup nemovitostí	319	1013	1500000,00	1500000,00	106400,00	7,09						výkup Košík-cyklo Nečasova,Havlíkovi, Koutných - propoj Petrovice	Vinklerová (orj)	investice	Výkup nemovitostí
Vinklerová (orj)	investice	Pohledec - výkup pozemků	319	9622	250000,00	250000,00	0,00	0,00							Vinklerová (orj)	investice	Pohledec - výkup pozemků