

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka	osoba	typ akce	Název		
Chalupová (orj)	provoz	rekonstrukce uvolněných bytů	126	1040	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	x	x	x	01/2024	12/2024	Jedná se o uvolněné byty, kde je nutná rekonstrukce	Chalupová (orj)	provoz	rekonstrukce uvolněných bytů		
Chalupová	provoz	Rekonstrukce koupelen v městských bytech	126	1075	300000,00	300000,00	0,00	0,00	x	x	x	02/2024	12/2024	Rekonstrukce původních koupelen, aby se předešlo případné havárii	Chalupová	provoz	Rekonstrukce koupelen v městských bytech		
Chalupová (orj)	provoz	Drobného - výměna zábradlí u balkonů - č.p. 301	126	1935	500000,00	500000,00	0,00	0,00	x	x	03/2024	05/2024	10/2024	1. etapa výměny stávajícího zábradlí	Chalupová (orj)	provoz	Drobného - výměna zábradlí u balkonů - č.p. 301		
Chalupová (orj)	provoz	Drobného - oprava části střechy - č.p. 301	126	1936	300000,00	300000,00	0,00	0,00	x	x	03/2024	05/2024	10/2024	Oprava střechy a izolace půdního prostoru z důvodu tvorby plísně.	Chalupová (orj)	provoz	Drobného - oprava části střechy - č.p. 301		
Chalupová (orj)	provoz	Drobného - výměna elektroměrových rozvaděčů v č.p.540	126	1937	240000,00	240000,00	0,00	0,00	x	x	x	03/2024	09/2024	Postupně provedou TS	Chalupová (orj)	provoz	Drobného - výměna elektroměrových rozvaděčů v č.p.540		
Chalupová (orj)	provoz	Drobného - zvonky č.p. 301	126	1938	200000,00	200000,00	0,00	0,00	x	x	x	04/2024	12/2024	Nutná výměna tabla a rozvodů, které jsou za hranicí životnosti	Chalupová (orj)	provoz	Drobného - zvonky č.p. 301		
Chalupová (orj)	provoz	NSS - výměna vodoměrů	134	7738	0,00	170000,00	0,00	0,00						Probíhá realizace do 14.3.2024	Chalupová (orj)	provoz	NSS - výměna vodoměrů		
Chalupová (orj)	provoz	NSS - oprava střechy	134	7741	0,00	250000,00	230944,00	92,38						Probíhá realizace	Chalupová (orj)	provoz	NSS - oprava střechy		
Chalupová (orj)	provoz	NSS - výměna střešních oken v lodžiích	134	7742	300000,00	300000,00	0,00	0,00	x	x				Zpracovaná objednávka-realizace 03/2024	Chalupová (orj)	provoz	NSS - výměna střešních oken v lodžiích		
Chalupová (orj)	provoz	NSS - okapová chodníky	134	7743	300000,00	300000,00	0,00	0,00	x	x				Čekáme na požadavky od NSS	Chalupová (orj)	provoz	NSS - okapová chodníky		
Fila (orj)	provoz	Vratislavovo nám. 12,449 - výměna plynových kotlů	299	7370	0,00	550000,00	0,00	0,00							Fila (orj)	provoz	Vratislavovo nám. 12,449 - výměna plynových kotlů		
Fila (orj)	provoz	Jiříkovice – opravy v KD	299	9209	230000,00	230000,00	55520,85	24,14	x	x	02/2024	05/2024	12/2024	Zejména se jedná o výměnu sklepních oken a dále drobnější opravy, které budou realizovány postupně. VŘ na okna byla realizována, čeká se na podpis smlouvy.	Fila (orj)	provoz	Jiříkovice – opravy v KD		
Fila (orj)	provoz	Olešná - oprava a nátěr střechy v č.p. 25	299	9438	500000,00	500000,00	0,00	0,00	x	x	x	06/2024	09/2024	Objednáno u TS služeb	Fila (orj)	provoz	Olešná - oprava a nátěr střechy v č.p. 25		
Fila (orj)	provoz	Petrovice - opravy kulturního domu	299	9504	300000,00	300000,00	9077,64	3,03	x	x	x	02/2024	12/2024	Postupné opravy kuchyňky a sociálního zázemí. Jednotlivé části budou zadávány dle potřeby.	Fila (orj)	provoz	Petrovice - opravy kulturního domu		
Fila (orj)	investice	Ekologické nocležiště	223	1007	0,00	250000,00	0,00	0,00	03/2024	04/2024	02/2024	05/2024	05/2024	Zpracování PD a zrealizování vrtu pro pitnou vodu do stánku s občerstvením. Smlouva uzavřena s firmou ENVIREX.	Fila (orj)	investice	Ekologické nocležiště		
Fila (orj)	provoz	Městské lázně - opravy technologií	233	2307	600000,00	600000,00	0,00	0,00	x	x	x	02/2024	12/2024	Postupné opravy technologií dle potřeb městských lázní.	Fila (orj)	provoz	Městské lázně - opravy technologií		
Fila	investice	Školní - kontejnerové stání	362	6410	400000,00	400000,00	0,00	0,00	x	x	x	05/2024	10/2024	Realizace TS služby v rámci správy odpadového hospodářství	Fila	investice	Školní - kontejnerové stání		
Fila	investice	Studnice - kontejnerové stání	362	9915	200000,00	200000,00	0,00	0,00	x	x	x	05/2024	10/2024	Realizace TS služby v rámci správy odpadového hospodářství	Fila	investice	Studnice - kontejnerové stání		
Fila (orj)	provoz	Rozšíření třídění a sběru BRKO v NMNM	337	1088	2400000,00	1054000,00	0,00	0,00	x	x	2023	04/2024	05/2024	Pořízení kompostérů a popelnic na bioodpad pro rozšíření systému sběru v rámci "door to door" systému. Výběrové řízení i dotace řešena přes Mikroregion Novoměstsko.	Fila (orj)	provoz	Rozšíření třídění a sběru BRKO v NMNM		
Fila (orj)	investice	Pohledec - kompostárna	143	9639	0,00	594000,00	0,00	0,00	01/2024	04/2024	x	x	x	Zpracování PD pro stavební povolení a dotaci.	Fila (orj)	investice	Pohledec - kompostárna		
Fila (orj)	investice	Makovského – kontejnerové stání - přístřešky	308	3501	0,00	194000,00	0,00	0,00	x	x	x	05/2024	10/2024	Realizace TS služby v rámci správy odpadového hospodářství	Fila (orj)	investice	Makovského – kontejnerové stání - přístřešky		
Grepl (orj)	investice	Serverová farma pro IT města	208	1079	0,00	202000,00	86165,00	42,66	x	x	x	12/2023	02/2024	Ukončeno – rutinní provoz	Grepl (orj)	investice	Serverová farma pro IT města		
Grepl	investice	Výpočetní technika - zvýšení odolnosti DC proti kybernetickým hrozbám	204	1074	24322000,00	24322000,00	2102889,25	8,65	2022-2023	x	08-12/2023	02/2024	06/2024	Probíhá fáze dodávky od objednání a instalace. Úložiště, SAN switche na místě. Core switche instalovány probíhá přepojení.	Grepl	investice	Výpočetní technika - zvýšení odolnosti DC proti kybernetickým hrozbám		
Grepl (orj)	investice	Výpočetní technika - HejkalNet 2023	198	1093	0,00	130000,00	0,00	0,00	x	x	x			Čeká na realizaci.	Grepl (orj)	investice	Výpočetní technika - HejkalNet 2023		
Haller (orj)	provoz	oprava komunikací	135	1080	2000000,00	2000000,00	0,00	0,00	x	x	x	01/2024	12/2024	Běžné opravy komunikací.	Haller (orj)	provoz	oprava komunikací		
Haller (orj)	provoz	Brněnská - opravy na autobusovém nádraží	135	1605	800000,00	800000,00	0,00	0,00	x	x	x	05/2024	10/2024	Částečná oprava chodníků na autobusovém nádraží.	Haller (orj)	provoz	Brněnská - opravy na autobusovém nádraží		
Haller (orj)	provoz	Nezvalova - oprava chodníku	135	5001	0,00	915000,00	0,00	0,00	x	x	x	18.3.2024	5/2024	II. etapa opravy chodníku	Haller (orj)	provoz	Nezvalova - oprava chodníku		
Haller (orj)	provoz	Petrovická - oprava mostu u lomu	135	5304	0,00	350000,00	0,00	0,00		2024	x	03/2024	10/2024	Projektová příprava opravy mostku	Haller (orj)	provoz	Petrovická - oprava mostu u lomu		
Haller (orj)	provoz	Olešná - oprava komunikace podél pravého břehu potoka	135	9439	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	x	x	x	05/2024	09/2024	Oprava místní komunikace.	Haller (orj)	provoz	Olešná - oprava komunikace podél pravého břehu potoka		
Haller (orj)	provoz	Rokytno - chodník	135	9727	2960000,00	2960000,00	14000,00	0,47		2023	01-02/2024	03/2024	05/2024	10/2024	Oprava a prodloužení chodníku v MČ Rokytno	Haller (orj)	provoz	Rokytno - chodník	
Haller (orj)	provoz	Slavkovice - opravy mostků a MK	135	9835	300000,00	360000,00	0,00	0,00	x	x	x	04/2023	10/2024	Opravy místních komunikací.	Haller (orj)	provoz	Slavkovice - opravy mostků a MK		
Hemza (orj)	provoz	Pohledec - výměna betonového požeráku nádrže koupaliště	100	9636	440000,00	440000,00	0,00	0,00		2021		2022	2023	03/2024	05/2024	Stavba je připravena k realizaci, uzavřena SOD se zhotovitelem stavby společností SPH stavby s.r.o., předáno staveniště.	Hemza (orj)	provoz	Pohledec - výměna betonového požeráku nádrže koupaliště
Hemza (orj)	provoz	Slavkovice - oprava opěrné zdi rybníka ve Slavkovicích - 3. etapa, včetně výměny požeráku	100	9825	3300000,00	3653000,00	0,00	0,00		2023	01-03/2024	01-02/2024	04/2024	10/2024	Stavba je připravena k realizaci, uzavřena SOD se zhotovitelem stavby společností ELITBAU s.r.o.	Hemza (orj)	provoz	Slavkovice - oprava opěrné zdi rybníka ve Slavkovicích - 3. etapa, včetně výměny požeráku	
Hemza (orj)	provoz	NSS - oprava balkonů	134	7729	0,00	411000,00	410586,15	99,90		2023	x		2023	2023	2023	Stavba dokončena v r. 2023, v letošním roce byla uvolněna pozastávka v návaznosti na odstranění nedodělků stavby a proplacena činnost TDS.	Hemza (orj)	provoz	NSS - oprava balkonů

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka	osoba	typ akce	Název
Hemza (orj)	provoz	Hornická - oprava chodníku a komunikace	135	2308	1500000,00	1500000,00	0,00	0,00	2023	2023	11/2023 - 02/2024	03/2024	09/2024	Probíhají stavební práce, zhotovitel stavby sdružení firem STAREDO s.r.o. a SPH stavby s.r.o., realizováno společně s akcí "Rekonstrukce ul. Budovatelů", informovanost obyvatel a dotčených provozoven zajištěna.	Hemza (orj)	provoz	Hornická - oprava chodníku a komunikace
Hemza (orj)	investice	Německého - víceúčelové a dětské hřiště pod Betlémem	326	4903	700000,00	1342000,00	282946,40	21,08	10/2023 - 02/2024	x	02/2024	02/2024	06/2024	Dokončení terénních a parkových úprav mezi Pomměnkou a nově vybudovaným hřištěm. Probíhá realizace stavby zhotovitelem firmou Tomáš Kamp.	Hemza (orj)	investice	Německého - víceúčelové a dětské hřiště pod Betlémem
Hemza	investice	Budovatelů - kompletní reko komunikací	209	1707	16000000,00	15800000,00	0,00	0,00	2022 - 2023	2023	11/2023 - 02/2024	03/2024	09/2024	Probíhají stavební práce, zhotovitel stavby sdružení firem STAREDO s.r.o. a SPH stavby s.r.o., realizováno společně s akcemi "IP SVK Rekonstrukce vodovodu ul. Budovatelů" a "Oprava MK ul. Hornická", informovanost obyvatel a dotčených provozoven zajištěna.	Hemza	investice	Budovatelů - kompletní reko komunikací
Hemza	investice	Rekonstrukce infrastruktury sídliště Betlém	243	1067	1300000,00	1300000,00	0,00	0,00	2021 - 02/2025	2024 - 2025	x	x	x	Probíhají projekční práce (projektant Ing. Tomáš Petr) a koordinace projekční přípravy ostatních investorů.	Hemza	investice	Rekonstrukce infrastruktury sídliště Betlém
Hemza	investice	Komenského nám. - okružní křižovatka	238	2902	100000,00	100000,00	0,00	0,00	09/2023 - 05/2025	02/2025 - 06/2025	x	x	x	Probíhají projekční práce (projektant Ing. Tomáš Petr), současně je podepsána smlouva o spolupráci s Krajem Vysočina.	Hemza	investice	Komenského nám. - okružní křižovatka
Hemza	investice	Vlachovická - chodník	346	7212	200000,00	200000,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	Před zadáním projekčních prací byli osloveni občané ul. Vlachovická ohledně souhlasu s uvažovanou stavbou chodníku (zejména z důvodů negativních dopadů na jejich sjezdy a soukromý majetek). Z 19-ti obesaných vlastníků nemovitostí 10x nesouhlasí, 6x souhlasí a 3x neodpověděli. S ohledem na tento výsledek není realizace chodníku na této straně silnice reálná.	Hemza	investice	Vlachovická - chodník
Hemza	investice	Vlachovická - veřejné osvětlení a datová síť	347	7213	1150000,00	1150000,00	0,00	0,00	2023	2023	2023	10/2023	04/2024	Probíhá realizace stavby, zhotovitel společnost E.mont, s.r.o., koordinováno se související stavbou kabelových rozvodů NN pod investorstvím EG.D.	Hemza	investice	Vlachovická - veřejné osvětlení a datová síť
Hemza	investice	Bělisko - prodloužení vodovodu p.č. 3914/1 - IPSVK	328	1109	400000,00	400000,00	0,00	0,00	2023	2023	01/2024 - 03/2024	04/2024	07/2024	IP SVK, probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby společně s akcí "Bělisko - celoplošná oprava místní komunikace".	Hemza	investice	Bělisko - prodloužení vodovodu p.č. 3914/1 - IPSVK
Hemza	investice	Budovatelů - rekonstrukce vodovodu - IPSVK	267	1708	540000,00	540000,00	0,00	0,00	2023	2023	11/20232 - 02/2024	03/2024	09/2024	IP SVK, realizováno společně s akcemi "Rekonstrukce ul. Budovatelů" a "Oprava MK ul. Hornická", zhotovitel stavby sdružení firem STAREDO s.r.o. a SPH stavby s.r.o., informovanost obyvatel a dotčených provozoven zajištěna.	Hemza	investice	Budovatelů - rekonstrukce vodovodu - IPSVK
Hemza (orj)	provoz	Bělisko - celoplošná oprava místní komunikace	212	1110	400000,00	400000,00	0,00	0,00	2024	2024	01/2024 - 03/2024	04/2024	06/2024	Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby společně s akcí "IP SVK - Bělisko - prodloužení vodovodu p.č. 3914/1".	Hemza (orj)	provoz	Bělisko - celoplošná oprava místní komunikace
Hemza	investice	Veslařská - rekonstrukce místní komunikace	304	7102	400000,00	400000,00	0,00	0,00	03/2024 - 12/2024	2025	x	x	x	Projednáno a odsouhlaseno projekční zadání, čekáme na nabídku projektanta, koordinováno se související akcí "IP SVK - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Veslařská".	Hemza	investice	Veslařská - rekonstrukce místní komunikace
Hemza	investice	Pohledec - oprava komunikace	251	9652	80000,00	80000,00	0,00	0,00	03/2024 - 12/2024	2025	x	x	x	Probíhá zadání projekčních prací, čekáme na nabídku projektanta.	Hemza	investice	Pohledec - oprava komunikace
Hemza	investice	Vlachovická - novostavba vodovodu	343	7205	2000000,00	2000000,00	1971199,00	98,56	2015	2016	2023	2023	2023	IP SVK, stavba dokončena, v r. 2024 proběhla úhrada investičního příspěvku SVK Žďársko.	Hemza	investice	Vlachovická - novostavba vodovodu
Hemza	investice	Vlachovická - rekonstrukce čerpací a akumulární stanice Vlachovice	305	7214	950000,00	950000,00	0,00	0,00	2022	2023	2024	2024	2024	IP SVK, probíhá příprava zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavby, na SVK urgováno.	Hemza	investice	Vlachovická - rekonstrukce čerpací a akumulární stanice Vlachovice
Hemza	investice	Komenského nám. - rekonstrukce vodovodu a kanalizace - IP SVK	240	2903	100000,00	100000,00	0,00	0,00	2023 - 2025	2025	x	x	x	IP SVK, probíhají projekční práce, koordinováno se související akcí města "Komenského nám. - okružní křižovatka).	Hemza	investice	Komenského nám. - rekonstrukce vodovodu a kanalizace - IP SVK
Hemza	investice	Veslařská - rekonstrukce vodovodu a kanalizace - IP SVK	303	7101	250000,00	250000,00	0,00	0,00	2024	2025	x	x	x	IP SVK, probíhá příprava pro zadání projekčních prací, koordinováno se související akcí "Rekonstrukce ul. Veslařská"	Hemza	investice	Veslařská - rekonstrukce vodovodu a kanalizace - IP SVK
Hemza	investice	Skatepark	288	1091	300000,00	300000,00	0,00	0,00	02-07/2024	07-09/2024	x	x	x	Ukončen výběr vhodné lokality pro umístění SKATEPARKU, objednána studie stavby, po jejím dokončení a odsouhlasení budou zadány další stupně projekční přípravy. Možnost podání žádosti o dotaci z kraje Vysočina.	Hemza	investice	Skatepark
Hemza	investice	Slavkovice - zasíťování lokality pro 9 RD	242	9821	230000,00	230000,00	0,00	0,00	2024-2025	2025	x	x	x	Probíhá příprava pro zadání projekčních prací.	Hemza	investice	Slavkovice - zasíťování lokality pro 9 RD
Hemza (orj)	investice	Horácké muzeum NMNM - zázemí pro návštěvníky a zaměstnance	188	7369	0,00	500000,00	0,00	0,00	02-11/2024	10-12/2024	x	x	x	Probíhá zadání projekčních prací, v úvodní fázi bude objednáno vypracování architektonické studie.	Hemza (orj)	investice	Horácké muzeum NMNM - zázemí pro návštěvníky a zaměstnance
Hemza (orj)	investice	Slavkovice - nástavba hasičské zbrojnice	313	9842	0,00	500000,00	0,00	0,00	02-07/2024	05-07/2024	09-11/2024	01/2025	12/2025	Probíhají projekční práce, je schválena dotace z MV ve výši 2,5 mil Kč.	Hemza (orj)	investice	Slavkovice - nástavba hasičské zbrojnice
Janovská (orj)	provoz	Hlinné - údržba nádrže	100	9131	180000,00	30000,00	0,00	0,00	04-12/2024	01-03/2025	x	x	x	Oprava bočních stěn nádrže vč. dospárování, osazení 2 nových vstupních žebříků, příp. terénní úpravy. Po dohodě s OV Hlinné změna rozsahu opravy - řešeno bude nové dno nádrže, realizace akce přesunuta na r. 2025 (bude nutné navýšení rozpočtu). Dle konzultace na vodopr.úřadě nutná jednoduchá PD - příprava v letošním roce.	Janovská (orj)	provoz	Hlinné - údržba nádrže
Janovská (orj)	provoz	Jiřkovice - oprava hráze požární nádrže	100	9244	250000,00	210000,00	0,00	0,00	x	04-05/2024	06/2024	06/2024	08/2024	Oprava hráze a bočních stěn z kamenice, vyspárování. Na doporučení p. Mrázka - zhotovitelem zednických prací D. Starý (Jiřkovice)	Janovská (orj)	provoz	Jiřkovice - oprava hráze požární nádrže
Janovská (orj)	provoz	Maršovice – horní rybník	100	9320	360000,00	614000,00	0,00	0,00	09/2023	12/2023	01-02/2024	06/2024	08/2024	V rámci zrušení rybníka z důvodu mizivého přítoku vody bude řešeno i přepojení kanalizačních přípojek vyústujících do rybníka na dešťovou kanalizaci. Vydáno SP a souhlas se zrušením vodního díla. Podepsána smlouva se zhotovitelem - VHS Žďár n. S. Realizace v letních měsících po vyschnutí nádrže.	Janovská (orj)	provoz	Maršovice – horní rybník

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka	osoba	typ akce	Název
Janovská (orj)	investice	Tyršova - rekonstrukce střechy věžového domu Tyršova 731	126	6639	2000000,00	2000000,00	0,00	0,00	04-09/2023	x	12/2023-03/2024	07/2024	07/2024	Rekonstrukce střešního pláště vč. zateplení na modrém bytovém domě (bez nutnosti SP - jedná se o opravu). Realizace bude koordinována se spol. Vantage Tower, kt. má na střeše umístěny telekomunikační věže. Příprava podpisu SOD se zhotovitelem W.H.A system spol. s.r.o. (Šumperk), realizace během července.	Janovská (orj)	investice	Tyršova - rekonstrukce střechy věžového domu Tyršova 731
Janovská	investice	Malá - smuteční síň	389	3609	2420000,00	2420000,00	0,00	0,00	09/2023-07/2024	08-10/2024	x	x	x	Studie smuteční síně dokončena 09/2023, odprezentováno Ing. arch. Horákem na RM. Jedná se o další stupeň PD pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Dne 21.2. se uskuteční výrobní výbor k PD. Byly odsouhlaseny a upřesněny drobné změny v dispozicích. Vodovodní přípojka realizována v r. 2022, nutné zažádat EG.D o nové odběrné místo a dořešit požadavky kamerový systém. Řešení okolí smuteční síně v souladu se standardy veř. prostor. Odsouhlasen termín prezentace na RM v 05/2024 a na ZM 06/2024, jejíž součástí bude i rámcová kalkulace investičních nákladů.	Janovská	investice	Malá - smuteční síň
Janovská	investice	PeruTě NMNM s.r.o.	184	7735	1250000,00	220000,00	0,00	0,00	04-08/2023	09/2023	12/2023-01/2024	04/2024	09/2024	Z důvodu odlišného investora stavebních úprav jednotlivých částí objektu byla původní ORG 184 rozdělena na 2 části. Přestavbu bývalé prodejny na prádelnu realizuje spol. Perutě NMNM (org. 184) a přístavbu objektu město (org. 185). Zhotovitel firma PWB stavby s.r.o., podepsána SoD. Zahájení rekonstrukce objektu v závislosti na NRB (8.4 -6.5.2024). Budova bude převedena do vlastnictví Perutí (schváleno na ZM).	Janovská	investice	PeruTě NMNM s.r.o.
Janovská	investice	Fotovoltaika NMNM	195	1077	10600000,00	9844800,00	0,00	0,00	2022- 01/2023	02-04/2024	09-10/2023	04/2024	09/2024	Instalace fotovoltaických panelů na 3 ucelené objekty - Městské lázně a kotelnu, 2. ZŠ vč.jídelny a DPS. Akce bude spolufinancována z Modernizačního fondu SFŽP (cca 30%). Podepsána smlouva se zhotovitelem firmou KEROSIN s.r.o. Realizace dle časového harmonogramu v koordinaci s jednotlivými provozy, zahájení v 04/2024 na Městských lázních.	Janovská	investice	Fotovoltaika NMNM
Janovská	investice	Petrovice - pěší propoj	249	9524	100000,00	100000,00	0,00	0,00	12/2023-06/2024	06-07/2024	x	x	x	Projekční příprava navazující na studii proveditelnosti. Uzavřena objednávka PD s firmou ENVIGEST PRO, s.r.o. Dne 10.1. 2024 se uskutečnila vstupní koordinační schůzka. Upřesněno zadání - šíře 2,2 m vč. krajnice, povrch nestmelené kamenivo/MKZ, přípojková HDPE trubice. Projektant prověří nutnost geol. průzkumu příp. zk. únosnosti.	Janovská	investice	Petrovice - pěší propoj
Janovská (orj)	provoz	Opatření ke zvýšení kvality vody povodí Bobruvky	197	1090	1500000,00	530000,00	4827,90	0,91	11/2023-09/2024	x	x	x	x	Org 197 rozdělena kvůli dotaci - jedná se o 2 vzájemně propojené úrovně PP. Vodohospodářská studie povodí Bobruvky - bude dotačně podpořena z NPO, zpracovává firma Golík VH, s.r.o.	Janovská (orj)	provoz	Opatření ke zvýšení kvality vody povodí Bobruvky
Janovská (orj)	provoz	Odbahnění rybníka Předehřívák a vybudování tůní	197	1095	0,00	970000,00	16214,00	1,67	11/2023-04/2024	03-04/2024	04-06/24	09/2024	11/2024	Org 197 rozdělena kvůli dotaci - jedná se o 2 vzájemně propojené úrovně PP. PD odbahnění Předehříváku a revitalizaci/vybudování tůní- v dubnu budeme žádat o dotaci OPŽP, zpracovává firma Golík VH, s.r.o. Řešeno ve spolupráci s AOPK. Realizace na podzim 2024. Probíhá schvalovací řízení.	Janovská (orj)	provoz	Odbahnění rybníka Předehřívák a vybudování tůní
Janovská	investice	Maršovice č. p. 80 – přístavba garáže	185	9327	0,00	2000000,00	0,00	0,00	04-08/2023	09/2023	12/2023-01/2024	04/2024	09/2024	Přístavba garáže pro potřeby SDH -investorem je město. Výběrové řízení na zhotovitele stavby souběžně se stavebními úpravami prodejny na prádelnu. Zhotovitel firma PWB stavby s.r.o., podepsána SoD. Zahájení prací 8.4.2024.	Janovská	investice	Maršovice č. p. 80 – přístavba garáže
Janovská (orj)	investice	Jiřkovice - kabelizace VO	356	9231	0,00	31000,00	26121,48	84,26	x	x	x	x	x	Kabelizace byla dokončena v závěru r. 2023. Jedná se o převedené finanční prostředky na zpracování geometrického plánu pro zápis VB do katastru nemovitostí (kabel je uložen na pozemku Kraje Vysočina- žádost na KV)a poplatek KSUS za užívání silničního tělesa.	Janovská (orj)	investice	Jiřkovice - kabelizace VO
Janovská	investice	Jiřkovice - kabelizace VO	356	9234	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	duplicitně - viz položka výše	Janovská	investice	Jiřkovice - kabelizace VO
Janovská (orj)	investice	Pohledec - kabelizae VO	256	9629	0,00	14200,00	14194,88	99,96	x	x	x	x	x	Rekonstrukce sítě VO proběhla již v r. 2023. Jedná se o finanční prostředky na zpracování geometrického plánu pro zápis VB do KN (kabel je uložen na pozemku Kraje Vysočina-žádost na KV) a poplatek KSUS za užívání silničního tělesa.	Janovská (orj)	investice	Pohledec - kabelizae VO
Janovská (orj)	investice	Jiřkovice - rekonstrukce bytu	217	9241	0,00	50000,00	49500,00	99,00	11/2023-03/2024	x	x	x	x	Důvodem převodu akce z r. 2023 je rozšíření předmětu plnění ze strany města a osadního výboru (komplexní řešení elektroinstalace a požární zprávy), PD odevzdána 03/2024.	Janovská (orj)	investice	Jiřkovice - rekonstrukce bytu
Klapačová (orj)	investice	Jiřkovice - zvon do kapličky	119	9243	200000,00	200000,00	0,00	0,00	x	x	x	03/2024	6/2024	elektrické zvonění vč.nového zvonu pro kapličku v Jiřkovicích. Probíhá výběr dodavatele, osloveny firmy k dodání nabídky. Podepsána objednávka s dodavatelem Janem Šedou, Kostelec nad Orlicí.	Klapačová (orj)	investice	Jiřkovice - zvon do kapličky
Klapačová (orj)	investice	Pohledec - MŠ - plynový kotel	171	9650	462000,00	462000,00	0,00	0,00				07/2024	07/2024	investiční příspěvek na plynový kotel pro MŠ - místo výkonu vzdělávání Pohledec. Probíhá výběr dodavatele, osloveny firmy k dodání nabídky. Vybrán dodavatel, uzavřena smlouva s dodavatelem - Humlíček s.r.o., Nové Město na Moravě.	Klapačová (orj)	investice	Pohledec - MŠ - plynový kotel
Klapačová (orj)	investice	Pohledec - MŠ - oprava oplocení a branky	171	9653	500000,00	500000,00	0,00	0,00				07/2024	08/2024	investiční příspěvek na opravu oplocení a branky, v režii MŠ.	Klapačová (orj)	investice	Pohledec - MŠ - oprava oplocení a branky
Klapačová (orj)	investice	Slavkovice - MŠ - plynový kotel - byt	171	9840	185000,00	185000,00	0,00	0,00				07/2024	07/2024	investiční příspěvek na plynový kotel, v režii MŠ. Probíhá výběr dodavatele, osloveny firmy k dodání nabídky. Uzavřena smlouva s dodavatelem - Humlíček s.r.o., Nové Město na Moravě.	Klapačová (orj)	investice	Slavkovice - MŠ - plynový kotel - byt

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka	osoba	typ akce	Název
Klapáčová (orj)	investice	Slavkovice - MŠ - plynový kotel	171	9841	420000,00	420000,00	0,00	0,00				07/2024	07/2024	investiční příspěvek na plynový kotel.Probíhá výběr dodavatele, osloveny firmy k dodání nabídky. Uzavřena smlouva s dodavatelem - Humlíček s.r.o., Nové Město na Moravě.	Klapáčová (orj)	investice	Slavkovice - MŠ - plynový kotel
Klapáčová (orj)	investice	II. základní škola - spotřebiče pro ŠJ	107	3215	2200000,00	2200000,00	0,00	0,00				06/2024	08/2024	Nákup nové myčky do ŠJ. Výměna za stávající proběhne v období letních prázdnin.	Klapáčová (orj)	investice	II. základní škola - spotřebiče pro ŠJ
Klapáčová (orj)	investice	II. základní škola - přístřešek na odpadové kontejnery u ŠJ	107	3216	80000,00	80000,00	0,00	0,00				2024	2024	investiční příspěvek na přístřešek na odpadové kontejnery u ŠJ, v režii ZŠ	Klapáčová (orj)	investice	II. základní škola - přístřešek na odpadové kontejnery u ŠJ
Klapáčová (orj)	investice	II. základní škola - měřidlo spotřeby tepla do tělocvičny	107	3217	80000,00	80000,00	0,00	0,00				01/2024	03/2024	investiční příspěvek na měřidlo spotřeby tepla do tělocvičny, v režii ZŠ, probíhá výběr dodavatele	Klapáčová (orj)	investice	II. základní škola - měřidlo spotřeby tepla do tělocvičny
Klapáčová (orj)	investice	Pohledec - ZŠ - izolace budovy školy	107	9655	400000,00	400000,00	0,00	0,00	2024				2024	investiční příspěvek, v režii ZŠ. Příprava pro zadání prací.	Klapáčová (orj)	investice	Pohledec - ZŠ - izolace budovy školy
Klapáčová (orj)	investice	NKZ - IP na dataprojektor a projekční plátno	120	6648	320000,00	320000,00	0,00	0,00				2024	2024	Investiční příspěvek, v režii NKZ. Pořízení nového dataprojektoru a projekčního plátna. Probíhá výběr dodavatele.	Klapáčová (orj)	investice	NKZ - IP na dataprojektor a projekční plátno
Klapáčová	investice	Pohledec - přesun kapličky	281	9654	100000,00	100000,00	0,00	0,00	2024					příprava pro zadání projekčních prací	Klapáčová	investice	Pohledec - přesun kapličky
Krejčí	investice	I. základní škola - školní družina v objektu Komerční banky	109	7308	200000,00	200000,00	0,00	0,00	2024		1/2025	4/2025	11/2025	zadána studie stavebních úprav v podkroví objektu	Krejčí	investice	I. základní škola - školní družina v objektu Komerční banky
Krejčí	investice	Drobného 540 - rekonstrukce rozvodů vody, kanalizace	260	1934	50000,00	50000,00	0,00	0,00	2024		1/2025	5/2025	8/2025	příprava zadání projekčních prací	Krejčí	investice	Drobného 540 - rekonstrukce rozvodů vody, kanalizace
Kubík (orj)	provoz	Tyršova 730 - oprava fasády věžového domu (reklamace)	126	6628	0,00	250000,00	0,00	0,00				2017	2017	5% pozastávka po dobu záruky. Dne 12.5.2022 proběhla odborná prohlídka fasády specialistou, zajištěná SMM ve spolupráci s INV, následně byla zpracována zpráva: v záruce se projevily vady, byla tedy zpracována a dne 10.8.2022 odeslána reklamace (SMM ve spolupráci s INV prostřednictvím datové schránky). Dosud nedořešeno.	Kubík (orj)	provoz	Tyršova 730 - oprava fasády věžového domu (reklamace)
Kubík (orj)	investice	MŠ Drobného - rozšíření podesty u schodiště a vstupních dveří u termoportárny	171	6640	0,00	319000,00	0,00	0,00	2022			05/2023	08/2024	V r. 2023 provedeno rozšíření dveří, úprava ocelové konstrukce venkovního schodiště se z kapacitních důvodů subdodavatele posunula do r. 2024. Realizují TS služby.	Kubík (orj)	investice	MŠ Drobného - rozšíření podesty u schodiště a vstupních dveří u termoportárny
Kubík (orj)	investice	MŠ Žďárská - úprava BJ na nové třídy	171	7739	250000,00	250000,00	0,00	0,00	2023 - 08/2024	2025	10/2024 - 12/2024			FP na projekční přípravu. V r. 2023 zpracována studie proveditelnosti, v r. 2024 bude pokračovat zpracování DSP a DPS. Problémem jsou nevyřádané pozemky pod stavbou: k 1.1.2024 měly přejít do vlastnictví státu, dále by mělo dojít k převodu na město - postup zatím není znám, je rozhodující pro dokončení přípravy a realizaci akce. Objednávka na zpracování DSP uzavřena dne 17.1.2024, zahájeny projekční práce. 12.3.2024: provedeny sondy do zdiva, potvrzena monolitická železobetonová konstrukce do ztraceného bednění, zahájen radonový průzkum.	Kubík (orj)	investice	MŠ Žďárská - úprava BJ na nové třídy
Kubík	investice	Pohledec – nová lokalita RD Pohledec	297	9633	15000,00	315000,00	0,00	0,00				2022	2023	FP na úhradu úplaty za věcné břemeno - uložení dešťové kanalizace do pozemku ve vlastnictví ČR a na úhradu pozastávky (finální úprava povrchu po propojení plynovodů zrealizovaném v závěru r. 2023).	Kubík	investice	Pohledec – nová lokalita RD Pohledec
Kubík (orj)	investice	zastávky MHD Holubka + Brožkův kopec	199	1081	1200000,00	1475000,00	0,00	0,00	10/2023 - 03/2024	04/2024 - 06/2024		09/2024	11/2024	FP na dokončení přípravy a realizaci zastávek na ul. Karníkova a Polní. Probíhají práce na PD. Žádost o realizaci záměru zastávky na ul. Karníkova zaslali i občané (přiloženo jako samostatná příloha k materiálu do RM v 01/2024). Naopak v RM dne 5.2. byla projednána petice proti zastávce a průjezdu autobusu. Dne 20.2.2024 proběhlo setkání vedení města s občany na místě samém, následně dohodnuty drobné korekce v projektu. 12.3.2024: projektant dokončuje PD.	Kubík (orj)	investice	zastávky MHD Holubka + Brožkův kopec
Kubík	investice	Cyklostezka Nečasova - Žďárská - úsek A	250	4703	150000,00	150000,00	0,00	0,00	01/2024 - 06/2024	07/2024 - 09/2024	2025	2025	2025	Úsek "A" (nemotorová část) cyklostezky od Jelínkova mlýna podél Kazmírova rybníka na ul. Německého. Převzato od mikroregionu. Úseky "B" a "C" zrealizovány v r. 2023. Před realizací úseku "A" bude PD zaktualizována. Koordinováno s výstavbou hřiště a úpravami u Poměnky, 10.1.2024 proběhla v této věci prac.schůzka s architektem Poměnky a zpracovatelem úprav u hřiště p. Kampem. Dne 15.1.2025 proběhl výrobní výbor za účasti městského architekta. Městský architekt zašle návrh úpravy zábradlí a opravy obložení mostu. Do PD bude dopracováno řešení odvodnění území u hřiště. Na akci je podávána žádost o dotaci z MAS Zubří země/IROP. 29.2.2024: probíhá zaměření v návaznosti na dokončování Pomněnky, rozpracována PD. 14.3.2023: zaměření dokončeno a předáno, pokračují práce na PD.	Kubík	investice	Cyklostezka Nečasova - Žďárská - úsek A
Kubík	investice	Cyklostezka Nečasova - úsek A	263	4702	10000,00	10000,00	0,00	0,00				2021	2021	FP na úhradu nákladů spojených se zřízením věcného břemene v rámci přeložky sdělovacího vedení provedené v rámci stavby - dosud nevyfakturováno.	Kubík	investice	Cyklostezka Nečasova - úsek A
Kubík	investice	Cyklostezka Nečasova - úsek B	370	4705	15000,00	15000,00	0,00	0,00				2021	2021	FP na úhradu nákladů spojených se zřízením věcného břemene v rámci přeložky sdělovacího vedení provedené v rámci stavby - dosud nevyfakturováno.	Kubík	investice	Cyklostezka Nečasova - úsek B

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka	osoba	typ akce	Název
Kubík	investice	Olešná - chodník podél st. silnice I/19 - 3. etapa	269	9411	100000,00	370000,00	12000,00	3,24	2018 - 2024	10/2024 - 12/2024				PD 3. etapy chodníku - od Jednoty směrem na Bystřici n.P. Příprava vázne na řešení odvodnění komunikace a chodníku a spolupráci s ŘSD. V 09/2023 proběhl monitoring stávající kanalizace. Dne 25.10.2023 proběhla pracovní schůzka: jako řešení odvodnění bude navržena nová kanalizace. Po zaměření zpracuje projektant návrh řešení, které bude zasláno k vyjádření na ŘSD. 12.3.2024: zaměření dokončeno a předáno, projektant zpracovává koncepční návrh k odsouhlasení ŘSD.	Kubík	investice	Olešná - chodník podél st. silnice I/19 - 3. etapa
Kubík (orj)	investice	Přechody pro chodce	287	1006	400000,00	540000,00	0,00	0,00	01/2024 - 06/2024	07/2024 - 08/2024		09/2024	11/2024	Průběžné úpravy či budování přechodů pro chodce - 1 přechod/rok. V r. 2024 bude realizován přechod na ul. Hornická u AS Hyundai + dodatečně na základě žádosti občanů zařazen i přechod před dopravním terminálem. Probíhají práce na PD. 29.2.2024: kompletují se vyjádření k PD, požádáno o povolení přechodu před dopravním terminálem.	Kubík (orj)	investice	Přechody pro chodce
Kubík (orj)	investice	Dukelská – rekonstrukce mostu +chodník s přechodem	368	2003	120000,00	185000,00	0,00	0,00	07/2023 - 09/2024	05/2024 - 07/2024				FP na úpravu PD rekonstrukce mostu (chodník po obou stranách mostu - návaznost na výhledové řešení pěších tras). Vzhledem k dostupnosti kapacit specialistů (statika mostních konstrukcí) bude úprava PD dokončena v r. 2024. Zpracována DSP, kompletují se vyjádření, stanoviska a souhlasy ke stavebnímu řízení. Dne 15.1.2024 proběhl výrobní výbor za účasti městského architekta. Projednány navržené materiály, městský architekt se bude zabývat zábradlím mostu. 29.2.2024: urgují se chybějící vyjádření.	Kubík (orj)	investice	Dukelská – rekonstrukce mostu +chodník s přechodem
Kubík (orj)	investice	Drobného-úprava před Enpekou na st. sídlišti	371	1904	200000,00	400000,00	0,00	0,00	02/2024 - 12/2024	07/2024 - 09/2024				FP na aktualizaci a úpravu PD úprav před Enpekou. Časově je akce koordinována s reko kanalizace VAS - akce VAS se termínově přizpůsobí. V závěru r. 2023 proběhla anketa: bude realizováno více parkovacích míst na úkor zastávky MHD. Dne 15.1.2024 proběhl výrobní výbor za účasti městského architekta. Městský architekt navrhl řešení parkovacích míst v úrovni s plochou před prodejnou, pořešení celé této plochy vč. odstranění stávajícího smrku a předláždění celé plochy. Projednány byly navrhované materiály. Zjišťuje se aktuální možnost odstranění smrku na SCHKO (v r. 2015 neprošlo - nocoviště zvl.chráněného živočicha kavky obecné). 29.2.2024: dle konzultací s SCHKO nedošlo ke změně, smrk není možno skácet a je nutno s ním v řešení prostoru počítat.	Kubík (orj)	investice	Drobného-úprava před Enpekou na st. sídlišti
Kubík	investice	Maršovice – chodník od autobusové zastávky směr Rokytno	258	9326	150000,00	150000,00	0,00	0,00	05/2024 - 12/2024	10/2024 - 12/2024				FP na přípravu chodníku v m.č. Rokytno. Upřesněn rozsah zadání s m.č. Proveden předběžný průzkum staveniště projektantem, dne 21.2.2024 proběhne pracovní schůzka: záměr se jeví být realizovatelný, nutno m.j. řešit i odvodnění silnice a přilehlých ploch (město po dopracování pasportu kanalizace (05/2024) předá projektantovi), osvětlení, majetkové záležitosti, ... Projektant předloží nabídku na zpracování PD.	Kubík	investice	Maršovice – chodník od autobusové zastávky směr Rokytno
Kubík	investice	Fotbalové hřiště	289	1092	0,00	0,00	0,00	0,00						FP na přípravu fotbalového hřiště - přesunuto na org. 272.	Kubík	investice	Fotbalové hřiště
Kubík	investice	Purkyňova - demolice a výstavba bytového domu	203	5705	200000,00	200000,00	0,00	0,00	2024					FP na přípravu bytového domu v místě bývalé ubytovny nemocnice. 25.1.2024: probíhají diskuse s městským architektem o architektonickém řešení. Městský architekt do 30.4.2024 dopracuje studii alternativní varianty.	Kubík	investice	Purkyňova - demolice a výstavba bytového domu
Kubík (orj)	investice	Tyršova - výměna rozvodů TZ v bytovém domě č.p. 731	340	6646	11500000,00	15550000,00	0,00	0,00	2022	---	11/2023 - 02/2024	04/2024	09/2024	Celková rekonstrukce rozvodů v posledním z věžových domů (modrý). Probíhá zadávací řízení. Uzavřeny smlouvy na TDS a BOZP, smlouva o dílo na realizaci připravena (bude podepsána dle lhůt zadávacího řízení). Finančně bude akce rozdělena na investiční a neinvestiční část. SoD na realizaci podepsána dne 29.2.2024. Dne 6.3.2024 proběhla první pracovní schůzka se zhotovitelem k seznámení se se stavenišťem.	Kubík (orj)	investice	Tyršova - výměna rozvodů TZ v bytovém domě č.p. 731
Kubík (orj)	investice	Vlachovická - fotbalová hřiště	272	7202	250000,00	269000,00	0,00	0,00	2009 - 2024	2011 - 2024				FP na další přípravu fotbalového hřiště. Nutná úprava PD tak, aby vyhověla aktuálním podmínkám dotace. Dne 10.1.2024 proběhla pracovní schůzka, m.j. stanoveny základní principy rozdělení a etapizace stavby. Dne 15.1.2024 proběhla pracovní schůzka se zástupci SFK - dtto + upřesnění požadavků SFK. Dne 25.1.2024 proběhla schůzka s městským architektem: ten zpracuje architektonickou studii (zejména objektu šaten), tu pak projektant rozpracuje do projektové dokumentace. Dne 16.2.2024 proběhla další pracovní schůzka - prezentace rozpracované studie objektu šaten. Městský architekt zpracuje připomínky. Dne 13.3.2024 proběhlo projednání finálního návrhu městského architekta se zástupci SFK: projednána a odsouhlasena dispozice objektu kabin, městský architekt zpracuje dohodnuté drobné úpravy a předá čistopis. Současně jsou s původním projektantem hřiště zpracovávány podklady pro podání žádosti o dotaci na I. etapu na kraj Vysočina.	Kubík (orj)	investice	Vlachovická - fotbalová hřiště
Kubík (orj)	provoz	Brněnská - oprava propustku pod ZUŠ	306	1603	0,00	178000,00	0,00	0,00	08/2019 - 08/2024	10/2023 - 05/2024				Oprava propustku přes vodoteč pod ZUŠ. Je součástí akce "Brněnská - chodník" jako stavební objekt s neinvestičním charakterem. Další popis viz akce "Brněnská - chodník - investice".	Kubík (orj)	provoz	Brněnská - oprava propustku pod ZUŠ
Kubík (orj)	investice	Cyklostezka k Medinu	332	1094	0,00	500000,00	0,00	0,00	06/2024 - 10/2025	07/2025 - 10/2025				FP na přípravu cyklostezky Brožkův Kopec - viadukt U Jatek - Medin. Připravují se podklady k podání žádosti o dotaci na zpracování PD.	Kubík (orj)	investice	Cyklostezka k Medinu

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka	osoba	typ akce	Název	
Kubík (orj)	investice	Brněnská - chodník	306	1602	0,00	258000,00	0,00	0,00	08/2019 - 08/2024	10/2023 - 05/2024				PD na chodníky podél ul. Brněnská mezi autobusovým nádražím a okružní křižovatkou, parkovací místa pod ZUŠ a opravu propustku přes vodoteč pod ZUŠ. Akce rozdělena na několik stavebních objektů. Vyřešeny potřebné převody pozemků, vydáno povolení ke kácení zeleně, vynětí ze ZPF, prověřen stav stávající dešťové kanalizace pod budoucím chodníkem (není třeba měnit), přemístěn včelín v arboretu. S LČR uzavřena smlouva na dotčení pozemků LČR, získáno vyjádření ŘSD. Dne 5.2.2024 vydáno povolení stavby, zatím nepravomocné, řeší se odvolání. S projektantem ŘSD bylo koordinováno technické řešení, nutnost časové koordinace s opravou I/19, připravovanou ŘSD na r. 2025.	Kubík (orj)	investice	Brněnská - chodník	
Ošmerová (orj)	investice	Investiční dotace - Pomněnka	323	4904	2000000,00	2000000,00	2000000,00	100,00			2021	01/2022	06/2024	Poslední splátka dle smlouvy č. NMNMSML20220297. Pomněnka by měla zahájit provoz od září tohoto roku.	Ošmerová (orj)	investice	Investiční dotace - Pomněnka	
Ošmerová (orj)	investice	Sportovní klub - investiční dotace	323	7204	9800000,00	9800000,00	9800000,00	100,00				01/2024	01/2024	02/2024	Projekt je zrealizován, čekáme na vyúčtování dotace.	Ošmerová (orj)	investice	Sportovní klub - investiční dotace
Šimková (orj)	investice	Herní prvky - NMNM	146	1003	500000,00	550000,00	196711,00	35,77				01/2024	12/2024	V rámci realizace díla budou pořízeny nové typy herních prvků jako náhrada za herní prvky, které budou odstraněny z důvodu bezpečnosti provozu nebo nově doplněny na dětská hřiště - průběžně během roku 2024.	Šimková (orj)	investice	Herní prvky - NMNM	
Šimková (orj)	investice	Dukelská - dopravní hřiště	146	2005	0,00	300000,00	0,00	0,00				01/2024	05/2024	Rekonstrukce oplocení, vodorovného značení a zázemí (domeček). Částečně hotovo - opraveno oplocení a vodorovné značení. Probíhá jednání ohledně výroby a instalace domečku.	Šimková (orj)	investice	Dukelská - dopravní hřiště	
Šimková (orj)	provoz	Mendlova - výměna oplocení dětského hřiště	146	3902	300000,00	300000,00	0,00	0,00				03/2024	06/2024	Rekonstrukce stávajícího oplocení.	Šimková (orj)	provoz	Mendlova - výměna oplocení dětského hřiště	
Šimková (orj)	provoz	Oplocení na fotbalovém stadionu	146	6208	400000,00	400000,00	0,00	0,00				03/2024	09/2024	Záměrem je částečná rekonstrukce a rozšíření oplocení kolem nově vybudované a pronajaté travnaté plochy.	Šimková (orj)	provoz	Oplocení na fotbalovém stadionu	
Šimková (orj)	provoz	Jiříkovice - modernizace víceúčelového hřiště - rekonstrukce oplocení	146	9238	0,00	140000,00	0,00	0,00				03/2024	09/2024	Rekonstrukce stávajícího oplocení u víceúčelového hřiště.	Šimková (orj)	provoz	Jiříkovice - modernizace víceúčelového hřiště - rekonstrukce oplocení	
Šimková (orj)	investice	Jiříkovice - herní prvky na dětské hřiště u KD	146	9239	0,00	170000,00	0,00	0,00						Akce dokončena. Herní prvky nainstalovány v roce 2023, vyfakturováno bylo až v roce 2024.	Šimková (orj)	investice	Jiříkovice - herní prvky na dětské hřiště u KD	
Šimková (orj)	provoz	Olešná - výměna oplocení dětského hřiště	146	9437	300000,00	300000,00	0,00	0,00				03/2024	06/2024	Rekonstrukce stávajícího oplocení.	Šimková (orj)	provoz	Olešná - výměna oplocení dětského hřiště	
Šimková (orj)	provoz	Rokytno - oprava oplocení + výměna basketbalového koše	146	9730	0,00	154500,00	0,00	0,00				02/2024	03/2024	Rokytno - oprava oplocení + výměna basketbalového koše. Částečně hotovo - nainstalován basketbalový koš a oplocení. Probíhá úprava vstupní a vjezdové brány.	Šimková (orj)	provoz	Rokytno - oprava oplocení + výměna basketbalového koše	
Šimková (orj)	provoz	Studnice - nové herní prvky a sportovní branky	146	9916	170000,00	170000,00	0,00	0,00				04/2024	06/2024	Jedná se o pořízení dvou sportovních branek a herních prvků do MČ Studnice.	Šimková (orj)	provoz	Studnice - nové herní prvky a sportovní branky	
Šimková (orj)	investice	Studnice - zahradní traktor	230	9914	100000,00	100000,00	0,00	0,00				02/2024	04/2024	Pořízení zahradního traktoru na údržbu městské zeleně v MČ Studnice. Objednávka Ivo Sommer - dodání na MČ Studnice do 30.4.2024.	Šimková (orj)	investice	Studnice - zahradní traktor	
Šimková	investice	Přestavba Modrého trailu a výstavba Jumptrailu	248	1089	3000000,00	3000000,00	0,00	0,00				03/2024	10/2024	Finální dokončení přestavby modrého trailu za účelem jeho zatraktivnění a zlepšení plynulosti průjezdu zatáček. Kompletní přestavba a přetrasování černého singletracku na jumptrail pro pokročilejší jezdce.	Šimková	investice	Přestavba Modrého trailu a výstavba Jumptrailu	
Slámová (orj)	investice	Nákup akcií SATT a.s.	124	7361	7005000,00	7005000,00	0,00	0,00						Splátka přijaté kupní ceny SATT, a.s. pro Velké Meziříčí a Dolní Rožínku	Slámová (orj)	investice	Nákup akcií SATT a.s.	
Vinklerová	investice	Výkup nemovitostí - běžné	319	1013	6200000,00	6200000,00	5249360,00	84,67						Nákup Mayerová Sládková, nákup Růžičkovi	Vinklerová	investice	Výkup nemovitostí - běžné	

Legenda: Nově zařazená akce