

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka	osoba	typ akce	Název	
Chalupová (orj)	provoz	rekonstrukce uvolněných bytů	126	1040	1000000,00	1000000,00	733224,78	73,32	x	x	x	01/2024	12/2024	Jedná se o uvolněné byty, kde je nutná rekonstrukce	Chalupová (orj)	provoz	rekonstrukce uvolněných bytů	
Chalupová	provoz	Rekonstrukce koupelen v městských bytech	126	1075	300000,00	300000,00	0,00	0,00	x	x	x	02/2024	12/2024	Rekonstrukce původních koupelen, aby se předešlo případné havárii	Chalupová	provoz	Rekonstrukce koupelen v městských bytech	
Chalupová (orj)	provoz	Drobného - výměna zábradlí u balkonů - č.p. 301	126	1935	500000,00	500000,00	0,00	0,00	x	x	03/2024	05/2024	10/2024	1. etapa výměny stávajícího zábradlí akce přesunuta do roku 2025	Chalupová (orj)	provoz	Drobného - výměna zábradlí u balkonů - č.p. 301	
Chalupová (orj)	provoz	Drobného - oprava části střechy - č.p. 301	126	1936	300000,00	300000,00	0,00	0,00	x	x	03/2024	05/2024	10/2024	Do 30.11.2024 bude provedena instalace stříkané izolace nad bytem č. 58.	Chalupová (orj)	provoz	Drobného - oprava části střechy - č.p. 301	
Chalupová (orj)	provoz	Drobného - výměna elektroměrových rozvaděčů v č.p.540	126	1937	240000,00	240000,00	2298,24	0,96	x	x	x	03/2024	09/2024	Postupně provedou TS	Chalupová (orj)	provoz	Drobného - výměna elektroměrových rozvaděčů v č.p.540	
Chalupová (orj)	provoz	Drobného - zvonky č.p. 301	126	1938	200000,00	200000,00	178349,92	89,17	x	x	x	04/2024	12/2024	Akce dokončena	Chalupová (orj)	provoz	Drobného - zvonky č.p. 301	
Chalupová (orj)	provoz	NSS - výměna vodoměrů	134	7738	0,00	170000,00	158748,80	93,38	x	x	2023	2024/03	2024/03	Akce dokončena	Chalupová (orj)	provoz	NSS - výměna vodoměrů	
Chalupová (orj)	provoz	NSS - oprava střechy	134	7741	0,00	250000,00	230944,00	92,38	x	x		2024/02	2024/03	Akce dokončena	Chalupová (orj)	provoz	NSS - oprava střechy	
Chalupová (orj)	provoz	NSS - výměna střešních oken v lodžiích	134	7742	300000,00	300000,00	270412,80	90,14	x	x		2024/03	2024/03	Akce dokončena	Chalupová (orj)	provoz	NSS - výměna střešních oken v lodžiích	
Chalupová (orj)	provoz	NSS - okapová chodníky	134	7743	300000,00	300000,00	0,00	0,00	x	x	2023			Probíhá realizace do 31.10.2024	Chalupová (orj)	provoz	NSS - okapová chodníky	
Fila (orj)	provoz	Vratislavovo nám. 12,449 - výměna plynových kotlů	299	7370	0,00	550000,00	0,00	0,00	x	x	04/2024	08/2024	09/2024	Akce dokončena.	Fila (orj)	provoz	Vratislavovo nám. 12,449 - výměna plynových kotlů	
Fila (orj)	provoz	Jiříkovice – opravy v KD	299	9209	230000,00	290000,00	225696,79	77,83	x	x		02/2024	05/2024	12/2024	Akce dokončena	Fila (orj)	provoz	Jiříkovice – opravy v KD
Fila (orj)	provoz	Olešná - oprava a nátěr střechy v č.p. 25	299	9438	500000,00	500000,00	0,00	0,00	x	x	x	06/2024	09/2024	Akce dokončena	Fila (orj)	provoz	Olešná - oprava a nátěr střechy v č.p. 25	
Fila (orj)	provoz	Petrovice - opravy kulturního domu	299	9504	300000,00	300000,00	240063,59	80,02	x	x	x	02/2024	12/2024	Postupné opravy kuchyňky a sociálního zázemí. Jednotlivé části budou zadávány dle potřeby.	Fila (orj)	provoz	Petrovice - opravy kulturního domu	
Fila (orj)	investice	Ekologické nocležiště	223	1007	0,00	250000,00	155046,00	62,02	03/2024	04/2024	02/2024	05/2024	11/2024	Zpracování PD a zrealizování vrtu pro pitnou vodu do stánku s občerstvením. Smlouva uzavřena s firmou ENVIREX. V realizaci.	Fila (orj)	investice	Ekologické nocležiště	
Fila (orj)	provoz	Městské lázně - opravy technologií	233	2307	600000,00	600000,00	600000,00	100,00	x	x	x	02/2024	12/2024	Akce dokončena	Fila (orj)	provoz	Městské lázně - opravy technologií	
Fila	investice	Školní - kontejnerové stání	362	6410	400000,00	299900,00	0,00	0,00	x	x	x	05/2024	10/2024	Realizace TS služby v rámci správy odpadového hospodářství	Fila	investice	Školní - kontejnerové stání	
Fila	investice	Studnice - kontejnerové stání	362	9915	200000,00	200000,00	0,00	0,00	x	x	x	05/2024	10/2024	Realizace TS služby v rámci správy odpadového hospodářství	Fila	investice	Studnice - kontejnerové stání	
Fila (orj)	investice	Sportovní hala - rozšíření lezecké stěny	227	6649	0,00	600000,00	0,00	0,00	x	x	x	12/2024	12/2024	Objednávka uzavřena.	Fila (orj)	investice	Sportovní hala - rozšíření lezecké stěny	
Fila (orj)	provoz	Rozšíření třídění a sběru BRKO v NMNM	337	1088	2400000,00	1054000,00	0,00	0,00	x	x	2023	05/2024	09/2024	Pořízení kompostérů a popelnic na bioodpad pro rozšíření systému sběru v rámci "door to door" systému. Výběrové řízení i dotace řešena přes Mikroregion Novoměstsko.	Fila (orj)	provoz	Rozšíření třídění a sběru BRKO v NMNM	
Fila (orj)	investice	Pohledec - kompostárna	143	9639	0,00	675100,00	675059,00	99,99	01/2024	08/2024	x	x	x	Akce dokončena.	Fila (orj)	investice	Pohledec - kompostárna	
Fila (orj)	investice	Makovského – kontejnerové stání - přístřešky	308	3501	0,00	194000,00	0,00	0,00	x	x	x	05/2024	10/2024	Realizace TS služby v rámci správy odpadového hospodářství	Fila (orj)	investice	Makovského – kontejnerové stání - přístřešky	
Grepl (orj)	investice	Serverová farma pro IT města	208	1079	0,00	852000,00	583813,70	68,52	x	x	x	12/2023	05/2024	Na konci měsíce října dorazily baterie pro záložní zdroj a jsou namontovány pro případ výpadku serverovny MeU. Do cca 14 dnů by měly dorazit všechny faktury a budou proplaceny.	Grepl (orj)	investice	Serverová farma pro IT města	
Grepl	investice	Výpočetní technika - zvýšení odolnosti DC proti kybernetickým hrozbám	204	1074	24322000,00	24294700,00	21208370,50	87,30	2022-2023	x	08-12/2023	02/2024	06/2024	Akce byla dokončena. Zasláno vyúčtování prostřednictvím systému IS MSEU.	Grepl	investice	Výpočetní technika - zvýšení odolnosti DC proti kybernetickým hrozbám	
Grepl (orj)	investice	Výpočetní technika - HejkalNet 2023	198	1093	0,00	157300,00	157300,00	100,00	x	x	x	2/2024	8/2024	Akce je dokončena. Zasláno vyúčtování na kraj Vysočina, měla by do konce roku dorazit dotace.	Grepl (orj)	investice	Výpočetní technika - HejkalNet 2023	
Haller (orj)	provoz	oprava komunikací	135	1080	2000000,00	2000000,00	0,00	0,00	x	x	x	01/2024	12/2024	Běžné opravy komunikací.	Haller (orj)	provoz	oprava komunikací	
Haller (orj)	provoz	Brněnská - opravy na autobusovém nádraží	135	1605	800000,00	800000,00	564621,45	70,58	x	x	x	05/2024	06/2024	Částečná oprava chodníků na autobusovém nádraží. Dokončena levá část chodníku od ul. Brněnská k autobusovému nádraží.	Haller (orj)	provoz	Brněnská - opravy na autobusovém nádraží	
Haller (orj)	provoz	Nezvalova - oprava chodníku	135	5001	0,00	1210000,00	1209108,16	99,93	x	x	x	18.3.2024	5/2024	II. etapa opravy chodníku. Dokončeno.	Haller (orj)	provoz	Nezvalova - oprava chodníku	
Haller (orj)	provoz	Petrovická - oprava mostu u lomu	135	5304	0,00	350000,00	0,00	0,00	2024	x	03/2025	03/2024	10/2024	Projektová příprava opravy mostku	Haller (orj)	provoz	Petrovická - oprava mostu u lomu	
Haller (orj)	provoz	Olešná - oprava komunikace podél pravého břehu potoka	135	9439	1000000,00	1000000,00	642343,02	64,23	x	x	x	05/2024	09/2024	Oprava místní komunikace. Uzavřena smlouva s Krajem Vysočina o poskytnutí dotace z programu OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2024 výše dotace 150 000,- Kč Dokončují se stavební práce. Dokončeno.	Haller (orj)	provoz	Olešná - oprava komunikace podél pravého břehu potoka	
Haller (orj)	provoz	Rokytno - chodník	135	9727	2960000,00	2989000,00	491959,35	16,46	2023	04/2024	x	07/2024	10/2024	Oprava a prodloužení chodníku v MČ Rokytno, zhotovitel TS NMnM. Probíhají stavební práce. Dokončena etapa 4,5,1 a 2.	Haller (orj)	provoz	Rokytno - chodník	
Haller (orj)	provoz	Slavkovice - opravy mostků a MK	135	9835	300000,00	360000,00	0,00	0,00	x	x	x	04/2023	10/2024	Opravy místních komunikací.	Haller (orj)	provoz	Slavkovice - opravy mostků a MK	
Haller (orj)	investice	Olešná - přístřešek autobusové čekárny	310	9441	0,00	166400,00	166393,31	100,00	x	x	x	08/2024	10/2024	Čekárna objednána u fy. ABRIS - SK s.r.o., dle požadavků OV MČ Olešná na Moravě. Odeslána žádost o cca 50% dotaci. Proběhla demontáž steré čekárny fy TS Služby NMNM. Čeká se na osazení nové čekárny. Předpoklad říjen 2024. Dokončeno.	Haller (orj)	investice	Olešná - přístřešek autobusové čekárny	

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka	osoba	typ akce	Název
Hanych	investice	Výpočetní technika - digitalizace stavebního řízení	207	7371	0,00	281000,00	280998,30	100,00						Akce dokončena.	Hanych	investice	Výpočetní technika - digitalizace stavebního řízení
Hemza (orj)	provoz	Pohledec - výměna betonového požeráku nádrže koupaliště	100	9636	440000,00	405500,00	405258,04	99,94	2021	2022	2023	03/2024	05/2024	DOKONČENO	Hemza (orj)	provoz	Pohledec - výměna betonového požeráku nádrže koupaliště
Hemza (orj)	provoz	Slavkovice - oprava opěrné zdi rybníka ve Slavkovicích - 3. etapa, včetně výměny požeráku	100	9825	3300000,00	3753000,00	2463942,39	65,65	2023	01-03/2024	01-02/2024	04/2024	10/2024	Stavba v realizaci, zhotovitel stavby společnost ELITBAU s.r.o., aktuálně řešena problematika dodání oplocení hřiště, průběh dokončovací prací je pomalý, téměř jistě nebude ze strany zhotovitele splněn smluvně sjednaný termín dokončení stavby	Hemza (orj)	provoz	Slavkovice - oprava opěrné zdi rybníka ve Slavkovicích - 3. etapa, včetně výměny požeráku
Hemza (orj)	provoz	NSS - oprava balkonů	134	7729	0,00	411000,00	410586,15	99,90	2023	x	2023	2023	2023	Stavba dokončena v r. 2023, v letošním roce byla uvolněna pozastávka v návaznosti na odstranění nedodělků stavby a proplacena činnost TDS.	Hemza (orj)	provoz	NSS - oprava balkonů
Hemza (orj)	provoz	Hornická - oprava chodníku a komunikace	135	2308	1500000,00	1500000,00	1124785,18	74,99	2023	2023	11/2023 - 02/2024	03/2024	09/2024	Stavba dokončena a převzata od zhotovitele, probíhá dokladové dokončování akce.	Hemza (orj)	provoz	Hornická - oprava chodníku a komunikace
Hemza (orj)	investice	Německého - víceúčelové a dětské hřiště pod Betlémem	326	4903	700000,00	1510000,00	1509302,66	99,95	10/2023 - 02/2024	x	02/2024	02/2024	06/2024	DOKONČENO	Hemza (orj)	investice	Německého - víceúčelové a dětské hřiště pod Betlémem
Hemza	investice	Budovatelů - kompletní reko komunikací	209	1707	16000000,00	15800000,00	11514594,54	72,88	2022 - 2023	2023	11/2023 - 02/2024	03/2024	09/2024	Stavba dokončena a převzata od zhotovitele, probíhá dokladové dokončování akce, následně bude požádáno o kolaudaci stavby.	Hemza	investice	Budovatelů - kompletní reko komunikací
Hemza	investice	Rekonstrukce infrastruktury sídliště Betlém	243	1067	1300000,00	1300000,00	0,00	0,00	2021 - 02/2025	2024 - 2025	x	x	x	Probíhají projekční práce (projektant Ing. Tomáš Petr) a koordinace projekční přípravy ostatních investorů. Aktuálně řešena problematika stanoviska EG.D ohledně neschválení rekonstrukce NN v r. 2026 a 2027, rozhodnuto o změně etapizace stavby a posunu zahájení na r. 2027	Hemza	investice	Rekonstrukce infrastruktury sídliště Betlém
Hemza	investice	Komenského nám. - okružní křižovatka	238	2902	100000,00	100000,00	0,00	0,00	09/2023 - 05/2025	02/2025 - 06/2025	x	x	x	Probíhají projekční práce (projektant Ing. Tomáš Petr), současně je podepsána smlouva o spolupráci s Krajem Vysočina.	Hemza	investice	Komenského nám. - okružní křižovatka
Hemza	investice	Vlachovická - chodník	346	7212	200000,00	32000,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	Před zadáním projekčních prací byli osloveni občané ul. Vlachovická ohledně souhlasu s uvažovanou stavbou chodníku (zejména z důvodů negativních dopadů na jejich sjezdy a soukromý majetek). Z 19-ti obesaných vlastníků nemovitostí 10x nesouhlasí, 6x souhlasí a 3x neodpověděli. S ohledem na tento výsledek není realizace chodníku na této straně silnice reálná.	Hemza	investice	Vlachovická - chodník
Hemza	investice	Vlachovická - veřejné osvětlení a datová síť	347	7213	1150000,00	847000,00	592493,38	69,95	2023	2023	2023	10/2023	04/2024	Stavba dokončena a zkolaudována, probíhá dokladové dokončování akce - vklad věcných břemen do KN na pozemky ve vlastnictví Kraje Vysočina.	Hemza	investice	Vlachovická - veřejné osvětlení a datová síť
Hemza	investice	Bělisko - prodloužení vodovodu p.č. 3914/1 - IPSVK	328	1109	400000,00	400000,00	271526,00	67,88	2023	2023	01/2024 - 03/2024	04/2024	07/2024	Stavba dokončena, probíhá dokladové dokončování akce a příprava pro zahájení kolaudačního řízení.	Hemza	investice	Bělisko - prodloužení vodovodu p.č. 3914/1 - IPSVK
Hemza	investice	Budovatelů - rekonstrukce vodovodu - IPSVK	267	1708	540000,00	540000,00	270110,00	50,02	2023	2023	11/20232 - 02/2024	03/2024	09/2024	Stavba dokončena, probíhá dokladové dokončování akce a příprava pro zahájení kolaudačního řízení.	Hemza	investice	Budovatelů - rekonstrukce vodovodu - IPSVK
Hemza (orj)	provoz	Bělisko - celoplošná oprava místní komunikace	212	1110	400000,00	400000,00	375790,12	93,95	2024	2024	01/2024 - 03/2024	04/2024	06/2024	DOKONČENO	Hemza (orj)	provoz	Bělisko - celoplošná oprava místní komunikace
Hemza	investice	Veslařská - rekonstrukce místní komunikace	304	7102	400000,00	235000,00	0,00	0,00	03/2024 - 12/2024	2025	x	x	x	Projednáno a odsouhlaseno projekční zadání, uzavřena SOD s projektantem, probíhají projekční práce, koordinováno se související akcí "IP SVK - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Veslařská".	Hemza	investice	Veslařská - rekonstrukce místní komunikace
Hemza	investice	Pohledec - rekonstrukce MK - spodní část	251	9652	80000,00	245000,00	24780,80	10,11	03/2024 - 12/2024	2025	x	x	x	Projednáno a odsouhlaseno projekční zadání, uzavřena SOD s projektantem, probíhají projekční práce.	Hemza	investice	Pohledec - rekonstrukce MK - spodní část
Hemza	investice	Vlachovická - novostavba vodovodu	343	7205	2000000,00	1976324,00	1971199,00	99,74	2015	2016	2023	2023	2023	IP SVK, stavba dokončena, v r. 2024 proběhla úhrada investičního příspěvku SVK Žďársko.	Hemza	investice	Vlachovická - novostavba vodovodu
Hemza	investice	Vlachovická - rekonstrukce čerpací a akumulární stanice Vlachovice	305	7214	950000,00	1001276,00	0,00	0,00	2022	2023	2024	2024	2024	IP SVK, proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby, nepřišla žádná nabídka, rozhodnuto o odsunu realizace na r. 2025, aktuálně probíhá nové výběrové řízení.	Hemza	investice	Vlachovická - rekonstrukce čerpací a akumulární stanice Vlachovice
Hemza	investice	Komenského nám. - rekonstrukce vodovodu a kanalizace - IP SVK	240	2903	100000,00	71000,00	0,00	0,00	2023 - 2025	2025	x	x	x	IP SVK, probíhají projekční práce, koordinováno se související akcí města "Komenského nám. - okružní křižovatka).	Hemza	investice	Komenského nám. - rekonstrukce vodovodu a kanalizace - IP SVK
Hemza	investice	Veslařská - rekonstrukce vodovodu a kanalizace - IP SVK	303	7101	250000,00	250000,00	228000,00	91,20	2024	2025	x	x	x	IP SVK, probíhají projekční práce, koordinováno se související akcí "Rekonstrukce ul. Veslařská"	Hemza	investice	Veslařská - rekonstrukce vodovodu a kanalizace - IP SVK
Hemza (orj)	investice	Horácké muzeum NMNM - zázemí pro návštěvníky a zaměstnance	188	7369	0,00	500000,00	0,00	0,00	02-11/2024	10-12/2024	x	x	x	Probíhá zpracovávání studie stavby, po jejím dokončení a schválení ze strany památkové péče budou zadány další stupně projekční přípravy.	Hemza (orj)	investice	Horácké muzeum NMNM - zázemí pro návštěvníky a zaměstnance

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka	osoba	typ akce	Název
Hemza	investice	Skatepark	288	1091	300000,00	300000,00	53350,00	17,78	02-07/2024	07-09/2024	x	x	x	Předána studie stavby, probíhá její schvalování a současně probíhá příprava pro zadání navazujících stupňů projekční přípravy. Směřováno k podání žádosti o dotaci z kraje Vysočina v 10/2024. Aktualizace 15.5.2024: Rozhodnuto o změně lokality pro umístění skateparku, nově v lokalitě pod Klečkovským rybníkem, bez vazby na dotaci, proběhla schůzka k projekčnímu zadání stavby, městský architekt požaduje před zadáním projekčních prací vypracování studie celého širšího území, tento požadavek je projednáván. Aktualizace 29.5.2024: Trvá, schůzka k problematice umístění skateparku svolána na 3.6.2024 za účasti vedení města a městského architekta. Aktualizace 10.7.2024: Probíhá prověřování vhodnosti jednotlivých lokalit a všeobecného názoru na tyto lokality, po rozhodnutí a výběru budou zadány projekční práce. Aktualizace 20.8.2024: Bylo rozhodnuto o lokalitě pod Klečkovským rybníkem. Ze strany městského architekta je zpracováváno základní zadání pro toto umístění, po jeho vypracování bude svolána schůzka s projektantem k zadání projekčních prací. Aktualizace 24.9.2024: Základní zadání ze strany městského architekta předloženo, probíhá jeho projednávání a schvalování vedením města. Aktualizace 29.10.2024: Ze strany vedení města a městského architekta předloženo základní zadání, toto zadání bylo společně s dalšími podklady postoupeno projektantovi a současně bylo iniciována společná schůzka k projednání a určení konkrétního zadání a k předložení cenové a termínové nabídky projekčních prací.	Hemza	investice	Skatepark
Hemza (orj)	investice	Pohledec - výměna betonového požeráku nádrže koupaliště	143	9636	0,00	0,00	0,00	0,00						Chybný řádek z programu GINIS - nelze odstranit.	Hemza (orj)	investice	Pohledec - výměna betonového požeráku nádrže koupaliště
Hemza	investice	Slavkovice - zasil'ování lokality pro 9 RD	242	9821	230000,00	80000,00	0,00	0,00	2024-2025	2025	x	x	x	Probíhá zadání projekčních prací, dne 3.4.2024 proběhlo jeho projednání, dohodnuto odsunout zadání projekčních prací na 2. pol. r. 2024 po upřesnění stanoviska k výstavbě plynovodu a po získání dalších informací k dotaci na výstavbu komplexní splaškové kanalizace v obci. Koordinováno se stavebními objekty SVK. Aktualizace dne 29.10.2024: Na investiční poradě dne 23.10.2024 rozhodnuto pozastavit projekční zadání stavebních objektů města i SVK do doby vyjasnění termínu realizace splaškové kanalizace v celé obci.	Hemza	investice	Slavkovice - zasil'ování lokality pro 9 RD
Hemza (orj)	investice	Slavkovice - nástavba hasičské zbrojnice	313	9842	0,00	500000,00	434010,00	86,80	02-07/2024	05-07/2024	09-11/2024	01/2025	12/2025	Projekční práce dokončeny, je vydáno stavební povolení v právní moci, je schválena dotace z MV ve výši 2,5 mil Kč, je požádáno o vydání registračního listu k dotaci, ze strany RM jsou schváleny dokumenty pro zahájení VŘ na zhotovitele stavby. Po obdržení registračního listu bude VŘ zahájeno. Aktualizace 29.10.2024: Registrační list obdržen, VŘ bylo zahájeno.	Hemza (orj)	investice	Slavkovice - nástavba hasičské zbrojnice
Hemza (orj)	investice	Slavkovice - novostavba vodovoda a kanalizace TI 9 RD - IP SVK	229	9843	0,00	150000,00	0,00	0,00	2024-2025	2025	x	x	x	IP SVK, probíhá zadání projekčních prací, koordinováno s ostatními stavebními objekty města. Aktualizace dne 29.10.2024: Na investiční poradě dne 23.10.2024 rozhodnuto pozastavit projekční zadání stavebních objektů města i SVK do doby vyjasnění termínu realizace splaškové kanalizace v celé obci.	Hemza (orj)	investice	Slavkovice - novostavba vodovoda a kanalizace TI 9 RD - IP SVK
Hemza	investice	Centrum služeb a řemesel ul. Soškova	394	6105	0,00	23000,00	22627,00	98,38	2018-2019	2020-2021	x	x	x	Dokončena projekční příprava, vydána povolení stavby, podána žádost o dotaci, aktuálně proběhla aktualizace projektové dokumentace ve vztahu na aktuální požadavky ve vztahu k dotaci.	Hemza	investice	Centrum služeb a řemesel ul. Soškova
Janovská (orj)	provoz	Hlinné - údržba nádrže	100	9131	180000,00	24000,00	551,76	2,30	04-12/2024	01-03/2025	x	x	x	Oprava bočních stěn nádrže vč. dospárování, osazení 2 nových vstupních žebříků, příp. terénní úpravy. Po dohodě s OV Hlinné změna rozsahu opravy - řešeno bude nové dno nádrže a oprava bočních zdí, realizace akce přesunuta na r. 2025 (bude nutně navýšení rozpočtu). Po dohodě s SŽP bude řešeno jako údržbové práce. Na podzim objednány sondy u TS kvůli zjištění skladby dna a bočních zídek.	Janovská (orj)	provoz	Hlinné - údržba nádrže
Janovská (orj)	provoz	Jiřkovice - oprava hráze požární nádrže	100	9244	250000,00	210000,00	209950,00	99,98	x	04-05/2024		07/2024	09/2024	Oprava hráze a bočních stěn z kamenice, vyspárování. Vydán souhlas vodoprávního úřadu a CHKO s udržovacími pracemi. Na doporučení p. Mrázka - zhotovitelem zednických prací D. Starý (Jiřkovice). Probíhá podpis smlouvy o dílo. Realizace zahájena v 07/2024. Ke konci 07 hotová boční stěna hráze. Předání díla 22.8.2024. DOKONČENO	Janovská (orj)	provoz	Jiřkovice - oprava hráze požární nádrže
Janovská (orj)	provoz	Maršovice – horní rybník	100	9320	360000,00	666000,00	640751,20	96,21	09/2023	12/2023	01-02/2024	06/2024	07/2024	V rámci zrušení rybníka z důvodu mizivého přítoku vody bude řešeno i přepojení kanalizačních přípojek vyústujících do rybníka na dešťovou kanalizaci. Vydáno SP a souhlas se zrušením vodního díla. Podepsána smlouva se zhotovitelem - VHS Žďár n. S. Realizace v letních měsících po vyschnutí nádrže, provedeno vystruhování. 10.7. bylo předáno staveniště. Probíhají zemní práce a pokládka kanalizace. Byl upřesněn způsob napojení stávajících kanalizačních ústíků do zdrže, zavážení zeminou deponovanou na areálu služeb a řemesel. Probíhají finální úpravy terénu a kompletace dokumentů pro předání díla. 10.9. předání stavby. DOKONČENO	Janovská (orj)	provoz	Maršovice – horní rybník

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka	osoba	typ akce	Název
Janovská (orj)	investice	Tyršova - rekonstrukce střechy věžového domu Tyršova 731	126	6639	2000000,00	1530000,00	1385078,76	90,53	04-09/2023	x	12/2023-03/2024	07/2024	08/2024	Rekonstrukce střešního pláště vč. zateplení na modrém bytovém domě (bez nutnosti SP - jedná se o opravu). Realizace bude koordinována se spol. Vantage Tower, kt. má na střeše umístěny telekomunikační věže. Podepsána SOD se zhotovitelem W.H.A system spol. s.r.o. (Šumperk), realizace během července a srpna. 07/2024 předáno staveniště zhotoviteli. Demontáž technologie a osazení stožárků a kabeláže Vantage Tower do atiky nutná v návaznosti na stavbu. Zhotovitel navrhuje po provedení tahových zkoušek změnu skladby, po odschválení projektantem bude naceněno. Nutné dořešení výměny dešťové kanalizace (kooperace se stavbou Cergomontu - výměna rozvodů TZ). Probíhají práce na střeše strojovny výtahu a atice. Ponechán původní asfaltový pás a betonový potěr. Nově bude provedena revize bleskosvodu. 14.8. telekomunikační věže přesunuty na atiku. Stavba převzata 20.9. DOKONČENO.	Janovská (orj)	investice	Tyršova - rekonstrukce střechy věžového domu Tyršova 731
Janovská	investice	Malá - smuteční síň	389	3609	2420000,00	2420000,00	2238500,00	92,50	09/2023-07/2024	08-10/2024	x	x	x	Studie smuteční síně dokončena 09/2023, odprezentováno Ing. arch. Horákem na RM. Jedná se o další stupeň PD pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Dne 21.2. se uskuteční výrobní výbor k PD. Byly odsouhlaseny a upřesněny drobné změny v dispozicích. Vodovodní přípojka realizována v r. 2022, nutné zažádat EG.D o nové odběrné místo a dořešit požadavky kamerový systém. Řešení okolí smuteční síně v souladu se standardy veř. prostor. PD bude odprezentována na Komisi pro majetek a rozvoj města, RM a ZM v 06/2024, jejíž součástí bude i rámcová kalkulace investičních nákladů (10.6.2024 RM vzala na vědomí PD). PD pro společné ÚR a SP dokončena, probíhá schvalovací řízení.	Janovská	investice	Malá - smuteční síň
Janovská	investice	PeruTě NMNM s.r.o.	184	7735	1250000,00	4220000,00	4185000,00	99,17	04-08/2023	09/2023	12/2023-01/2024	04/2024	09/2024	Z důvodu odlišného investora stavebních úprav jednotlivých částí objektu byla původní ORG 184 rozdělena na 2 části. Přestavbu bývalé prodejny na prádelnu realizuje spol. Perutě NMNM ( org. 184) a přístavbu objektu město (org. 185). Zhotovitel firma PWB stavby s.r.o., podepsána SoD. Zahájení rekonstrukce objektu v závislosti na NRB (8.4 -6.5.2024). Budova bude převedena do vlastnictví Perutí (schváleno na ZM). 24.4. byla podána žádost na NRB o bezúročný investiční úvěr, do dohodě možno zahájit stavbu bez ohledu na výsledek rozhodnutí provozní dotace z MPSV . Předání staveniště zhotoviteli 6.5.2024. Nutné nové řešení stávajícího připojení elektřiny - zhotovitel zpracuje návrh úprav do 30.6.. Potvrzena provozní dotace z MPSV. Na KD 27.5. bylo ze strany investora navrženo znovuzvážení část. zateplení prostoru prádelny do rozpočtu akce (210 000,- Kč bez DPH). Projektant poukazuje na vznik poruch a tepelných mostů - částečné zateplení se definitivně realizovat nebude. Zažádáno o přeložku u EGD a následně bude navýšen příkon. Doobjednán energetický audit u Ing. Judy kvůli získání úvěru. Provedeny rozvody kanalizace a základová betonová deska rampy, zdíci práce. 5.8. proběhla schůzka na MěÚ k vícepracem a termínu dokončení (venkovní úpravy budou pravděpodobně dokončeny až v 10/24). Dodány výplně otvorů, 10.9. proběhne osazení nové pojistkové skříně EGD. Probíhají obkladačské a sádrokartonářské práce, betonáž rampy a dokončovací práce na interiéru. Dne 1.10. proběhne kolaudační řízení pro spuštění zkušebního provozu. Pro souhlasné stanovisko KHS a HZS Kraje Vysočina revize hromosvodu, električky (žádost o připojení je podána a čeká se uzavření smlouvy) a vnitřního hydrantového rozvodu a dále zpracování provozního řádu prádelny.	Janovská	investice	PeruTě NMNM s.r.o.
Janovská (orj)	investice	Fotovoltaika NMNM - Městské lázně	195	1077	10600000,00	2250000,00	1848228,00	82,14	2022- 01/2023	02-04/2024	09-10/2023	04/2024	06/2024	Instalace fotovoltaických panelů na budovu Městských lázní a kotelnu. Akce bude spolufinancována z Modernizačního fondu SFŽP. 15.4. bylo předáno staveniště, probíhá kotvení a instalace panelů (172 ks), instalace střídačů. 15/06/2024 stavební část dokončena. Požádáno o paralelní připojení u distributora, dílo zkolaudováno 25.7.2024 . 26.8. bude provedeno UTP - elektrárna již funguje. Zhotovitel požádal o udělení licence u ERÚ, zaškolení proběhne do 15.9. DOKONČENO.	Janovská (orj)	investice	Fotovoltaika NMNM - Městské lázně
Janovská (orj)	investice	Fotovoltaika NMNM - II.ZŠ	195	3218	0,00	2294800,00	2070871,44	90,24	2022- 01/2023	02-04/2024	09-10/2023	06/24	08/24	Instalace FVE panelů na budovu 2. ZŠ a jídelny. Akce bude spolufinancována z Modernizačního fondu SFŽP. 27.6.předáno staveniště. Kotvení hliníkové konstrukce a FVE panelů v počtu 183 ks dokončeno k datu 22.7. Probíhá příprava kabeláže a osazení střídačů 08/24. Stavební část ukončena k 28.8., zažádáno o kolaudační souhlas. Zbývají vady a nedodělky nebránící užívání (zažádání o licenci po kolaudaci, proškolení, zprovoznění aplikace). EGD požaduje výměnu zastaralých komponentů v rozvaděči - poté bude možno uvést FVE do provozu.	Janovská (orj)	investice	Fotovoltaika NMNM - II.ZŠ

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka	osoba	typ akce	Název
Janovská (orj)	investice	Fotovoltaika NMNM - DPS	195	7747	0,00	1500000,00	1309812,56	87,32	2022- 01/2023	02-04/2024	09-10/2023	06/24	09/24	Instalace FVE panelů na budovu DPS. Akce bude spolufinancována z Modernizačního fondu SFŽP. Řešeny rozpory v PD k umístění střídačů na chráněných únikových cestách (schůzka 29.4. se zástupci DEL a zhotovitelem). Zhotovitel zajistí nové PBR a vyjádření hasičů k umístění střídače do kotelny DPS bez vlivu na cenu a do 17.5. připravil realizační projekt- odsouhlasen projektantem DEL. Stavba na DPS předána 12.6. Probíhá kotvení konstrukcí a osazení panelů v počtu 116 ks (dokončení do konce 07/2024). 08/09 dopojení celého systému a osazení střídačů. 11.9. předání stavební části díla. Probíhá kolaudační řízení. Zbývají vady a nedodělky nebránící užívání (zažádání o licenci po kolaudaci, proškolení, zprovoznění aplikace). EGD požaduje výměnu zastaralého hl. vypínače, poté bude FVE připojena k DS.	Janovská (orj)	investice	Fotovoltaika NMNM - DPS
Janovská (orj)	provoz	Opatření ke zvýšení kvality vody povodí Bobruvky	197	1090	1500000,00	531500,00	4827,90	0,91	11/2023-09/2024	x	x	x	x	Org 197 rozdělena kvůli dotaci - jedná se o 2 vzájemně propojené úrovně PP. Vodohospodářská studie povodí Bobruvky - bude podpořena z NPO (dotace potvrzena), zpracovává firma Golík VH, s.r.o. VV s konkrétními návrhy k diskuzi proběhl 24. dubna za účasti zástupců CHKO a MRS. Odsouhlaseny jednotlivé lokality pro opatření. 26. června proběhlo jednání s obcí Vlachovice a MČ Rokytno i Maršovice, příprava pro jednání s vlastníky pozemků, na nichž jsou navržena opatření. 30.9. proběhne závěrečná prezentace studie na MěÚ.	Janovská (orj)	provoz	Opatření ke zvýšení kvality vody povodí Bobruvky
Janovská (orj)	provoz	Odbahnění rybníka Předehřívák a tůně nad rybníkem Předehřívák	197	1095	0,00	1473000,00	213444,00	14,49	11/2023-04/2024	03-04/2024	04-06/24	09/2024	12/2024	Org 197 rozdělena kvůli dotaci - jedná se o 2 vzájemně propojené úrovně PP :PD odbahnění Předehříváku a vybudování tůní nad ním (10% plochy realizovatelných opatření z vodohosp. studie), zpracovává firma Golík VH, s.r.o.. Bude požádáno o dotační podporu (výzva SC 1.6. AOPK - OPŽP) - až 100% tůně a 80-85 % odbahnění rybníka. Realizace na podzim 2024. Vydán souhlas s udržovacími pracemi a výjimka CHKO, v podepsána SOD se zhotovitelem HB Golf s.r.o. Předání staveniště 02.09.2024. Proběhlo vytýčení tůní a vypuštění rybníka, zahájeno kácení náletových dřevin. 23.10. odsouhlasení realizace 1 tůně, hotový nátok z Bobruvky.	Janovská (orj)	provoz	Odbahnění rybníka Předehřívák a tůně nad rybníkem Předehřívák
Janovská (orj)	investice	Jiříkovice - kabelizace VO	356	9231	0,00	31000,00	26121,48	84,26	x	x	x	x	x	Kabelizace byla dokončena v závěru r. 2023. Jedná se o převedené finanční prostředky na zpracování geometrického plánu pro zápis VB do katastru nemovitostí (kabel je uložen na pozemku Kraje Vysočina- žádost na KV) a poplatek KSUS za užívání silničního tělesa. S KV uzavřena smlouva na VB. DOKONČENO:	Janovská (orj)	investice	Jiříkovice - kabelizace VO
Janovská	investice	Jiříkovice - kabelizace VO	356	9234	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	duplicitně - viz položka výše	Janovská	investice	Jiříkovice - kabelizace VO
Janovská (orj)	investice	Pohledec - kabelizae VO	256	9629	0,00	14200,00	14194,88	99,96	x	x	x	x	x	Rekonstrukce sítě VO proběhla již v r. 2023. Jedná se o finanční prostředky na zpracování geometrického plánu pro zápis VB do KN (kabel je uložen na pozemku Kraje Vysočina-žádost na KV) a poplatek KSUS za užívání silničního tělesa. s KV uzavřena smlouva na VB. DOKONČENO.	Janovská (orj)	investice	Pohledec - kabelizae VO
Janovská	investice	Maršovice č. p. 80 – přístavba garáže	185	9327	0,00	2150000,00	1187467,60	55,23	04-08/2023	09/2023	12/2023-01/2024	04/2024	10/2024	Přístavba garáže pro potřeby SDH -investorem je město. Výběrové řízení na zhotovitele stavby souběžně se stavebními úpravami prodejny na prádelnu. Zhotovitel firma PWB stavby s.r.o., podepsána SoD. Předání staveniště 8.4.2024. Práce budou zahájeny souběžně s rekonstrukcí prádelny. Po vytyčení kabelu CETINu bude nutná přeložka- zhotovitel provede zemní práce a CETIN zajistí přepojení kabelu. Nutné výškové úpravy podesty pro vstup (bude naceněno), probíhá příprava základů garáže. Samostatná přípojka elektro s rozvaděčem, pod ním připojena AROT 110 pro budoucí vedení optické sítě. hotová základová deska - pokračují zdící práce, realizace krovu a střešní krytiny. Na EGD byla podána žádost o přesun elektroměru do nového pilíře umístěného před budovou a připojení. Probíhá pokládka střešní krytiny.	Janovská	investice	Maršovice č. p. 80 – přístavba garáže
Janovská (orj)	provoz	Hlinné - veřejné koupaliště	213	9133	0,00	169000,00	168795,00	99,88	04-07/2024	x	x	x	x	Studie proveditelnosti přestavby nádrže v Hlinném na veřejné koupaliště zahrnuje návrh úpravny vody, vizualizace areálu a kalkulaci investičních nákladů. Uzavřena objednávka se zhotovitelem CENTROPROJEKT GROUP a.s. 16.dubna proběhla vstupní schůzka s prohlídkou místa plnění. 26.6. dílčí projednání 2 variant s vedením města. Bude zpracováno jednoduché řešení. DOKONČENO.	Janovská (orj)	provoz	Hlinné - veřejné koupaliště
Janovská (orj)	provoz	Pohledec - veřejné koupaliště	213	9656	0,00	169000,00	168795,00	99,88	04-07/2024	x	x	x	x	Studie proveditelnosti přestavby nádrže v Pohledci na veřejné koupaliště (návrh řešení technologie úpravy vody, vizualizace okolí a kalkulace investičních nákladů). Uzavřena objednávka se zhotovitelem CENTROPROJEKT GROUP a.s. 16.dubna proběhla vstupní schůzka s prohlídkou místa plnění. 26.6. dílčí projednání s vedením města. Bude zpracováno nejjednodušší řešení bez vodních prvků. DOKONČENO.	Janovská (orj)	provoz	Pohledec - veřejné koupaliště
Janovská	investice	Fotovoltaika NMNM II	205	1096	0,00	850000,00	0,00	0,00	05-12/2024	01-03/2025	x	x	x	Projekční příprava FVE na dalších budovách města - KD, sportovní halu, Drobného 301 a Centrum Zdislava. Probíhá příprava podkladů, uzavřeny rezervační smlouvy s distributorem.	Janovská	investice	Fotovoltaika NMNM II

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka	osoba	typ akce	Název
Klapačová (orj)	investice	Jiříkovice - zvon do kapličky	119	9243	200000,00	140000,00	130946,64	93,53	x	x	x	03/2024	6/2024	elektrické zvonění vč.nového zvonu pro kapličku v Jiříkovicích. Probíhá výběr dodavatele, osloveny firmy k dodání nabídky. Podepsána objednávka s dodavatelem Janem Šedou, Kostelec nad Orlicí. Nový zvon vč. elektrického zvonění nainstalováno.	Klapačová (orj)	investice	Jiříkovice - zvon do kapličky
Klapačová (orj)	investice	NSS - zvýšení dostupnosti sociálních služeb - nízkoemisní automobil - dotace	134	7746	0,00	809123,97	0,00	0,00					2024	dotace z MPSV na nákup elektromobilu pro pečovatelskou službu. Elektromobil předán NSS dne 27.5.2024	Klapačová (orj)	investice	NSS - zvýšení dostupnosti sociálních služeb - nízkoemisní automobil - dotace
Klapačová (orj)	investice	Pohledec - MŠ - plynový kotel	171	9650	462000,00	462000,00	462000,00	100,00				07/2024	07/2024	investiční příspěvek na plynový kotel pro MŠ - místo výkonu vzdělávání Pohledec. Probíhá výběr dodavatele, osloveny firmy k dodání nabídky. Vybrán dodavatel, uzavřena smlouva s dodavatelem - Humlíček s.r.o., Nové Město na Moravě.	Klapačová (orj)	investice	Pohledec - MŠ - plynový kotel
Klapačová (orj)	investice	Pohledec - MŠ - oprava oplocení a branky	171	9653	500000,00	500000,00	500000,00	100,00				07/2024	08/2024	investiční příspěvek na opravu oplocení a branky, v režii MŠ.	Klapačová (orj)	investice	Pohledec - MŠ - oprava oplocení a branky
Klapačová (orj)	investice	Slavkovice - MŠ - plynový kotel - byt	171	9840	185000,00	185000,00	185000,00	100,00				07/2024	07/2024	investiční příspěvek na plynový kotel, v režii MŠ. Probíhá výběr dodavatele, osloveny firmy k dodání nabídky. Uzavřena smlouva s dodavatelem - Humlíček s.r.o., Nové Město na Moravě.	Klapačová (orj)	investice	Slavkovice - MŠ - plynový kotel - byt
Klapačová (orj)	investice	Slavkovice - MŠ - plynový kotel	171	9841	420000,00	420000,00	420000,00	100,00				07/2024	07/2024	investiční příspěvek na plynový kotel.Probíhá výběr dodavatele, osloveny firmy k dodání nabídky. Uzavřena smlouva s dodavatelem - Humlíček s.r.o., Nové Město na Moravě.	Klapačová (orj)	investice	Slavkovice - MŠ - plynový kotel
Klapačová (orj)	investice	II. základní škola - spotřebiče pro ŠJ	107	3215	2200000,00	2200000,00	0,00	0,00				9/2024	10/2024	Nákup nové myčky do ŠJ. Vybrán dodavatel TeS Chotěboř. Instalace do konce října 2024.	Klapačová (orj)	investice	II. základní škola - spotřebiče pro ŠJ
Klapačová (orj)	investice	II. základní škola - přístřešek na odpadové kontejnery u ŠJ	107	3216	80000,00	80000,00	0,00	0,00				2024	2024	investiční příspěvek na přístřešek na odpadové kontejnery u ŠJ, v režii ZŠ. Probíhá výběr dodavatele.	Klapačová (orj)	investice	II. základní škola - přístřešek na odpadové kontejnery u ŠJ
Klapačová (orj)	investice	II. základní škola - měřidlo spotřeby tepla do tělocvičny	107	3217	80000,00	80000,00	46851,00	58,56				05/2024	05/2024	investiční příspěvek na měřidlo spotřeby tepla do tělocvičny, v režii ZŠ, probíhá výběr dodavatele. Vybrán dodavatel - Josef Kabrda, Nová ves u NMNM, nainstalováno.	Klapačová (orj)	investice	II. základní škola - měřidlo spotřeby tepla do tělocvičny
Klapačová (orj)	investice	Pohledec - ZŠ - izolace budovy školy	107	9655	400000,00	0,00	0,00	0,00						investiční příspěvek, v režii ZŠ. Izolace nebude v letošním roce realizována, finance přesunuty na výměnu oken v ZŠ Pohledec.	Klapačová (orj)	investice	Pohledec - ZŠ - izolace budovy školy
Klapačová (orj)	provoz	Pohledec - ZŠ - výměna oken	107	9657	0,00	400000,00	0,00	0,00				08/2024	08/2024	provozní příspěvek, v režii ZŠ. Probíhá výběr dodavatele. Vybrán dodavatel PKS Žďár nad Sázavou.	Klapačová (orj)	provoz	Pohledec - ZŠ - výměna oken
Klapačová (orj)	investice	NKZ - IP na dataprojektor a projekční plátno	120	6648	320000,00	320000,00	159071,23	49,71				2024	2024	Investiční příspěvek, v režii NKZ. Pořízení nového dataprojektoru a projekčního plátna. Probíhá výběr dodavatele. Pořízen dataprojektor, dodavatel f. ARICOMA.	Klapačová (orj)	investice	NKZ - IP na dataprojektor a projekční plátno
Klapačová	investice	Pohledec - přesun kapličky	281	9654	100000,00	100000,00	0,00	0,00	2024					příprava pro zadání projekčních prací	Klapačová	investice	Pohledec - přesun kapličky
Kubík (orj)	provoz	Tyršova 730 - oprava fasády věžového domu (reklamace)	126	6628	0,00	250000,00	0,00	0,00				2017	2017	5% pozastávka po dobu záruky. Dne 12.5.2022 proběhla odborná prohlídka fasády specialistou, zajištěná SMM ve spolupráci s INV, následně byla zpracována zpráva: v záruce se projeví vady, byla tedy zpracována a dne 10.8.2022 odeslána reklamace (SMM ve spolupráci s INV prostřednictvím datové schránky). Dosud nedořešeno.	Kubík (orj)	provoz	Tyršova 730 - oprava fasády věžového domu (reklamace)
Kubík (orj)	investice	MŠ Drobného - rozšíření podesty u schodiště a vstupních dveří u termoportárny	171	6640	0,00	290000,00	0,00	0,00	2022			05/2023	08/2024	V r. 2023 provedeno rozšíření dveří, úprava ocelové konstrukce venkovního schodiště se z důvodu problémů se subdodavatelem posunula do r. 2024. Realizují TS služby. 22.7.2024: schodiště osazeno, kompletují se doklady. 30.10.2024: dokončeno.	Kubík (orj)	investice	MŠ Drobného - rozšíření podesty u schodiště a vstupních dveří u termoportárny
Kubík (orj)	investice	MŠ Žďárská - úprava BJ na nové třídy	171	7739	250000,00	150000,00	135000,00	90,00	2023 - 04/2025		2024			FP na projekční přípravu. V r. 2023 zpracována studie proveditelnosti, v r. 2024 bude pokračovat zpracování DSP a DPS. Problémem jsou nevyřádané pozemky pod stavbou: k 1.1.2024 měly přejít do vlastnictví státu, dále by mělo dojít k převodu na město - postup zatím není znám, je rozhodující pro dokončení přípravy a realizaci akce. Objednávka na zpracování DSP uzavřena dne 17.1.2024, zahájeny projekční práce. 12.3.2024: provedeny sondy do zdiva, potvrzena monolitická železobetonová konstrukce do ztraceného bednění, zahájen radonový průzkum. Dne 10.4.2024 proběhl výrobní výbor: projednán postup prací na PD, projednána technická řešení. Problémové pozemky (podíly) jsou převedeny na ČR/ÚZSVM. Dne 26.4.2024 požádán ÚZSVM o souhlas se stavbou, souhlas vydán dne 9.5.2024. 15.5.2024: z důvodu zvýšení kapacity MŠ nutno zajistit pro novou třídu 5 nových parkovacích míst - v řešení. Dne 22.5.2024 proběhl výrobní výbor: 3 parkovací místa budou řešena u brány do areálu + 2 místa na městské části plochy u prodejny IVA. Současně řešeny kultury městských pozemků navazujících na areál MŠ - požadované změny zavkládovány k 4.6.2024. DSP dokončena a předána, dne 21.6.2024 podána žádost o povolení stavby (společné povolení). Dne 2.9.2024 podepsána objednávka na zpracování DPS a výkon dozoru projektanta. Stavební povolení (schválení stavebního záměru) vydáno dne 2.10.2024 (PM 23.10.2024). 30.10.2024: probíhají práce na DPS.	Kubík (orj)	investice	MŠ Žďárská - úprava BJ na nové třídy



osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka	osoba	typ akce	Název
Kubík	investice	Pohledec – nová lokalita RD Pohledec	297	9633	15000,00	315000,00	237047,90	75,25				2022	2023	FP na úhradu úplaty za věcné břemeno - uložení dešťové kanalizace do pozemku ve vlastnictví ČR a na úhradu pozastávky (finální úprava povrchu po propojení plynovodů zrealizovaném v závěru r. 2023). Dne 10.4.2024 proběhla v rámci odstraňování nedodělků pokládka živичného povrchu v křižovatce u trafostanice. 15.5.2024: nedodělků k 30.4.2024 odstraněny.	Kubík	investice	Pohledec – nová lokalita RD Pohledec
Kubík	investice	Cyklostezka Nečasova - úsek A	263	4702	10000,00	10000,00	0,00	0,00				2021	2021	FP na úhradu nákladů spojených se zřízením věcného břemene v rámci přeložky sdělovacího vedení provedené v rámci stavby - dosud nevyfakturováno. Dílčí fakturace v 10/2024.	Kubík	investice	Cyklostezka Nečasova - úsek A
Kubík	investice	Cyklostezka Nečasova - úsek B	370	4705	15000,00	15000,00	3470,37	23,14				2021	2021	FP na úhradu nákladů spojených se zřízením věcného břemene v rámci přeložky sdělovacího vedení provedené v rámci stavby - dosud nevyfakturováno. Dílčí fakturace v 10/2024.	Kubík	investice	Cyklostezka Nečasova - úsek B
Kubík (orj)	investice	zastávky MHD Holubka + Brožkův kopec	199	1081	1200000,00	1435000,00	110110,00	7,67	10/2023 - 03/2024	04/2024 - 08/2024		09/2024	11/2024	FP na dokončení přípravy a realizaci zastávek na ul. Karníkova a Polní. Probíhají práce na PD. Žádost o realizaci záměru zastávky na ul. Karníkova zaslali i občané (přiloženo jako samostatná příloha k materiálu do RM v 01/2024). Naopak v RM dne 5.2. byla projednána petice proti zastávce a průjezdu autobusu. Dne 20.2.2024 proběhlo setkání vedení města s občany na místě samém, následně dohodnuty drobné korekce v projektu. 12.3.2024: projektant dokončuje PD, kompletují se vyjádření. Dne 25.4.2024 vyřešeno dotčení ZPF, dne 26.4.2024 požádáno o vydání stavebního povolení. 29.5.2024: finalizují se objednávky na realizaci staveb TS službami. Objednávky na obě zastávky potvrzeny dne 4.6.2024, zhotovitel TS služby. V průběhu povolovacího řízení řešeny námítky proti zastávce na ul. Karníkova. Vyřešeno, povolení vydáno 18.7.2024 (PM 20.8.2024). Realizace proběhne po dokončení přechodu pro chodce Nádražní. 30.10.2024: zahájeny práce na zastávce Polní.	Kubík (orj)	investice	zastávky MHD Holubka + Brožkův kopec
Kubík	investice	Cyklostezka Nečasova - Žďárská - úsek A	250	4703	150000,00	216000,00	45800,00	21,20	01/2024 - 06/2024	07/2024 - 09/2024	10/2024-12/2024	03/2025	06/2025	Úsek "A" (nemotorová část) cyklostezky od Jelínkova mlýna podél Kazmírova rybníka na ul. Německého. Převzato od mikroregionu. Úseky "B" a "C" zrealizovány v r. 2023. Před realizací úseku "A" bude PD zaktualizována. Koordinováno s výstavbou hřiště a úpravami u Poměnky, 10.1.2024 proběhla v této věci prac.schůzka s architektkem Poměnky a zpracovatelem úprav u hřiště p. Kampem. Dne 15.1.2025 proběhl výrobní výbor za účasti městského architekta. Městský architekt zašle návrh úpravy zábradlí a opravy obložení mostu. Do PD bude dopracováno řešení odvodnění území u hřiště. Na akci je podávána žádost o dotaci z MAS Zubří země/IROP. 29.2.2024: probíhá zaměření v návaznosti na dokončování Pomněnky, rozpracována PD. 14.3.2023: zaměření dokončeno a předáno, pokračují práce na PD. Dne 7.5.2024 podána žádost o dotaci na IROP. 15.8.2024: připravováno výběrové řízení na realizaci stavby - bude předloženo jako samostatný materiál. 30.10.2024: probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby.	Kubík	investice	Cyklostezka Nečasova - Žďárská - úsek A
Kubík	investice	Olešná - chodník podél st. silnice I/19 - 3. etapa	269	9411	100000,00	370000,00	12000,00	3,24	2018 - 2024		10/2024 - 12/2024			PD 3. etapy chodníku - od Jednoty směrem na Bystřici n.P. Příprava vážne na řešení odvodnění komunikace a chodníku a spolupráci s ŘSD. V 09/2023 proběhl monitoring stávající kanalizace. Dne 25.10.2023 proběhla pracovní schůzka: jako řešení odvodnění bude navržena nová kanalizace. Po zaměření zpracuje projektant návrh řešení, které bude zasláno k vyjádření na ŘSD. 12.3.2024: zaměření dokončeno a předáno, projektant zpracovává koncepční návrh k odsouhlasení ŘSD. 30.7.2024 odeslán návrh řešení k vyjádření na ŘSD. Dne 7.8.2024 proběhla pracovní schůzka s projektantem na místě samém. 26.9.2024: urgováno stanovisko ŘSD. Dne 9.10.2024 ŘSD odsouhlasilo koncepční návrh, info předáno projektantovi. 30.10.2024: řeší se zakončení chodníku ve vazbě na případnou směnu pozemků v prostoru u bývalé Jednoty, zpracovány varianty.	Kubík	investice	Olešná - chodník podél st. silnice I/19 - 3. etapa
Kubík (orj)	investice	Přechody pro chodce	287	1006	400000,00	540000,00	99000,00	18,33	01/2024 - 06/2024	07/2024 - 08/2024		08/2024	11/2024	Průběžné úpravy či budování přechodů pro chodce - 1 přechod/rok. V r. 2024 bude realizován přechod na ul. Hornická u AS Hyundai + dodatečně na základě žádosti občanů zařazen i přechod před dopravním terminálem. Probíhají práce na PD. 29.2.2024: kompletují se vyjádření k PD, požádáno o povolení přechodu před dopravním terminálem, územní rozhodnutí vydáno 8.4.2024 (PM 25.4.2024). Dne 22.4.2024 požádáno o povolení přechodu na ul. Hornická, územní souhlas vydán dne 6.5.2024. Dne 30.04.2024 potvrzena objednávka na realizaci přechodu Nádražní - zhotovitel TS služby. Dne 10.05.2024 potvrzena objednávka na realizaci přechodu Hornická - zhotovitel TS služby. 29.7.2024 zahájeny práce na přechodu Hornická - u autosalonu Hyundai. V průběhu stavby se vyskytly prostorové problémy se skutečným uložením stávajících inž.sítí. 21.8.2024: vyřešeno, osazeny nové stožáry. Přechod Nečasova: provedeno geodetické zaměření, projektant připravuje podklad pro projednání se sousedy. Komplikace s možnostmi umístění stožárů osvětlení - v řešení. 1.10.2024: osvětlení přechodu Hornická stavebně dokončeno, kompletují se doklady, předpoklad podání žádosti o kolaudaci po schválení nové metodiky řízení (bez digitalizace). 30.10.2024: dokončují se práce na přechodu Nádražní.	Kubík (orj)	investice	Přechody pro chodce

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka	osoba	typ akce	Název
Kubík (orj)	investice	Dukelská – rekonstrukce mostu +chodník s přechodem	368	2003	120000,00	185000,00	0,00	0,00	07/2023 - 09/2024	05/2024 - 07/2024				FP na úpravu PD rekonstrukce mostu (chodník po obou stranách mostu - návaznost na výhledové řešení pěších tras). Vzhledem k dostupnosti kapacit specialistů (statika mostních konstrukcí) bude úprava PD dokončena v r. 2024. Zpracována DSP, kompletují se vyjádření, stanoviska a souhlasy ke stavebnímu řízení. Dne 15.1.2024 proběhl výrobní výbor za účasti městského architekta. Projednány navržené materiály, městský architekt se bude zabývat zábradlím mostu. 29.2.2024: urgují se chybějící vyjádření. Dne 29.4.2024 podána žádost o vydání nového povolení stavby. Povolení stavby (schválení stavebního záměru) vydáno dne 17.06.2024. 1.10.2024: do RM připravováno projednání výběrového řízení - jako samostatný materiál.	Kubík (orj)	investice	Dukelská – rekonstrukce mostu +chodník s přechodem
Kubík (orj)	investice	Drobného-úprava před Enpekou na st. sídlišti	371	1904	200000,00	400000,00	0,00	0,00	02/2024 - 02/2025	11/2024 - 02/2025	03/2025	05/2025	09/2025	FP na aktualizaci a úpravu PD úprav před Enpekou. Časově je akce koordinována s reko kanalizace VAS - akce VAS se termínově přizpůsobí. V závěru r. 2023 proběhla anketa: bude realizováno více parkovacích míst na úkor zastávky MHD. Dne 15.1.2024 proběhl výrobní výbor za účasti městského architekta. Městský architekt navrhl řešení parkovacích míst v úrovni s plochou před prodejnou, pořešení celé této plochy vč. odstranění stávajícího smrku a předláždění celé plochy. Projednány byly navrhované materiály. Zjišťuje se aktuální možnost odstranění smrku na SCHKO (v r. 2015 neprošlo - nocoviště zvl.chráněného živočicha kavky obecné). 29.2.2024: dle konzultací s SCHKO nedošlo ke změně, smrk není možno skácet a je nutno s ním v řešení prostoru počítat. Dne 10.4.2024 proběhla investiční porada s SVK a VAS: společná akce by měla být zrealizována příští rok, s projektantem bude dohodnuto urychlení zpracování PD (ná úkor odsunutí PD ul. Veslařské). Dne 25.9.2024 proběhla další investiční porada s SVK a VAS: drženo v plánu na r. 2025, předpoklad přepracování PD cca do konce 02/2025. Dne 9.10.2024 proběhl výběr staveniště pro přepracování PD, stanoven rozsah a principy přepracování PD. 30.10.2024: správce veř.zelené podal žádost o kácení - vč. smrku před prodejnou z důvodu jeho zhoršujícího se stavu.	Kubík (orj)	investice	Drobného-úprava před Enpekou na st. sídlišti
Kubík	investice	Maršovice – chodník od autobusové zastávky směr Rokytno	258	9326	150000,00	150000,00	0,00	0,00	05/2024 - 06/2025	10/2024 - 12/2024				FP na přípravu chodníku v m.č. Rokytno. Upřesněn rozsah zadání s m.č. Proveden předběžný průzkum staveniště projektantem, dne 21.2.2024 proběhne pracovní schůzka: záměr se jeví být realizovatelný, nutno m.j. řešit i odvodnění silnice a přilehlých ploch (město po dopracování pasportu kanalizace (05/2024) předá projektantovi), osvětlení, majetkové záležitosti, ... Projektant předloží nabídku na zpracování PD. Dne 20.3.2024 uzavřena objednávka na zpracování PD s Ing. Janebou. Dne 10.5.2024 proběhl výrobní výbor: projednáno zejména řešení VO, dále problematické úseky a návaznosti na okolní pozemky. Projektant připraví cenovou kalkulaci materiálových variant. Dne 3.6.2024 projednány možnosti řešení - umístění stožárů VO v úseku se stísněnými poměry (stávající inženýrské sítě), projektant prověří projednávané možnosti. Dne 26.6.2024 podány žádosti o závazná stanoviska, výjimku a o povolení stavby. Ze strany SVK/VAS vznesen požadavek na rekonstrukci stávajícího vodovodu v trase chodníku (poruchy), projednáno na společném jednání dne 12.8.2024, na SVK zaslána žádost o zařazení akce do plánu, akce budou koordinovány. Projednáno na další investiční poradě s SVK dne 25.9.2024: zařazeno do plánu SVK, koordinace probíhá. Komplikace s dotčenými nezbytnými pozemky v soukromém vlastnictví. 30.10.2024: komplikace se soukromými pozemky v nezbytně nutném rozsahu vyřešena. Pokračuje koordinace při zpracování PD města a SVK, řeší se smlouva o právu provést stavbu na pozemcích kraje Vysočina.	Kubík	investice	Maršovice – chodník od autobusové zastávky směr Rokytno
Kubík	investice	Fotbalové hřiště	289	1092	0,00	0,00	0,00	0,00						FP na přípravu fotbalového hřiště - přesunuto na org. 272.	Kubík	investice	Fotbalové hřiště
Kubík (orj)	provoz	Brněnská - oprava propustku pod ZUŠ	306	1603	0,00	178000,00	0,00	0,00	08/2019 - 10/2024	10/2023 - 05/2024	11/2024 - 01/2025	05/2025	10/2025	Oprava propustku přes vodoteč pod ZUŠ. Je součástí akce "Brněnská - chodník" jako stavební objekt s neinvestičním charakterem. Další popis viz akce "Brněnská - chodník - investice".	Kubík (orj)	provoz	Brněnská - oprava propustku pod ZUŠ



osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka	osoba	typ akce	Název
Kubík (orj)	investice	Tyršova - výměna rozvodů TZ v bytovém domě č.p. 731	340	6646	11500000,00	15475850,00	14774125,66	95,47	2022	---	11/2023 - 02/2024	04/2024	09/2024	Celková rekonstrukce rozvodů v posledním z věžových domů (modrý). Probíhá zadávací řízení. Uzavřeny smlouvy na TDS a BOZP, smlouva o dílo na realizaci připravena (bude podepsána dle lhůt zadávacího řízení). Finančně bude akce rozdělena na investiční a neinvestiční část. SoD na realizaci podepsána dne 29.2.2024. Dne 6.3.2024 proběhla první pracovní schůzka se zhotovitelem k seznámení se se stavenišťem, dne 4.4.2024 informativní schůzka s obyvateli a zhotovitelem v KD. Dne 15.4.2024 předáno staveniště a zahájeny práce. 15.5.2024: probíhají práce na stoupačce S3 - provedeno cca 60% a na stoupačce S2 - provedeno cca 30%. Od 27.5.2024 bude zahájeno bourání na stoupačce S1. 29.5.2024: práce pokračují - dokončují se práce na stoupačce S3, probíhají hlavní práce na stoupačce S2 a bourání na stoupačce S1. 24.7.2024: práce pokračují v souladu s plánem. Dvě stoupačky (S2 a S3) jsou až na drobnosti předané, třetí (S1) se připravuje k předání na příští týden. Probíhá zazdívání na stoupačce S4 - hotovo z cca 30%, požární ucpávky hotové cca z 98%. Zahájena montáž vodorovných rozvodů ÚT ve sklepě a zateplení stropů ve společných prostorech. 15.8.2024: práce na stoupačkách v bytech až na drobnosti provedeny, dokončuje se zateplení stropů 1.PP, zbývá provést výměnu rozvodů požární vody, práce na ZTI a ÚT v 1.PP a dokončovací práce. Dílo předáno a převzato 4.9.2024, zbývá odstranit drobné nedodělky a dokončovat dokladovou část. 1.10.2024: většina nedodělků odstraněna, doladuje se nový systém ÚT, bude nutno doplnit technické řešení výměňkové stanice o čerpadlo na sekundárním okruhu. 15.10.2024: čerpadlo doplněno, nedodělky odstraněny. Akce dokončena.	Kubík (orj)	investice	Tyršova - výměna rozvodů TZ v bytovém domě č.p. 731
Kubík (orj)	investice	Vlachovická - fotbalová hřiště	272	7202	250000,00	3242000,00	305501,00	9,42	2009 - 2024	2011 - 2024				FP na další přípravu fotbalového hřiště. Nutná úprava PD tak, aby vyhověla aktuálním podmínkám dotace. Dne 10.1.2024 proběhla pracovní schůzka, m.j. stanoveny základní principy rozdělení a etapizace stavby. Dne 15.1.2024 proběhla pracovní schůzka se zástupci SFK - dtto + upřesnění požadavků SFK. Dne 25.1.2024 proběhla schůzka s městským architektem: ten zpracuje architektonickou studii (zejména objektu šaten), tu pak projektant rozpracuje do projektové dokumentace. Dne 16.2.2024 proběhla další pracovní schůzka - prezentace rozpracované studie objektu šaten. Městský architekt zpracuje připomínky. Dne 13.3.2024 proběhlo projednání finálního návrhu městského architekta se zástupci SFK: projednána a odsouhlasena dispozice objektu kabin, městský architekt zpracuje dohodnuté drobné úpravy a předá čistopis. Současně jsou s původním projektantem hřiště zpracovávány podklady pro podání žádosti o dotaci na I. etapu na kraj Vysočina. Dne 25.3.2024 proběhla pracovní schůzka - konzultace na kraji Vysočina k podání žádosti o krajskou dotaci. Uzavřeny objednávky na geodetické zaměření stávajícího stavu a geologický průzkum. Dne 12.4.2024 uzavřena smlouva o dílo na zpracování PD (dle aktuálních podmínek dotací, stávajícího stavu lokality a návrhu městského architekta). 15.5.2024: provedeno geodetické zaměření stávajícího stavu, geologický průzkum, probíhají projekční práce. Probíhají konzultace s krajem Vysočina ohledně dotace. Dne 29.5.2024 proběhl výrobní výbor za účasti projektanta a SFK k rozpracovanosti PD. Dne 13.6.2024 proběhla videokonference k vyjasnění architektonicko - technických řešení mezi městským architektem a projektantem (za účasti města). Dne 27.6.2024 podány žádosti o závazná stanoviska a povolení stavby. Dne 24.7.2024 proběhl výrobní výbor za účasti zástupců SFK a sportovní komise: projednány požadavky městského architekta, technické řešení a vybavení, umělý povrch, oplocení, ... Dne 31.7.2024 proběhla pracovní schůzka s městským architektem a projektantem: projednáno architektonicko-technické řešení dalších bodů. Projektant pokračuje ve zpracování PD dle požadavků městského architekta. Dne 14.8.2024 proběhl další výrobní výbor za účasti zástupců SFK a sportovní komise k rozpracované PD. 19.9.2024 vydáno stavební povolení na studnu a rozhodnutí o nakládání s vodami (obě PM 8.10.2024), pokračuje zpracování PD. Dne 9.10.2024 zahájeno řízení o změně stavby před dokončením na nový rozsah projektu. 30.10.2024: podána žádost o dotaci na I.etapu na kraj Vysočina. Do RM připravováno projednání výběrového řízení na I. etapu - jako samostatný materiál.	Kubík (orj)	investice	Vlachovická - fotbalová hřiště

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka	osoba	typ akce	Název
Kubík (orj)	investice	Brněnská - chodník	306	1602	0,00	258000,00	0,00	0,00	08/2019 - 10/2024	10/2023 - 05/2024	11/2024 - 01/2025	05/2025	10/2025	PD na chodníky podél ul. Brněnská mezi autobusovým nádražím a okružní křižovatkou, parkovací místa pod ZUŠ a opravu propustku přes vodoteč pod ZUŠ. Akce rozdělena na několik stavebních objektů. Vyřešeny potřebné převody pozemků, vydáno povolení ke kácení zeleně, vynětí ze ZPF, prověřen stav stávající dešťové kanalizace pod budoucím chodníkem (není třeba měnit), přemístěn včelín v arboretu. S LČR uzavřena smlouva na dotčení pozemků LČR, získáno vyjádření ŘSD. Dne 5.2.2024 vydáno povolení stavby, zatím nepravomocné, řeší se odvolání. Povolení stavby nabylo PM dne 5.3.2024. S projektantem ŘSD bylo koordinováno technické řešení, nutnost časové koordinace s opravou I/19, připravovanou ŘSD na r. 2025 - osloveno ŘSD. 29.5.2024: přes urgence ŘSD dosud bez reakce. Řeší se materiálové provedení pro DPS s památkáři. Stavba bude členěna na 2 základní celky: chodníky s propustkem a parkoviště. Dne 5.6.2024 odsouhlaseno materiálové provedení chodníků s památkáři. Dne 17.9.2024 oznámilo ŘSD, že související opravu I/19 nebude v r. 2025 realizovat. Dne 25.9.2024 proběhlo další jednání s novým vlastníkem penzionu U pasáčka, aktuálně nepotřebuje pro svoji potřebu rozšiřovat počet parkovacích míst, využití svých pozemků pro přepracování záměru parkoviště se nebrání, není však schopen se finančně podílet. Projektant zpracuje schema možného rozšíření parkovacích míst. 30.10.2024: do RM připravováno projednání výběrového řízení na zhotovitele stavby - jako samostatný materiál.	Kubík (orj)	investice	Brněnská - chodník
Ošmerová (orj)	investice	Investiční dotace - Pomněnka	323	4904	2000000,00	2000000,00	2000000,00	100,00			2021	01/2022	06/2024	Poslední splátka dle smlouvy č. NMNMSML20220297. Pomněnka by měla zahájit provoz od září tohoto toku.	Ošmerová (orj)	investice	Investiční dotace - Pomněnka
Ošmerová	investice	Individulání dotace a dary	323	6209	0,00	250000,00	250000,00	100,00							Ošmerová	investice	Individulání dotace a dary
Ošmerová (orj)	investice	Sportovní klub - investiční dotace	323	7204	9800000,00	9800000,00	9800000,00	100,00			01/2024	01/2024	02/2024	Projekt je zrealizován, čekáme na vyúčtování dotace.	Ošmerová (orj)	investice	Sportovní klub - investiční dotace
Ptáček (orj)	investice	Veřejné osvětlení - rozšíření	136	1097	0,00	150000,00	30600,00	20,40				05/2024	10/2024	Fin. prostředky připraveny na rozšíření sítě VO v NMNM dle potřeby	Ptáček (orj)	investice	Veřejné osvětlení - rozšíření
Ptáček (orj)	investice	Hlinné - veřejné osvětlení - rozšíření	136	9134	0,00	100000,00	99106,87	99,11				5/2024	5/2024	rozšíření veř. osvětlení Hlinné - dokončeno	Ptáček (orj)	investice	Hlinné - veřejné osvětlení - rozšíření
Ptáček (orj)	investice	Olešná - veřejné osvětlení - rozšíření	136	9440	0,00	50000,00	0,00	0,00				03/2024	10/2024	Rozšíření sítě VO v MČ Olešná - zatím uložena pouze chránička	Ptáček (orj)	investice	Olešná - veřejné osvětlení - rozšíření
Šimková (orj)	provoz	Opravy lesních cest	144	1098	0,00	300000,00	295723,75	98,57				06/2024	09/2024	Jedná se o opravu lesní cesty v úseku " U Buku - Bílá skála" - Oprava "hlavní" cesty dokončena. Následovat budou menší opravy na cestách napojujících se na "hlavní" cestu - srážky, úprava povrchu. Akce dokončena.	Šimková (orj)	provoz	Opravy lesních cest
Šimková (orj)	investice	Herní prvky - NMNM	146	1003	500000,00	776000,00	743204,00	95,77				01/2024	12/2024	V rámci realizace díla budou pořízeny nové typy herních prvků jako náhrada za herní prvky, které budou odstraněny z důvodu bezpečnosti provozu nebo nově doplněny na dětská hřiště - průběžně během roku 2024. Pořízené herní prvky na dětské hřiště ul. Mendlova, vahačková houpačka MČ Olešná, pískoviště ul. Budovatelů, volejbalové sloupky MČ Slavkovice. Akce dokončena	Šimková (orj)	investice	Herní prvky - NMNM
Šimková (orj)	investice	Dukelská - dopravní hřiště	146	2005	0,00	300000,00	0,00	0,00				01/2024	05/2024	Rekonstrukce oplocení, vodorovného značení a zázemí (domeček). Částečně hotovo - opraveno oplocení a vodorovné značení. Probíhá jednání ohledně výroby a instalace domečku.	Šimková (orj)	investice	Dukelská - dopravní hřiště
Šimková (orj)	provoz	Mendlova - výměna oplocení dětského hřiště	146	3902	300000,00	300000,00	299718,53	99,91				03/2024	06/2024	Rekonstrukce stávajícího oplocení - Akce dokončena.	Šimková (orj)	provoz	Mendlova - výměna oplocení dětského hřiště
Šimková (orj)	provoz	Oplocení na fotbalovém stadionu	146	6208	400000,00	400000,00	0,00	0,00				03/2024	12/2024	Záměrem je částečná rekonstrukce a rozšíření oplocení kolem nově vybudované a pronajaté travnaté plochy. Zadáno vypracování projektu pro souhlas se stavbou.	Šimková (orj)	provoz	Oplocení na fotbalovém stadionu
Šimková (orj)	provoz	Jiříkovice - modernizace víceúčelového hřiště - rekonstrukce oplocení	146	9238	0,00	140000,00	0,00	0,00				03/2024	09/2024	Rekonstrukce stávajícího oplocení u víceúčelového hřiště. - Z důvodu nutnosti opravit na hřišti zeď u tenisového kurtu, tak se letos nebude realizovat oprava plotu, který na tuto zeď navazuje a bude požádáno o přesun fin. prostředků na tuto opravu na rok 2025.	Šimková (orj)	provoz	Jiříkovice - modernizace víceúčelového hřiště - rekonstrukce oplocení
Šimková (orj)	investice	Jiříkovice - herní prvky na dětské hřiště u KD	146	9239	0,00	174000,00	173798,00	99,88						Akce dokončena. Herní prvky nainstalovány v roce 2023, vyfakturováno bylo až v roce 2024.	Šimková (orj)	investice	Jiříkovice - herní prvky na dětské hřiště u KD
Šimková (orj)	provoz	Olešná - výměna oplocení dětského hřiště	146	9437	300000,00	100000,00	29040,00	29,04				03/2024	08/2024	Rekonstrukce stávajícího oplocení. Realizace proběhne v režii OV.	Šimková (orj)	provoz	Olešná - výměna oplocení dětského hřiště
Šimková (orj)	provoz	Rokytno - oprava oplocení + výměna basketbalového koše	146	9730	0,00	154500,00	129326,75	83,71				02/2024	06/2024	Rokytno - oprava oplocení + výměna basketbalového koše. Částečně hotovo - nainstalován basketbalový koš a oplocení. Probíhá úprava vstupní a vjezdové brány. Akce dokončena.	Šimková (orj)	provoz	Rokytno - oprava oplocení + výměna basketbalového koše
Šimková (orj)	provoz	Studnice - nové herní prvky a sportovní branky	146	9916	170000,00	178714,00	130652,88	73,11				04/2024	08/2024	Pořízené dvě přenosné fotbalové branky, houpačka z akátu + dopadová plocha, opravená věž se skluzavkou (herní prvek z dětského hřiště ul. Mendlova) a nainstalovaná do MČ Studnice (nutno doplnit dopadovou plochu).	Šimková (orj)	provoz	Studnice - nové herní prvky a sportovní branky
Šimková (orj)	investice	Studnice - zahradní traktor	230	9914	100000,00	100000,00	78991,00	78,99				02/2024	04/2024	Akce dokončena.	Šimková (orj)	investice	Studnice - zahradní traktor

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka	osoba	typ akce	Název
Šímková	investice	Přestavba Modrého trailu a výstavba Jumptrailu	248	1089	3000000,00	3000000,00	3000000,00	100,00				03/2024	10/2024	Finální dokončení přestavby modrého trailu za účelem jeho zatraktivnění a zlepšení plynulosti průjezdu zatáček. Kompletní přestavba a přetrasování černého singletracku na jumptrail pro pokročilejší jezdce. Probíhá realizace. Modrý trail hotový, jumptrail probíhají dokončovací práce.	Šímková	investice	Přestavba Modrého trailu a výstavba Jumptrailu
Šímková	investice	Olešná - workout	218	9443	0,00	200000,00	199024,00	99,51				07/2024	07/2024	Akce dokončena.	Šímková	investice	Olešná - workout
Slámová (orj)	investice	Nákup akcií SATT a.s.	124	7361	7005000,00	7005000,00	7001764,31	99,95						Splátka přijaté kupní ceny SATT, a.s. pro Velké Meziříčí a Dolní Rožínku	Slámová (orj)	investice	Nákup akcií SATT a.s.
Slámová	investice	Olešná - dotace na domovní ČOV	132	9442	0,00	1040000,00	920000,00	88,46						žadatelé byli dopisem informováni o schválení/neschválení dotace; po předložení požadovaných dokumentů bude s dotýčnými uzavřena smlouva o poskytnutí dotace a na základě uzavřené smlouvy dotace vyplacena	Slámová	investice	Olešná - dotace na domovní ČOV
Slámová	investice	Studnice - dotace na domovní ČOV	132	9917	0,00	40000,00	0,00	0,00						žadatelé byli dopisem informováni o schválení/neschválení dotace; po předložení požadovaných dokumentů bude s dotýčnými uzavřena smlouva o poskytnutí dotace a na základě uzavřené smlouvy dotace vyplacena	Slámová	investice	Studnice - dotace na domovní ČOV
Slámová (orj)	investice	NSS - předfinancování nákupu osobního automobilu	324	7744	0,00	300000,00	300000,00	100,00						návratná finanční výpomoc pro PO NSS na pořízení osobního automobilu pro terénní pečovatelskou službu	Slámová (orj)	investice	NSS - předfinancování nákupu osobního automobilu
Slámová (orj)	investice	NSS - předfinancování nákupu nízkoemisního vozidla	324	7745	0,00	801123,97	801123,97	100,00						návratná finanční výpomoc pro PO NSS na předfinancování dotace z Národního plánu obnovy na nákup nízkoemisního vozidla pro pečovatelskou službu	Slámová (orj)	investice	NSS - předfinancování nákupu nízkoemisního vozidla
Slánská	investice	Petrovice - pěší propoj	249	9524	100000,00	85000,00	83000,00	97,65	12/2023-06/2024	06-07/2024	x	x	x	Dokončena práce na PD. 06/2024 -podána žádost o stavební povolení.08/2024 - příprava zadávacího řízení na realizaci stavby;30.10.2024: Na základě vyhodnocení VZ podepsána Smlouva o dílo s Ronytrans, s.r.o., termín realizace 1.4.-30.6.2025, stavba bude trvat max.4týdny.	Slánská	investice	Petrovice - pěší propoj
Slánská	investice	I. základní škola - školní družina v objektu Komerční banky	109	7308	200000,00	240000,00	50000,00	20,83	2024		1/2025	4/2025	11/2025	Dokončena a schválena projekční práce na studii. 08/2024 - objednávka DSP u paní arch.Mališové.	Slánská	investice	I. základní škola - školní družina v objektu Komerční banky
Slánská	investice	Drobného 540 - rekonstrukce rozvodů vody, kanalizace	260	1934	50000,00	330000,00	0,00	0,00	2024		1/2025	5/2025	08/2025	06/2024 ukončeno VŘ na PD. 07/2024 podepsána smlouva o dílo na PD s firmou Cergoenergy.	Slánská	investice	Drobného 540 - rekonstrukce rozvodů vody, kanalizace
Slánská	investice	Purkyňova - demolice a výstavba bytového domu	203	5705	200000,00	200000,00	81600,00	40,80	2024					FP na přípravu bytového domu v místě bývalé ubytovny nemocnice. 25.1.2024: probíhají diskuse s městským architektem o architektonickém řešení. Městský architekt do 30.4.2024 dopracuje studii alternativní varianty. 15.5.2024: městský architekt zaslal novou variantu se 2 bytovými domy - bude projednáno. 29.5.2024: dle posledních informací bude demolici stávajícího objektu provádět Kraj Vysočina. Investorem obou domů bude jeden subjekt. 24.7.2024: připravuje se zadávací řízení na zpracování projektové dokumentace. PD bude respektovat studii zpracovanou městským architektem s 2 výjimkami: 1) bude jiné řešení dopravy a parkování, 2) bude jiný počet bytů v min. jednom domě. 21.08.2024: příprava VZ na PD- termín ukončení podání nabídek 8.10.2024, příprava podkladů pro získání potenc.dotace na PD; 30.10.2024: na základě vyhodnocení VZ příprava podepsání smlouvy na PD s Prokop&Werner;	Slánská	investice	Purkyňova - demolice a výstavba bytového domu
Slánská (orj)	investice	Jiřkovice - rekonstrukce bytu	217	9241	0,00	50000,00	49500,00	99,00	11/2023-03/2024	x	x	x	x	Důvodem převodu akce z r. 2023 je rozšíření předmětu plnění ze strany města a osadního výboru (komplexní řešení elektroinstalace a požární zprávy ), PD odevzdána 03/2024.	Slánská (orj)	investice	Jiřkovice - rekonstrukce bytu
Slánská (orj)	investice	Cyklostezka k Medinu	332	1094	0,00	500000,00	0,00	0,00	06/2024 - 10/2025			07/2025 - 10/2025		FP na přípravu cyklostezky Brožkův Kopec - viadukt U Jatek - Medin. Připravují se podklady k podání žádosti o dotaci na zpracování PD. Žádost o dotaci na Kraj Vysočina podána dne 14.3.2024. Přiznání dotace na kraji schváleno, smlouva o dotaci uzavřena dne 28.6.2024. 21.08.2024: Příprava objednávky na PD s firmou Envigest PRO. 30.10.2024: probíhá zaměření dané oblasti, po jeho dokončení bude naplánován vstupní výrobní výbor s projektantem	Slánská (orj)	investice	Cyklostezka k Medinu
Slánská (orj)	investice	Nečasova - chodník ve směru k Nové Vsi	339	4704	0,00	15000,00	15000,00	100,00						30.10.2024: na základě vyhodnocení VZ příprava podpisu Smlouvy o dílo s COLAS CZ, a.s., termín realizace 10.3.-30.5.2025	Slánská (orj)	investice	Nečasova - chodník ve směru k Nové Vsi
Vamberová	investice	Výkup nemovitostí - běžné	319	1013	6200000,00	7700000,00	7444351,00	96,68						Nákup Mayerová Sládková, nákup Růžičkovi	Vamberová	investice	Výkup nemovitostí - běžné