

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka	osoba	typ akce	Název	
Chalupová (orj)	provoz	rekonstrukce uvolněných bytů	126	1040	1300000,00	1300000,00	832720,48	64,06	x	x	x	01/2025	12/2025	Jedná se o uvolněné byty, kde je nutná rekonstrukce - zejména el. instalace, podlah vodovod. instalací vč. koupelny	Chalupová (orj)	provoz	rekonstrukce uvolněných bytů	
Chalupová (orj)	provoz	Rekonstrukce koupelen v městských bytech	126	1075	300000,00	300000,00	185558,36	61,85	x	x	x	01/2025	12/2025	Rekonstrukce původních koupelen, aby se předešlo případné havárii	Chalupová (orj)	provoz	Rekonstrukce koupelen v městských bytech	
Chalupová (orj)	provoz	Drobného - výměna zábradlí u balkonů - č.p. 301	126	1935	0,00	501468,80	0,00	0,00			2025/05	09/2025		Uzavřena smlouva o dílo na nátěr zábradlí, začátek realizace 2025/09, probíhá realizace, akce ukončena	Chalupová (orj)	provoz	Drobného - výměna zábradlí u balkonů - č.p. 301	
Chalupová (orj)	provoz	Tyršova - výměna/kalibrace měřičů tepla v č.p. 730	126	6650	270000,00	245000,00	179385,50	73,22	x	x	03/2025	05/2025	09/2025	Výměna, nebo kalibrace kompaktních měřičů tepla bytového domu Tyršova 730 z důvodu uplynutí čtyřleté lhůty. Akce ukončena	Chalupová (orj)	provoz	Tyršova - výměna/kalibrace měřičů tepla v č.p. 730	
Chalupová (orj)	investice	Protipožární dveře 10 ks pro DPS	134	7749	320000,00	320000,00	310849,00	97,14	x	x	2024	03/2025	03/2025	Protipožární zabezpečovací systém uzavírání dveří - samozavírače. Uzavřena objednávka - realizace 15.2.-15.3. Akce ukončena	Chalupová (orj)	investice	Protipožární dveře 10 ks pro DPS	
Chalupová (orj)	provoz	Propadlá dlažba u budovy DPS	134	7750	700000,00	700000,00	649430,42	92,78	x	x	03/2025	05/2025	10/2025	Předláždění prostranství před částí C z důvodu zvlňně a propadlé dlažby. Bude schvalovat RM 14.4.2025. Uzavřená smlouva o dílo, probíhá realizace. Akce ukončena	Chalupová (orj)	provoz	Propadlá dlažba u budovy DPS	
Chalupová (orj)	provoz	Tyršova - výměna/kalibrace měřičů tepla v č.p. 730	0	6650	0,00	0,00	0,00	0,00							Chalupová (orj)	provoz	Tyršova - výměna/kalibrace měřičů tepla v č.p. 730	
Dvořák (orj)	provoz	Rokytno - rekonstrukce MK	135	9732	100000,00	0,00	0,00	0,00	2025	x	x	2026	2026	Prostředky převedeny na ORG 377.	Dvořák (orj)	provoz	Rokytno - rekonstrukce MK	
Dvořák	investice	Malá - chodník	367	3612	0,00	460405,00	0,00	0,00	2025	x	x	2026	2026	Výherce finanční nabídky na projekční práce GREMIS s.r.o. Probíhá práce na studii proveditelnosti a PD.	Dvořák	investice	Malá - chodník	
Dvořák	investice	Purkyňova - parkovací místa a chodníky	364	5707	0,00	400000,00	0,00	0,00	2025	x	x	2026	2026	Výherce finanční nabídky na projekční práce GREMIS s.r.o. Probíhá zpracování PD.	Dvořák	investice	Purkyňova - parkovací místa a chodníky	
Dvořák (orj)	investice	Rokytno - rekonstrukce MK	377	9732	0,00	107000,00	0,00	0,00	2025	x	x	2026	2026	Projektant pracuje na projektové dokumentaci.	Dvořák (orj)	investice	Rokytno - rekonstrukce MK	
Fila (orj)	provoz	Jiřkovice - opravy v hasičské zbrojnici	122	9246	400000,00	250000,00	132179,60	52,87	x	x	x	02/2025	12/2025	Postupné opravy zejména omítek, podlah apod. Jednotlivé části budou zadávány dle potřeby.	Fila (orj)	provoz	Jiřkovice - opravy v hasičské zbrojnici	
Fila (orj)	provoz	Olešná - výměna kotle	299	9450	0,00	325000,00	322162,37	99,13	x	x	x	09/2025	10/2025	Výměna zdroje tepla a vyložkování komínu v č.p.25 v Olešné z důvodu havárie stávajícího kotle. Dokončeno	Fila (orj)	provoz	Olešná - výměna kotle	
Fila (orj)	provoz	Petrovice - opravy kulturního domu	299	9504	400000,00	501100,00	500410,46	99,86	x	x	x	01/2025	04/2025	Dokončeno	Fila (orj)	provoz	Petrovice - opravy kulturního domu	
Fila (orj)	provoz	Výměna oken na budově radnice	124	7374	2000000,00	1555000,00	1164049,04	74,86			4/2025	8/2025	8/2025	Dokončeno	Fila (orj)	provoz	Výměna oken na budově radnice	
Fila	investice	Ekologické nocležiště	223	1007	400000,00	400000,00	386252,79	96,56	x	x	12/2024	03/2025	04/2025	Dokončeno	Fila	investice	Ekologické nocležiště	
Fila (orj)	provoz	Městské lázně - opravy technologií	233	2307	600000,00	600000,00	600000,00	100,00	x	x	x	02/2025	12/2025	Dokončeno	Fila (orj)	provoz	Městské lázně - opravy technologií	
Fila	investice	Masarykova - úpravy u bytového domu u kina	335	3812	800000,00	800000,00	0,00	0,00	08/2022		2024	x	04/2025	09/2026	Realizace navazující dopravní a technické infrastruktury v rámci výstavby apartmánového domu za kinem (parkovací stání pro město, přístup k zahradě MŠ, kontejnerové stání, VO)	Fila	investice	Masarykova - úpravy u bytového domu u kina
Fila (orj)	provoz	Palackého nám. - oprava střechy ZUŠ	221	5105	4000000,00	3317000,00	0,00	0,00	11/2023	x	x	05/2025	08/2025	Oprava zatékání dokončena, řešíme cenovou nabídku na výměnu střešních oken	Fila (orj)	provoz	Palackého nám. - oprava střechy ZUŠ	
Fila (orj)	investice	Školní - kontejnerové stání	362	6410	0,00	299900,00	0,00	0,00	x	x	x	05/2025	11/2025	Realizace TS služby v rámci správy odpadového hospodářství	Fila (orj)	investice	Školní - kontejnerové stání	
Fila (orj)	investice	Studnice - kontejnerové stání	362	9915	0,00	200000,00	66187,35	33,09	x	x	x	05/2025	11/2025	Dokončeno	Fila (orj)	investice	Studnice - kontejnerové stání	
Fila (orj)	investice	Novoměstská teplárenská a.s. - investiční příspěvek	333	2311	0,00	1900000,00	1900000,00	100,00	x	x	x	x	10/2025	Dokončeno	Fila (orj)	investice	Novoměstská teplárenská a.s. - investiční příspěvek	
Grepl (orj)	investice	Záložní zdroj UPS Eaton	208	7755	0,00	60500,00	60487,90	99,98							Grepl (orj)	investice	Záložní zdroj UPS Eaton	
Grepl	investice	Dopravní terminál - elektronický zast. panel	262	4503	0,00	442000,00	0,00	0,00							Grepl	investice	Dopravní terminál - elektronický zast. panel	
Haller (orj)	provoz	oprava komunikací	135	1080	2200000,00	2200000,00	1686576,11	76,66	x	x	x	03/2025	10/2025	Běžné opravy komunikací. Probíhají.	Haller (orj)	provoz	oprava komunikací	
Haller (orj)	provoz	Brněnská - opravy na autobusovém nádraží	135	1605	1000000,00	1235000,00	1171463,47	94,86	x	x	x	03/2025	10/2025	Oprava povrchu a obrub chodníku. ETAPA 2 dokončena	Haller (orj)	provoz	Brněnská - opravy na autobusovém nádraží	
Haller (orj)	provoz	Mendlova - Purkyňova - oprava chodníku	135	3903	1000000,00	1000000,00	573342,39	57,33	x	x	x	03/2025	10/2025	Oprava povrchu a obrub chodníku. Zahájena oprava na ul Mendlova.Dokončeno.	Haller (orj)	provoz	Mendlova - Purkyňova - oprava chodníku	
Haller (orj)	provoz	Petrovická - oprava mostu u lomu	135	5304	0,00	350000,00	0,00	0,00	2025	x	x	03/2026	07/2026	Projektová příprava opravy mostku. Probíhá výběr dodavatele (2025) a následná oprava je plánována od cca 04/2026.	Haller (orj)	provoz	Petrovická - oprava mostu u lomu	
Haller (orj)	provoz	Oprava povrchu parkoviště před radnicí	135	7373	1200000,00	1633000,00	1632073,57	99,94	x	x	x	03/2025	10/2025	Oprava povrchu komunikace, parkoviště. Dokončeno.	Haller (orj)	provoz	Oprava povrchu parkoviště před radnicí	
Haller (orj)	investice	Vratislavovo nám - parkovací automaty	135	7375	0,00	920000,00	576770,70	62,69	x	x	03.-04./2025	01/2025	07/2025	Obměna 3 ks parkovacích automatů na Vratislavovo nám. a ul. Masarykova. Dokončeno.	Haller (orj)	investice	Vratislavovo nám - parkovací automaty	
Haller (orj)	provoz	Oprava povrchu parkoviště u PČR	135	7752	400000,00	236000,00	235654,86	99,85	x	x	x	03/2025	05/2025	Oprava povrchu komunikace, parkoviště. Dokončeno.	Haller (orj)	provoz	Oprava povrchu parkoviště u PČR	
Haller (orj)	investice	Litinové sloupky u ZUŠ	135	7801	0,00	68000,00	27439,80	40,35	x	x	x	03/2025	04/2025	Přidání 3 ks litinových zábran - sloupků u ZUŠky Dokončeno.	Haller (orj)	investice	Litinové sloupky u ZUŠ	
Haller (orj)	provoz	Olešná - oprava MK	135	9444	500000,00	500000,00	470229,96	94,05	x	x	x	03/2025	10/2025	Oprava povrchu komunikace. Dokončeno 09/2025	Haller (orj)	provoz	Olešná - oprava MK	
Haller (orj)	provoz	Slavkovice - opravy mostků a MK	135	9835	0,00	60000,00	0,00	0,00	x	x	x	2025	2026	Oprava mostku probíhá.	Haller (orj)	provoz	Slavkovice - opravy mostků a MK	
Haller (orj)	investice	Slavkovice - autobusový přístřešek	135	9846	0,00	230000,00	0,00	0,00	x	x	x	04/2025	12/2025	Pořízení a osazení autobusové čekárny v MČ Slavkovice včetně úpravy přístupu a základny. Vybrán dodavatel autobusového přístřešku. TS Služby upraví přístup a základnu pro přístřešek. Předpoklad dodání je do 12/2025	Haller (orj)	investice	Slavkovice - autobusový přístřešek	

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka	osoba	typ akce	Název
Hemza (orj)	provoz	Obnova rybníka Zichův	100	6703	8300000,00	7920000,00	4098536,39	51,75	2021-2023	2023	10/2024 - 04/2025	06/2025	11/2025	Probíhá realizace stavby, zhotovitel společnost RONYTRANS, s.r.o., je vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SFŽP ve výši 4,165 mil. Kč.	Hemza (orj)	provoz	Obnova rybníka Zichův
Hemza (orj)	provoz	Slavkovice - oprava opěrné zdi rybníka - 3. etapa, včetně výměny požeráku	100	9825	0,00	824947,18	755590,55	91,59	2023	01-03/2024	01-02/2024	04/2024	12/2024	Stavba dokončena v r. 2024, v letošním roce byly odstraněny drobné vady a nedodělky a uvolněna pozastávka.	Hemza (orj)	provoz	Slavkovice - oprava opěrné zdi rybníka - 3. etapa, včetně výměny požeráku
Hemza	investice	Malá - smuteční síň	389	3609	2662000,00	2843500,00	181500,00	6,38	06-12/2025	07/2024-06/2025	x	x	x	Probíhá projekční příprava, je dokončena projektová dokumentace pro schválení stavebního záměru, je vydáno rozhodnutí o schválení stavebního záměru v právní moci, byly zahájeny práce na prováděcí projektové dokumentaci.	Hemza	investice	Malá - smuteční síň
Hemza	investice	Rekonstrukce infrastruktury sídliště Betlém	243	1067	1050000,00	2350000,00	0,00	0,00	2021-03/2026	01-03/2026	04-08/2026	09/2026	10/2028	Probíhají projekční práce (projektant Ing. Tomáš Petr) a koordinace projekční přípravy ostatních investorů. Řešena problematika stanoviska EG.D ohledně neschválení rekonstrukce NN v r. 2026 a 2027, rozhodnuto o změně etapizace stavby a posunu zahájení na r. 2027. Současně byla na RM dne 10.3.2025 schválena změna řešení povrchů. Aktualizace 25.8.2025: na IP dne 18.8. rozhodnuto směřovat k zahájení realizace stavby na podzim 2026	Hemza	investice	Rekonstrukce infrastruktury sídliště Betlém
Hemza	investice	Komenského nám. - okružní křižovatka	238	2902	950000,00	1099000,00	681270,00	61,99	2023-2025	2025	11-01/2025	03/2026	08/2026	Je dokončována projekční příprava (projektant Ing. Tomáš Petr), je podepsána smlouva o spolupráci s Krajem Vysočina, koordinováno se související akcí "IP SVK - rekonstrukce vodovodu a kanalizace Komenského nám", probíhá povolovací řízení stavby, probíhá příprava na zahájení společné VZ na zhotovitele stavby.	Hemza	investice	Komenského nám. - okružní křižovatka
Hemza	investice	Veslařská - rekonstrukce místní komunikace	304	7102	100000,00	345000,00	34003,10	9,86	2024-01/2026	12/2025-02/2026	02-03/2026	05/2026	10/2026	Probíhají projekční práce, koordinováno se související akcí "IP SVK - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Veslařská". Rozsah akce byl rozšířen o lokalitu u viaduktu. Na IP dne 18.8.2025 byl upraven HMG přípravy stavby v návaznosti na projekční kapacity a nutnost dokončování PD i ostatních staveb.	Hemza	investice	Veslařská - rekonstrukce místní komunikace
Hemza	investice	Volnočasový areál u Klečkovského rybníka	288	1091	300000,00	546000,00	345300,00	63,24	02/2024 - 07/2026	01/2026-04/2026	x	x	x	Probíhají projekční práce v rozsahu schválené studie stavby. Současně jsou ověřovány možnosti využití dotačních programů na realizaci stavby.	Hemza	investice	Volnočasový areál u Klečkovského rybníka
Hemza (orj)	investice	Slavkovice - nástavba hasičské zbrojnice	313	9842	8092000,00	9157000,00	4761619,06	52,00	2024	2024	10/2024-01/2025	02/2025	11/2025	Stavba v realizaci, zhotovitel TOMERO s.r.o., je schválena dotace z MV ve výši 2,5 mil Kč. Aktuální stav k 19.11.2025: Zhotovitel s největší pravděpodobností nestihne termín dokončení stavby 28.11.2025 a stavbu bude dokončovat v režimu sankcí	Hemza (orj)	investice	Slavkovice - nástavba hasičské zbrojnice
Hemza (orj)	investice	Pohledec - dokončení komunikace - propoj	334	9659	300000,00	300000,00	7000,00	2,33	2025	2025-2026	x	x	x	Probíhají projekční práce.	Hemza (orj)	investice	Pohledec - dokončení komunikace - propoj
Hemza (orj)	investice	Pohledec - chodník - III. etapa	320	9658	150000,00	150000,00	12500,00	8,33	2025	2025-2026	x	x	x	Probíhají projekční práce.	Hemza (orj)	investice	Pohledec - chodník - III. etapa
Hemza (orj)	investice	Maršovice - rek. vod. podél silnice II/354 - IP SVK	214	9329	120000,00	104000,00	104000,00	100,00	2024-2025	2025	x	x	x	Probíhají projekční práce, koordinováno se související stavbou města "Maršovice - chodník od autobusové zastávky směr Rokytno".	Hemza (orj)	investice	Maršovice - rek. vod. podél silnice II/354 - IP SVK
Hemza (orj)	investice	Olešná - rekonstrukce vodojemu - IP SVK	317	9445	200000,00	200000,00	199800,00	99,90	2025	2025-2026	x	x	x	Probíhají projekční práce a příprava pro zahájení povolovacího řízení.	Hemza (orj)	investice	Olešná - rekonstrukce vodojemu - IP SVK
Hemza	investice	Drobného - rekonstrukce kanalizace (u Enpeky) - IP SVK	369	1939	440000,00	507000,00	506658,00	99,93	2017	2018	03-05/2025	06/2025	09/2025	Stavba dokončena, probíhá příprava pro kolaudační řízení.	Hemza	investice	Drobného - rekonstrukce kanalizace (u Enpeky) - IP SVK
Hemza	investice	Žďárská-Pavlovova - kruhová křižovatka	327	7748	700000,00	700000,00	0,00	0,00	2025-2026	2026	x	x	x	S krajem Vysočina je uzavřena smlouva o společném postupu při zajištění přípravy a realizace stavby okružní křižovatky, probíhají práce na studii stavby, po jejím dokončení a schválení budou zadány další stupně projekční přípravy. Současně je projednávána otázka převodu krajské silnice v úseku ul. Žďárská/Nečasova do majetku Města, pokud bude schváleno, bude stavba okružní křižovatky probíhat za jiných podmínek (bude uzavřena nová Smlouva o společném postupu.....". Aktuálně je dokončen finální návrh studie a tento byl odeslán k odsouhlasení na Kraj Vysočina společně s podnětem na uzavření nové Smlouvy o společném postupu.	Hemza	investice	Žďárská-Pavlovova - kruhová křižovatka
Hemza	investice	Budovatelů - kompletní reko komunikací	209	1707	0,00	0,00	0,00	0,00	2022-2023	2023	11/2023-02/2024	03/2024	09/2024	Akce dokončena v r. 2024, prostředky na přístřešky kontejnerových stání byly převedeny na novou organizaci.	Hemza	investice	Budovatelů - kompletní reko komunikací
Hemza	investice	Centrum služeb a řemesel ul. Soškova	394	6105	0,00	15000000,00	1316181,20	8,77	2018-2024	2020-2021	01/2025-04/2025	07/2025	10/2026	Stavba v realizaci, zhotovitel společnost AQUASYS s.r.o., ve finálním stadiu schvalování je žádost o dotaci z MPO ve výši 70% (cca 26,5 mil. Kč). Aktuálně probíhá příprava změnové projektové dokumentace - změny vyvolané výslednou parcelizací lokality, bude nutná i změna vydaných stavebních povolení. O nutnosti změny PD bylo informováno i EG.D.	Hemza	investice	Centrum služeb a řemesel ul. Soškova
Hemza	investice	Pohledec - rekonstrukce MK - spodní část	251	9652	0,00	220000,00	0,00	0,00	04/2024 - 10/2025	08/2025-09/2025	x	x	x	Probíhají projekční práce a povolovací řízení stavby.	Hemza	investice	Pohledec - rekonstrukce MK - spodní část

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka	osoba	typ akce	Název
Hemza	investice	Budovatelů - kontejnerová stání	257	1705	0,00	3743995,00	907318,50	24,23	2024-2025	x	02-05/2025	09/2025	12/2025	Jde o dodávku přístřešků na kontejnerová stání na ul. Budovatelů, je uzavřena objednávka se společností DEL a.s. (výroba, dodávka a montáž přístřešků) a objednávka se společností TS služby (zajištění souvisejících stavebních prací). V průběhu montáže přístřešků řešena nedostatečná výška, nakonec řešeno nabetonávkou patek, tím došlo k posunu termínu dokončení stavby.	Hemza	investice	Budovatelů - kontejnerová stání
Hemza	investice	Nad Městem V - novostavba vodovodu a kanalizace - IP SVK	355	4402	0,00	25200000,00	200000,00	0,79	2025	2025	2025	2026	2026	Probíhají projekční práce a povolovací řízení stavby, akce připravována ve spolupráci se soukromým investorem, náklady na projekční práce i na vlastní realizaci stavby jsou hrazeny soukromým investorem formou daru na město a následně ze strany města formou investičního příspěvku na SVK.	Hemza	investice	Nad Městem V - novostavba vodovodu a kanalizace - IP SVK
Hemza	investice	Hornická - rekonstrukce vodovodu - IP SVK	314	2309	0,00	112000,00	112000,00	100,00	2025	2025	x	x	x	Probíhají projekční práce, koordinováno s provozní akcí města (celoplošná oprava chodníku) a příprava pro zahájení povolovacího řízení stavby.	Hemza	investice	Hornická - rekonstrukce vodovodu - IP SVK
Hemza	investice	Luční - místní komunikace - rekonstrukce infrastruktury	307	3401	0,00	50000,00	11826,60	23,65	2017	2019	02-03/2026	05/2026	07/2026	Akce je schválena k realizaci v r. 2026, aktuálně byly zajištěny zkoušky stávajících asfaltů na PAU, před zahájením výběrového řízení na zhotovitele stavby je nutné provést aktualizaci PD, v tuto chvíli je projednáván rozsah této aktualizace a zadání projektatnovi.	Hemza	investice	Luční - místní komunikace - rekonstrukce infrastruktury
Hemza (orj)	investice	Svárov - novostavba vodovodu - IP SVK	255	1004	0,00	63000,00	63000,00	100,00	2025 - 2026	2026	2026	2026	2026	Probíhají projekční práce, akce připravována ve spolupráci se soukromým investorem, náklady na projekční práce i na vlastní realizaci stavby jsou hrazeny soukromým investorem formou daru na město a následně ze strany města formou investičního příspěvku na SVK.	Hemza (orj)	investice	Svárov - novostavba vodovodu - IP SVK
Hemza (orj)	investice	Vlachovická - rekonstrukce čerpací a akumulární stanice Vlachovice	305	7214	0,00	18600,00	18589,00	99,94	2022	2023	2024	04/2025	10/2025	Stavba dokončena, probíhá příprava pro kolaudační řízení. V rozpočtu města na r. 2025 zařazeny prostředky na úhradu změn stavby.	Hemza (orj)	investice	Vlachovická - rekonstrukce čerpací a akumulární stanice Vlachovice
Klapačová (orj)	investice	Zhotovení a instalace sochy od J. Štursy	119	1028	500000,00	500000,00	415125,44	83,03				01/2025	08/2025	vybráno místo pro umístění sochy, vybrán zhotovitel ak. sochař Nikos Armutidis. Uzavřena smlouva se zhotovitelem, socha bude instalována do konce 08/2025. Socha instalována před budovu Městských lázní.	Klapačová (orj)	investice	Zhotovení a instalace sochy od J. Štursy
Klapačová (orj)	provoz	Petrovická - oprava kamenného kříže	119	5306	220000,00	220000,00	0,00	0,00			10/2025	2026	2026	poptávkové řízení na zhotovitele. Z důvodu možné dotace bude realizace provedena v r. 2026.	Klapačová (orj)	provoz	Petrovická - oprava kamenného kříže
Klapačová (orj)	investice	Finanční podíl - film „Historie lyžování na Novoměstsku"	119	7376	0,00	100000,00	50000,00	50,00				2025	09/2025	Smlouva uzavřena s POST BELLUM, z.ú. Zpracování krátkého filmu o historii lyžování na Novoměstsku, v němž vystoupí pamětníci z NMNM a jeho blízkého okolí.	Klapačová (orj)	investice	Finanční podíl - film „Historie lyžování na Novoměstsku"
Klapačová (orj)	provoz	Maršovice - oprava kamenného kříže	119	9330	0,00	270000,00	0,00	0,00			4/2025	2025	11/2025	poptávkové řízení na zhotovitele. Uzavřena smlouva s ak. sochařem Martinem Kovaříkem.	Klapačová (orj)	provoz	Maršovice - oprava kamenného kříže
Klapačová (orj)	investice	NSS - zvýšení dostupnosti sociálních služeb - nízkoemisní automobil - dotace	134	7746	0,00	801123,87	802023,87	100,11						automobil zakoupen v r. 2024, dotace obdržena až v r. 2025	Klapačová (orj)	investice	NSS - zvýšení dostupnosti sociálních služeb - nízkoemisní automobil - dotace
Klapačová (orj)	investice	IP NSS - úprava vozidla pro převoz inv. vozíku	134	7751	324000,00	0,00	0,00	0,00				2025	2025	úprava vozidla Taxík Maxík pro převoz osob na inv. vozíku. V letošním roce nebude realizováno.	Klapačová (orj)	investice	IP NSS - úprava vozidla pro převoz inv. vozíku
Klapačová (orj)	provoz	Slavkovice – MŠ - oprava zpevněné plochy u hlavního vstupu	171	9844	300000,00	300000,00	300000,00	100,00				07/2025	08/2025	Zhotovitel - TS s.r.o., realizace v průběhu letních prázdnin	Klapačová (orj)	provoz	Slavkovice – MŠ - oprava zpevněné plochy u hlavního vstupu
Klapačová (orj)	investice	I.ZŠ - Modernizace vybavení školy - dotace od MMR ČR	106	7377	0,00	934474,53	934474,53	100,00						průběhová dotace od MMR ČR pro příspěvkovou organizaci na modernizaci vybavení školy	Klapačová (orj)	investice	I.ZŠ - Modernizace vybavení školy - dotace od MMR ČR
Klapačová (orj)	investice	II. základní škola - IP na pořízení mycího stroje	107	3220	0,00	180083,09	180083,09	100,00				06/2025	06/2025	vybrán dodavatel EcoMahines s.r.o., Jihlava. Mycí stroj na podlahy pro uklízečky dodán.	Klapačová (orj)	investice	II. základní škola - IP na pořízení mycího stroje
Klapačová (orj)	investice	II. základní škola - pořízení kamerového systému - IP	107	3221	0,00	400000,00	203157,80	50,79				07/2025	08/2025	investiční příspěvek na pořízení kamerového systému	Klapačová (orj)	investice	II. základní škola - pořízení kamerového systému - IP
Klapačová (orj)	investice	Pohledec - ZŠ - izolace budovy školy	107	9655	400000,00	0,00	0,00	0,00				07/2025	08/2025	akce nebude realizována	Klapačová (orj)	investice	Pohledec - ZŠ - izolace budovy školy
Klapačová (orj)	investice	Centrum Zdislava - pořízení automobilu - IP	118	5809	0,00	473700,00	473700,00	100,00							Klapačová (orj)	investice	Centrum Zdislava - pořízení automobilu - IP
Klapačová (orj)	provoz	Zhotovení a instalace sochy od J. Štursy	166	1028	0,00	0,00	0,00	0,00				04/2025	08/2025	oprava viz výše, chybně uvedeno číslo ORG	Klapačová (orj)	provoz	Zhotovení a instalace sochy od J. Štursy
Klapačová (orj)	investice	Petrovice - výleповé plochy	236	9525	25000,00	25000,00	24999,00	100,00				06/2025	07/2025	výměna stávající výleповé plochy, dodavatel Harst Agency. Nová výleповá plocha naistalována.	Klapačová (orj)	investice	Petrovice - výleповé plochy
Klapačová	investice	Výleповé plochy	236	9648	0,00	0,00	0,00	0,00						omylem použito ORJ Pohledce	Klapačová	investice	Výleповé plochy
Klapačová (orj)	investice	Vánoční výzdoba města - Betlém	180	7343	0,00	360000,00	115000,00	31,94							Klapačová (orj)	investice	Vánoční výzdoba města - Betlém
Kos (orj)	investice	SDH NMNM - ruční radiostnice	122	6412	0,00	117000,00	116341,50	99,44			03/2025	03/2025	06/2025	radiostanice dodány	Kos (orj)	investice	SDH NMNM - ruční radiostnice
Kos (orj)	investice	SDH NMNM - dron	122	6414	0,00	179000,00	178601,00	99,78			08/2025	10/2025	10/2025	dron dodán	Kos (orj)	investice	SDH NMNM - dron
Kos (orj)	investice	SDH Maršovice - pořízení přívěsu	380	9331	0,00	1150000,00	0,00	0,00			09/2025	10/2025	12/2025	Dotace: MVČR - 450 tis. Kč; Kraj Vysočina - 300 tis. Kč	Kos (orj)	investice	SDH Maršovice - pořízení přívěsu
Kos (orj)	investice	SDH Pohledec - pořízení přívěsu	381	9662	0,00	1150000,00	0,00	0,00			09/2025	10/2025	12/2025	Dotace: MVČR - 450 tis. Kč; Kraj Vysočina - 300 tis. Kč	Kos (orj)	investice	SDH Pohledec - pořízení přívěsu
Krejčí	investice	Denní stacionář pro seniory	342	1099	500000,00	500000,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	FP pro projekční přípravu stacionáře pro seniory.	Krejčí	investice	Denní stacionář pro seniory

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka	osoba	typ akce	Název
Krejčí (orj)	investice	Fotovoltaika NMNM - Městské lázně	195	1077	0,00	22000,00	22000,00	100,00	x	x	x	x	02/2025	Akce přechází z r. 2025, nedodělek - dořešení udělení licence na výrobu E od ERU (udělena 4.února 2025), penalizace za pozdní odstranění.	Krejčí (orj)	investice	Fotovoltaika NMNM - Městské lázně
Krejčí (orj)	investice	Fotovoltaika NMNM - II.ZŠ	195	3218	0,00	55000,00	54670,00	99,40	x	x	x	x	01/2025	Akce přechází z r. 2025, nedodělek - dořešení udělení licence na výrobu E od ERU (udělena 24.ledna 2025), penalizace za pozdní odstranění. 3.dubna byla stavba dodatečně zkolaudována.	Krejčí (orj)	investice	Fotovoltaika NMNM - II.ZŠ
Krejčí (orj)	investice	Fotovoltaika NMNM - DPS	195	7747	0,00	22000,00	22000,00	100,00	x	x	x	x	01/2025	Akce přechází z r. 2025, nedodělek - dořešení udělení licence na výrobu E od ERU (udělena 24.ledna 2025), penalizace za pozdní odstranění. 3 dubna byla stavba dodatečně zkolaudována.	Krejčí (orj)	investice	Fotovoltaika NMNM - DPS
Krejčí	investice	Fotovoltaika NMNM II	205	1096	0,00	763000,00	0,00	0,00	-	x	x	x	x	FP určené na projekční přípravu FVE na dalších budovách města - KD, sportovní hala, Zdislava, Drobného čp. 301. Rezervační smlouvy s distributorem byly v 04/2025 prodlouženy (uzavřeny dodatky smluv).	Krejčí	investice	Fotovoltaika NMNM II
Kubík (orj)	provoz	Tyršova 730 - oprava fasády věžového domu (reklamace)	126	6628	250000,00	250000,00	0,00	0,00				2017	2017	5% pozastávka po dobu záruky. Odborná prohlídka fasády specialistou před koncem záruční doby zjistila vady v záruční době, uplatněna reklamace, dosud nedořešeno.	Kubík (orj)	provoz	Tyršova 730 - oprava fasády věžového domu (reklamace)
Kubík (orj)	investice	MŠ Žďárská - úprava BJ na nové třídy	171	7739	300000,00	300000,00	284000,00	94,67	2023 - 06/2025	2024				Zpracována DSP, povolení stavby (schválení stavebního záměru) vydáno dne 2.10.2024 (PM 23.10.2024), platnost 5 let. 3.6.2025: zpracována DPS, předáno.	Kubík (orj)	investice	MŠ Žďárská - úprava BJ na nové třídy
Kubík (orj)	investice	Pohledec – nová lokalita RD Pohledec	297	9633	10000,00	11200,00	11138,00	99,45				2022	2023	FP na úhradu nákladů spojených se zřízením věcného břemene - uložení dešťové kanalizace do pozemku ve vlastnictví ČR. Řeší se smlouva o věcném břemení. 3.6.2025: část nákladů (úplata za VB) uhrazena. 22.7.2025: řeší se náležitosti spojené s věcným břemenem pro provedenou přeložku plynárenského zařízení.15.8.2025: vyřešeno.	Kubík (orj)	investice	Pohledec – nová lokalita RD Pohledec
Kubík	investice	Cyklostezka Nečasova - úsek A	263	4702	10000,00	10000,00	0,00	0,00				2021	2021	FP na úhradu nákladů spojených se zřízením věcného břemene v rámci přeložky sdělovacího vedení provedené v rámci stavby.	Kubík	investice	Cyklostezka Nečasova - úsek A
Kubík	investice	Cyklostezka Nečasova - úsek B	370	4705	15000,00	15000,00	0,00	0,00				2021	2021	FP na úhradu nákladů spojených se zřízením věcného břemene v rámci přeložky sdělovacího vedení provedené v rámci stavby.	Kubík	investice	Cyklostezka Nečasova - úsek B
Kubík	investice	Cyklostezka Nečasova - Žďárská - úsek A	250	4703	4780000,00	3978800,00	3946889,92	99,20	2024	2024	2024	04/2025	06/2025	Uzavřena smlouva o dílo na realizaci stavby. Přiznána dotace z IROP. Uzavřeny smlouvy na výkon TDS a koordinátora BOZP. Dne 24.3.2025 předáno staveniště, dne 1.4.2025 zahájeny práce. 30.4.2025: práce pokračují. Provedeny zemní práce v trase za mostkem do úrovně pláně, uložení rozvodů VO a metropolitní sítě, probíhají práce na úpravě mostku. Na základě zkoušek pláně je nutné lokálně zvýšit rozsah sanace podloží a odvodnění. 3.6.2025: stavební práce z větší části provedeny, probíhají dokončovací práce a příprava stavby na předání a kolaudaci. Dne 6.6.2025 provedena přejímka stavby. Dne 1.7.2025 provedena závěrečná kontrolní prohlídka stavebním úřadem, dne 4.7.2025 vydáno kolaudační rozhodnutí (PM 22.7.2025). GP zapsán do KN k 12.8.2025.	Kubík	investice	Cyklostezka Nečasova - Žďárská - úsek A
Kubík (orj)	investice	Olešná - chodník podél st. silnice I/19 - 3. etapa	269	9411	400000,00	450000,00	0,00	0,00	2018 - 2025	10/2025 - 12/2025				PD 3. etapy chodníku - od bývalé Jednoty směrem na Bystřici n.P. V r. 2024 dosaženo dohody s ŘSD o způsobu odvodnění chodníku a komunikace. V řešení je směna pozemků v prostoru před bývalou Jednotou, podle výsledku bude navrženo zakončení chodníku. Dne 19.3.2025 proběhla prac.schůzka: p.mst informoval o výsledku řešení směny pozemků, na základě toho upřesněn rozsah projektu a dalšího řešení. Dne 4.6.2025 proběhla další pracovní schůzka s ŘSD: projednáno technické řešení a možná spoluúčast ŘSD na financování odvodnění. Město připraví další materiály pro řešení spoluúčasti. Dne 22.7.2025 odeslány materiály na ŘSD. Dne 25.8.2025 uzavřena objednávka na zpracování PD. 19.11.2025: probíhají práce na PD.	Kubík (orj)	investice	Olešná - chodník podél st. silnice I/19 - 3. etapa
Kubík	investice	Dukelská – rekonstrukce mostu + lávka pro pěší s přechodem	368	2003	5645000,00	4800000,00	4791498,88	99,82	2023 - 2024	2024	11/2024 - 02/2025	03/2025	06/2025	Zpracována PD, vydáno povolení stavby. Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Výběrové řízení vyhodnoceno, dne 18.02.2025 podepsána smlouva o dílo. Uzavřeny smlouvy na výkon TDS a koordinátora BOZP. Zhotovitelem zajištěno schválené DIO, vyřízena uzavírka a výlukové jízdní řády od 10.3.2025. 10.3.2025 předáno staveniště, zahájeno zřízení zařízení staveniště. Probíhají stavební práce. 2.4.2025: provedena většina bouracích prací, probíhá montáž výztuže. 30.4.2025: probíhají práce na mostních římsách. Řeší se úprava řešení zeleného ostrůvku před garážemi pro možnost budoucího osazení kontejnerového hnízda (v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí ul.Veslařské). 3.6.2025: provedena betonáž mostních říms, montáž obručníků, probíhá pokládka živichých vrstev, úprava ostrůvku a montáž VO. Dne 24.6.2025 provedena přejímka stavby. Dne 10.7.2025 provedena závěrečná kontrolní prohlídka stavebním úřadem, následně vydáno kolaudační rozhodnutí (PM 10.7.2025).	Kubík	investice	Dukelská – rekonstrukce mostu + lávka pro pěší s přechodem

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka	osoba	typ akce	Název
Kubík	investice	Drobného - úprava před Enpekou na st. sídlišti	371	1904	11489000,00	11464000,00	5294919,96	46,19	02/2024-04/2025	04-05/2025	04/2025	06/2025	10/2025	Realizace akce koordinována s rekonstrukcí kanalizace VAS - společná VŘ na zhotovitele. Probíhá přepracování projektové dokumentace v součinnosti s požadavky městského architekta dle schůzky 9.10.2024 na místě (PD na nové povolení). Žádost o povolení ke kácení smrku před prodejnou byla zamítnuta - nocoviště zvl. chráněného živočicha kavky obecné, probíhá odvolání. Dne 13.2. proběhlo jednání s zástupci fy ENPEKA - doplněny 2 parkovací stání u severní části budovy prodejny, umístění odsouhlaseno.19.2. odsouhlaseno řešení celého prostoru s městským architektem a ze strany města doplněn požadavek na optické trasy a výměnu sloupů VO. V 03/25 proběhlo jednání s fy RACOM na místě - požadavky na dopravní obslužnost v průběhu stavby. Probíhá VŘ na zhotovitele (04/2025). 2.6.2025: VŘ vyhodnoceno, v návaznosti na lhůty VŘ připravena SoD k podpisu. 28.5.2025 uzavřena smlouva o dílo na realizaci stavby. Dne 9.6.2025 předáno staveniště, následně zahájeny práce. 22.7.2025: odstraněna většina původních povrchů, probíhají převážně práce na rekonstrukce kanalizace - koordinace s SVK. 25.8.2025: práce probíhají. Vyměněna kanalizační přípojka fy Racom pod zpevněnými povrchy, provedena většina rozvodů VO a IT, provádí se montáž obrubníků. 24.9.2025: provádí se pokládka dlažby a úpravy povrchů. 29.10.2025: stavební práce před dokončením, připravuje se převzetí a kolaudace stavby. 31.10.2025 provedena přejímka stavby, probíhá odstraňování nedodělků, připravuje se kolaudace.	Kubík	investice	Drobného - úprava před Enpekou na st. sídlišti
Kubík (orj)	investice	Maršovice – chodník od autobusové zastávky směr Rokytno	258	9326	95000,00	95000,00	0,00	0,00	2024 - 06/2025	2024 - 06/2025				Zpracována DSP, požádáno o vydání povolení stavby - probíhá stavební řízení. Koordinováno s rekonstrukcí vodovodu SVK v trase chodníku (související akce SVK). V r. 2024 vyřešeny převody pozemků od soukromých osob potřebných pro výstavbu chodníku, s krajem Vysočina uzavřena smlouva o právu provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví kraje a smlouva o prostorovém uspořádání staveb s SVK a VAS. Po vydání povolení stavby bude dopracována DPS. Dne 25.6.2025 vydáno rozhodnutí - schválení stavebního záměru (PM 31.7.2025) a dne 26.6.2025 rozhodnutí - povolení výjimky na bodové zúžení šířky chodníku (PM 15.7.2025). 25.8.2025: projektant zpracovává DPS. 24.9.2025: Pokračují práce na DPS, koordinuje se s aktualizovanou trasou vodovodu SVK.	Kubík (orj)	investice	Maršovice – chodník od autobusové zastávky směr Rokytno
Kubík (orj)	provoz	Brněnská - oprava propustku pod ZUŠ	306	1603	0,00	1479000,00	1270756,46	85,92	2019 - 2024	2024	11/2024 - 02/2025	05/2025	10/2025	Oprava propustku přes vodoteč pod ZUŠ. Je součástí akce "Brněnská - chodník" jako stavební objekt s neinvestičním charakterem. Další popis viz akce "Brněnská - chodník - investice".	Kubík (orj)	provoz	Brněnská - oprava propustku pod ZUŠ
Kubík	investice	Vlachovická - fotbalové hřiště	272	7202	50000000,00	51120000,00	9571883,91	18,72	2009 - 2024	2024	11/2024 - 02/2025	06/2025	04/2027	V r. 2024 přepracována PD, aktualizována povolení stavby a související dokumenty. Stavba rozdělena na 2 etapy. Na 1. etapu požádáno o dotaci z Fondu Vysočiny, na celý projekt požádáno o dotaci z NSA. Probíhá zadávací řízení na zhotovitele stavby - na obě etapy. Předpoklad realizace 1. etapy: 2.6.2025 - 30.4.2026, předpoklad realizace 2. etapy (v případě získání dotace): 1.6.2026 - 30.4.2027. Po vyřešení podané námítky uzavřeny smlouvy o dílo na I. i II. etapu dne 5.3.2025. Smlouva na dotaci z Fondu Vysočiny uzavřena dne 27.3.2025. 2.6.2025 předáno staveniště na I. etapu, zahájeny přípravné práce. 22.7.2025: probíhají zemní práce převážně v ploše hřiště, v místě budoucích kabin a v místě budoucích přípojek inženýrských sítí. 21.8.2025: probíhají práce v ploše hřiště vč. výkopů pro drenáže a montáž drenáže, montáž splaškové kanalizace a přívodu pitné vody, proveden vrt pro studnu. Dále se provádí základové konstrukce pro objekt kabin. 24.9.2025: dokončují se drenáže v ploše hřiště, provádí se zdění objektu kabin a stoka dešťové kanalizace. 27.10.2025: provádí se objekt kabin, stoka dešťové kanalizace, areálové rozvody silno a slaboproudu, práce na kolektoru ÚT. 19.11.2025: pokračují práce na objektu kabin, silno a slaboproudu, oplocení.	Kubík	investice	Vlachovická - fotbalové hřiště

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka	osoba	typ akce	Název
Kubík	investice	Brněnská - chodník	306	1602	8200000,00	6100000,00	5594589,26	91,71	2019 - 2024	2024	11/2024 - 02/2025	05/2025	10/2025	Zpracována PD, vydáno povolení stavby a další potřebné dokumenty. Akce koordinována s plošnou opravou I/19 pod investorstvím ŘSD. Od původního záměru opravy I/19 v r. 2025 ŘSD nakonec upustilo, akce města bude tedy provedena jako první s tím, že respektuje všechny návaznosti na opravu ŘSD. Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Dne 7.2.2025 uzavřena smlouva se zhotovitelem na provedení stavby. Uzavřeny smlouvy na výkon TDS a koordinátora BOZP. 30.4.2025 předáno staveniště, 5.5.2025 zahájeny práce. 3.6.2025: probíhají práce na chodníku k autobusovému nádraží. Na základě provedených zkoušek pláně je nutno lokálně doplnit sanaci podloží. 22.7.2025: provedena větší část prací na chodníku k autobusovému nádraží, bude upraveno řešení plochy mezi chodníkem a autobusovým nádražím. Provedeno dobetonování říms propustku a zahájeny práce na chodníku podél I/19 (technicky zkoordinováno s projektem ŘSD na rekonstrukci I/19 v příštím roce). 21.8.2025: provedena větší část prací na chodníku podél I/19, časově koordinováno s opravou I/19 pod investorstvím ŘSD. V řešení náhradní výsadba a úprava zeleně. 24.9.2025: provádí se odstraňování nedodělků. 27.10.2025: připravuje se kolaudace stavby. Dne 13.11.2025 proběhla závěrečná kontrolní prohlídka stavebním úřadem, následně bude vydáno kolaudační rozhodnutí.	Kubík	investice	Brněnská - chodník
Kubík	investice	zastávky MHD Holubka + Brožkův kopec	199	1081	0,00	45000,00	42054,24	93,45				2024	2024	FP na úhradu pozastávky na odstranění nedodělků na zastávce MHD Karníkova. Nedodělky odstraněny. Dokončeno.	Kubík	investice	zastávky MHD Holubka + Brožkův kopec
Kubík	investice	Německého - chodník a místo pro kontejnery	344	4905	0,00	490000,00	39000,00	7,96	2025	04-05/2025		06/2025	08/2025	Doplnění chodníku a místa pro kontejnery u zakončení cyklostezky u ul.Německého (za Pomněnkou). Situace je komplikována stávajícími inženýrskými sítěmi, správce plynovodů v tomto místě nepovolí nad stávajícím i starými plynovody žádný typ přístřešku ani ohrazení. Rozpracováno , realizace navázala na dokončení cyklostezky, zhotovitel TS služby. 27.10.2025: stavební práce dokončeny, probíhá odstraňování nedodělků, připravuje se převzetí a kolaudace stavby.	Kubík	investice	Německého - chodník a místo pro kontejnery
Kubík	investice	Vlachovická - fotbalová hřiště - etapa III.	352	7215	0,00	2150000,00	0,00	0,00	2025 - 2026	2026				Zařazeno dodatečně na základě schválení akce na ZM v 06/2025. FP na přípravu a zpracování PD 3. etapy fotbalového areálu. Dne 2.7.2025 uzavřena SoD na zpracování PD 3. etapy. 25.8.2025: probíhají projekční práce.	Kubík	investice	Vlachovická - fotbalová hřiště - etapa III.
Kubík (orj)	investice	Petrovická - chodník	276	5307	0,00	50000,00	0,00	0,00	2025 - 2026	2026				Příprava stavby chodníku navazujícího na most na ul. Petrovická. KSÚS připravuje na r. 2027 celkovou opravu mostu, dohodnuto jeho rozšíření pro umístění chodníku, město však musí chodník (od skladu E-mont po cyklostezku) připravit a zrealizovat souběžně. Zahájeny práce na přípravě, probíhá koordinace s KSÚS.	Kubík (orj)	investice	Petrovická - chodník
Ošmerová (orj)	provoz	Pohledec - ZŠ - rekonstrukce střechy a okapů	107	9660	1500000,00	1500000,00	1415722,29	94,38	x	x	02-03/2025	07/2025	08/2025	Realizace výměny střešní krytiny a revize hromosvodu na budově ZŠ v Pohledci. VŘ ukončeno. Uzavřena SOD - dodavatel GMJ spol. s.r.o.. Realizace je ukončena, stavba předána.	Ošmerová (orj)	provoz	Pohledec - ZŠ - rekonstrukce střechy a okapů
Ptáček (orj)	investice	Rozšíření vánoční výzdoby	136	1070	0,00	270000,00	0,00	0,00							Ptáček (orj)	investice	Rozšíření vánoční výzdoby
Ptáček (orj)	investice	Veřejné osvětlení - rozšíření	136	1097	0,00	250000,00	62693,73	25,08	2024	2024		10/2025	11/2025	proveden protlak pod cyklostezkou, stavební povolení vystaveno	Ptáček (orj)	investice	Veřejné osvětlení - rozšíření
Ptáček (orj)	investice	Purkyňova - rekonstrukce veřejného osvětlení	136	5706	0,00	0,00	0,00	0,00				12/2024		převedeno na ORJ1097	Ptáček (orj)	investice	Purkyňova - rekonstrukce veřejného osvětlení
Ptáček (orj)	investice	Slavkovice - veřejné osvětlení	136	9845	0,00	100000,00	0,00	0,00				5/2025	5/2025	dokočeno	Ptáček (orj)	investice	Slavkovice - veřejné osvětlení
Ptáček (orj)	provoz	MěÚ - výměna osvětlení radnice	124	7372	250000,00	600000,00	542327,80	90,39				5/2025	12/2025	probíhá výměna osvětlení, pokračování v r. 2026	Ptáček (orj)	provoz	MěÚ - výměna osvětlení radnice
Šimková (orj)	provoz	Opravy lesních cest	144	1098	0,00	0,00	0,00	0,00						Opravu lesních cest provedou TS služby s.r.o. ve spolupráci s externími dodavateli, opravy lesních cest jsou zahrnuty v rámcové smlouvě, z tohoto důvodu jsou finanční náklady na opravu lesních cest v rámci rozpočtu přesunuty z oprav do správy. Oprava lesní cesty okolo černé skály. Lokální opravy ostatních lesních cest dle potřeby.	Šimková (orj)	provoz	Opravy lesních cest
Šimková	investice	Herní prvky	146	1003	1500000,00	1477000,00	816806,30	55,30				03/2025	11/2025	Pořízeny herní prvky na dětské hřiště na Betlémě. V rámci realizace díla budou pořízeny nové typy herních prvků jako náhrada za herní prvky, které budou odstraněny z důvodu bezpečnosti provozu nebo nově doplněny na dětská hřiště. Z této částky je vyhrazená částka 1 000 000 Kč na herní prvky na dětská hřiště v NMNM, a částka 500 000 Kč je vyhrazena herní prvky na dětská hřiště v MČ.	Šimková	investice	Herní prvky
Šimková (orj)	investice	Dukelská - dopravní hřiště	146	2005	0,00	300000,00	0,00	0,00						Vzhledem k plánované úpravě lokality pod Klečkovským rybníkem, nebude tato položka v rozpočtu čerpána.	Šimková (orj)	investice	Dukelská - dopravní hřiště

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka	osoba	typ akce	Název
Šimková (orj)	investice	Oplocení na fotbalovém stadionu	146	6208	0,00	400000,00	142797,21	35,70						Akce hotova - v této položce nebudou vyčerpány všechny narozpočtované prostředky - oplocení se realizovalo pouze mezi budovou haly a přístavby a dále mezi budovou přístavby a napojeno bylo na stávající opocení na mezi. Původně bylo v plánu i oplocení mezi hrací plochou a budovou přístavby. Oplocení fotbalového hřiště za "přístavbou" I. ZŠ. Stavbu oplocení realizováno TS službami s.r.o., stavební část je hotová, zatím nevyfakturováno.	Šimková (orj)	investice	Oplocení na fotbalovém stadionu
Šimková (orj)	provoz	Jiříkovice - modernizace víceúčelového hřiště - rekonstrukce oplocení	146	9238	0,00	140000,00	22179,30	15,84						Probíhá stavební část. Oprava oplocení, které navazuje na opravu opěrné zdi u víceúčelového hřiště v MČ Jiříkovice.	Šimková (orj)	provoz	Jiříkovice - modernizace víceúčelového hřiště - rekonstrukce oplocení
Šimková (orj)	provoz	Jiříkovice - hřiště - oprava opěrné zdi + oplocení	146	9245	200000,00	200000,00	0,00	0,00				03/2025	11/2025	Probíhá stavební část. Oprava opěrné zdi u víceúčelového hřiště na p.č. 242 v MČ Jiříkovice.	Šimková (orj)	provoz	Jiříkovice - hřiště - oprava opěrné zdi + oplocení
Šimková (orj)	investice	Lanový plot u Kazmírova rybníku	230	7760	0,00	23000,00	22857,92	99,38							Šimková (orj)	investice	Lanový plot u Kazmírova rybníku
Šimková	investice	Lesní stezky	115	1084	0,00	41140,00	41140,00	100,00						Doplnění jumptrailu ve Vysočina Aréně o provozní řád a sloupky s označením trasy. Finanční prostředky v rámci rozpočtu přesunuty z položky 5171 opravy a udržování na 6121 Stavby.	Šimková	investice	Lesní stezky
Šimková	investice	Technika pro lesní hospodářství - traktorový vlek s hydraul.jeřábem	336	1063	1500000,00	1500000,00	1472449,00	98,16				01/2025	07/2025	Akce dokončena. Pořízení lesní techniky na těžbu v lese.	Šimková	investice	Technika pro lesní hospodářství - traktorový vlek s hydraul.jeřábem
Šimková (orj)	investice	Koupaliště - revitalizace klidové části	179	1082	3000000,00	3000000,00	1092396,95	36,41				01/2025	12/2025	Vykáceny nevyhovující dřeviny, upraven břehový porost, upraven vstup do vody, vybudována písčitá pláž, hotové projektové práce na mola. Úpravy klidové části u rybníka Koupaliště, které vyvstaly ze studie rekreačního využití této lokality. Protážení betonového prahu v rybníku, rozšíření písečné pláže, zadání PD pro stavbu mol. Údržba zeleně - kácení nevyhovujících dřevin, ořezy větví, výsadba nových dřevin a keřů.	Šimková (orj)	investice	Koupaliště - revitalizace klidové části
Slámová (orj)	investice	Nákup akcií SATT a.s.	124	7361	7005000,00	7005000,00	7001764,31	99,95						Splátka přijaté kupní ceny SATT, a.s. pro Velké Meziříčí a Dolní Rožínku	Slámová (orj)	investice	Nákup akcií SATT a.s.
Slámová (orj)	investice	Olešná - dotace na domovní ČOV	132	9442	0,00	120000,00	40000,00	33,33						převod nevyplacených schválených dotací na ČOV z FRB z roku 2024 - s žadateli zatím nebyla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace, protože žadatelé zatím nepředložili potřebnou dokumentaci, což je podmínka pro uzavření smlouvy	Slámová (orj)	investice	Olešná - dotace na domovní ČOV
Slámová (orj)	investice	Studnice - dotace na domovní ČOV	132	9917	0,00	40000,00	40000,00	100,00						převod nevyplacených schválených dotací na ČOV z FRB z roku 2024 - s žadateli zatím nebyla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace, protože žadatelé zatím nepředložili potřebnou dokumentaci, což je podmínka pro uzavření smlouvy	Slámová (orj)	investice	Studnice - dotace na domovní ČOV
Slánská (orj)	provoz	Hlinné - údržba nádrže	100	9131	700000,00	1317000,00	1241569,00	94,27	x	x	x	05/2025	08/2025	Oprava bočních stěn nádrže vč. dospárování, realizace nové římsy a dna. Po dohodě se SŽP není nutné SP- bude řešeno jako údržové práce. Probíhá poptávka dodavatelů. Nejvýhodnější nabídka F. Toman - návrh SOD schválen RM 14.4.2025. Na realizaci je požádáno o dotaci z Kraje Vysočina ve výši 155 000,- Kč z Programu rozvoje venkova. Uzavřena SoD s p.Tomanem, realizace zahájena 6.5.2025. Stavba dokončena a předána.	Slánská (orj)	provoz	Hlinné - údržba nádrže
Slánská (orj)	provoz	Jiříkovice - údržba bočních zdí a zábradlí návesního rybníka	100	9247	200000,00	200000,00	103910,00	51,96	x	x	x	07/2025	10/2025	Pokračování opravy bočních zdí návesního rybníka navazující na r. 2024 a výměna zábradlí. Práce bude realizovat stejný dodavatel viz I. etapa D. Starý, podepsána SOD. Uzavřena dílčí objednávka na renovaci zábradlí. Staveniště bylo předáno na zač. července,Dne 11.9.2025 byla stavba převzata a dokončena.	Slánská (orj)	provoz	Jiříkovice - údržba bočních zdí a zábradlí návesního rybníka
Slánská (orj)	provoz	Petrovice - oprava výpustí a opěrných zdí na Horním rybníku	100	9526	0,00	167000,00	166149,00	99,49						Oprava výtoků a opěrných zdí Horního rybníka dokončena 18.7.2025.	Slánská (orj)	provoz	Petrovice - oprava výpustí a opěrných zdí na Horním rybníku
Slánská (orj)	provoz	Petrovice - oprava kanalizační šachty u KD	100	9527	0,00	100000,00	97017,56	97,02						Oprava kan.šachty dokončena 31.8.2025.	Slánská (orj)	provoz	Petrovice - oprava kanalizační šachty u KD
Slánská (orj)	provoz	Rokytno - oprava kanalizace	100	9733	0,00	300000,00	293410,49	97,80						Oprava dešťové kanalizace dokončena, kaverna zabetonována. Práce dokončeny.	Slánská (orj)	provoz	Rokytno - oprava kanalizace
Slánská (orj)	provoz	Maršovice - přeložka kanalizace	146	9328	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	duplicitně - uvedeno chybné číslo organizace	Slánská (orj)	provoz	Maršovice - přeložka kanalizace
Slánská (orj)	investice	NSS - rekonstrukce výtahu DPS	134	7754	0,00	994500,00	937020,00	94,22						FP na kompletní dodávku a montáž výtahu DPS.17.02.25: Podepsána smlouva o dílo s Vertik, s.r.o. Samotná demontáž a montáž bude probíhat od zač. června, bude trvat ca 3-4 týdny.Dbe 19.5. bylo předáno staveniště, probíhají přípravné práce na výměnu výtahu.Dílo bylo zahájeno 19.5.2025, dokončeno a převzato dne 9.7.2025.	Slánská (orj)	investice	NSS - rekonstrukce výtahu DPS

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka	osoba	typ akce	Název
Slánská (orj)	investice	Maršovice - přeložka kanalizace	135	9328	600000,00	600000,00	0,00	0,00	04/2025-08/2025	08-10/2025	10-12/2025	x	x	Rekonstrukci MK byla předřazena přeložka dešťové kanalizace v lokalitě u dolního rybníka. Probíhá zadání projekčních prací VAS a.s.. 17.1. schůzka na místě s projektantem a majitelem pozemku. Souhlas vlastníka s přeložkou kanalizace podél plotu. CN na PD navýšena o rekonstrukci části kanalizace nad přeložkou, kt.se bude opravovat v součinnosti s opravou vodovodu ve správě VAS. Projekční příprava dokončena. Bude vypsáno VŘ na zhotovitele.	Slánská (orj)	investice	Maršovice - přeložka kanalizace
Slánská	investice	Přechody pro chodce	287	1006	500000,00	530000,00	71500,00	13,49	01/2025-06/2025	07/20025-08/2025		09/2025	11/2025	Průběžné úpravy či budování přechodů pro chodce - 1 přechod/rok. Probíhají projekční práce na místo pro přecházení Nečasova a úpravu přechodu na ul. Smetanova.	Slánská	investice	Přechody pro chodce
Slánská (orj)	investice	Tůně pod rybníkem Koupaliště	197	1090	1500000,00	1500000,00	0,00	0,00	09/2023-04/2024	x	12/2024-01/2025	08/2025	11/2025	Realizace dílčího opatření vycházející z vodohospodářské studie zpracované Ing. Golíkem. Jedná se o tůně pod hrází rybníka Koupaliště. Podána žádost o dotaci AOPK- OPŽP. VŘ na zhotovitele ukončeno, podepsána SOD (spol. POPR s.r.o.).Stavba předána 1.9.2025.Stavba proběhla dle plánu, termín předání a převzetí díla nejpozději 28.11.2025.	Slánská (orj)	investice	Tůně pod rybníkem Koupaliště
Slánská (orj)	provoz	Odbahnění rybníka Předeřhřívák a tůně nad rybníkem Předeřhřívák	197	1095	0,00	20700,00	20000,00	96,62	x	x	x	x	04/2025	Akce přechází z r. 2024 - FP jsou určeny na doplacení technického dozoru. Nedodělek osetí plochy s navezeným sedimentem z rybníka Předeřhřívák do 30.4.2025. 24.4. proběhla kontrola nedodělků stavby -bez závad (uvolnění pozastávky).	Slánská (orj)	provoz	Odbahnění rybníka Předeřhřívák a tůně nad rybníkem Předeřhřívák
Slánská (orj)	investice	Petrovice - pěší propoj	249	9524	1815000,00	1815000,00	1742460,89	96,00			09/2024	04/2025	06/2025	Realizace přístupové cesty pro pěší. Na základě výběrového řízení podepsána SoD s firmou Ronytrans, s.r.o., termín realizace 1.4.-30.6.2025, stavba bude trvat max.4 týdny. 17.01.25: Na základě výsledku výběrového řízení probíhá podpis Příkazní smlouvy na TDS.18.02.25: V polovině března proběhne schůzka-bude upřesněn rozsah kácení dřevin. 27.03.25: Probíhá příprava stavby - kácení dřevin a odstranění boudy. Předání stavby proběhne 1.4.25.Dne 15.5. došlo k převzetí a předání díla. Proběhla kolaudace stavby.	Slánská (orj)	investice	Petrovice - pěší propoj
Slánská	investice	I. základní škola - školní družina v objektu Komerční banky	109	7308	420000,00	420000,00	190000,00	45,24	2024-2025	2025				Dokončena a schválena projekční práce na studii. 08/2024 - objednávka DSP u paní arch. Mališové, 27.03.25: Podána žádost o povolení stavby, DSP odevzdána. Je uzavřena objednávka na DPS s termínem dokončení 12/2025.	Slánská	investice	I. základní škola - školní družina v objektu Komerční banky
Slánská (orj)	provoz	Drobného 540 - rekonstrukce rozvodů vody, kanalizace	260	1934	330000,00	690000,00	661870,00	95,92	06/2024-04/2025	x				07/2024 podepsána smlouva o dílo na PD s firmou CERGO ENERGY, s.r.o. Termín dokončení PD 04/2025. 27.03.25: Zhotovitel předložil ke kontrole PD ve pokročilém stupni rozpracovanosti. PD rozšířena o rekonstrukci topení. Vystavena objednávka na rekonstrukci výměníkoví stanice - na základě posouzení je rekonstrukce nutná a ideálně ji spojit v jednom projektu s rekonstrukcí ZTI.PD na ZTI je odevzdána, probíhají projekční práce na rekonstrukci výměníkové stanice.PD na rekonstrukci výměníkové stanice odevzdána 22.8.2025.Příprava VZ na realizaci, VZ schválena Radou města.27.10.2025 :Byl vysoutěžen zhotovitel a je podepsána SoD na realizaci.	Slánská (orj)	provoz	Drobného 540 - rekonstrukce rozvodů vody, kanalizace
Slánská	investice	Purkyňova - demolice a výstavba bytového domu	203	5705	1000000,00	1087000,00	65594,10	6,03	11/2024-03/2026					FP na přípravu výstavby bytových domů v místě bývalé ubytovny nemocnice. Na základě výběrového řízení podepsána smlouva na PD s fy Prokop a Werner.27.03.25:Odsouhlasena finální verze studie - varianta úpravy parkoviště u nemocnice a vnějšího prostoru a dopravní dostupnosti nových i stávajících BD. Probíhají projekční práce. Uzavřen Dodatek č.2 - projekční práce omezeny pouze na 1 bytový dům pro účely nemocnice.	Slánská	investice	Purkyňova - demolice a výstavba bytového domu
Slánská	investice	Horácké muzeum NMNM - zázemí pro návštěvníky a zaměstnance	188	7369	2000000,00	2451000,00	375100,00	15,30	03/2025-12/2025	06-08/2025	12/2025-02/2026	03/2026	10/2026	Je dokončena a předána studie stavby. Probíhají projekční práce na dalších stupních projekční přípravy, aktuálně je u části stavby "úpravy zázemí HM" dokončena a předána dokumentace pro povolení záměru a je zajištěno vydání rozhodnutí o povolení záměru v právní moci. Předpoklad čerpání dotačních prostředků z "MAS - IROP" a z "FONDU VYSOČINY".	Slánská	investice	Horácké muzeum NMNM - zázemí pro návštěvníky a zaměstnance
Slánská	investice	Cyklostezka k Medinu	332	1094	525000,00	525000,00	481100,00	91,64	11/2024-08/2025	07/2025-10/2025				FP na přípravu cyklostezky Brožkův Kopec - viadukt U Jatek - Medín. Uzavřena smlouva o dotaci, zadáno objednání PD u fy Envigest PRO s.r.o. Projektová dokumentace dokončena k 31.10.2025.Podána žádost o povolení stavby.	Slánská	investice	Cyklostezka k Medinu
Slánská (orj)	provoz	Pohledec - údržba nádrže	213	9656	200000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	FP budou určeny na projekční přípravu pro úpravu vody v požární nádrži v Pohledci. Projekční práce se nebudou realizovat.	Slánská (orj)	provoz	Pohledec - údržba nádrže
Slánská	investice	Nečasova - chodník ve směru k Nové Vsi	339	4704	1500000,00	1783000,00	1777486,12	99,69			09/2024	03/2025	05/2025	Podepsána smlouva o dílo s firmou COLAS CZ, a.s., termín realizace 10.3.-30.5.2025. 17.01.25: Na základě výsledku výběrového řízení probíhá podpis Příkazní smlouvy na TDS.18.02.25: Dne 10.3.25 bude předáno staveniště zhotoviteli27.03.25: Samotné práce budou započaty vzhledem ke klimatickým podmínkám 1.4.2025. Dne 28.8. došlo k předání a převzetí stavby. Chodník je dokončen.	Slánská	investice	Nečasova - chodník ve směru k Nové Vsi

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka	osoba	typ akce	Název
Slánská (orj)	investice	Olešná - přechod pro chodce přes I/19	341	9446	500000,00	138000,00	0,00	0,00	2025	2025-2026		2026		FP na projektovou dokumentaci. Bylo rozhodnuto o realizaci přechodu se zpomalovacím semaforem, plánována dotace ze SFDI. Příprava podepsání objednávky na SSZ.18.02.25: Probíhají projekční práce27.03.25: Na základě jednání 1.výrobního výboru byly projekční práce pozastaveny. Důvodem je existující zastávka MHD v místě plánovaného přechodu pro chodce, což je nepřipustné. Zastávku nelze přemístit. MP bude realizovat orientační a statistické měření rychlosti v Olešné dle obdržených nabídek.	Slánská (orj)	investice	Olešná - přechod pro chodce přes I/19
Slánská (orj)	investice	Pohledec - mateřská škola – zateplení fasády	353	9608	1600000,00	1222500,00	1112336,44	90,99			01/2025	07/2025	08/2025	Zateplení a výměna oken v MŠ Pohledec. Vypsáno výběrové řízení na realizaci, plánovaný termín realizace 07-08/2025. 17.01.25: Na základě výsledku výběrového řízení probíhá podpis Příkazní smlouvy na TDS.18.02.25: Podepsána SoD se zhotovitelem. Probíhají stavební práce dle harmonogramu, jsou vyměněna okna, bude následovat zateplení fasády.Stavba předána a převzata 22.8.2025. Stavba dokončena a převzata k 22.8.2025.	Slánská (orj)	investice	Pohledec - mateřská škola – zateplení fasády
Vamberová	investice	Výkup nemovitostí - běžné	319	1013	2000000,00	2000000,00	374055,00	18,70						1) Výkup spoluvlastnických podílů k pozemku parc. č. 2496/4 v kat. ú. NMNM - ulice Brněnská - dokončen výkup podílů od spoluvlastníků, kteří vyjádřili souhlas s odkupem či směnou (zbytek spoluvlastníků bude opětovně osloven). 2) Počátkem září 2025 osloven jeden ze spoluvlastníků ohledně žádosti o odprodej pozemků parc. č. 564 a 565 v kat. ú. NMNM (čeká se na vyjádření).	Vamberová	investice	Výkup nemovitostí - běžné

 nově zařazeno