

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka
	investice		280	280	9102	0,00	165000,00	165000,00	100,00					
Dobiáš	investice	cyklostezka - NMNM x Nová Ves	251	1043	250000,00	250000,00	0,00	0,00	2019	2019	04/2020	06/2020	11/2020	Na stavbu vydáno stavební povolení a bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele stavby k 21.4. 2020 bylo provedeno předání stavby..Investorem stavby je Mikroregion Novoměstsko.Stavba je členěna na dvě etapy z nichž první etapa je na k.ú. Nová Ves a druhá etapa na k.ú. NMNM. Cyklostezka bude s asfaltovým povrchem o šířce 3m a délce 220m.
Dobiáš	investice	Pohledec - kabelizace	256	9629	0,00	250000,00	0,00	0,00	12/2020	02/2021	x	04/2021	11/2021	Na akci je připravována PD firmou E-mont Nové Město na Moravě, která projektuje PD pro rozvod NN pro fi eon. K budoucí kabeláži NN bude formou přípolože do společného výkopu příkládáno i vedení VO.Po dokončení PD bude provedeno výběrové řízení fi. eon a následně uzavře město smlouvu na přípoložení kabeláže VO k distribučnímu vedení s vítězem řízení.
Dobiáš	investice	účelová komunikace podél čističky odpadních vod	203	1046	2900000,00	3050000,00	0,00	0,00	03/2020	04/2020	04/2020	06/2020	10/2020	Projekční kancelář Envigest byla zpracovávána projektová dokumentace včetně hydrogeologického posouzení lokality. PD bude doplněna o dokladovou část, podklady pro výběrové řízení a položkový rozpočet s termínem odevzdání 04/2020.V současnosti chybí v PD vyjádření složek IZS, které jsou vzhledem k současnému stavu přetíženy.
Dobiáš	investice	Olešná - rozšíření VO za prodejnu	241	9422	0,00	248500,00	0,00	0,00	5/2020	6/2020	x	10/2020	12/2020	Na akci je připravována PD firmou Prosing Brno. Jedná se o vyvolanou investici, kdy bude společně s fi. eon provedena demontáž stávajících sloupů nízkého napětí a vedení veřejného osvětlení a jejich náhrada zemní kabelizací, V současnosti je dokončena PD a projektant zajišťuje dokladovou část pro stavební řízení.Město souběžně připravuje zřízení věcného břemene na protlak pod silnicí č.19 s ŘSD. Výběrové řízení zajišťuje fi eon s tím, že s vybraným dodavatelem uzavře smlouvu na přípoložení kabeláže VO i město.
Dobiáš	investice	Cyklostezka Nečasova	263	4702	400000,00	5000,00	5000,00	100,00	x	2019	?	?	?	Na realizaci stavby bylo požádáno o poskytnutí dotace, a to z Fondu Vysočina a z programu IROP. Stavba je členěna na dvě etapy, První etapa zahrnuje úsek i pro motorová vozidla, druhá etapa je vyhrazena pouze pro cyklopravu. Termín realizace a zahájení bude upraven v návaznosti na akceptaci žádosti o dotace. Na první část etapy je přislíbena dotace z FV a na druhou z IROP, kde bude požádáno přes MAS Zubří země. Zahájení stavby obou etap se předpokládá v počátku roku 2021 po přiznání obou dotací.
Dobiáš	investice	Lesní - chodník příprava	348	3302	0,00	197000,00	0,00	0,00	4/2020	10/2020	x	x	x	Projektování této akce bylo v roce 2019 přerušeno na základě žádosti fi. eon a společnosti VAS, které požádaly o společný koordinovaný postup projektových prací souvisejících s demontáží vedení VN, přeložkou trafostanice a se zrušením rozvodů NN a tím i VO v ul. Zahradní, Lesní a Bělisko. Vzhledem k tomu, že část vedení VO bude kladena formou přípolože k nově projektovanému vedení distribučního vedení NN, nelze provádět projekty stavby odděleně.Rovněž tak po odstranění trafostanice na styku ul. Lesní a Zahradní dojde k možnosti upravení rádisu zatáčky v místě napojení obou ulic. Do PD zpracované VaS bude nutno začlenit změny výšek nivelet komunikací a případné umístění šachet. PD Lesní by měla být předána firmou Envigest městu v termínu 05/2020 včetně dokladové části. Následovně musí být realizovány stavby obou investorů, kdy stavba VO musí být realizována současně se stavbou distribučního vedení NN, a to formou přípolože. Stavba chodníku a oprava komunikace na ul. Lesní budou muset být prováděny až v následujícím období po dokončení všech kanalizačních, vodovodních a elektrických vedení a přípojek.
Dobiáš	investice	Olešná - kabelizace veřejného osvětlení	317	9406	230000,00	230000,00	0,00	0,00	06/2020	08/2020	x	09/2020	11/2020	Projekční kancelář Prosing Brno zpracovává společný projekt s fi. Eon na kabelizaci vedení NN a přípolož kabelu VO. Po dokončení PD bude provedeno výběrové řízení fi. eon a následně uzavře město smlouvu na přípoložení kabeláže VO k distribučnímu vedení s vítězem řízení.
Dobiáš	investice	Zahradní - PD veřejného osvětlení	202	7603	0,00	51000,00	0,00	0,00	06/2020	08/2020	x	09/2020	08/2021	Na akci je připravována PD firmou PK elektro Brno, která projektuje PD pro rozvod NN pro fi eon. K budoucí kabeláži NN bude formou přípolože do společného výkopu příkládáno i vedení VO.Po dokončení PD bude provedeno výběrové řízení fi. eon a následně uzavře město smlouvu na přípoložení kabeláže VO k distribučnímu vedení s vítězem řízení.
Fila	provoz	Soškova - oprava střechy budovy TS služby s.r.o.	299	6107	500000,00	250000,00	0,00	0,00	x	x	x	06/2020	10/2020	Pokračování v opravě 2. pol. střechy - realizace TS služby
Fila	provoz	Soškova - oprava betonové podlahy v areálu TS služby s.r.o.	299	6108	250000,00	500000,00	0,00	0,00	x	x	x	06/2020	10/2020	oprava podlah v garážích - realizace TS služby

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka
Fila	provoz	Školní - oprava a nátěr fasády č.p. 448	299	6407	350000,00	350000,00	0,00	0,00	05/2020	x	05-06/2020	08/2020	09/2020	Oprava fasády včetně soklu a nátěr v požadovaném odstínu. Vizualizace několika barevných variant bude zpracována v průběhu 03-04/2020 a následně bude předloženo v komisi architektury a konzultováno s památkáři. Realizace musí probíhat až po dokončení nástavby 1.ZŠ. S ohledem na stávající situaci bylo ze strany zpracovatele vizualizace odloženo zpracování.
Fila	investice	Nebytové hospodářství	299	9224	0,00	70000,00	0,00	0,00	05/2019	x	01/2020	05/2020	06/2020	V rámci této akce bude dle PD vyhotoven přístřešek ke vstupu do č.p.58 v Jiříkovicích
Fila	provoz	Jiříkovice - opravy v bytě v KD	299	9227	220000,00	220000,00	0,00	0,00	x	x	x	03/2020	12/2020	V rámci této akce budou realizovány jednotlivé drobné úpravy KD dle požadavku OV v průběhu celého roku 2020.
Fila	provoz	Pohledec - kompletní oprava rozvodů topení v KD	299	9634	250000,00	250000,00	0,00	0,00	05/2020	x	05/2020	07/2020	10/2020	Jedná se o kompletní opravu rozvodů tepla a přemístění zdroje tepla. Projekční práce zahájeny.
Fila	investice	Městské lázně	233	2301	4950000,00	4950000,00	0,00	0,00	x	x	x	x	11/2020	uvolnění poslední pozastávky za Městské lázně
Fila	investice	Slavkovice – přístřešek u hasičské zbrojnice	313	9810	0,00	10000,00	5838,00	58,38	08/2015	07/2018	x	09/2018	04/2020	Akce dokončena, čeká se na kolaudaci.
Fila	investice	Slavkovice - zateplení vnitřních stěn bytu v č. p. 79	333	9831	0,00	110000,00	104526,95	95,02	x	x	x	01/2020	02/2020	Akce dokončena.
Grepl	investice	Výpočetní technika	208	7356	0,00	193530,75	177301,30	91,61	12/2019	x	01/2020	02/2020	02/2020	Klimatizace serverovna - Akce ukončena
Grepl	investice	Výpočetní technika	208	7357	0,00	1630000,00	1627239,46	99,83	02/2020	x	x	03/2020	04/2020	Diskové úložiště - nákup nového zařízení po selhání předcházejícího - akce ukončena
Grepl	investice	Výpočetní technika	208	9123	0,00	4198,55	0,00	0,00	12/2019	x	01/2020	02/2020	02/2020	Klimatizace serverovna - Hlinné
Grepl	investice	Výpočetní technika	208	9228	0,00	5887,91	0,00	0,00	12/2019	x	01/2020	02/2020	02/2020	Klimatizace serverovna - Jiříkovice
Grepl	investice	Výpočetní technika	208	9317	0,00	6012,12	0,00	0,00	12/2019	x	01/2020	02/2020	02/2020	Klimatizace serverovna - Maršovice
Grepl	investice	Výpočetní technika	208	9428	0,00	6459,31	0,00	0,00	12/2019	x	01/2020	02/2020	02/2020	Klimatizace serverovna - Olešná
Grepl	investice	Výpočetní technika - Harmonizace prostorových dat a IDM pro NMNM	182	7345	1218000,00	0,00	0,00	0,00	2017	x	12/2019	1. pololetí 2020	12/2021	V současné době se pracuje na vypsání výběrového řízení. Projekt získal finanční podporu z IROP (90% nákladů) a jeho realizace byla naplánována do let 2019, 2020 a 2021. Oddělení IT nejprve zkoušelo připravit veřejnou zakázku ve spolupráci s odborem ISM, ale vzhledem k tomu, že projekt je dotační a veřejné zakázky v oblasti IT velmi složité – zejména když jde o software, který potřebujete zakomponovat do stávajícího IT řešení, rozhodli jsme se využít možnosti odborné právnické firmy, která má zkušenosti v oblasti veřejných zakázek na IT a má za sebou komunikaci s kontrolními orgány IROPu z obdobných projektů na jiných obcích - tedy Centrem pro regionální rozvoj. Chceme tím eliminovat možné průtahy veřejné zakázky a riziko vrácení dotace za špatně nastavené podmínky ve veřejné zakázce. Náklady na tuto právní službu jsou v rámci projektu uznatelnými, v žádosti o dotaci s nimi bylo počítáno a nelze je využít na nic jiného než na právní služby při veřejné zakázce. Do konce roku 2019 by z finančních prostředků určených na tuto investiční akci měla být zaplacená část nákladů na právní službu za přípravu veřejné zakázky. Realizace akce je do roku 2021. Do rozpočtu roku 2020 je počítáno a bylo i ve výhledu s částkou 1.218.000,- Kč a do rozpočtu roku 2021 bylo počítáno s částkou 1.980.000,- Kč a ta by se upravovala podle skutečně vysoutěžené ceny. V současné době je uzavřena příkazní smlouva na služby spojené s veřejnou zakázkou a připravuje se vypsání veřejné zakázky.
Grepl	investice	Výpočetní technika	208	9518	0,00	5391,04	0,00	0,00	12/2019	x	01/2020	02/2020	02/2020	Klimatizace serverovna - Petrovice
Grepl	investice	Výpočetní technika	208	9635	0,00	11775,81	0,00	0,00	12/2019	x	01/2020	02/2020	02/2020	Klimatizace serverovna - Pohledec
Grepl	investice	Výpočetní technika	208	9722	0,00	5415,88	0,00	0,00	12/2019	x	01/2020	02/2020	02/2020	Klimatizace serverovna - Rokytno
Grepl	investice	Výpočetní technika	208	9830	0,00	10633,01	0,00	0,00	12/2019	x	01/2020	02/2020	02/2020	Klimatizace serverovna - Slavkovice
Grepl	investice	Výpočetní technika	208	9912	0,00	695,62	0,00	0,00	12/2019	x	01/2020	02/2020	02/2020	Klimatizace serverovna - Studnice
Hemza	provoz	Obnova rybníka Zichův - PD	100	6703	280000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	Akce byla rozhodnutím RM dne 6.4.2020 vyřazena z rozpočtu města na r. 2020. Ze strany správce organizace bude zapracována do návrhu rozpočtu r. 2021.
Hemza (orj)	provoz	Petrovice - oprava výústě V1 stávající jed. kanalizace	100	9519	0,00	360000,00	0,00	0,00	2019	x	02/2020	03/2020	06/2020	Probíhá realizace stavby, a to v těsné součinnosti a koordinaci s výstavbou čerpací stanice výtlačku splaškové kanalizace na ČOV NMNM.
Hemza	provoz	Slavkovice - oprava čelní hráče a pravé boční zdi návesního rybníka	100	9825	120000,00	120000,00	0,00	0,00	03/2020 - 10/2020	10/2020 - 12/2020	x	x	x	V rámci přípravy pro zadání projekčních prací proběhl vstupní výběr staveníště, kde byl projednán rozsah stavby, ze strany projektanta byla předložena cenová nabídka projekčních prací, tato bude projednána s vedením města.

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka
Hemza (orj)	investice	Novoměstská kulturní zařízení	120	7350	175000,00	175000,00	0,00	0,00	2015 - 2020	2016	x	x	x	Byla zahájena příprava pro zadání revize projektové dokumentace, v letošním roce plánováno připravit stavbu k případnému podání žádosti o dotaci z Ministerstva kultury a k případné realizaci v r. 2021, ze strany NKZ bude současně připravována projektová dokumentace vybavení interiéru. Pracovní schůzka k projednání projekčního zadání byla dohodnuta na 20.3.2020, z důvodu karantény byla zrušena a přesunuta na 3.4.2020, opět byla zrušena a nově přesunuta na 6.5.2020., nyní musela být opět zrušena a nově je přesunuta na 13.5.2020.
Hemza	provoz	I. Základní škola - odborné učebny	274	7337	28339000,00	38839000,00	8908353,68	22,94	2016 - 2017	2017	2017 - 2018	06/2018	2020	Stavba v realizaci, dotace IROP, problematika stavby je natolik rozsáhlá a složitá, že je předmětem samostatných pravidelných zpráv pro RM.
Hemza	investice	Tyršova - rekonstrukce místní komunikace (úsek Křenkova - Monseova) - po kanalizaci	367	6620	0,00	874,00	0,00	0,00	2015	x	12/2018 - 02/2019	09/2019	10/2019	Stavba realizována v r. 2019, v letošním roce proběhne doplatek činnosti TDS, která s ohledem na smluvní podmínky (společná smlouva s akcí "Reko ul. Tyršova - úsek "Žďárská - Školní") nemohli být proplacen v r. 2019. Bude proplacen po odstranění nedodělků na této související stavbě.
Hemza	investice	Tyršova - místní komunikace - úsek Žďárská, Školní	186	6613	0,00	1853000,00	350894,00	18,94	2014 - 2019	2015 - 2019	12/2018 - 02/2019	06/2019	11/2019	Stavba dokončena, nedodělky byly ve stanoveném termínu k 30.4.2020 odstraněny. Aktuálně jsou již zajištěny všechny doklady pro kolaudaci stavby a o vydání kolaudačních souhlasů již bylo dne 30.4.2020 požádáno.
Hemza	investice	Jiříkovice - prodloužení vodovodního řadu	331	9225	50000,00	50000,00	0,00	0,00	2020	2020 - 2021	x	x	x	IP SVK, probíhá zadávání projekčních prací, výběr stavenišť proběhl 3.3.2020
Hemza	investice	Rokytno - odkanalizování hasičárny přípojka	316	9720	250000,00	250000,00	0,00	0,00	05/2020 - 09/2020	09/2020 - 11/2020	x	x	x	Akce má přímou vazbu na přípravu hlavního kanalizačního řadu, zadání projekčních prací přípojky bude provedeno po zadání projekčních prací hlavního řadu, tyto práce již byly zadány, projektant byl požádán o předložení cenové nabídky na PD přípojky.
Hemza	investice	Masarykova - kanalizace	304	3801	2340000,00	2340000,00	0,00	0,00	2014	2014	03/2020 - 05/2020	06/2020	09/2020	IP SVK, běží výběrové řízení na zhotovitele stavby, je těsně před ukončením, v rámci stanovených termínů plnění bude úplná uzavírka ul. Masarykova a průjezdu parkovištěm u pošty probíhat od 7.9 do 13.9.2020. Na SVK byla odeslána žádost o odložení splatnosti příspěvku SVK do r. 2021, dle výsledku bude provedena příslušná aktualizace rozpočtu města.
Hemza	investice	Slavkovice - přemístění VDJ	312	9826	100000,00	100000,00	0,00	0,00	2020	2020 - 2021	x	x	x	IP SVK, probíhají projekční práce
Hemza	investice	Masarykova - řešení bezpečnosti provozu I.	247	3804	800000,00	800000,00	0,00	0,00	05/2019 - 08/2020	07/2020 - 01/2022	x	x	x	Společná investice Města MNM a Kraje Vysočina, probíhají projekční práce, projekční řešení je odsouhlasováno v rámci pravidelných výrobních výborů za účasti zástupců Kraje Vysočina a KSÚS, projekční práce jsou koordinovány se související investicí SVK obsahující rekonstrukci vodovodu a kanalizace. Aktuálně je dokončena DUR včetně dokladové části. Dle rozhodnutí RM je projekt rozšířen o 8 veřejných parkovacích míst u objektu PROBE trade s.r.o. a současně byl schválen záměr výstavby komunikačního propojení lokality bytových domů s místní komunikací na ul. Drobného, a to buď variantou investice města, nebo variantou investice společnosti PROBE trade s.r.o. (o výběru varianty je s touto společností jednáno). DŮLEŽITÉ: z důvodu řešení rozšíření stavby o parkovací místa u objektu PROBE a z důvodu problematiky týkající se nouzového stavu pandemie koronaviru bude projektová dokumentace DUR včetně dokladové části předána ze strany projektanta koncem měsíce dubna, t.j. příprava akce má 2 měsíce zpoždění oproti předpokládanému a již hodně napnutému HMG, je otázkou jak bude v této situaci pokračovat další příprava (majetkoprávní smlouvy se samosprávou kraje Vysočina, povolovací řízení stavebního úřadu, zajišťování souvisejících investic a přeložek, atd.). Ze strany odboru INV vyvineme maximální úsilí k udržení plánu realizovat tuto akci v r. 2021, nicméně ze zkušenosti se stavbou 1.ZŠ sdělujeme obavu z velké rizikovitosti této akce (na řádnou přípravu a realizaci zbývá hodně málo času) a považujeme za vhodnější odsun její realizace do r. 2022. Doplnění ke dni 6.5.2020: DUR převzata dne 27.4.2020, zahájeny práce na zajištění doplňujících podkladů pro zahájení územního řízení, včetně majetkoprávních, a práce na rozjetí související investice přeložky NN.
Hemza	investice	Petrovice - kanalizace	281	9502	12000000,00	12000000,00	11684684,00	97,37	2009 - 2018	2010 - 2012	2018 - 2019	04/2019	05/2020	IP SVK, stavba v realizaci, těsně před dokončením, dotace OPŽP, průběh prací bez výrazných komplikací, pravidelně jsou předkládány přehledy více a méně prací, stav vícenákladů k 30.4.2020 je 1.562 tis.Kč, v kalkulaci nejsou prozatím zahrnuty náklady na přípáné zvýšení ploch oprav místních komunikací - toto je v řešení. Ze strany města probíhá součinnost ve věci kanalizačních přípojek (hromadná objednávka města na zajištění projektových dokumentací přípojek pro občany, zajištění podpisů žádostí o územní souhlas, předání dokumentací na stavební úřad, atd.). V rámci řešení přípojek proběhla jednání k dořešení otázky financování veřejných částí přípojek, které nejsou zahrnuty do PD a tím i do dotačních prostředků - kromě druhých přípojek k jedné nemovitosti a kromě zainvestování budoucích stavebních parcel budou tyto přípojky hrazeny městem formou rozšíření stavby SVK.

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka
Hemza	investice	Rokytno - novostavba vodovodu a kanalizace - CHALUPY ROKYTNO - IPSVK	376	9721	250000,00	308000,00	58000,00	18,83	05/2020 - 09/2020	09/2020 - 12/2020	x	x	x	IP SVK, akce připravována ve spolupráci se soukromým investorem p. Holíkem, v rámci výběru staveniště v 11/2019 byla provedena změna zadání projekčních prací (změna k lepšímu řešení - společná čerpací stanice vlastněná SVK a provozovaná VAS), která vrátila přípravu stavby cca o půl roku zpět, v letošním roce je tedy reálné zajistit pouze projekční přípravu a povolovací řízení stavby. Aktuálně je uzavřena darovací smlouva s p. Holíkem na finanční prostředky na úhradu investičního příspěvku SVK na projekční přípravu stavby, tyto prostředky byly uhrazeny, následně byly převedeny formou investičního příspěvku na SVK a SVK zadal projekční práce.
Hradil	investice	Městská policie	123	1926	50000,00	50000,00	0,00	0,00				2/2020	3/2020	úprava nové služebny MP na ul. Drobného 301
Jamborová	investice	Územně plánovací dokumentace	363	1025	100000,00	630000,00	60000,00	9,52				05/2020	12/2021	ZM města dne 16.12.2019 schválilo pořízení změny č. 2 ÚP Nové Město na Moravě. Předpokládaná cena díla je 350,- tis. Kč, předpokádaný termín schválení Změny č.2 ÚP Nové Město je v roce 2021
Kos	investice	SDH - zásahové vozidlo	346	6402	4995000,00	4995000,00	4992460,00	99,95	2019	2019	2019	12/2019	04/2020	Nákup menšího zásahového hasičského vozidla 4x4 . Je uzavřena kupní smlouva. Probíhá realizace, vozidlo bude dodáno v březnu 2020 za 4.992.460,- Kč včetně DPH.Výrobce THT Polička. Cena částečně hrazena z prodeje has.vozidla TATRA.
Kos	investice	SDH Jiřikovice – pořízení automobilu	314	9226	200000,00	200000,00	0,00	0,00	01-03/2020	05/2020	06/2020	06/2020	12/2020	Nákup hasičského dopravního automobilu. Po registraci akce na MV ČR proběhne výběrové řízení. Dotace MV ČR - 450 tis. Kč a Kraje Vysočina 300 tis. Kč.
Kos	investice	SDH Hlinné – pořízení automobilu	315	9122	250000,00	250000,00	0,00	0,00	01-03/2020	05/2020	06/2020	06/2020	12/2020	Nákup hasičského dopravního automobilu. Po registraci akce na MV ČR proběhne výběrové řízení. Dotace MV ČR - 450 tis. Kč a Kraje Vysočina 300 tis. Kč.
Kramárová (orj)	investice	Mateřská škola	171	1925	130000,00	130000,00	0,00	0,00	2020	2020 - 02/2021	x	x	x	jedná se o projekční přípravu, Vzhledem k předchozím návaznostem na již provedené akce bude navrženo uzavření Sod na PD na výjimku projektantovi, který se podílel na předchozí spolupráci realizace přístavby MŠ Drobného, ze které připravovaná PD vychází.
Kramárová	investice	Budovatelů - chodník Billa - Městské lázně	211	1704	505000,00	505000,00	0,00	0,00	2018	2018/2019	09-10/2019	18.5.2020	16.6.2020	Uzavřena SoD se zhotovitelem STAKO VYSOČINA s.r.o. Realizace bude zahájena v květnu 2020.
Kramárová	investice	II. Základní škola - vestavba výtahu a modernizace učeben	220	3209	0,00	138527,69	0,00	0,00						
Kramárová	investice	Bělisko - chodník - PD	259	1108	0,00	110000,00	0,00	0,00	04/2020	x	x	x	x	Probíhá dokončení projektové dokumentace. V daném území bylo nutné vykoupit v souvislosti s chodníkem pozemky, příprava se tak prodloužila s ohledem na vyjádření dotčených orgánů (o vyjádření bylo požádáno až po výkupu pozemků)
Kramárová	investice	Pohledec - nová lokalita RD Pohledec	297	9633	200000,00	200000,00	84500,00	42,25	2020-2021	2021	x	x	x	Doposud nepředána studie ze strany SŽP. Po jejím předání proběhne výběrové řízení na zpracovatele PD.
Kramárová	investice	Nečasova - chodník ve směru na Novou Ves - PD	339	4704	0,00	100000,00	0,00	0,00	04/2020-02/2021	02/2021	03/2020	x	x	Dne 3.3. 2020 vyhlášeno výběrové řízení na zpracovatele PD. Vítězný uchazeč byl osloven pro předložení originálu smluv, které budou následně podepsány také ze strany města.
Krejčí	provoz	Vratislavovo nám. - revitalizace parku	232	7354	940000,00	940000,00	0,00	0,00	1-4/2019	9-10/2019	8/2019	11/2019	12/2020	V 2019 provedena I.etapa, vzhledem k nízkým teplotám neproběhlo dokončení mlatového povrchu.
Kubík (orj)	provoz	Brněnská - oprava mostu pod VZP (ZUŠ)	135	1603	0,00	0,00	0,00	0,00						přeřazeno pod org. 306, ORJ 1603
Kubík	investice	Přechody pro chodce	287	1006	380000,00	380000,00	0,00	0,00	2016 - 2019	02/2018 - 01/2020	---	09/2020	11/2020	Průběžné úpravy či budování přechodů pro chodce - 1 přechod/rok. v r. 2020 bude realizován přechod na ul. Maršovská - u Knězovce. PD v el.formě zaslána 23.1.2020 TS službám. 21.4.2020: TS si počátkem měsíce převzaly papírovou formu PD.

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka
Kubík	investice	Sportovní hala	227	6603	46371000,00	46371000,00	18441960,76	39,77	2017	2017	09/2018 - 01/2019	04/2019	06/2020	Stavba v realizaci. Provedena nosná konstrukce vč. opláštění a střechy. Probíhají práce uvnitř objektu. Plnění v r. 2019 bylo vyšší oproti předpokladu, fin. krytí převážně z dotace, která byla plně vyčerpána. Dne 24.02.2020 byl uzavřen dodatek č.3 k SoD (změny podle §222, odst.7 ZZVZ), připravuje se dodatek č.4 (změny podle §222, odst.4 ZZVZ). 3.3.2020: probíhají práce uvnitř objektu (elektro, ÚT, ZTI, obklady, ...). 23.3.2020: dodatek č.4 uzavřen dne 6.3.2020. Pokračují práce uvnitř objektu, dokončovat se lezecká stěna. Průběžně se řeší "běžné" problémy, dolaďují se konkrétní technická řešení, ... - vážně spolupráce projektanta/AD. Vyřešeno dodatečné oddělení kavárny - bude použita rolovací mříž (bude zařazeno mezi vícepráce). Z dostupných podkladů se provádí úprava hrubých terénních úprav v prostoru mezi halou a fotbalovým hřištěm (koordinace s budoucími úpravami fotbalového hřiště). Začínají se objevovat aviza s možnými komplikacemi (dodávky materiálů a komponent ze zahraničí, subdodávky zahraničními subdodavateli, ...) v souvislosti se současnou pandemií koronaviru. 21.4.2020: stavba přes výše uvedené problémy pokračuje. Provádějí se ter.úpravy, zpevněné plochy, pokračují práce uvnitř haly, rozpracována je sportovní podlaha. 5.5.2020: hlavním problémem je zpoždění v dodávce a montáži podlahové krytiny na hrací ploše (výpadky v důsledku coronavirové pandemie) a na to navazující montáž sportovního vybavení (řada prvků může být montována až na finální povrch podlahy).
Kubík	investice	Olešná-lávka	391	9416	0,00	190000,00	0,00	0,00	2015 - 06/2020	07/2019 - 01/2020				Lávka podél silničního mostu v Olešné, úprava autobusové zastávky a navazující části chodníku. Zpracována DUR/DSP. Dne 13.9.2019 vydán souhlas dle §17 vodního zákona. Dne 24.9.2019 vydány souhlas s kácením dřevin a souhlas s vynětím ze ZPF. Dne 30.12.2019 vydáno společné rozhodnutí (ÚR+SP) (PM 25.1.2020). Dne 17.1.2020 proběhl KD: monitorovány možnosti využití dotace - předpokládá se, že SFDI vypíše výzvy na podzim t.r. DPS bude dopracována do konce l.pol.t.r.
Kubík	investice	Olešná - chodník podél st. silnice I/19 II.etapa/ od r. 2017 3. etapa	269	9411	150000,00	150000,00	0,00	0,00	2018 - 2020	2020				PD 3. etapy chodníku - od Jednoty směrem na Bystřici n. P. Příprava vážne na možnosti řešení odvodnění komunikace a chodníku - stále nedošlo k posunu v jednání s ŘSD. 10.1.2020: p.Thomayer z ŘSD přislíbil provedení revize kanalizace kamerou na jaře. Dne 17.1.2020 proběhl KD: ŘSD požádáno o urychlené provedení revize kamerou (nejpozději do konce 02/2020). 23.3.2020: z ŘSD dosud žádná odezva, znovu kontaktováno ŘSD. Dne 16.4.2020 proběhla schůzka na místě samém za účasti ŘSD a firmy, která bude pro ŘSD provádět monitoring kanalizace. Stanoven rozsah. Dle prvotní prohlídky specialistou je kanalizace silně zanesená, prozatím nelze odhadnout jak jsou či nejsou viditelné prvky propojeny.
Kubík	investice	Brněnská - chodník	306	1602	250000,00	370000,00	0,00	0,00	08/2019 - 09/2020	03/2020 - 10/2020				PD na chodníky podél ul. Brněnská mezi autobusovým nádražím a okružní křižovatkou, parkovací místa pod ZUŠ a opravu mostu přes vodoteč pod ZUŠ. Akce rozčleněna na několik stavebních objektů. Odsouhlasen návrh řešení. Probíhají práce na DUR a jednání s vlastníky pozemků. Dne 17.1.2020 proběhl KD: řešeny zejména majetkové poměry a problematika elektromobility.
Kubík (orj)	provoz	Brněnská - oprava mostu pod VZP (ZUŠ)	306	1603	900000,00	900000,00	0,00	0,00	08/2019 - 09/2020	03/2020 - 10/2020				Oprava mostu přes vodoteč pod ZUŠ. Je součástí akce "Brněnská - chodník" jako stavební objekt s neinvestičním charakterem. Další popis viz akce "Brněnská - chodník".
Kubík	provoz	II. Základní škola - reko kanalizace v budově školy	284	3211	1300000,00	1950000,00	0,00	0,00	2019	---	10/2019 - 03/2020	07/2020	08/2020	Oprava ležaté kanalizace pod chodbou budovy školy. 10-11/2019 proběhlo výběrové řízení na část 1 (polovina rozsahu). Do výběrového řízení se nikdo nepřihlásil (zveřejněno na E-ZAK + osloveno 11 dodavatelů přímo). Probíhá opakované výběrové řízení. Obdrženy 2 nabídky, vyhodnoceno, vybraný dodavatel vyzván k doložení dokladů k uzavření smlouvy. Před podpisem smlouvy bude nutno provést aktualizaci rozpočtu. 17.2.2020: vybraný dodavatel odstoupil od uzavření slouvy, připravováno nové výběrové řízení. 3.3.2020: probíhá nové výběrové řízení. 23.3.2020: Vzhledem k současné situaci po dohodě s vedením ZŠ výběrové řízení zrušeno. Akce bude připravena na příští prázdniny.
Kubík	investice	Tyršova - parkovací místa a chodník	387	6622	13277000,00	13277000,00	0,00	0,00	2015 - 2017	2017 / 2019	2019	06/2020	09/2020	Provedeno zadávací řízení, dne 6.1.2020 uzavřena smlouva o dílo na realizaci stavby. Zhotovitelem je COLAS CZ, a.s. 7.2.2020: provedena výběrová řízení a uzavřeny smlouvy na zajištění TDS, KBOZP a na zajištění arch.průzkumu. Zajištěno pravomocné prodloužení SP. Dne 26.2.2020 označeny stromy určené ke skácení v době vegetačního klidu. 23.3.2020: v minulém týdnu označené stromy skáceny. V závěru března obdržena od zhotovitele datová zpráva upozorňující na možné komplikace s realizací vzhledem ke coronavirové krizi a vyhlášenému nouzovému stavu - bez konkrétnějších údajů.

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka	
Kubík	investice	Sportovní - úpravy fotbalového hřiště NMNM	329	6207	0,00	95000,00	0,00	0,00	01 - 06/2020	04/2020 - 06/2020				PD úprav fotbalového hřiště v jeho JV části: úprava vstupní části, zpevněné plochy a chodníky, oplocení, střídačky, tribuny, ... Probíhají práce na DUR/DSP. Dne 8.1.2020 proběhla pracovní schůzka za účasti zástupců fotbalistů, na níž proběhlo m.j. upřesnění požadavků na technické a materiálové řešení. 7.2.2020: projektant zpracovává PD a zajišťuje potřebná stanoviska a vyjádření. Dne 19.2.2020 proběhla prac.schůzka: dohodnuty změny osazení tribun a úprava DUR/DSP. Dále upřesněny materiály a technická řešení pro DPS. 3.3.2020: upravená DUR/DSP urgována, prozatím neobdržena. 24.3.2020: dosud od projektanta neobdržen žádný další podklad, dle sdělení kompletuje projektant stanoviska a vyjádření (většina by měla být k dispozici). 21.4.2020: v souvislosti s koronavirovou krizí a vyhlášeným nouzovým stavem funguje projektant v omezeném režimu. Kompletní PD ani vyjádření dodány dosud nebyly, nicméně byly získány alespoň dílčí stanoviska a podklady. M.j. bude pro provedení plánovaných úprav mezi fotbalovým hřištěm a halou požadovat E.ON přeložku svých kabelů – projednáno zmírnění požadavku tak, aby bylo možno před provedením této přeložky provést alespoň část úprav v místech, kde nedochází k přímé kolizi. Dále projektant poskytl dílčí podklady, podle kterých je v současnosti v rámci stavby sportovní haly realizována část hrubých terénních úprav souvisejících se sportovní halou. 5.5.2020: vzhledem k časovému postupu je nutno řešit provizorní oplocení mezi halou a hřištěm. Projektant přislíbil dodat podklady pro poptávku na nové oplocení přednostně. HZS potřebuje pro vydání svého vyjádření doložit celkovou stávající kapacitu diváků v areálu fotbalového stadionu - dne 30.4.2020 vyžádáno e-mailem u provozovatele - SFK.	
Lukášová	investice	Mateřská škola	171	1923	575000,00	575000,00	0,00	0,00				6/2020	7/2020	Investiční příspěvek - zajišťuje MŠ. Jedná se o nákup michacího kotle. Realizace Technické služby a.s.	
Lukášová	investice	Mateřská škola	171	1924	100000,00	100000,00	0,00	0,00				5/2020	6/2020	Investiční příspěvek - zajišťuje MŠ.V březnu bude podána žádost na dodavatele elektřiny Centropol Energy,a s.	
Lukášová	investice	Mateřská škola	171	9827	182000,00	182000,00	0,00	0,00	1/2020			7/2020	8/2020	Akci zajišťuje MŠ. Probíhá jednání s projektantem, připravuje se rekonstrukce toalety pro zaměstnance, vybudování sprchy a popř. oprava topení.	
Lukášová	investice	I. základní škola	106	7351	600000,00	600000,00	0,00	0,00	1/2020 jednání s firmou					Akci zajišťuje ZŠ. Zahájena projektová příprava, jednání s firmou. Z důvodu úsporných opatření v návaznosti na nouzový stav se tato akce nebude zatím realizovat.	
Lukášová	investice	I. základní škola	106	7355	1283000,00	1666700,00	0,00	0,00		1/2020		3-6/2020	6/2020	Akci zajišťuje ZŠ. Podklady pro výběrové řízení byly předloženy odboru FIN.Během ledna 2020 bude projednán způsob a vlastní realizace výběrového řízení. Nákup a zabudování myčky během 1. poloviny roku 2020. Smlouva podepsána dne 23.4.2020. prodávajícím je firma TeS, spol. s.r.o. Chotěboř.	
Lukášová	provoz	II. Základní škola - reko kanalizace v budově školy	107	3211	0,00	0,00	0,00	0,00						Přeřazeno - viz org. 284, ORJ 3211", akci zajišťuje Ing. Kubík.	
Lukášová	investice	Novoměstská kulturní zařízení	120	6636	1600000,00	1600000,00	0,00	0,00						Investiční příspěvek - akci zajišťuje NKZ. Jedná se o nákup 550 ks židlí. NKZ prověřují různé nabídky (cena, praktické využití apod.).Z důvodu úsporných opatření v návaznosti na nouzový stav se nákup nebude realizovat.	
Lukášová	investice	Centrum Zdislava	118	5803	0,00	257763,98	257763,98	100,00						Průtoková dotace na pořízení auta.	
Lukášová	investice	Centrum Zdislava	118	5805	72000,00	172000,00	0,00	0,00	Ing. Červinka			1-2/2020	7/2020	8/2020	Investiční příspěvek - akci zajišťuje CZ. Na akci získána dotace z MAS Zubří země ve výši 95%. Kompletní podklady pro VZ včetně následné administrace dotace budou probíhat z odboru INV, akci z důvodu získání dotace je nutné zajišťovat a financovat příspěvkovou organizací.
Lukášová	investice	Individulání dotace a dary	323	6111	0,00	2500000,00	2500000,00	100,00						Dotace na výstavbu vícelúčelového sportovního areálu.	
Lukášová	investice	Vánoční výzdoba města - Betlém	180	7343	0,00	0,00	0,00	0,00	3/2021			4/2021	10/2021	V rámci rozšíření vánoční výzdoby města bude v letošním roce doplněna Betlémská hvězda a nápis nad Betlém. Z důvodu úsporných opatření v návaznosti na nouzový stav je doporučeno investiční akci posunout do roku 2021.	

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka
Popelková	investice	Sportoviště - hřiště	146	1003	300000,00	493700,00	465479,71	94,28			výjimka ze směrnice	01/2020	05/2020	V rámci realizace díla budou pořízeny nové typy bezúdržbových herních prvků vyrobených z HD-PE desek s antibakteriálním povrchem a UV stabilními pestrými barvami s mezinárodní certifikací EN 1176 a EN 1177 určených na ul. Hornická a Veslařská v Novém Městě na Moravě jako náhrada za herní prvky, které byly v odstraněny v roce 2019 z důvodu bezpečnosti jejich provozu. Dne 17.12.2019 byla uzavřena na výjimku ze směrnice SoD se zhotovitelem Hřiště 8D s.r.o., Brno (tento typ herních prvků vyrábí pouze tento zhotovitel) s termínem realizace nejpozději do 31.05.2020 s tím, že vlastní termín realizace nesmí překročit 10 dnů od zahájení realizace díla. Na ul. Hornická pod č.p. 972 bude nově instalována věžička s tobogánem, jako náhrada za houpačku se skluzavkou, na ul. Veslařská u víceúčelového a dopravního hřiště bude instalována velrybí máma se skluzavkou, hnízdem a hnízdečkem pro malé děti jako náhrada za houpačku se skluzavkou. Oba typy prvků byly vybrány po setkání s rodiči a veřejností na dětských hřištích v září 2019. Dne 21.04.2020 byla zahájena realizace díla, dne 24.04.2020 bylo dílo dokončeno a předáno městu. AKCE DOKONČENA. Nové herní prvky navedeny do majetku města. Současně byly instalovány na dětská hřiště lavičky v provedení zvířátek, na ul. Budovatelů kravička, na ul. Mendlova dinosaurus, na ul. Tyršova mamut a na ul. Hájkova traktůrek. Tento mobiliář byl hrazen z provozních prostředků. Pod velrybí mámu s delfínkami bude zkušebně instalován z provozních peněz nový typ dopadové plochy formou pryžových zatravnovacích rohoží. Dodavatelem materiálu je stejná firma, instalci zajistí TS služby s.r.o. V případě, že se tato dopadová plocha osvědčí, byly by postupně dopadové plochy řešeny tímto způsobem.
Popelková	investice	Sportoviště - hřiště	146	2102	150000,00	150000,00	0,00	0,00		02-04/2020	04/2020	06/2020	09/2020	Záměrem je realizovat akci za finanční podpory z Fondu Vysočiny z programu "Odpady a ekologická výchova 2020" z podprogramu A "Odpady". Žádost o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny byla městem podána na Kraj Vysočina dne 10.02.2020. Cílem akce je pořízení nového oplocení volně umístěných herních prvků na pozemku parc.č. 389/1 u ulice Hájkova za domem č. 971 na ul. Hornická v Novém Městě na Moravě, a to z důvodu zkvalitnění podmínek pro návštěvníky hřiště. Oplocení bude řešeno kombinací výrobků z recyklátů (různobarevné plotovky), kovovými poplastovanými sloupky s úchyty jeklů, lehkými plotovými základy z recyklátů a kovovými poplastovanými jekly, do hřiště bude vstup na dvou protilehlých stranách oplocení z důvodu umožnění vjezdu techniky. Oplocení je řešeno v barevném provedení - cihlová, písková, hnědá, šedá. Akce navazuje na výměnu dvou oplocení v roce 2019. Akci měli zajišťovat TS služby s.r.o., Nové Město na Moravě. Dle sdělení poskytovatele grantu, nebylo město vybráno jako příjemce GP. Oplocení hřiště budeme realizovat plně na náklady města. Po podání orientační cenové nabídky TS službami, jsme oslovili dalšího případného dodavatele pro podání nezávazné cenové nabídky na instalaci nového oplocení. Dle vyhodnocení cenových nabídek budeme postupovat dále.
Popelková	provoz	Slavkovice - modernizace víceúčelového hřiště	146	9828	300000,00	300000,00	0,00	0,00				05/2020	10/2020	Bude řešeno ve spolupráci se zástupci osadního výboru. Jedná se o obnovu víceúčelového sportoviště pro míčové sporty na pozemku parc.č. 65/2 v k.ú. Slavkovice.
Popelková (orj)	provoz	NSS - oprava balkonů	134	7729	421000,00	421000,00	0,00	0,00				06/2020	10/2020	Oprava balkonů se střední příčkou v domě č.p. 68 na ul. Žďárská v Novém Městě na Moravě. V rámci akce bude u 17 balkonů řešena oprava podlahy - odstranění stávající nefunkční vrstvy vč. izolace a oplechování, dlažby, vyrovnání betonového povrchu, apod., v současné době je řešeno s TS službami zda budou opravu realizovat. TS služby akci odmítli v celém rozsahu realizovat. V současné době je řešen způsob možné realizace s dalším zhotovitelem díla.
Popelková	investice	Bytové hospodářství	126	1060	0,00	300000,00	0,00	0,00						Jedná se o změnu zabezpečení vstupního systému do bytových věžových domů č.p. 730, 731 na ul. Tyršova a č.p. 732 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě. Stávající vstupy do domů a sklepních prostor prostřednictvím FAB a klíčů budou nahrazeny bezklíčovým systémem prostřednictvím samozamykacích zámků včetně kování a přídržného magnetu, identifikačních snímačů a čipů. V roce 2018 bylo obdobným způsobem řešeno zabezpečení vstupů do bytového domu Drobného č.p. 301. Cílem je zabránění pohybu cizích osob, které nejsou návštěvami nájemců domu v domech ve vlastnictví města.

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka	
Popelková	provoz	rekonstrukce uvolněných bytů	126	1040	500000,00	500000,00	115750,36	23,15				01/2020	12/2020	Rekonstrukce bytů jsou prováděny v případě uvolnění bytu stávajícím nájemcem bytu. Rozsah prováděné rekonstrukce je odvislý od stavu v jakém se byt nachází v době předání. V případě bytů 1+0 ve věžových domech (garsoniéry) jsou prováděny kompletní rekonstrukce - výměna podlahových krytin, sprch, WC, instalace nových kuchyňských linek vč. spotřebičů (sporák + digestoř), elektroinstalace. V bytech 2+1 ve věžových domech je řešena převážně rekonstrukce elektroinstalace. Přednostně jsou pro realizaci osloveny TS služby s.r.o., v případě, že rekonstrukci odmítnou je řešeno poptávkou u jiných stavebních firem.	
Popelková	provoz	Tyršova - výměna rozvodů ZT, VZT, UT v č.p. 731	320	6635	200000,00	200000,00	0,00	0,00			05/2020	06/2020	09/2020	Předmětem akce je zpracování PD na rekonstrukci společné ZTI, vzduchotechniky a změny podlahového vytápění na topná tělesa. V roce 2019 byla realizována rekonstrukce rozvodů vč změny způsobu vytápění v hnědém věžovém domě č.p. 732 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě. Stávající stav rozvodů vč. podlahového/stropního vytápění je havarijní, je nutné postupně řešit jejich výměnu vč. způsobu vytápění ve všech věžových domech.	
Popelková	investice	Německého - víceúčelové a dětské hřiště pod Betlémem	326	4903	600000,00	600000,00	0,00	0,00		05-06/2020		03/2021	06/2021	Realizace akce je odvislá od zahájení výstavby domu Pomněnka. V současné době jsme obdrželi informaci o získání dotace s předpokládaným termínem zahájení v 03/2021. Ve vazbě na obdržené informace bude požádáno o vyjádření správců sítí a následně o územní souhlas k umístění stavby. Dle vydaných stanovisek a rozhodnutí bude pokračováno v realizaci akce. Dílo by měli realizovat TS služby s.r.o.,	
Popelková	investice	Masarykova - kontejnerové stání - přístřešky	309	3811	250000,00	250000,00	0,00	0,00				05/2020	08/2020	Záměrem je likvidace stávajícího zděného přístřešku na 11 ks popelnic ve vlastnictví SVJ a sjednocení umístění nádob na SKO a tříděný odpad na jedno společné stání. Na nově vybrané místo budou umístěny přístřešky MODULAR . Tyto přístřešky jsou vhodné pro zastřešení kontejnerových stání. Konstrukce přístřešku je ocelová žárově zinkovaná. Základ tvoří ocelové profily, výplň tvoří děrovaný žárově zinkovaný plech. Rám střechy je tvořen oblými nosníky, střešní rám je vyplněn polykarbonátem. Kotvení je provedeno ocelovými nebo chem. kotvami. Součástí nového stání bude i zámková dlažba s obrubami. Tento typ přístřešků byl v r. 2018 umístěn k červenému věžovému domu č.p. 730 na ul. Tyršova a do místní části Jiřkovice. Likvidace stávajícího stání byla odsouhlasena SVJ Masarykova Ing. Čejdíkovou. Přesné umístění nádob a způsob řešení kontejnerového stání bude řešeno ve vazbě na možná nová parkovací místa. Ve vazbě na změnu záměru na výstavbu parkovacích míst v této lokalitě bylo od výstavby přístřešku upuštěno, umístění přístřešků 2 x 4 kontejnery bude dle domluvy s vedením města přemístěno na ul. Hornickou na stávající stání u SVJ 978-980.	
Popelková	investice	Maršovice - kontejnerové stání - přístřešky	318	9316	120000,00	250000,00	0,00	0,00				05/2020	08/2020	Záměrem je vybudovat nové kontejnerové stání u č.p. 80 v místní části Maršovice. Na nově vybrané místo osadním výborem budou umístěny přístřešky MODULAR . Tyto přístřešky jsou vhodné pro zastřešení kontejnerových stání. Konstrukce přístřešku je ocelová žárově zinkovaná. Základ tvoří ocelové profily, výplň tvoří děrovaný žárově zinkovaný plech. Rám střechy je tvořen oblými nosníky, střešní rám je vyplněn polykarbonátem. Kotvení je provedeno ocelovými nebo chem. kotvami. Součástí nového stání bude i zámková dlažba s obrubami. Tento typ přístřešků byl v r. 2018 umístěn k červenému věžovému domu č.p. 730 na ul. Tyršova a do místní části Jiřkovice.	
Ptáček	provoz	Soškova - oprava chodníku (Luční - Hornická)	135	6109	800000,00	800000,00	0,00	0,00	I - IV/2020	V - VII/2020	VI -VII/2020	VIII -IX/2020	IX/2020	oprava chodníku by měla navazovat na realizaci okružní křižovatky Masarykova , Soškova, Kříčkova	
Ptáček	investice	Vančurova – chodník	206	7001	250000,00	500000,00	14520,00	2,90	2019	I -V/2020		2019	VI/2020	VII/2020	vybrána firma Staredo
Ptáček	investice	Slavkovice - PD na 3 mostky přes potok	190	9829	280000,00	280000,00	0,00	0,00	I -III/2020						zpracovává Ing. Červinka ve spolupráci s projektantem správce toku
Řádková	investice	Památník obětem 2. sv. války - katolický hřbitov	178	6634	40000,00	40000,00	0,00	0,00							Z důvodů zamítavého rozhodnutí ruské strany k přesunu ostatků padlých vojáků RA k novému památníku, se památník realizovat nebude. Dotace z MO ČR byla vrácena. V současné době se hledá řešení, co se stávajícím torzem památníku. Byla oslovena Komise architektury. Uvažujeme i o vstupním panelu k expozici o litinových křížích apod.
Vinklerová	investice	Výkup nemovitostí - běžné	319	1013	500000,00	2900000,00	1395112,00	48,11	x	x	x	I-XII/2020			dle požadavků samosprávy
Vinklerová	investice	Výkup nemovitostí - běžné	319	9418	300000,00	300000,00	0,00	0,00	x	x	x	X-XII/2020	X-XII/2020		výkup pozemků na výstavbu RD
Vlček (orj)	investice	Vnitřní správa	124	7353	600000,00	600000,00	0,00	0,00	x	x		10/2020	02/2021	03/2021	Nákup automatické pokladny na výběr místních a správních poplatků s automatickým účtováním přímo do účetního SW. Pokladna bude umístěn na 2. NP. V 1. fázi bude nasazena pouze úhrada správních poplatků. Z důvodu úspěšných opatření v návaznosti na nouzový stav je radou města doporučeno investiční akci posunout do roku 2021.