

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka
Brabec (orj)	provoz	opravy chodníků	135	1069	1000000,00	1000000,00	218197,21	21,82						
Brabec (orj)	provoz	Leandra Čecha - úprava MK navazující na nový chodník	135	3214	0,00	120000,00	0,00	0,00						
Brabec (orj)	provoz	Petrovická - oprava MK k lomu	135	5305	2000000,00	2000000,00	0,00	0,00						
Brabec (orj)	provoz	Maršovice - oprava úvozu k vodojemu	135	9319	160000,00	160000,00	0,00	0,00						
Brabec (orj)	provoz	Olešná - oprava MK od mostu k č.p. 34	135	9429	500000,00	500000,00	0,00	0,00						
Brabec (orj)	provoz	Olešná - oprava komunikace od mostu po brod na pozemku p.č.224/1	135	9433	1500000,00	1500000,00	0,00	0,00						
Brabec (orj)	provoz	Olešná - oprava 2 ks lávek přes potok - PD	135	9434	200000,00	200000,00	0,00	0,00						
Brabec (orj)	provoz	Rokytno - chodník	135	9727	900000,00	900000,00	0,00	0,00						
Brabec (orj)	provoz	Slavkovice - opravy mostků a MK	135	9835	500000,00	500000,00	0,00	0,00						
Brabec (orj)	provoz	Hájkova - rekonstrukce a oprava MK po kanalizaci	384	2101	700000,00	700000,00	0,00	0,00						
Fila (orj)	provoz	Maršovice - oprava zvonu na kapliče	122	9322	250000,00	250000,00	729,03	0,29	x	x	x	09/2022	11/2022	Oprava popřána, po obdržení nabídky bude objednáno.
Fila (orj)	provoz	Slavkovice - vchodové dveře do SDH	122	9836	60000,00	60000,00	0,00	0,00	x	x	03/2022	05/2022	07/2022	Společné VŘ s výměnou oken na poliklinice
Fila (orj)	provoz	Slavkovice - výměna zvonu na hasičské zbrojnici	122	9837	0,00	170000,00	0,00	0,00	x	x	x	09/2022	11/2022	Oprava popřána, po obdržení nabídky bude objednáno.
Fila (orj)	provoz	Vratislavovo nám. - výměna 9 ks oken v č. p. 12	299	7365	360000,00	360000,00	0,00	0,00	x	x	03/2022	05/2022	07/2022	Společné VŘ s vchodovými dveřmi do SDH
Fila (orj)	provoz	Jiřkovice - oprava fasády KD	299	9232	800000,00	800000,00	0,00	0,00	x	x	02/2022	09/2022	11/2022	VŘ ukončeno, bude uzavřena SoD.
Fila (orj)	provoz	Maršovice - oprava obecní budovy	299	9321	250000,00	250000,00	0,00	0,00	x	x	x	04/2022	12/2022	Opravy dle aktuálních potřeb.
Fila (orj)	provoz	Maršovice - oprava přístřešku u vchodu do prodejny a rampy	299	9323	200000,00	200000,00	0,00	0,00	x	x	x	04/2022	09/2022	Oprava byla přijata k realizaci v objednávkovém systému u TS služeb.
Fila (orj)	provoz	Rokytno - výměna vrat a dveří dřevníku	299	9728	100000,00	0,00	0,00	0,00	x	08/2021	x	x	x	akce zrušena
Fila (orj)	provoz	Městské lázně - opravy technologií	233	2307	400000,00	400000,00	0,00	0,00	x	x	x	01/2022	01/2022	Průběžné opravy technologií dle potřeby Městských lázní.
Fila	investice	Rokytno - výcviková základna mladých hasičů	359	9724	0,00	50000,00	0,00	0,00	x	x	x	03/2022	05/2022	Realizace TS služby
Fila (orj)	provoz	Palackého nám. - oprava střechy ZUŠ	221	5105	200000,00	200000,00	0,00	0,00	11/2022	x	x	x	x	Jedná se pouze o projekční přípravu.
Grepl	investice	Výpočetní technika - Harmonizace prostorových dat a IDM pro NMNM	182	7345	0,00	3218000,00	0,00	0,00						
Hemza (orj)	provoz	Obnova rybníka Zichův - PD	100	6703	350000,00	350000,00	0,00	0,00	2021-2023	2023	x	x	x	Probíhá projekční příprava, její dokončení je závislé na dokončení výkupů pozemků, jednání s jejich vlastníky probíhají.
Hemza (orj)	provoz	Maršovice - oprava hráze horního rybníka	100	9320	100000,00	100000,00	0,00	0,00	2022	2022-2023	x	x	x	Jde o projekční přípravu, bude zahájena příprava pro zadání projekčních prací.
Hemza (orj)	provoz	Pohledec - výměna požeráku nádrže Koupaliště	100	9636	200000,00	200000,00	0,00	0,00	2021	02/2022-03/2022	02/2022	09/2022	09/2022	Dokončena projekční příprava, probíhá povolovací řízení stavby a výběrové řízení na zhotovitele stavby.
Hemza (orj)	provoz	Slavkovice - oprava čelní hráze a pravé boční zdi návesního rybníka	100	9825	2300000,00	2300000,00	0,00	0,00	2020-2021	2021	10/2021-01/2022	04/2022	08/2022	Je ukončeno výběrové řízení na zhotovitele stavby, je uzavřena SOD, zhotovitel STAREDO s.r.o.
Hemza	investice	Lesní - rekonstrukce	348	3302	4550000,00	7750000,00	0,00	0,00	2019-2021	03/2020-10/2020	11/2021-03/2022	04/2022	09/2022	Dokončena projekční příprava, zajištěno povolení stavby, je ukončeno výběrové řízení na zhotovitele stavby, společně s SVK, probíhá uzavírání SOD, zhotovitel SPH stavby s.r.o., probíhá koordinace s investicí EG.D.
Hemza	investice	Masarykova - řešení bezpečnosti provozu I.	247	3804	0,00	920000,00	70407,00	7,65	2019-2020	2020-2021	2020-2021	04/2021	10/2021	Stavba dokončena a převzata od zhotovitele, krajské komunikace byly stavebním úřadem uvedeny do předčasného užívání, stavba STL plynovodu zkolaudována, probíhá dokladová příprava pro kolaudaci zbývajících stavebních objektů města, zhotovitel M-SILNICE a.s. Pardubice. Probíhá uzavírání provozní smlouvy na STL plynovod se společností GasNet, následně bude proveden propoj plynovodu. Ve spolupráci s krajem Vysočina probíhají práce na geometrickém plánu pro vzájemné vypořádání stavbou dotčených pozemků.
Hemza	investice	Rokytno - odkanalizování hasičárny přípojka	316	9720	0,00	90000,00	0,00	0,00	2020-2021	2021	2021	10/2021	03/2022	Stavba v realizaci, zhotovitel (VHS Bohemia a.s., Brno), realizace současně se stavbou hlavního kanalizačního řadu pod investorstvím SVK, který je realizován ve spolupráci se soukromým investorem. Vlastní propoj kanalizační přípojky bude možný po zprovoznění čerpací stanice, předpoklad v 03/2022.

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka
Hemza	investice	Slavkovice - přemístění VDJ	312	9826	1610000,00	1610000,00	0,00	0,00	2020-2021	2021-2022	2022	2022	2022	IP SVK, je dokončena projekční příprava, probíhá příprava pro zahájení povolenáčního řízení, na SVK urgováno zahájit co nejdříve VŘ na zhotovitele stavby.
Hemza	investice	Hlinné - kanalizace	280	9102	5000000,00	5000000,00	5000000,00	100,00	2009-2020	2010-2020	2020-2021	03/2021	09/2022	IP SVK, stavba v realizaci, zhotovitel sdružení AQUASYS spol. s r.o. a SPH stavby s.r.o., je čerpána dotace OPŽP, ze strany města je opět zajišťována spolupráce na této akci, a to zajištění projektových dokumentací a podkladů pro povolenáční řízení staveb kanalizačních přípojek pro jednotlivé vlastníky připojovaných nemovitostí.
Hemza	investice	Vodovod.přípojka pro KD včetně zpev.ploch ke smuteční síni	379	6638	1500000,00	1600000,00	0,00	0,00	2019-2020	x	10/2021-01/2022	05/2022	07/2022	Vítěz výběrového řízení na zhotovitele stavby (společnost Stavební firma Balcar s.r.o.) neuzavřel SOD, probíhá přímé zadání TS službám s.r.o.
Hemza	investice	Pohledec – chodník	270	9620	0,00	170000,00	0,00	0,00	2017	2018	2021	08/2021	09/2021	Stavba v realizaci, zhotovitel Dopravní Stavby Silnic s r.o., Praha, nebyl splněn smluvně sjednaný termín dokončení stavby 30.9.2021, zhotovitel je od této doby v prodlení, spolupráce s ním je velice komplikovaná i ve vztahu k udržení odpovídající kvality prováděného díla a bezpečnosti práce. Zhotovitel není schopen připravit ani změnový list pro uzavření dodatku k SOD. Dořešeno bude v jarních měsících po obnovení prací.
Hemza	investice	Obnova rybníka Zichův - výkupy pozemků	357	6704	0,00	150000,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	Výkupy pozemků v návaznosti na upřesnění projekčního řešení stavby. Probíhají jednání s vlastníky pozemků. Řeší se dva pozemky, na jednom už došlo ke shodě (GP je na schválení na KÚ a rozjízdí se proces výkupu), na druhém jednání probíhají.
Hemza	investice	Smetanova - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace - IP SVK	365	5901	820000,00	820000,00	0,00	0,00	2021	2021-2022	11/2021-03/2022	05/2022	08/2022	IP SVK, probíhá VŘ na zhotovitele stavby, společně s Městem, současně probíhá příprava pro zahájení povolenáčního řízení stavby.
Hemza	investice	Smetanova - reko. MK po kanalizaci	366	5902	3000000,00	3000000,00	0,00	0,00	2021	2021-2022	11/2021-03/2022	05/2022	08/2022	Je dokončena projekční příprava, probíhá povolenáční řízení stavby, probíhá VŘ na zhotovitele stavby, společně s SVK.
Hemza	investice	Malá - Novostavba vodovodu pro smuteční síň - IP SVK	388	3608	200000,00	200000,00	0,00	0,00	2021 - 2022	2022	2022	2022	2022	IP SVK, probíhá projekční příprava, koordinováno se souvisejícími přeložkami stávajících vodovodních přípojek a přípojek NN
Hemza	investice	Malá - přeložky vodovodních přípojek a přípojek elektro	375	3610	300000,00	300000,00	27000,00	9,00	03/2021-04/2022	05-06/2022	05-06/2022	08/2022	09/2022	Probíhá komplikovaná projekční příprava, řešeny podmínky správců sítí, řešeny podmínky vlastníků soukromých přípojek a dotčených pozemků, současně bylo v závěru r. 2021 rozhodnuto rozšířit akci o přeložky přípojek NN, částečně bude řešeno vlastní investicí města, částečně byla o přeložky požádána společnost EG.D. Vlastní realizace musí být časově i technicky zkoordinována na společný termín realizace rozvodů pod investováním EG.D a hlavního vodovodního řádu pod investováním SVK.
Hemza	investice	Pavlovova - úprava křižovatky s ul. Žďárskou	265	5201	0,00	300000,00	0,00	0,00	02-11/2022	09-12/2022	x	x	x	Probíhá zadání projekčních prací.
Hemza	investice	Černý rybník - ekologická pozorovatelna	206	1064	0,00	90000,00	0,00	0,00	2021	x	2021	10/2021	04/2022	Probíhá realizace, zhotovitel MgA. Jelínek, v zimním období pouze výrobní a přípravné práce na dílně, montáž v terénu na jaře dle klimatických podmínek.
Hemza	investice	Lesní - reko vodovodu a kanalizace	268	3303	3200000,00	2800000,00	0,00	0,00	2019-2020	2020	11/2021-03/2022	04/2022	09/2022	IP SVK, dokončena projekční příprava, zajištěno povolení stavby, je ukončeno výběrové řízení na zhotovitele stavby, společně s Městem, probíhá uzavírání SOD, zhotovitel SPH stavby s.r.o., probíhá koordinace s investicí EG.D.
Hemza	investice	Soškova - sběrný dvůr v areálu Centra služeb a řemesel	349	6112	200000,00	200000,00	0,00	0,00	2022	2022-2023	x	x	x	Probíhá zadání projekčních prací.
Hemza	investice	Rekonstrukce infrastruktury sídliště Betlém	243	1067	500000,00	500000,00	0,00	0,00	2021-2023	2023	x	x	x	Probíhají práce na studii, po jejím dokončení a schválení budou zadány projekční práce.
Hemza	investice	Betlém - reko vodovodu a kanalizace - IP SVK	244	1068	400000,00	400000,00	0,00	0,00	2022-2023	2023	x	x	x	IP SVK, v návaznosti na dokončení studie budou zadány projekční práce.
Hemza	investice	Komenského nám. - okružní křižovatka	238	2902	300000,00	300000,00	0,00	0,00	2022-2023	2023	x	x	x	Bude zahájena příprava pro zadání projekčních prací, současně bude iniciováno vstupní jednání s krajem Vysočina.
Hemza	investice	Pohledec - 4 RD u mlýna	248	9641	300000,00	300000,00	0,00	0,00	2022-2023	2023	x	x	x	IP SVK, příprava pro zadání projekčních prací byla pozastavena do doby dořešení změny územního plánu města.
Hemza	investice	Pohledec - vodovod a kanalizace pro 4 RD u mlýna - IP SVK	249	9642	100000,00	100000,00	0,00	0,00	2022-2023	2023	x	x	x	Příprava pro zadání projekčních prací byla pozastavena do doby dořešení změny územního plánu města.
Hradil (orj)	investice	Městská policie - pořízení služebního vozidla	123	1928	530000,00	530000,00	0,00	0,00						
Jamborová	investice	Územně plánovací dokumentace	363	1025	500000,00	850000,00	0,00	0,00						
Janovská (orj)	provoz	Olešná - oprava povrchů na hřbitově	137	9435	250000,00	250000,00	0,00	0,00	x	x	x			Probíhá výběr zhotovitele.
Janovská	investice	Jiříkovice - kabelizace VO	356	9231	0,00	1150000,00	0,00	0,00		x	x			Nové vedení kabelového rozvodu veřejného osvětlení, včetně umístění stožárů se svítidly, je vázáno na stavbu fi EG.D, a.s. s názvem 1040017372, Jiříkovice: rekonstrukce NN, horní část.
Janovská (orj)	provoz	Oprava singltracků	193	1066	2680200,00	2680200,00	0,00	0,00	x	x	x	7-8/2022	10/2022	Dotlační podpora z Kraje Vysočina schválena (50%). O realizaci na přímé zadání projevila zájem firma DIRTY- PARKS, s.r.o..
Klapačová (orj)	provoz	Jiříkovice - oprava kapličky, PD	119	9230	650000,00	650000,00	0,00	0,00			03/2022	2022	2022	je zpracována dokumentace pro opravu objektu. Bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka	
Klapačová (orj)	investice	IP MŠ Drobného - Modernizace varné technologie	171	1923	633000,00	633000,00	0,00	0,00						modernizace varné technologie	
Klapačová (orj)	investice	1. ZŠ - ŠJ - konvektomaty	106	7364	500000,00	1397000,00	0,00	0,00			12/21 - 01/22	2022	2022	do 10.1.2022 probíhá výběrové řízení na dodávku konvektomatů do školní jídelny. Výběrové řízení zrušeno.	
Klapačová	provoz	II. ZŠ - výměna podlahové krytiny - 3 třídy	107	3213	280000,00	280000,00	0,00	0,00				7/22	8/2022	předpoklad zahájení na začátku letních prázdnin	
Klapačová	provoz	Pohledec - ZŠ - elektroinstalace	107	9640	320000,00	320000,00	0,00	0,00	1-2/22			6 - 7/22	8/2022	probíhá projektová příprava, předpoklad zahájení při ukončení šk. výuky	
Klapačová (orj)	investice	Investiční dotace - Pomněnka	323	4904	3000000,00	3000000,00	0,00	0,00				03/2022		fin. podpora výstavby Domova Pomněnka. Vybrána stavební firma	
Kos	investice	SDH Rokytno – pořízení automobilu	277	9715	0,00	1100000,00	0,00	0,00			05/2021	01/2022	03/2022	Dopravní automobil s dotacemi 450 tis. Kč Min. vnitra a 300 tis. Kč Kraj Vysočina. Celková částka cca 1,05 mil. Kč	
Kos	investice	SDH NMNM - pořízení hasičského automobilu	292	6409	0,00	350000,00	0,00	0,00							
Kos	investice	SDH Maršovice - pořízení hasičského automobilu	293	9324	0,00	350000,00	0,00	0,00							
Kos	investice	SDH Pohledec - pořízení hasičského automobilu	294	9643	0,00	350000,00	0,00	0,00							
Koutník (orj)	investice	Nákup akcií SATT a.s.	124	7361	7005000,00	7005000,00	0,00	0,00							
Kramářová	investice	Pohledec - kabelizace VO	256	9629	0,00	1765000,00	0,00	0,00	2021-02/2022	02/2022		06/2022	12/2023	Akce bude realizována v součinnsti s akcí E.onu (NN rozvody)	
Kramářová	investice	Bělisko - chodník - PD	259	1108	2700000,00	2700000,00	5184,00	0,19	2021	09/2021-01/2022	02/2022	06/2022	08/2022	Dokončena PD, čeká se na vydání stavebního povolení (konec ledna 2022), 10.2.2022 vyhlášeno VŘ na stavbu (předpoklad realizace dle návrhu SoD 1.6. - 12.8.2022)	
Kramářová	investice	Pohledec - nová lokalita RD Pohledec	297	9633	9000000,00	1150750,00	0,00	0,00	2020-03/2022	03-05/2022	06/2022	09/2022	08/2023	PD zpracována, rozeslána na vyjádření dotčených orgánů, předpoklad podání žádosti o DUR+SP na přelomu 02-03/2022. Na březnové ZM budou ze strany SMM předloženy smlouvy na nákupy a směny potřebných pozemků. S ohledem na probíhající změnu územního plánu se počítá s tím, že lokalita bude z pohledu VZ rozdělena na dvě dílčí podzakázky (A = 18 parcel, lze realizovat za současného UP, B= 5 parcel,tato část bude realizována jen při schválení změny UP)	
Kramářová	investice	Zahradní - PD veřejného osvětlení	202	7603	1100000,00	1171000,00	0,00	0,00	2021-02/2022	03/2022	-	07/2022		PD dokončena, uzavřeny smlouvy o právu provést stavbu se soukromými vlastníky pozemků, ve kterých bude kabel částečně také uložen. Po dodání projektové dokumentace v papírové podobě bude podána žádost o SP. Akce kompletně koordinována a realizována s rekonstrukcí NN kabelů, který realizuje E.on	
Kramářová	investice	Malá - smuteční síň	389	3609	600000,00	751802,00	0,00	0,00	01-09/2022 Studie					Kompletní studii zajišťuje Ing. arch. Ryška. V prosinci sestavena komise pro hodnocení, pan Ryška nyní připravuje podklady pro vyhlášení soutěže. Předpoklad zveřejnění po zasedání ustanovené poroty - přelom 02-03/2022	
Kramářová (orj)	provoz	Budovatelů - kompletní reko komunikací	209	1707	7000000,00	7000000,00	0,00	0,00	2020-02/2022	02-03/2022	dle dodání podkladů pro VZ			Ze strany projektanta doposud nedodány kompletní podklady pro vyhlášení VZ - chybí vyjádření dotčených orgánů. Po dodání nutno na investiční část podat žádost o SP, následně proběhne společně VŘ s realizací nových kontejnerových stání (podlimitní řízení)	
Kramářová	investice	Budovatelů - kontejnerová stání	257	1705	900000,00	900000,00	0,00	0,00				02/2022	05/2022	08/2022	Kompletní rekonstrukce kontejnerových stání na tříděný odpad + SKO SVJ v lokalitě ul. Budovatelů v Novém Městě na Moravě vč. opěrné zdi z důvodu přemístění kontejnerových stání mimo parkovací plochu. Akce připravena pro VZ, VZ je plánována společně s Rekonstrukcí komunikací Budovatelů, podlimitní řízení.
Kubík (orj)	provoz	Oprava fasády věžového domu č. p. 730	126	6628	250000,00	250000,00	0,00	0,00				2017	2017	5% pozastávka po dobu záruky	
Kubík (orj)	investice	Rozšíření podesty u schodiště a vstupních dveří u termoportárny- MŠ Drobného	171	6640	300000,00	450000,00	0,00	0,00	02/2022 - 04/2022	04/2022 - 05/2022		07/2022	08/2022	Příprava a provedení stavební úpravy v objektu MŠ - úprava podesty a rozšíření dveří v obv.pláští - u termoportárny. 11.2.2022: probíhá příprava potřebné PD.	
Kubík (orj)	investice	Rozšíření dveří na západní straně budovy pod únikovým schodištěm – MŠ Drobného	171	6641	120000,00	170000,00	0,00	0,00	02/2022 - 05/2022					Zpracování PD na stavební úpravy v objektu MŠ. Dne 30.6.2021 provedena základní prohlídka za účasti projektanta s předběžným posouzením řešení úpravy. Vzhledem dispozici a navazujícím nosným konstrukcím velice problematické. Ze strany stravovacího provozu MŠ je prioritou řešení vstupu do termoportárny.	
Kubík	investice	Přechody pro chodce	287	1006	400000,00	560000,00	0,00	0,00	2016 - 2022	2016 - 2022	---	09/2022	10/2022	Průběžné úpravy či budování přechodů pro chodce - 1 přechod/rok. V r. 2022 bude realizován přechod na ul. Žďárská - u DPS.	
Kubík	investice	Olešná-lávka	391	9416	1900000,00	1900000,00	0,00	0,00	2015 - 11/2020	07/2019 - 01/2020	01/2022 - 03/2022	03/2022	10/2022	Lávka podél silničního mostu v Olešné, úprava autobusové zastávky a navazující části chodníku. Stavba povolena, potvrzena dotace ze SFDI. Probíhá výběrové řízení na zhotovitele. 11.2.2022: probíhá opakované výběrové řízení na zhotovitele. Nutno počítat s větší finanční náročností akce.	
Kubík	investice	Olešná - chodník podél st. silnice I/19 II.etapa/ od r. 2017 3. etapa	269	9411	150000,00	285000,00	0,00	0,00	2018 - 11/2022	06/2022 - 12/2022				PD 3. etapy chodníku - od Jednoty směrem na Bystřici n.P. Příprava vážne na řešení odvodnění komunikace a chodníku a spolupráci s ŘSD.	

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka
Kubík (orj)	provoz	Brněnská - oprava mostu pod VZP (ZUŠ)	306	1603	150000,00	250000,00	0,00	0,00	08/2019 - 06/2022	02/2022 - 10/2022				Oprava mostu přes vodoteč pod ZUŠ. Je součástí akce "Brněnská - chodník" jako stavební objekt s neinvestičním charakterem. Další popis viz akce "Brněnská - chodník - investice"
Kubík	investice	Sportovní - úpravy fotbalového hřiště NMNM	329	6207	0,00	2100000,00	627848,40	29,90	2020 - 2021	2020 - 2021	2021	09/2021	03/2022	Úpravy fotbalového hřiště v jeho JV části (u sportovní haly): úprava vstupní části, zpevněné plochy chodníky, střídačky, tribuny a oplocení. Oplocení provedeno v r. 2020. V r. 2021 provedeny terénní úpravy, zpevněné plochy a střídačky. Na r. 2022 zbývá provedení tribuny, zábradlí a dokončovacích prací. Podána žádost o dotaci z NSA - výsledek dosud není znám. Dne 2.2.2022 proběhla pracovní schůzka k řešení tribuny za účasti zhotovitele a projektanta - m.j. odsouhlaseno technické řešení.
Kubík	investice	Brněnská - chodník	306	1602	250000,00	350000,00	0,00	0,00	08/2019 - 06/2022	02/2022 - 10/2022				PD na chodníky podél ul. Brněnská mezi autobusovým nádražím a okružní křižovatkou, parkovací místa pod ZUŠ a oprava mostu přes vodoteč pod ZUŠ. Akce rozdělena na několik stavebních objektů. Odsouhlasen návrh technického řešení, proběhlo i jednání se zástupci fy DELL ohledně elektromobility - vzájemné seznámení s aktuálním stavem. Probíhají převody potřebných částí pozemků (komplikace díky úmrtí jednoho z vlastníků). Dne 30.9.2021 vydáno povolení ke kácení zelné. 3.11.2021: pracovníky VAS provedena prohlídka stávající dešťové kanalizace pod budoucím chodníkem: je ve stavu, že ji není nutné před vybudováním chodníku měnit. Dne 25.11.2021 podána žádost o vynětí ze ZPF. Pokračuje zpracování PD a příprava akce, dne 26.1.2022 proběhl další výr.výbor - upřesněny požadavky hlavně z pohledu elektro.
Kubík	investice	Olešná - Rekonstrukce školy čp. 25 na multifunkční objekt	354	9431	250000,00	400000,00	0,00	0,00	2021 - 2022					Projektová dokumentace na úpravu bývalé táborové základny v Olešné. Dne 19.1.2021 požádán osadní výbor o upřesnění požadavků, zaslány podklady. Dne 22.3.2021 předal OV základní představu. Osloven projektant předchozích úprav objektu, dne 5.5.2021 proběhlo jednání za účasti zástupců os.výboru, města a projektanta: dohodnuto, že si os.výbor ujasní svoje požadavky na využití objektu a upřesní zadání - dosud neobdrženo.
Kubík	investice	Cyklostezka Nečasova - Žďárská	250	4703	0,00	400000,00	0,00	0,00	2018 - 2022	2020	04/2022 - 06/2022	11/2022	09/2023	Cyklostezka od Jelínkova mlýna podél Kazmírova rybníka na ul. Německého. Rozděleno na 3 části (nemotorová - motorová - nemotorová). Realizace dle možností dotace (požádáno IROP a kraj). V současnosti projektant dokončuje DPS. V druhé polovině ledna projektant zaslal DPS a rozpočty v el.podobě. Tisk papírových paré pozastaven, PD bude potřebovat doplnění a úpravy.
Kubík	investice	Parkovací místa a chodník u ŠJ 2.	305	3208	0,00	265000,00	0,00	0,00				2021	2021	Akce s problematickým průběhem ze strany zhotovitele dokončena v závěru r. 2021. FP na dovypřádání vzájemných pohledávek
Kubík	investice	Vlachovická - fotbalové hřiště	272	7202	3950000,00	3950000,00	0,00	0,00	2011 - 2021	2011 - 2021				FP na odvod za vynětí pozemků ze ZPF.
Kubík	investice	Cyklostezka Vlachovická - podél silnice III/35314	390	7207	2340000,00	2340000,00	0,00	0,00	2015 - 2022	2016 - 2022	02/2022 - 03/2022	03/2022	10/2022	Rozšíření stávajícího chodníku na cyklostezku vč. posunu oplocení areálu fy Medin a souvisejících prací. Potvrzena dotace ze SFDI. Probíhá úprava PD a povolení z důvodu požadavku fy Medin na změnu původně dohodnutého oplocení. Ve 4. týdnu t.r. Medinu předáno papírové vyhotovení opravené PD, poté telefonicky odsouhlaseno vč. souvisejících ustanovení do obchodních podmínek a spuštěno výběrové řízení na zhotovitele. Nutno počítat s větší finanční náročností akce.
Kubík (orj)	provoz	II. ZŠ - reko kanalizace v budově školy	284	3211	2253000,00	2253000,00	0,00	0,00	2019	---	01/2022 - 02/2022	06/2022	08/2022	Oprava ležaté kanalizace v hl.objektu 2.ZŠ - 1.část. Probíhá opakované výběrové řízení na zhotovitele. VŘ vyhodnoceno, vybranému uchazeči zaslány smlouvy k podpisu.
Kubík	investice	Vratislavovo nám. - přívod elektro	228	7366	0,00	50000,00	0,00	0,00	01 - 05/2022	04-06/2022	---	08/2022	09/2022	Přívod EN pro osvětlení řady borovic a další aktivity do dolní části vnitřního trojúhelníku náměstí blíže MěÚ. Dne 26.1.2022 proběhla pracovní schůzka k upřesnění zadání (požadavků) a probrání technických možností. Upřesněny požadavky na režim svícení borovic, rozvaděč pro aktivity bude napojen na vnitřní rozvod MěÚ (v průjezdu na ul.Radnická = nepůjde o nový odběr). Projektant a TS prověří a připraví návrh možných řešení.
Linková	investice	Výlepové plochy	236	1071	0,00	450000,00	0,00	0,00						Vizualizace konečné podoby výlepových ploch bude předložena komisi architektů a radě města. nejnižší nabídku podala firma harst agency s.r.o.

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka
Popelková (orj)	provoz	Herní prvky - NMNM	146	1003	400000,00	400000,00	0,00	0,00				05/2022	06/2022	V rámci realizace díla budou pořízeny nové typy bezúdržbových herních prvků vyrobených z HD-PE desek s antibakteriálním povrchem a UV stabilními pestrými barvami s mezinárodní certifikací EN 1176 a EN 1177 určených na ul. Hájkova, Mírová a Mendlova v Novém Městě na Moravě jako náhrada za herní prvky, které budou odstraněny z důvodu bezpečnosti provozu nebo nově doplněny na dětská hřiště. V současné době je řešena cenová nabídka zhotovitele a uzavření SoD na výjimku ze směrnice se zhotovitelem Hřiště 8D s.r.o., Brno (tento typ herních prvků vyrábí pouze tento zhotovitel) s termínem realizace nejpozději do 30.06.2021 s tím, že vlastní termín realizace nesmí překročit 10 dnů od zahájení realizace díla. Záměrem je instalovat na ul. Hájkova druhou podzemní čtvercovou trampolínu, na ul. Tyršova tunel Žába se skluzavkou, na ul. Mírová herní sestavu Brontosaurus se šplhacími a prolézacími prvky se skluzavkou, jako náhrada za herní sestavu se skluzavkou, šplhacím žebříkem a lanem a na koupališti ŽIRAFY - lanovka. Nové typy prvků byly vybrány po setkání s rodiči a veřejností na dětských hřištích v září 2019 a je postupováno v souladu s priority listem, který byl na základě požadavků rodičů a veřejnosti zpracován a projednán s vedením města pro jednotlivé roky. Současně je záměrem instalovat na dětská hřiště i odpadkové koše ŽÁBA - ul. Křenkova, Mendlova a Hájkova. Jedná se o rozšíření tříděného sběru odpadů/plastů na dětských hřištích.
Popelková	investice	Svoz komunálního odpadu	141	7401	0,00	31000,00	30760,31	99,23						
Popelková (orj)	provoz	Drobného - výměna elektroměrových rozvaděčů v č.p. 301	126	1929	350000,00	350000,00	0,00	0,00				01/2022	06/2022	Výměna elektroměrových rozvaděčů pro jednotlivé byty ve společných prostorách bytového domu na ul. Drobného č.p. 301 z důvodu nových přípojovacích podmínek EGD. Maximální částka pro rok 2022 činí 350 tis. Kč vč. DPH. Zadáno do objednávkového systému TS služeb s.r.o.
Popelková (orj)	provoz	rekonstrukce uvolněných bytů	126	1040	1000000,00	1000000,00	584564,45	58,46				01/2022	12/2022	Rekonstrukce bytů jsou prováděny v případě uvolnění bytu stávajícím nájemcem bytu. Rozsah prováděné rekonstrukce je odvislý od stavu v jakém se byt nachází v době předání. V případě bytů 1+0 ve věžových domech (garsoniéry) jsou prováděny kompletní rekonstrukce - výměna podlahových krytin, sprch, WC, instalace nových kuchyňských linek vč. spotřebičů (sporák + digestoř), elektroinstalace. V bytech 2+1 ve věžových domech je řešena převážně rekonstrukce elektroinstalace a výměna podlahové krytiny. Přednostně jsou pro realizaci oslovovány správcem bytových domů TS služby s.r.o., v případě, že rekonstrukci odmítnou je řešeno poptávkou u jiných stavebních firem.
Popelková (orj)	investice	Tyršova - rekonstrukce střechy věžového domu Tyršova 731	126	6639	1000000,00	1080000,00	0,00	0,00			04/2022	01/2022	09/2022	V rámci revitalizace bytového věžového domu č.p. 731 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě v roce 2007 nebylo možné s ohledem na požadavky nájemce zařízení telekomunikační sítě umístěné na střeše domu realizovat opravu střechy vč. zateplení (provozovatel zařízení požadoval po vlastníkově cca 800 tis. na přeložku telekomunikačního zařízení vč. rozvodů ze střechy na atiku domu). Z tohoto důvodu bylo v rámci akce od opravy střechy upuštěno. Do bytů ve 12 NP zateká, byla provedena pouze provizorní oprava v roce 2020 je nutné kompletní opravu realizovat tak, aby se stav domu nzhoršoval. Původní nájemce telekomunikačního zařízení již tento nebytový prostor nevyužívá. V 01-02/2022 je cílem zpracovat PD na opravu střechy pro následnou realizaci opravy stávajícího stavu. Koncem roku se nám podařilo zajistit projektanta Ing. Janovského.
Popelková	investice	Německého - víceúčelové a dětské hřiště pod Betlémem	326	4903	3000000,00	3530000,00	0,00	0,00			03/2022	06/2022	10/2022	Realizace akce souvisí se zahájením výstavby domu Pomněnka. Na základě informace o získání dotace s předpokládaným termínem zahájení v 03/2021 bylo ve 12/2020 demolováno stávající dětské hřiště a sportoviště s tím, že souběžně se stavbou domu Pomněnka bude realizována výstavba víceúčelového sportoviště. V r. 2017 byla zpracována projektanty domu Pomněnka na základě dohody s městem studie víceúčelového sportoviště. Na základě změny záměru města byla dne 12.8.2021 uzavřena objednávka s Ing. Janovským na PD na výstavbu víceúčelového sportoviště s umělých povrchem, gabionovým hledištěm, oplocením a mobiliářem.vč. inženýringu s termínem dokončení do 30.11.2021. V současné době je řešeno vynětí ze ZPF a SR. Realizace akce je odvislá od výstavby domu Pomněnka.
Popelková	investice	Rokytno - Kontejnerové stání	362	9725	0,00	17000,00	0,00	0,00				01/2022	06/2022	Zpevnění kontejnerového stání v místní části Rokytno, včetně přemístění proti"ARCHE" . Zadáno do objednávkového systému TS služeb s.r.o.

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka
Popelková	investice	Jánská - Kontejnerové stání	361	2607	0,00	219000,00	0,00	0,00				04/2022	06/2022	S ohledem na problematiku umístování kontejnerových přístřešků v ochranných pásmech sítí, kdy na ul.Jánská nelze umístit stání z důvodu existence VN je záměrem použít finanční prostředky na vybudování nového stání na ul. Masarykova kde z důvodu výstavby nových parkovacích míst nebylo možné řešit zastřešené stání v původním místě a bylo nutné nádoby přemístit proti budově bývalého KINA. Na realizaci akce je zpracována PD vč. vyjádření správců sítí. Na nově vybrané místo budou umístěny přístřešky MODULAR pro 2 x 4 kontejnery. Montáž přístřešků bude na základě Objednávky č.j. 14039/2020 ze dne 17.06.2020 uzavřené na výjimku ze směrnice realizovat firma CITYBREX s.r.o., zadláždění vč. patek budou zajišťovat TS služby s.r.o. ve vazbě na vydaná stanoviska správců inženýrských sítí. Tyto přístřešky jsou vhodné pro zastřešení kontejnerových stání. Konstrukce přístřešku je ocelová žárově zinkovaná. Základ tvoří ocelové profily, výplň tvoří děrovaný žárově zinkovaný plech. Rám střechy je tvořen oblémi nosníky, střešní rám je vyplněn polykarbonátem. Kotvení je provedeno ocelovými nebo chem. kotvami. Součástí nového stání bude i zámková dlažba s obrubami. Tento typ přístřešků byl např. v r. 2018 umístěn k červenému věžovému domu č.p. 730 na ul. Tyršova a do místní části Jiřkovice.
Popelková (orj)	provoz	Tyršova - výměna rozvodů TZ v č. p. 731	340	6646	200000,00	200000,00	0,00	0,00			03/2022	05/2022	10/2022	Předmětem akce je zpracování PD na rekonstrukci společné ZTI, vzduchotechniky a změny podlahového vytápění na topná tělesa. V roce 2019 byla realizována rekonstrukce rozvodů vč změny způsobu vytápění v hnědém věžovém domě č.p. 732 na ul. Křenkova , v roce 2021 v červeném věžovém domě č.p. 730 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě. Stávající stav rozvodů vč. podlahového/stropního vytápění byl havarijní, bylo nutné postupně řešit jejich výměnu vč. způsobu vytápění. V případě č.p. 731 modrý věžový dům se jedná o poslední dům ve vlastnictví města, který má původní rozvody ZTI, vzduchotechniky a podlahové vytápění.
Vinklerová	investice	Výkup nemovitostí - běžné	319	1013	1500000,00	8700000,00	17200,00	0,20						
Vinklerová	investice	Výkup nemovitostí - běžné	319	9523	30000,00	30000,00	0,00	0,00						
Vinklerová	investice	Výkup nemovitostí - běžné	319	9622	0,00	830000,00	0,00	0,00						