

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka	Název	typ akce	osoba	
Fila (orj)	provoz	Maršovice - nová vrata SDH	122	9325	50000,00	50000,00	0,00	0,00	x	x	02/2023	05/2023	06/2023		Maršovice - nová vrata SDH	provoz	Fila (orj)	
Fila (orj)	provoz	Jiříkovice - rekonstrukce kuchyňky	299	9240	200000,00	200000,00	0,00	0,00	x	x	x	02/2023	12/2023	nákupy a práce v souvislosti s rekonstrukcí kuchyňky	Jiříkovice - rekonstrukce kuchyňky	provoz	Fila (orj)	
Fila (orj)	provoz	Maršovice – oprava přístřešku u vchodu do prodejny a oprava rampy	299	9323	150000,00	150000,00	0,00	0,00	x	x	x	05/2023	12/2023	postupné opravy	Maršovice – oprava přístřešku u vchodu do prodejny a oprava rampy	provoz	Fila (orj)	
Fila (orj)	provoz	Rokytno - výměna bočních dveří	299	9731	60000,00	60000,00	0,00	0,00	x	x	x	05/2023	06/2023	Objednáno u TS služeb.	Rokytno - výměna bočních dveří	provoz	Fila (orj)	
Fila (orj)	provoz	Městské lázně - oprava technologií	233	2307	400000,00	400000,00	0,00	0,00	x	x	x	01/2023	12/2023	průběžné opravy technologií dle potřeby ML	Městské lázně - oprava technologií	provoz	Fila (orj)	
Gabriel (orj)	investice	Pohledec - kabelizace VO	256	9629	2809000,00	2809000,00	0,00	0,00	2021-2022	2/2022	x	9/2022	9/2023	Akce je koordinována a je realizována v součinnosti s akci EG.D, a.s. (NN rozvody) 27.10.2022 byla dokončena realizace etapy A. Etapa B bude realizována v roce 2023 - součinnost se stavbou fi EG.D. Stavbu realizuje společnost E.mont, s.r.o.	Pohledec - kabelizace VO	investice	Gabriel (orj)	
Gabriel (orj)	investice	Jiříkovice - kabelizace VO	356	9231	1692000,00	1692000,00	0,00	0,00	2022-2023	2022-2023	x	8/2023	12/2023	Nové vedení kabelového rozvodu veřejného osvětlení, včetně umístění stožárů se svítidly, je vázáno na stavbu fi EG.D, a.s. s názvem 1040017372, Jiříkovice: rekonstrukce NN, horní část.	Jiříkovice - kabelizace VO	investice	Gabriel (orj)	
Grepl (orj)	investice	Serverová farma pro IT města	208	1079	460000,00	460000,00	0,00	0,00							Serverová farma pro IT města	investice	Grepl (orj)	
Haller (orj)	provoz	oprava komunikací	135	1080	1500000,00	1500000,00	0,00	0,00	x	x	4/2023	10/2023	2023	Průběžné opravy.	oprava komunikací	provoz	Haller (orj)	
Haller (orj)	provoz	Nezvalova - oprava chodníku	135	5001	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	04/2023			04/2023	10/2023	2023	Opravy zahájeny budou v souběhu položení optického kabelu fy SATT.	Nezvalova - oprava chodníku	provoz	Haller (orj)
Haller (orj)	provoz	Petrovická - oprava mostu u lomu	135	5304	350000,00	350000,00	0,00	0,00							Provedena poptávka u společnosti MDS projekt s.r.o. o cenovou nabídku.	Petrovická - oprava mostu u lomu	provoz	Haller (orj)
Haller (orj)	provoz	Jiříkovice - oprava plochy před KD	135	9237	750000,00	750000,00	0,00	0,00							Provedena poptávka na zhotovitele stavby.	Jiříkovice - oprava plochy před KD	provoz	Haller (orj)
Haller (orj)	investice	Rokytno - chodník	135	9727	50000,00	50000,00	0,00	0,00							Bude provedena poptávka na zhotovitele.	Rokytno - chodník	investice	Haller (orj)
Hemza (orj)	provoz	Obnova rybníka Zichův	100	6703	125000,00	125000,00	0,00	0,00	2021-2023		2023	x	x	V návaznosti na dokončení procesu výkupu pozemků bylo zahájeno pokračování projekčních prací, aktuálně je zajišťována dokladová část pro zahájení povolovacího řízení.	Obnova rybníka Zichův	provoz	Hemza (orj)	
Hemza (orj)	provoz	Maršovice – oprava hráze horního rybníka	100	9320	100000,00	100000,00	0,00	0,00		2023	2023	x	x	Jde o projekční přípravu, byla zahájena příprava pro zadání projekčních prací, byl osloven možný projektant, proběhl vstupní výrobní výbor, aktuálně se s ohledem na trvale mizivý přítok do rybníka řeší otázka reálnosti zachování tohoto rybníka.	Maršovice – oprava hráze horního rybníka	provoz	Hemza (orj)	
Hemza (orj)	provoz	Pohledec - výměna betonového požeráku nádrže koupaliště	100	9636	300000,00	300000,00	0,00	0,00		2021	2022	01-02/2023	09/2023	10/2023	Dokončena projekční příprava, zajištěno povolení stavby, proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby, v rámci něhož nebyla obdržena žádná nabídka. Probíhá přímé zadání zakázky společnosti SPH stavby s.r.o.	Pohledec - výměna betonového požeráku nádrže koupaliště	provoz	Hemza (orj)
Hemza (orj)	provoz	Slavkovice - oprava opěrné zdi rybníka ve Slavkovicích - 3. etapa, včetně výměny požeráku	100	9825	150000,00	153000,00	0,00	0,00	02-08/2023	09-10/2023	x	x	x	Probíhají projekční práce	Slavkovice - oprava opěrné zdi rybníka ve Slavkovicích - 3. etapa, včetně výměny požeráku	provoz	Hemza (orj)	
Hemza (orj)	provoz	Slavkovice - zádržní hráz proti bleskovým povodním	100	9839	100000,00	100000,00	0,00	0,00	02/2023	10/2023	x	x	x	Vypracování studie proveditelnosti, probíhá zadání projekčních prací, proběhla vstupní schůzka s projektantem, budou zadány projekční práce. Aktuálně je prověřována dosažitelnost stavbou dotčených pozemků.	Slavkovice - zádržní hráz proti bleskovým povodním	provoz	Hemza (orj)	
Hemza (orj)	provoz	Studnice - odstranění sedimentu z rybníka - příprava	100	9913	60000,00	60000,00	0,00	0,00	02/2023	07/2023	x	x	x	V rámci zadání projekčních prací proběhla vstupní schůzka s projektantem, budou zadány projekční práce.	Studnice - odstranění sedimentu z rybníka - příprava	provoz	Hemza (orj)	
Hemza (orj)	investice	Slavkovice - přemístění VDJ	312	9826	2900000,00	2900000,00	0,00	0,00	2021-2022		2022	12/2022-02/2023	04/2023	06/2024	IP SVK, probíhá VŘ na zhotovitele stavby, součástí je i odstranění starého VDJ a zrušení stávající automatické čerpací stanice.	Slavkovice - přemístění VDJ	investice	Hemza (orj)
Hemza (orj)	investice	Hlinné - kanalizace	280	9102	4100000,00	4100000,00	4022178,00	98,10	2009-2020	2010-2020	2020-2021	03/2021	09/2022	IP SVK, zhotovitel sdružení AQUASYS spol. s r.o. a SPH stavby s.r.o., stavba dokončena, proběhlo kolaudační řízení, je čerpána dotace OPŽP, ze strany města je opět zajišťována spolupráce na této akci, a to zajištění projektových dokumentací a podkladů pro povolovací řízení staveb kanalizačních přípojek pro jednotlivé vlastníky připojovaných nemovitostí. Aktuálně byla zprovozněna čerpací stanice a bylo zahájeno přepojování jednotlivých přípojek, nyní z důvodu klimatických podmínek přerušeno, zbývající část přípojek bude přepojena v jarních měsících.	Hlinné - kanalizace	investice	Hemza (orj)	
Hemza	investice	Pavlovova - úprava křižovatky s ul. Žďárskou	265	5201	500000,00	500000,00	0,00	0,00	03/2023-05/2024	10/2023-04/2024	x	x	x	V rámci zadání projekčních prací proběhla jednání s vlastníkem sousedního objektu, variantní návrhy byly projednány v dopravní komisi a v komisi architektury. Současně byla s krajem Vysočina projednána možnost vybudování okružní křižovatky, následně víceméně kladné stanovisko kraje bude městem vyhodnoceno a bude pokračováno v zadání projekčních prací.	Pavlovova - úprava křižovatky s ul. Žďárskou	investice	Hemza	
Hemza	investice	Soškova - sběrný dvůr v areálu Centra služeb a řemesel	349	6112	100000,00	100000,00	0,00	0,00	02/2023-05/2024	10/2023-03/224	x	x	x	V návaznosti na finalizaci projekčního zadání ve 12/2022 probíhá zadávání projekčních prací, aktuálně byl připraven návrh smlouvy o dílo a byla poptána cenová nabídka.	Soškova - sběrný dvůr v areálu Centra služeb a řemesel	investice	Hemza	
Hemza	investice	Rekonstrukce infrastruktury sídliště Betlém	243	1067	600000,00	600000,00	0,00	0,00	2021-2024	2023-2024	x	x	x	Je dokončen a schválen čistopis studie, nyní probíhá zadání projekčních prací (viz. samostatný materiál pro RM dne 13.2.2023), včetně koordinace zadání projekčních prací na souvisejících investicích ostatních investorů.	Rekonstrukce infrastruktury sídliště Betlém	investice	Hemza	
Hemza	investice	Betlém - reko vodovodu a kanalizace - IP SVK	244	1068	400000,00	400000,00	0,00	0,00	2023-2024	2023-2024	x	x	x	IP SVK, byly zahájeny činnosti k zadání projekčních prací.	Betlém - reko vodovodu a kanalizace - IP SVK	investice	Hemza	

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka	Název	typ akce	osoba	
Hemza	investice	Komenského nám. - okružní křižovatka	238	2902	700000,00	700000,00	0,00	0,00	03/2023-06/2024	10/2023-04/2024	x	x	x	Probíhá příprava pro zadání projekčních prací. Proběhlo vstupní jednání s krajem Vysočina, následně písemné stanovisko kraje je víceméně kladné, bylo doporučeno před zadáním projekčních prací zpracovat dopravní model vč. kapacitního posouzení okružní křižovatky vč. ovlivnění plynulosti provozu na navazujících křižovatkách, zejména směrem k I/19. Tento dokument byl již vypracován, aktuálně probíhá jeho vyhodnocení a bude svoláno společné jednání s krajem Vysočina k dohodě na dalším postupu.	Komenského nám. - okružní křižovatka	investice	Hemza	
Hemza (orj)	investice	Pohledec – novostavba vodovodu a kanalizace (TI pro výstavbu RD) - IP SVK	296	9646	6800000,00	6800000,00	0,00	0,00	2021-2022	2022	2022	09/2022	08/2023	IP SVK, stavba v realizaci, zhotovitel SPH stavby, s.r.o., koordinováno se stavebními objekty města.	Pohledec – novostavba vodovodu a kanalizace (TI pro výstavbu RD) - IP SVK	investice	Hemza (orj)	
Hemza (orj)	investice	Kanalizace Slavkovice, Radňovice, Jiříkovice - podíl Jiříkovic - IP SVK	301	9234	750000,00	750000,00	0,00	0,00	2022-2023	2023	x	x	x	IP SVK, probíhají projekční práce, bude podána žádost o dotaci z OPŽP, ze strany města bude zajišťována spolupráce na této akci spočívající v zajištění projektových dokumentací a podkladů pro povolovací řízení staveb kanalizačních přípojek pro jednotlivé vlastníky připojovaných nemovitostí.	Kanalizace Slavkovice, Radňovice, Jiříkovice - podíl Jiříkovic - IP SVK	investice	Hemza (orj)	
Hemza (orj)	investice	Kanalizace Slavkovice, Radňovice, Jiříkovice - podíl Slavkovic - IP SVK	302	9838	750000,00	750000,00	0,00	0,00	2022-2023	2023	x	x	x	IP SVK, probíhají projekční práce, bude podána žádost o dotaci z OPŽP, ze strany města bude zajišťována spolupráce na této akci spočívající v zajištění projektových dokumentací a podkladů pro povolovací řízení staveb kanalizačních přípojek pro jednotlivé vlastníky připojovaných nemovitostí.	Kanalizace Slavkovice, Radňovice, Jiříkovice - podíl Slavkovic - IP SVK	investice	Hemza (orj)	
Hemza (orj)	investice	Pohledec - chodník - etapa 2	295	9645	150000,00	150000,00	0,00	0,00	03/2023-06/2024	10/2023-03/2024	x	x	x	Zahájení projekční přípravy výstavby chodníku od prodejny po konec obce. Byla zahájena příprava pro zadání projekčních prací, probíhá specifikace problémových míst a v průběhu 02/2023 proběhne vstupní pracovní schůzka k jejich vyhodnocení.	Pohledec - chodník - etapa 2	investice	Hemza (orj)	
Hemza	investice	Vlachovická - chodník	346	7212	0,00	40000,00	0,00	0,00	02-11/2023	x	x	x	x	Jde pouze o vypracování studie stavby, byla vystavena objednávka, projekční práce probíhají.	Vlachovická - chodník	investice	Hemza	
Hemza	investice	Vlachovická - veřejné osvětlení a datová síť	347	7213	0,00	60000,00	0,00	0,00	02-05/2023	05-06/2023	06/2023	07/2023	09/2023	Probíhají projekční práce, je koordinováno se související stavbou vodovodu (investor SVK Žďársko) a rozvodů NN (investor EG.D) v této ulici.	Vlachovická - veřejné osvětlení a datová síť	investice	Hemza	
Klapačová (orj)	investice	Pamětní deska Kopáček	119	3611	80000,00	150000,00	3000,00	2,00					03/2023	Podepsána objednávka na zhotovení pamětní desky s MgA Jiří Pliešтик.	Pamětní deska Kopáček	investice	Klapačová (orj)	
Klapačová (orj)	provoz	Jiříkovice - oprava kapličky	119	9230	100000,00	100000,00	0,00	0,00					10/23	zhotovení a instalace kované mříže do vstupních dveří; oprava 3 kamenných schodnic před vstupem do kapličky	Jiříkovice - oprava kapličky	provoz	Klapačová (orj)	
Klapačová (orj)	provoz	Rokytno - oprava vrat ke zvonici	119	9729	50000,00	50000,00	0,00	0,00							Rokytno - oprava vrat ke zvonici	provoz	Klapačová (orj)	
Klapačová (orj)	investice	IP MŠ Drobného - vybudování WC	171	1931	200000,00	200000,00	0,00	0,00				2023	07/23	07/23	v režii MŠ	IP MŠ Drobného - vybudování WC	investice	Klapačová (orj)
Klapačová (orj)	investice	IP MŠ Drobného - varný kotel	171	1932	147700,00	147700,00	0,00	0,00					06/23	06/23	Objednáno na základě udělení výjimky u firmy TeS s.r.o. Chotěboř.	IP MŠ Drobného - varný kotel	investice	Klapačová (orj)
Klapačová (orj)	investice	Pohledec - výleповé plochy	236	9648	20000,00	20000,00	0,00	0,00								Pohledec - výleповé plochy	investice	Klapačová (orj)
Kos (orj)	investice	SDH Maršovice - pořízení hasičského automobilu	0	9324	0,00	0,00	0,00	0,00								SDH Maršovice - pořízení hasičského automobilu	investice	Kos (orj)
Kos	investice	SDH MNM - pořízení hasičského automobilu	292	6409	350000,00	350000,00	0,00	0,00							Dopravní automobil s dotacemi 450 tis. Kč Min. vnitra a 300 tis. Kč Kraj Vysočina.	SDH MNM - pořízení hasičského automobilu	investice	Kos
Kos (orj)	investice	SDH Pohledec - pořízení hasičského automobilu	294	9643	350000,00	350000,00	0,00	0,00							Dopravní automobil s dotacemi 450 tis. Kč Min. vnitra a 300 tis. Kč Kraj Vysočina.	SDH Pohledec - pořízení hasičského automobilu	investice	Kos (orj)
Kos (orj)	investice	SDH Maršovice - pořízení hasičského automobilu	293	9324	350000,00	350000,00	0,00	0,00								SDH Maršovice - pořízení hasičského automobilu	investice	Kos (orj)
Kramářová (orj)	investice	Tyršova - rekonstrukce střechy věžového domu Tyršova 731	126	6639	1500000,00	1500000,00	0,00	0,00	2022-02/2023			03/2023	06/2023	07/2023	Ze strany SMM probíhá projekční příprava.	Tyršova - rekonstrukce střechy věžového domu Tyršova 731	investice	Kramářová (orj)
Kramářová (orj)	investice	Pohledec – nová lokalita RD Pohledec	297	9633	26217000,00	26217000,00	1382762,07	5,27	2021-2022	04/2022	04-05/2022	09/2022	08/2023	Akce stavebně zahájena v 09/2022. Dokončeny práce na splaškovém a dešťovém řadu, probíhají práce na realizaci jejich přípojek. Souběžně s tím běží povolovací řízení etapy B, která byla závislá na změně ÚP. V lednu se v celém území objevily spodní vody pravděpodobně z meliorací okolních pozemků. Nutno vyřešit a území odvodnit.	Pohledec – nová lokalita RD Pohledec	investice	Kramářová (orj)	
Kramářová	investice	Německého - víceúčelové a dětské hřiště pod Betlémem	326	4903	4740000,00	4740000,00	0,00	0,00					05/2023	11/2023	Akce připravována v návaznosti se stavbou a v součinnosti se zhotovitelem stavby Pomněnka.	Německého - víceúčelové a dětské hřiště pod Betlémem	investice	Kramářová
Kramářová	investice	Malá - smuteční síň	389	3609	2500000,00	2500000,00	0,00	0,00	2022-2024						V listopadu uzavřena smlouva na kompletní projekční přípravu, dne 3.1.2023 proběhl geologický průzkum v lokalitě (3 sondy), následně dne 17.1.2023 dendrologický posudek stromů. /zemí bude také zaměřeno geodetem. Do konce února by měla být předána kompletně dokončená studie.	Malá - smuteční síň	investice	Kramářová
Kramářová	investice	Budovatelů - kompletní reko komunikací	209	1707	6000000,00	6000000,00	0,00	0,00	2022-02/2023	02/2023	03/2023	07/2023	08/2023	Probíhá projekční příprava, následně v 02-03/2023 bude nutné povolovací řízení na další část parkovišť na ul Hornická. Po celou dobu přípravy projekt konzultován s městským architektem, zejména vzhledu přístřešků pro kontejnery. Jeho podoba ze strany architekta odeslána v lednu 2023.	Budovatelů - kompletní reko komunikací	investice	Kramářová	

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka	Název	typ akce	osoba
Kramárová	investice	spol. PeruTě NMNM s.r.o.	184	7735	150000,00	150000,00	0,00	0,00	01-04/2023	054-05/2023	05/2023	06/2023	07/2023	Vypracována studie. V prosinci uzavřena SoD a v lednu zahájeny přípravné práce na PD, které zajišťuje Envigest pro, s.r.o., elektronicky budou předány koncem února. Následně 03-04/2023 budou zajišťovány vyjádření pro SP, 05/2023 žádost o SP, dle nabytí právní moci poté VZ a výstavba.	spol. PeruTě NMNM s.r.o.	investice	Kramárová
Kubík (orj)	investice	MŠ Žďárská - úprava BJ na nové třídy	171	7739	100000,00	100000,00	0,00	0,00	03/2023 - 05/2025		2025			FP na projekční přípravu. Problémem jsou nevyořádané pozemky pod stavbou - pro změnu užívání je nutný souhlas vlastníků pozemku, z nichž část je nedohledatelná. Pozemky jsou vedeny na seznamu na ÚZSVM, po 31.12.2024 by mělo dojít ke změně vlastnictví, postup zatím není stanoven. Hledáme řešení. Dne 12.1.2023 proběhl výrobní výbor k upřesnění zadání a požadavků ze strany MŠ. Následně dohledáno, že obdobný záměr byl již v minulosti zvažován, dne 25.1.2023 projednány dohledané podklady: nepoužitelné (tehdy odlišné zadání). Dne 31.1.2023 provedena předběžná prohlídka objektu.	MŠ Žďárská - úprava BJ na nové třídy	investice	Kubík (orj)
Kubík (orj)	investice	I. Základní škola - rekuperace jídelny	106	7367	120000,00	120000,00	0,00	0,00	03/2023 - 11/2023					FP na projekční přípravu	I. Základní škola - rekuperace jídelny	investice	Kubík (orj)
Kubík	investice	Vlachovická - fotbalové hřiště	272	7202	7900000,00	7900000,00	0,00	0,00	2011 - 2021	2011 - 2021				FP na odvod za vynesení pozemků ze ZPF.	Vlachovická - fotbalové hřiště	investice	Kubík
Kubík (orj)	provoz	II. Základní škola - reko kanalizace v budově školy	284	3211	1110000,00	1110000,00	0,00	0,00	2019	---	2022	07/2023	08/2023	Oprava ležaté kanalizace v hl.objektu 2.ZŠ - 2.část. Uzavřena smlouva o dílo - zhotovitel TOMERO s.r.o., Vyškov.	II. Základní škola - reko kanalizace v budově školy	provoz	Kubík (orj)
Kubík	investice	Cyklostezka Nečasova - Žďárská - úsek B	282	4706	2706500,00	2706500,00	0,00	0,00	2018 - 2022	2020 / 2023	01/2023 - 02/2023	04/2023	09/2023	Cyklostezka od Jelínkova mlýna podél Kazmírova rybníka na ul. Německého. Převzato od mikroregionu. Rozděleno na 3 části (nemotorová (úsek A) - motorová (úsek B) - nemotorová (úsek C)). Předpoklad využití dotací IROP a kraje Vysočina. Vyřešen dodatečný odkup pozemku u Kazmírova rybníka, v řešení dodatečný odkup pozemku u vodoteče pod rybníkem. V r. 2022 problémy s projektantem. V současnosti probíhá výběrové řízení na zhotovitele na úseky B a C. Zajištěna aktualizovaná vyjádření a stanoviska a dne 20.1.2023 požádáno o prodloužení platnosti stavebního povolení a změnu stavby před jejím dokončením a dne 25.1.2023 o vydání nového souhlasu s provedením udržovacích prací na souvisejících vodních dílech.	Cyklostezka Nečasova - Žďárská - úsek B	investice	Kubík
Kubík	investice	Cyklostezka Nečasova - Žďárská - úsek C	283	4707	4362200,00	4362200,00	0,00	0,00	2018 - 2022	2020 / 2023	01/2023 - 02/2023	04/2023	09/2023	Cyklostezka od Jelínkova mlýna podél Kazmírova rybníka na ul. Německého. Převzato od mikroregionu. Rozděleno na 3 části (nemotorová (úsek A) - motorová (úsek B) - nemotorová (úsek C)). Další popis viz úsek "B" - org.282.	Cyklostezka Nečasova - Žďárská - úsek C	investice	Kubík
Kubík	investice	Zastávky MHD Holubka + Brožkův kopec	199	1081	360000,00	360000,00	0,00	0,00	03/2023 - 10/2023					FP na studii proveditelnosti a PD na 1 zastávku MHD na Holubce a 2 na Brožkově kopci. Poptána projekční kapacita.	Zastávky MHD Holubka + Brožkův kopec	investice	Kubík
Kubík	investice	Cyklostezka Nečasova - Žďárská - úsek A	250	4703	0,00	0,00	0,00	0,00	2018 - 2022	2020 / 2023				Cyklostezka od Jelínkova mlýna podél Kazmírova rybníka na ul. Německého. Převzato od mikroregionu. Rozděleno na 3 části (nemotorová (úsek A) - motorová (úsek B) - nemotorová (úsek C)). Další popis viz úsek "B" - org.282.	Cyklostezka Nečasova - Žďárská - úsek A	investice	Kubík
Kubík	investice	Cyklostezka Nečasova - úsek A	263	4702	0,00	10000,00	0,00	0,00				2021	2021	FP na úhradu nákladů spojených se zřízením věcného břemene v rámci přeložky sdělovacího vedení provedené v rámci stavby - dosud nevyfakturováno.	Cyklostezka Nečasova - úsek A	investice	Kubík
Kubík	investice	Cyklostezka Nečasova - úsek B	370	4705	0,00	15000,00	0,00	0,00				2021	2021	FP na úhradu nákladů spojených se zřízením věcného břemene v rámci přeložky sdělovacího vedení provedené v rámci stavby - dosud nevyfakturováno.	Cyklostezka Nečasova - úsek B	investice	Kubík
Ošmerová (orj)	investice	Sportovní klub - investiční dotace na modernizaci skokanských můstků	323	1086	0,00	2175000,00	0,00	0,00							Sportovní klub - investiční dotace na modernizaci skokanských můstků	investice	Ošmerová (orj)
Ošmerová (orj)	investice	Investiční dotace - Pomněnka	323	4904	3000000,00	3000000,00	0,00	0,00							Investiční dotace - Pomněnka	investice	Ošmerová (orj)
Popelková (orj)	investice	Herní prvky - NMNM	146	1003	200000,00	200000,00	0,00	0,00							Herní prvky - NMNM	investice	Popelková (orj)
Popelková (orj)	provoz	dotace KrÚ - třídění a recyklace	146	1083	0,00	0,00	49649,20	0,00							dotace KrÚ - třídění a recyklace	provoz	Popelková (orj)
Popelková (orj)	provoz	Drobného - výměna oplocení dětského hřiště	146	1930	250000,00	250000,00	0,00	0,00							Drobného - výměna oplocení dětského hřiště	provoz	Popelková (orj)
Popelková (orj)	investice	Dukelská - dopravní hřiště	146	2005	300000,00	300000,00	0,00	0,00							Dukelská - dopravní hřiště	investice	Popelková (orj)
Popelková (orj)	provoz	Jiříkovice - modernizace víceúčelového hřiště - rekonstrukce oplocení	146	9238	140000,00	140000,00	0,00	0,00							Jiříkovice - modernizace víceúčelového hřiště - rekonstrukce oplocení	provoz	Popelková (orj)
Popelková (orj)	provoz	Jiříkovice - herní prvky na dětské hřiště u KD	146	9239	170000,00	170000,00	0,00	0,00							Jiříkovice - herní prvky na dětské hřiště u KD	provoz	Popelková (orj)
Popelková (orj)	provoz	Rokytno - oprava oplocení + výměna basketbalového koše	146	9730	175000,00	175000,00	0,00	0,00							Rokytno - oprava oplocení + výměna basketbalového koše	provoz	Popelková (orj)
Popelková (orj)	investice	Hlinné - kontejnerové stání	141	9127	150000,00	150000,00	0,00	0,00							Hlinné - kontejnerové stání	investice	Popelková (orj)

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka	Název	typ akce	osoba
Popelková (orj)	provoz	Výměna vodoměrů na SU a TUV	126	1001	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00							Výměna vodoměrů na SU a TUV	provoz	Popelková (orj)
Popelková (orj)	provoz	rekonstrukce uvolněných bytů	126	1040	750000,00	750000,00	0,00	0,00							rekonstrukce uvolněných bytů	provoz	Popelková (orj)
Popelková (orj)	provoz	Rekonstrukce koupelen v městských bytech	126	1075	300000,00	300000,00	0,00	0,00							Rekonstrukce koupelen v městských bytech	provoz	Popelková (orj)
Popelková (orj)	provoz	Křenkova - č.p.732 - lodžie	126	3006	250000,00	250000,00	0,00	0,00							Křenkova - č.p.732 - lodžie	provoz	Popelková (orj)
Popelková (orj)	provoz	Křenkova - č.p. 732 - výměna/kalibrace měřičů tepla	126	3008	250000,00	250000,00	0,00	0,00							Křenkova - č.p. 732 - výměna/kalibrace měřičů tepla	provoz	Popelková (orj)
Popelková (orj)	provoz	NSS - oprava balkonů	134	7729	2000000,00	2000000,00	0,00	0,00							NSS - oprava balkonů	provoz	Popelková (orj)
Popelková (orj)	provoz	NSS - nátěr fasády	134	7737	1600000,00	1600000,00	0,00	0,00							NSS - nátěr fasády	provoz	Popelková (orj)
Popelková (orj)	provoz	NSS - výměna vodoměrů	134	7738	240000,00	240000,00	0,00	0,00							NSS - výměna vodoměrů	provoz	Popelková (orj)
Popelková (orj)	investice	Rokytno - kontejnerové stání	362	9725	150000,00	150000,00	0,00	0,00							Rokytno - kontejnerové stání	investice	Popelková (orj)
Popelková (orj)	investice	Fitness park koupaliště	186	1076	300000,00	300000,00	0,00	0,00							Fitness park koupaliště	investice	Popelková (orj)
Popelková (orj)	investice	Jiříkovice - rekonstrukce bytu	217	9241	50000,00	50000,00	0,00	0,00							Jiříkovice - rekonstrukce bytu	investice	Popelková (orj)
Popelková (orj)	investice	Koupaliště - revitalizace klidové části	179	1082	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00							Koupaliště - revitalizace klidové části	investice	Popelková (orj)
Slámová (orj)	investice	Nákup akcií Satt, a.s.	124	7361	7005000,00	7005000,00	0,00	0,00						Splátka přijaté kupní ceny SATT, a.s. pro Velké Meziříčí a Dolní Rožínku	Nákup akcií Satt, a.s.	investice	Slámová (orj)
Vinklerová (orj)	investice	Výkup nemovitostí	319	1013	1500000,00	1500000,00	16800,00	1,12							Výkup nemovitostí	investice	Vinklerová (orj)
Vinklerová (orj)	investice	Pohledec - výkup pozemků	319	9622	250000,00	250000,00	0,00	0,00							Pohledec - výkup pozemků	investice	Vinklerová (orj)