

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka	osoba	typ akce	Název		
Hemza	investice	Budovatelů - kontejnerová stání	257	1705	0,00	4146000,00	0,00	0,00							Hemza	investice	Budovatelů - kontejnerová stání		
Chalupová (orj)	provoz	rekonstrukce uvolněných bytů	126	1040	1300000,00	1300000,00	0,00	0,00	x	x	x	01/2025	12/2025	Jedná se o uvolněné byty, kde je nutná rekonstrukce - zejména el. instalace, podlah vodovod. instalací vč. koupelny	Chalupová (orj)	provoz	rekonstrukce uvolněných bytů		
Chalupová (orj)	provoz	Rekonstrukce koupelen v městských bytech	126	1075	300000,00	300000,00	0,00	0,00	x	x	x	01/2025	12/2025	Rekonstrukce původních koupelen, aby se předešlo případné havárii	Chalupová (orj)	provoz	Rekonstrukce koupelen v městských bytech		
Chalupová (orj)	provoz	Drobného - výměna zábradlí u balkonů - č.p. 301	126	1935	0,00	500000,00	0,00	0,00							Chalupová (orj)	provoz	Drobného - výměna zábradlí u balkonů - č.p. 301		
Chalupová (orj)	provoz	Tyršova - výměna/kalibrace měřičů tepla v č.p. 730	126	6650	270000,00	270000,00	0,00	0,00	x	x	03/2025	05/2025	09/2025	Výměna, nebo kalibrace kompaktních měřičů tepla bytového domu Tyršova 730 z důvodu uplynutí čtyřleté lhůty.	Chalupová (orj)	provoz	Tyršova - výměna/kalibrace měřičů tepla v č.p. 730		
Chalupová (orj)	provoz	Protipožární dveře 10 ks pro DPS	134	7749	320000,00	320000,00	0,00	0,00	x	x	2024	03/2025	03/2025	Protipožární zabezpečovací systém uzavírání dveří - samozavírače. Uzavřena objednávka - realizace 15.2.-15.3. Akce ukončena	Chalupová (orj)	provoz	Protipožární dveře 10 ks pro DPS		
Chalupová (orj)	provoz	Propadlá dlažba u budovy DPS	134	7750	700000,00	700000,00	0,00	0,00	x	x	03/2025	05/2025	10/2025	Předláždění prostranství před částí C z důvodu zvlněné a propadlé dlažby. Bude schvalovat RM 14.4.2025	Chalupová (orj)	provoz	Propadlá dlažba u budovy DPS		
Fila (orj)	provoz	Jiříkovice - opravy v hasičské zbrojnici	122	9246	400000,00	400000,00	0,00	0,00	x	x	x	02/2025	12/2025	Postupné opravy zejména omítek, podlah apod. Jednotlivé části budou zadávány dle potřeby.	Fila (orj)	provoz	Jiříkovice - opravy v hasičské zbrojnici		
Fila (orj)	provoz	Petrovice - opravy kulturního domu	299	9504	400000,00	500000,00	277004,09	55,40	x	x	x	01/2025	09/2025	Postupné opravy zejména sociálního zázemí. Jednotlivé části budou zadávány dle potřeby.	Fila (orj)	provoz	Petrovice - opravy kulturního domu		
Fila (orj)	provoz	Výměna oken na budově radnice	124	7374	2000000,00	2000000,00	0,00	0,00			3/2025	6/2025	7/2025	příprava výběrového řízení	Fila (orj)	provoz	Výměna oken na budově radnice		
Fila	investice	Ekologické nocležiště	223	1007	400000,00	400000,00	0,00	0,00	x	x	12/2024	03/2025	04/2025	Výměna stánku pro provoz občerstvení. Smlouva uzavřena.	Fila	investice	Ekologické nocležiště		
Fila (orj)	provoz	Městské lázně - opravy technologií	233	2307	600000,00	600000,00	0,00	0,00	x	x	x	02/2025	12/2025	Postupné opravy technologií městských lázní.	Fila (orj)	provoz	Městské lázně - opravy technologií		
Fila	investice	Masarykova - úpravy u bytového domu u kina	335	3812	800000,00	800000,00	0,00	0,00	08/2022		2024	x	04/2025	12/2025	Realizace navazující dopravní a technické infrastruktury v rámci výstavby apartmánového domu za kinem (parkovací stání pro město, přístup k zahradě MŠ, kontejnerové stání, VO)	Fila	investice	Masarykova - úpravy u bytového domu u kina	
Fila (orj)	provoz	Palackého nám. - oprava střechy ZUŠ	221	5105	4000000,00	4000000,00	0,00	0,00	11/2023	x	x		05/2025	08/2025	V případě vhodných klimatických podmínek bude realizována provizorní oprava. Pokud bude nalezeno funkční řešení, nebude se realizovat kompletní výměna střešní krytiny ale pouze lokální oprava a výměna původních střešních oken.	Fila (orj)	provoz	Palackého nám. - oprava střechy ZUŠ	
Fila (orj)	investice	Školní - kontejnerové stání	362	6410	0,00	299900,00	0,00	0,00	x	x	x	05/2025	11/2025	Realizace TS služby v rámci správy odpadového hospodářství	Fila (orj)	investice	Školní - kontejnerové stání		
Fila (orj)	investice	Studnice - kontejnerové stání	362	9915	0,00	200000,00	0,00	0,00	x	x	x	05/2025	11/2025	Realizace TS služby v rámci správy odpadového hospodářství	Fila (orj)	investice	Studnice - kontejnerové stání		
Haller (orj)	provoz	oprava komunikací	135	1080	2200000,00	2200000,00	0,00	0,00	x	x	x	03/2025	10/2025	Běžné opravy komunikací.	Haller (orj)	provoz	oprava komunikací		
Haller (orj)	provoz	Brněnská - opravy na autobusovém nádraží	135	1605	1000000,00	1235000,00	0,00	0,00	x	x	x	03/2025	10/2025	Oprava povrchu a obrub chodníku.	Haller (orj)	provoz	Brněnská - opravy na autobusovém nádraží		
Haller (orj)	provoz	Mendlova - Purkyňova - oprava chodníku	135	3903	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	x	x	x	03/2025	10/2025	Oprava povrchu a obrub chodníku.	Haller (orj)	provoz	Mendlova - Purkyňova - oprava chodníku		
Haller (orj)	provoz	Petrovická - oprava mostu u lomu	135	5304	0,00	350000,00	0,00	0,00		2025	x	x		2025	2025	Projektová příprava opravy mostku. Výběr dodavatele a následná oprava je plánována v roce 2025.	Haller (orj)	provoz	Petrovická - oprava mostu u lomu
Haller (orj)	provoz	Oprava povrchu parkoviště před radnicí	135	7373	1200000,00	1200000,00	0,00	0,00	x	x	x	03/2025	10/2025	Oprava povrchu komunikace, parkoviště.	Haller (orj)	provoz	Oprava povrchu parkoviště před radnicí		
Haller (orj)	investice	Vratislavovo nám - parkovací automaty	135	7375	0,00	730000,00	0,00	0,00	x	x		03.-04./2025	01/2025	07/2025	Obměna 3 ks parkovacích automatů na Vratislavovo nám. a ul. Masarykova.	Haller (orj)	investice	Vratislavovo nám - parkovací automaty	
Haller (orj)	provoz	Oprava povrchu parkoviště u PČR	135	7752	400000,00	400000,00	0,00	0,00	x	x	x	03/2025	10/2025	Oprava povrchu komunikace, parkoviště.	Haller (orj)	provoz	Oprava povrchu parkoviště u PČR		
Haller (orj)	investice	Litínové sloupky u ZUŠ	135	7801	0,00	40000,00	23832,00	59,58	x	x	x	03/2025	04/2025	Přidání 3 ks litinových zábran - sloupků u ZUŠky	Haller (orj)	investice	Litínové sloupky u ZUŠ		
Haller (orj)	provoz	Olešná - oprava MK	135	9444	500000,00	500000,00	0,00	0,00	x	x	x	03/2025	10/2025	Oprava povrchu komunikace.	Haller (orj)	provoz	Olešná - oprava MK		
Haller (orj)	provoz	Rokytno - oprava MK	135	9732	100000,00	100000,00	0,00	0,00		2025	x	x		2025	2026	Zpracování PD komunikace	Haller (orj)	provoz	Rokytno - oprava MK
Haller (orj)	provoz	Slavkovice - opravy mostků a MK	135	9835	0,00	60000,00	0,00	0,00	x	x	x		2025	2025	Oprava mostku.	Haller (orj)	provoz	Slavkovice - opravy mostků a MK	
Haller (orj)	investice	Slavkovice - autobusový přístřešek	135	9846	0,00	200000,00	0,00	0,00	x	x	x	04/2025	08/2025	Pořízení a osazení autobusové čekárny v MČ Slavkovice včetně úpravy přístupu a základny.	Haller (orj)	investice	Slavkovice - autobusový přístřešek		
Hemza (orj)	investice	Obnova rybníka Zichův	100	6703	8300000,00	8300000,00	0,00	0,00	2021-2023		2023	10/2024 - 04/2025	06/2025	11/2025	Probíhá opakované výběrové řízení na zhotovitele stavby, je vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SFŽP ve výši 4,165 mil. Kč.	Hemza (orj)	investice	Obnova rybníka Zichův	
Hemza (orj)	provoz	Slavkovice - oprava opěrné zdi rybníka - 3. etapa, včetně výměny požeráku	100	9825	0,00	668000,00	629228,37	94,20		2023	01-03/2024	01-02/2024	04/2024	12/2024	Stavba dokončena v r. 2024, v letošním roce budou odstraněny drobné vady a nedodělky a uvolněna pozastávka.	Hemza (orj)	provoz	Slavkovice - oprava opěrné zdi rybníka - 3. etapa, včetně výměny požeráku	
Hemza	investice	Rekonstrukce infrastruktury sídliště Betlém	243	1067	1050000,00	2350000,00	0,00	0,00	2021-2025		2025	x	x	x	Probíhají projekční práce (projektant Ing. Tomáš Petr) a koordinace projekční přípravy ostatních investorů. Řešena problematika stanoviska EG.D ohledně neschválení rekonstrukce NN v r. 2026 a 2027, rozhodnuto o změně etapizace stavby a posunu zahájení na r. 2027. Současně byla na RM dne 10.3.2025 schválena změna řešení povrchů.	Hemza	investice	Rekonstrukce infrastruktury sídliště Betlém	
Hemza	investice	Komenského nám. - okružní křižovatka	238	2902	950000,00	1099000,00	92000,00	8,37	2023-2025		2025	x	x	x	Probíhají projekční práce (projektant Ing. Tomáš Petr), současně je podepsána smlouva o spolupráci s Krajem Vysočina, koordinováno se související akcí "IP SVK - rekonstrukce vodovodu a kanalizace Komenského nám".	Hemza	investice	Komenského nám. - okružní křižovatka	

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka	osoba	typ akce	Název
Hemza	investice	Veslařská - rekonstrukce místní komunikace	304	7102	100000,00	335000,00	0,00	0,00	2024-2025	2025	x	x	x	Probíhají projekční práce, koordinováno se související akcí "IP SVK - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Veslařská".	Hemza	investice	Veslařská - rekonstrukce místní komunikace
Hemza	investice	Skatepark	288	1091	300000,00	546000,00	6000,00	1,10	2024-2025	2025	x	x	x	Je dokončena a schválena studie stavby "POLYFUNKČNÍ VOLNOČASOVÝ AREÁL - SKATEPARK v NMNM" v lokalitě pod Klečkovským rybníkem. Probíhá zadání dalších stupňů projekční přípravy. Současně jsou ověřovány možnosti využití dotačních programů na realizaci stavby.	Hemza	investice	Skatepark
Hemza	investice	Horácké muzeum NMNM - zázemí pro návštěvníky a zaměstnance	188	7369	2000000,00	2451000,00	0,00	0,00	2024-2025	2025	11/2025-01/2026	03/2026	10/2026	Je dokončena a předána studie stavby. Probíhají projekční práce na dalších stupních projekční přípravy. Předpoklad čerpání dotačních prostředků z "MAS - IROP" a z "FONDU VYSOČINY".	Hemza	investice	Horácké muzeum NMNM - zázemí pro návštěvníky a zaměstnance
Hemza (orj)	investice	Slavkovice - nástavba hasičské zbrojnice	313	9842	8092000,00	9157000,00	22990,00	0,25	2024	2024	10/2024-01/2025	02/2025	11/2025	Stavba v realizaci, zhotovitel TOMERO s.r.o., je schválena dotace z MV ve výši 2,5 mil Kč.	Hemza (orj)	investice	Slavkovice - nástavba hasičské zbrojnice
Hemza	investice	Žďárská-Pavlovova - kruhová křižovatka	327	7748	700000,00	700000,00	0,00	0,00	2025-2026	2026	x	x	x	S krajem Vysočina je uzavřena smlouva o společném postupu při zajištění přípravy a realizace stavby okružní křižovatky, probíhají práce na studii stavby, po jejím dokončení a schválení budou zadány další stupně projekční přípravy. Aktuálně je projednávána otázka převodu krajské silnice v úseku ul. Žďárská/Nečasova do majetku Města, pokud bude schváleno, bude stavba okružní křižovatky probíhat za jiných podmínek (bude uzavřena nová Smlouva o společném postupu.....".	Hemza	investice	Žďárská-Pavlovova - kruhová křižovatka
Hemza (orj)	investice	Pohledec - dokončení komunikace - propoj	334	9659	300000,00	300000,00	7000,00	2,33	2025	2025-2026	x	x	x	Probíhají projekční práce.	Hemza (orj)	investice	Pohledec - dokončení komunikace - propoj
Hemza (orj)	investice	Pohledec - chodník - III. etapa	320	9658	150000,00	150000,00	12500,00	8,33	2025	2025-2026	x	x	x	Probíhají projekční práce.	Hemza (orj)	investice	Pohledec - chodník - III. etapa
Hemza (orj)	investice	Maršovice - rek. vod. podél silnice II/354 - IP SVK	214	9329	120000,00	120000,00	104000,00	86,67	2024-2025	2025	x	x	x	Probíhají projekční práce, koordinováno se související stavbou města "Maršovice - chodník od autobusové zastávky směr Rokytno".	Hemza (orj)	investice	Maršovice - rek. vod. podél silnice II/354 - IP SVK
Hemza (orj)	investice	Olešná - rekonstrukce vodojemu - IP SVK	317	9445	200000,00	200000,00	0,00	0,00	2025	2025-2026	x	x	x	Probíhají projekční práce.	Hemza (orj)	investice	Olešná - rekonstrukce vodojemu - IP SVK
Hemza	investice	Drobného - rekonstrukce kanalizace (u Enpeky) - IP SVK	369	1939	440000,00	440000,00	0,00	0,00	2017	2018	03-04/2025	05/2025	09/2025	Stavba bude koordinována a realizována společně se související stavbou města "Rekonstrukce ul. Drobného - u Enpeky", probíhá příprava pro zahájení společného VŘ na zhotovitele stavby.	Hemza	investice	Drobného - rekonstrukce kanalizace (u Enpeky) - IP SVK
Hemza	investice	Budovatelů - kompletní reko komunikací	209	1707	0,00	0,00	0,00	0,00	2022-2023	2023	11/2023-02/2024	03/2024	09/2024	Akce dokončena v r. 2024, prostředky na přístřešky kontejnerových stání byly převedeny na novou organizaci.	Hemza	investice	Budovatelů - kompletní reko komunikací
Hemza	investice	Centrum služeb a řemesel ul. Soškova	394	6105	0,00	15000000,00	0,00	0,00	2018-2024	2020-2021	01/2025-04/2025	06/2025	10/2026	Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby, podána žádost o dotaci z MPO ve výši 70% (cca 38,8 mil.Kč).	Hemza	investice	Centrum služeb a řemesel ul. Soškova
Hemza	investice	Pohledec - rekonstrukce MK - spodní část	251	9652	0,00	220000,00	0,00	0,00	04/2024 - 06/2025	05/2025-07/2025	x	x	x	Probíhají projekční práce.	Hemza	investice	Pohledec - rekonstrukce MK - spodní část
Janovská (orj)	provoz	Hlinné - údržba nádrže	100	9131	700000,00	1170000,00	0,00	0,00	x	x	x	05/2025	08/2025	Oprava bočních stěn nádrže vč. dospárování, realizace nové římsy a dna. Po dohodě se SZP není nutné SP- bude řešeno jako údržbové práce. Probíhá poptávka dodavatelů. Nejvýhodnější nabídka F. Toman - návrh SOD na schválení do RM 14.4.2025. Na realizaci je požádáno o dotaci z Kraje Vysočina ve výši 155 000,- Kč z Programu rozvoje venkova.	Janovská (orj)	provoz	Hlinné - údržba nádrže
Janovská (orj)	provoz	Jiříkovice - údržba bočních zdí a zábradlí návesního rybníka	100	9247	200000,00	200000,00	0,00	0,00	x	x	x	07/2025	10/2025	Pokračování opravy bočních zdí návesního rybníka navazující na r. 2024 a výměna zábradlí. Práce bude realizovat stejný dodavatel viz I. etapa D. Starý, podepsána SOD. Příprava objednávky na renovaci zábradlí.	Janovská (orj)	provoz	Jiříkovice - údržba bočních zdí a zábradlí návesního rybníka
Janovská (orj)	provoz	Maršovice - přeložka kanalizace	146	9328	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	duplicitně - uvedeno chybné číslo organizace	Janovská (orj)	provoz	Maršovice - přeložka kanalizace
Janovská (orj)	provoz	Maršovice - přeložka kanalizace	135	9328	600000,00	600000,00	0,00	0,00	03/2025-07/2025	08-09/2025	10-12/2025	x	x	Rekonstrukci MK byla předřazena přeložka dešťové kanalizace v lokalitě u dolního rybníka. Probíhá zadání projekčních prací. 17.1. schůzka na místě s projektantem a majitelem pozemku. Souhlas vlastníka s přeložkou kanalizace podél plotu. CN na PD bude navýšena o rekonstrukci části kanalizace nad přeložkou, kt.se bude opravovat v součinnosti s opravou vodovodu ve správě VAS.	Janovská (orj)	provoz	Maršovice - přeložka kanalizace
Janovská (orj)	investice	Pohledec - ZŠ - rekonstrukce střechy a okapů	107	9660	1500000,00	1500000,00	0,00	0,00	x	x	02-03/2025	07/2025	08/2025	Realizace výměny střešní krytiny vč. okapů a revize hromosvodu na budově ZŠ v Pohledci. VŘ ukončeno. Uzavřena SOD - dodavatel GMJ spol. s.r.o.	Janovská (orj)	investice	Pohledec - ZŠ - rekonstrukce střechy a okapů
Janovská	investice	Malá - smuteční síň	389	3609	2662000,00	2843500,00	0,00	0,00	06-12/2025	07/2024-05/2025	x	x	x	FP jsou určeny na prováděcí dokumentaci Smuteční síně NMNM. PD pro společné ÚR a SP dokončena, probíhá schvalovací řízení. Čekáme na schválení odprodeje části pozemku p.č. 280/6 ve vlastnictví Kraje Vysočina (vedle Kamélie) do majetku města (kupní smlouva s KV, po podpisu a úhradě poplatku bude podán návrh na vklad do KN). Dne 2.4. proběhne výrobní výbor za účasti Kopáčekových.	Janovská	investice	Malá - smuteční síň

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka	osoba	typ akce	Název
Janovská	investice	Drobného - úprava před Enpekou na st. sídlišti	371	1904	11489000,00	11889000,00	0,00	0,00	02/2024-04/2025	04-05/2025	04/2025	06/2025	10/2025	Realizace akce koordinována s rekonstrukcí kanalizace VAS - společná VŘ na zhotovitele. Probíhá přepracování projektové dokumentace v součinnosti s požadavky městského architekta dle schůzky 9.10.2024 na místě (PD na nové povolení). Žádost o povolení ke kácení smrku před prodejnou byla zamítnuta - nocoviště zvl. chráněného živočicha kavky obecné, probíhá odvolání. Dne 13.2. proběhlo jednání s zástupci fy ENPEKA - doplněny 2 parkovací stání u severní části budovy prodejny, umístění odsouhlaseno.19.2. odsouhlaseno řešení celého prostoru s městským architektem a ze strany města doplněn požadavek na optické trasy a výměnu sloupů VO. V 03/25 proběhlo jednání s fy RACOM na místě - požadavky na dopravní obslužnost v průběhu stavby. Finalizace DPS. VŘ na zhotovitele v 04/2025.	Janovská	investice	Drobného - úprava před Enpekou na st. sídlišti
Janovská (orj)	investice	Tůně pod rybníkem Koupaliště	197	1090	1500000,00	1500000,00	0,00	0,00	09/2023-04/2024	x	12/2024-01/2025	08/2025	11/2025	Realizace dílčího opatření vycházející z vodohospodářské studie zpracované Ing. Golíkem. Jedná se o tůně pod hrází rybníka Koupaliště. Podána žádost o dotaci AOPK- OPŽP. VŘ na zhotovitele ukončeno, podepsána SOD (spol. POPR s.r.o.).	Janovská (orj)	investice	Tůně pod rybníkem Koupaliště
Janovská (orj)	provoz	Odbahnění rybníka Předeštrhřívák a tůně nad rybníkem Předeštrhřívák	197	1095	0,00	65700,00	0,00	0,00	x	x	x	x	04/2025	Akce přechází z r. 2024 - FP jsou určeny na doplacení technického dozoru. Nedodělek osetí plochy s navezeným sedimentem z rybníka Předeštrhřívák do 30.4.2025, pozastávka 10 %.	Janovská (orj)	provoz	Odbahnění rybníka Předeštrhřívák a tůně nad rybníkem Předeštrhřívák
Janovská (orj)	provoz	Pohledec - údržba nádrže	213	9656	200000,00	200000,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	FP budou určeny na projekční přípravu pro úpravu vody v požární nádrži v Pohledci.	Janovská (orj)	provoz	Pohledec - údržba nádrže
Janovská	investice	Denní stacionář pro seniory	342	1099	500000,00	500000,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	FP pro projekční přípravu stacionáře pro seniory.	Janovská	investice	Denní stacionář pro seniory
Janovská (orj)	investice	Fotovoltaika NMNM - Městské lázně	195	1077	0,00	22000,00	22000,00	100,00	x	x	x	x	02/2025	Akce přechází z r. 2025, nedodělek - dořešení udělení licence na výrobu E od ERU (udělena 4.února 2025), penalizace za pozdní odstranění.	Janovská (orj)	investice	Fotovoltaika NMNM - Městské lázně
Janovská (orj)	investice	Fotovoltaika NMNM - II.ZŠ	195	3218	0,00	22000,00	22000,00	100,00	x	x	x	x	01/2025	Akce přechází z r. 2025, nedodělek - dořešení udělení licence na výrobu E od ERU (udělena 24.ledna 2025), penalizace za pozdní odstranění. 3.dubna bude stavba dodatečně dokolaudována.	Janovská (orj)	investice	Fotovoltaika NMNM - II.ZŠ
Janovská (orj)	investice	Fotovoltaika NMNM - DPS	195	7747	0,00	22000,00	22000,00	100,00	x	x	x	x	01/2025	Akce přechází z r. 2025, nedodělek - dořešení udělení licence na výrobu E od ERU (udělena 24.ledna 2025), penalizace za pozdní odstranění. 3 dubna bude stavba dodatečně dokolaudována.	Janovská (orj)	investice	Fotovoltaika NMNM - DPS
Janovská	investice	Fotovoltaika NMNM II	205	1096	0,00	763000,00	0,00	0,00	-	x	x	x	x	FP určené na projekční přípravu FVE na dalších budovách města - KD, sportovní hala, Zdislava, Drobného čp. 301. Rezervační smlouvy s distributorem uzavřeny v 04/2024 (platnost 12 měsíců).	Janovská	investice	Fotovoltaika NMNM II
Klapačová (orj)	investice	Zhotovení a instalace sochy od J. Štursy	119	1028	500000,00	500000,00	0,00	0,00				01/2025	09/2025	vybráno místo pro umístění sochy, vybrán zhotovitel ak. sochař Nikos Armutidis	Klapačová (orj)	investice	Zhotovení a instalace sochy od J. Štursy
Klapačová (orj)	provoz	Petrovická - oprava kamenného kříže	119	5306	220000,00	220000,00	0,00	0,00			4/2025	2025	2025	poptávkové řízení na zhotovitele	Klapačová (orj)	provoz	Petrovická - oprava kamenného kříže
Klapačová (orj)	provoz	Maršovice - oprava kamenného kříže	119	9330	0,00	270000,00	0,00	0,00			4/2025	2025	2025	poptávkové řízení na zhotovitele	Klapačová (orj)	provoz	Maršovice - oprava kamenného kříže
Klapačová (orj)	investice	NSS - zvýšení dostupnosti sociálních služeb - nízkoemisní automobil - dotace	134	7746	0,00	802023,87	802023,87	100,00						automobil zakoupen v r. 2024, dotace obdržena až v r. 2025	Klapačová (orj)	investice	NSS - zvýšení dostupnosti sociálních služeb - nízkoemisní automobil - dotace
Klapačová (orj)	investice	IP NSS - úprava vozidla pro převoz inv. vozíku	134	7751	324000,00	324000,00	0,00	0,00				2025	2025	úprava vozidla Taxik Maxík pro převoz osob na inv. vozíku	Klapačová (orj)	investice	IP NSS - úprava vozidla pro převoz inv. vozíku
Klapačová (orj)	provoz	Slavkovice – MŠ - oprava zpevněné plochy u hlavního vstupu	171	9844	300000,00	300000,00	0,00	0,00				07/2025	08/2025	Dodavatel TS s.r.o.	Klapačová (orj)	provoz	Slavkovice – MŠ - oprava zpevněné plochy u hlavního vstupu
Klapačová (orj)	investice	Pohledec - ZŠ - izolace budovy školy	107	9655	400000,00	400000,00	0,00	0,00				07/2025	08/2025	Příprava výběr. řízení na dodavatele.	Klapačová (orj)	investice	Pohledec - ZŠ - izolace budovy školy
Klapačová (orj)	investice	Petrovice - výleповé plochy	236	9525	25000,00	25000,00	0,00	0,00				04/2025	06/2025	výměna stávající výleповé plochy, dodavatel Harst Agency	Klapačová (orj)	investice	Petrovice - výleповé plochy
Klapačová	investice	Výleповé plochy	236	9648	0,00	0,00	0,00	0,00						omylem použito ORJ Pohledce	Klapačová	investice	Výleповé plochy
Kubík (orj)	provoz	Tyršova 730 - oprava fasády věžového domu (reklamace)	126	6628	250000,00	250000,00	0,00	0,00				2017	2017	5% pozastávka po dobu záruky. Odborná prohlídka fasády specialistou před koncem záruční doby zjistila vady v záruční době, uplatněna reklamace, dosud nedořešeno.	Kubík (orj)	provoz	Tyršova 730 - oprava fasády věžového domu (reklamace)
Kubík (orj)	investice	MŠ Žďárská - úprava BJ na nové třídy	171	7739	300000,00	300000,00	0,00	0,00	2023 - 04/2025	2024				Zpracována DSP, povolení stavby (schválení stavebního záměru) vydáno dne 2.10.2024 (PM 23.10.2024). Probíhají práce na DPS.	Kubík (orj)	investice	MŠ Žďárská - úprava BJ na nové třídy
Kubík (orj)	investice	Pohledec – nová lokalita RD Pohledec	297	9633	10000,00	10000,00	0,00	0,00				2022	2023	FP na úhradu nákladů spojených se zřízením věcného břemene - uložení dešťové kanalizace do pozemku ve vlastnictví ČR.	Kubík (orj)	investice	Pohledec – nová lokalita RD Pohledec
Kubík	investice	Cyklostezka Nečasova - Žďárská - úsek A	250	4703	4780000,00	4780000,00	0,00	0,00	2024	2024	2024	04/2025	06/2025	Uzavřena smlouva o dílo na realizaci stavby. Přiznána dotace z IROP. Uzavřeny smlouvy na výkon TDS a koordinátora BOZP. Dne 24.3.2025 předáno staveniště, dne 1.4.2025 zahájeny práce.	Kubík	investice	Cyklostezka Nečasova - Žďárská - úsek A
Kubík	investice	Cyklostezka Nečasova - úsek A	263	4702	10000,00	10000,00	0,00	0,00				2021	2021	FP na úhradu nákladů spojených se zřízením věcného břemene v rámci přeložky sdělovacího vedení provedené v rámci stavby.	Kubík	investice	Cyklostezka Nečasova - úsek A

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka	osoba	typ akce	Název
Kubík	investice	Cyklostezka Nečasova - úsek B	370	4705	15000,00	15000,00	0,00	0,00				2021	2021	FP na úhradu nákladů spojených se zřízením věcného břemene v rámci přeložky sdělovacího vedení provedené v rámci stavby.	Kubík	investice	Cyklostezka Nečasova - úsek B
Kubík (orj)	investice	Olešná - chodník podél st. silnice I/19 - 3. etapa	269	9411	400000,00	450000,00	0,00	0,00	2018 - 2025	10/2025 - 12/2025				PD 3. etapy chodníku - od bývalé Jednoty směrem na Bystřici n.P. V r. 2024 dosaženo dohody s ŘSD o způsobu odvodnění chodníku a komunikace. V řešení je směna pozemků v prostoru před bývalou Jednotou, podle výsledku bude navrženo zakončení chodníku. Dne 19.3.2025 proběhla prac.schůzka: p.mst informoval o výsledku řešení směny pozemků, na základě toho upřesněn rozsah projektu a dalšího řešení.	Kubík (orj)	investice	Olešná - chodník podél st. silnice I/19 - 3. etapa
Kubík	investice	Dukelská – rekonstrukce mostu + lávka pro pěší s přechodem	368	2003	5645000,00	5725000,00	0,00	0,00	2023 - 2024	2024	11/2024 - 02/2025	03/2025	06/2025	Zpracována PD, vydáno povolení stavby. Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Výběrové řízení vyhodnoceno, dne 18.02.2025 podepsána smlouva o dílo. Uzavřeny smlouvy na výkon TDS a koordinátora BOZP. Zhotovitelem zajištěno schválené DIO, vyřízena uzavírka a výlukové jízdní řády od 10.3.2025. 10.3.2025 předáno staveniště, zahájeno zřízení zařízení staveniště. Probíhají stavební práce. 2.4.2025: provedena většina bouracích prací, probíhá montáž výztuže.	Kubík	investice	Dukelská – rekonstrukce mostu + lávka pro pěší s přechodem
Kubík (orj)	investice	Maršovice – chodník od autobusové zastávky směr Rokytno	258	9326	95000,00	95000,00	0,00	0,00	2024 - 06/2025	2024 - 06/2025				Zpracována DSP, požádáno o vydání povolení stavby - probíhá stavební řízení. Koordinováno s rekonstrukcí vodovodu SVK v trase chodníku (související akce SVK). V r. 2024 vyřešeny převody pozemků od soukromých osob potřebných pro výstavbu chodníku, s krajem Vysočina uzavřena smlouva o právu provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví kraje a smlouva o prostorovém uspořádání staveb s SVK a VAS. Po vydání povolení stavby bude dopracována DPS.	Kubík (orj)	investice	Maršovice – chodník od autobusové zastávky směr Rokytno
Kubík	investice	Vlachovická - fotbalové hřiště	272	7202	50000000,00	50285000,00	0,00	0,00	2009 - 2024	2024	11/2024 - 02/2025	06/2025	04/2027	V r. 2024 přepracována PD, aktualizována povolení stavby a související dokumenty. Stavba rozdělena na 2 etapy. Na 1. etapu požádáno o dotaci z Fondu Vysočiny, na celý projekt požádáno o dotaci z NSA. Probíhá zadávací řízení na zhotovitele stavby - na obě etapy. Předpoklad realizace 1. etapy: 2.6.2025 - 30.4.2026, předpoklad realizace 2. etapy (v případě získání dotace): 1.6.2026 - 30.4.2027. Po vyřešení podané námítky uzavřeny smlouvy o dílo na I. i II. etapu dne 5.3.2025. Smlouva na dotaci z Fondu Vysočiny uzavřena dne 27.3.2025.	Kubík	investice	Vlachovická - fotbalové hřiště
Kubík	investice	Brněnská - chodník	306	1602	8200000,00	6850000,00	36300,00	0,53	2019 - 2024	2024	11/2024 - 02/2025	05/2025	10/2025	Zpracována PD, vydáno povolení stavby a další potřebné dokumenty. Akce koordinována s plošnou opravou I/19 pod investorstvím ŘSD. Od původního záměru opravy I/19 v r. 2025 ŘSD nakonec upustilo, akce města bude tedy provedena jako první s tím, že respektuje všechny závaznosti na opravu ŘSD. Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Dne 7.2.2025 uzavřena smlouva se zhotovitelem na provedení stavby. Uzavřeny smlouvy na výkon TDS a koordinátora BOZP.	Kubík	investice	Brněnská - chodník
Kubík (orj)	provoz	Brněnská - oprava propustku pod ZUŠ	306	1603	0,00	1479000,00	0,00	0,00	2019 - 2024	2024	11/2024 - 02/2025	05/2025	10/2025	Oprava propustku přes vodoteč pod ZUŠ. Je součástí akce "Brněnská - chodník" jako stavební objekt s neinvestičním charakterem. Další popis viz akce "Brněnská - chodník - investice".	Kubík (orj)	provoz	Brněnská - oprava propustku pod ZUŠ
Kubík	investice	zastávky MHD Holubka + Brožkův kopec	199	1081	0,00	130000,00	6714,24	5,16				2024	2024	FP na úhradu pozastávky na odstranění nedodělků na zastávce MHD Karníkova.	Kubík	investice	zastávky MHD Holubka + Brožkův kopec
Ptáček (orj)	investice	Veřejné osvětlení - rozšíření	136	1097	0,00	250000,00	62693,73	25,08	2024	2024		4-5/2025	4-5/2025	proveden protlak pod cyklostezkou, stavební povolení vystaveno	Ptáček (orj)	investice	Veřejné osvětlení - rozšíření
Ptáček (orj)	investice	Purkyňova - rekonstrukce veřejného osvětlení	136	5706	0,00	0,00	0,00	0,00				12/2024		převedeno na ORJ1097	Ptáček (orj)	investice	Purkyňova - rekonstrukce veřejného osvětlení
Ptáček (orj)	investice	Slavkovice - veřejné osvětlení	136	9845	0,00	50000,00	0,00	0,00				5/2025	5/2025		Ptáček (orj)	investice	Slavkovice - veřejné osvětlení
Ptáček (orj)	provoz	MěÚ - výměna osvětlení radnice	124	7372	250000,00	250000,00	0,00	0,00				5/2025	10/2025	probíhá výběr materiálu dle nabídky pro TS služby	Ptáček (orj)	provoz	MěÚ - výměna osvětlení radnice
Šimková (orj)	provoz	Opravy lesních cest	144	1098	0,00	400000,00	0,00	0,00						Oprava lesní cesty okolo černé skály. Lokální opravy ostatních lesních cest dle potřeby.	Šimková (orj)	provoz	Opravy lesních cest
Šimková	investice	Herní prvky	146	1003	1500000,00	1500000,00	0,00	0,00				03/2025	11/2025	V rámci realizace díla budou pořízeny nové typy herních prvků jako náhrada za herní prvky, které budou odstraněny z důvodu bezpečnosti provozu nebo nově doplněny na dětská hřiště. Z této částky je vyhrazená částka 1 000 000 Kč na herní prvky na dětská hřiště v NMNM, a částka 500 000 Kč je vyhrazena herní prvky na dětská hřiště v MČ.	Šimková	investice	Herní prvky
Šimková (orj)	investice	Dukelská - dopravní hřiště	146	2005	0,00	300000,00	0,00	0,00							Šimková (orj)	investice	Dukelská - dopravní hřiště
Šimková (orj)	provoz	Oplocení na fotbalovém stadionu	146	6208	0,00	400000,00	0,00	0,00						Oplocení fotbalového hřiště za "přístavbou" I. ZŠ.	Šimková (orj)	provoz	Oplocení na fotbalovém stadionu
Šimková (orj)	provoz	Jiříkovice - modernizace víceúčelového hřiště - rekonstrukce oplocení	146	9238	0,00	140000,00	0,00	0,00						Oprava oplocení, které navazuje na opravu opěrné zdi u víceúčelového hřiště v MČ Jiříkovice.	Šimková (orj)	provoz	Jiříkovice - modernizace víceúčelového hřiště - rekonstrukce oplocení
Šimková (orj)	provoz	Jiříkovice - hřiště - oprava opěrné zdi + oplocení	146	9245	200000,00	200000,00	0,00	0,00				03/2025	11/2025	Oprava opěrné zdi u víceúčelového hřiště na p.č. 242 v MČ Jiříkovice.	Šimková (orj)	provoz	Jiříkovice - hřiště - oprava opěrné zdi + oplocení

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka	osoba	typ akce	Název
Šimková	investice	Technika pro lesní hospodářství - traktorový vlek s hydraul.jeřábem	336	1063	1500000,00	1500000,00	0,00	0,00				01/2025	07/2025	Pořízení lesní techniky na těžbu v lese.	Šimková	investice	Technika pro lesní hospodářství - traktorový vlek s hydraul.jeřábem
Šimková (orj)	provoz	Koupaliště - revitalizace klidové části	179	1082	3000000,00	3000000,00	18150,00	0,61				01/2025	12/2025	Úpravy klidové části u rybníka Koupaliště, které vyvstaly ze studie rekreačního využití této lokality. Protahení betonového prahu v rybníku, rozšíření písečné pláže, zadání PD pro stavbu mol. Údržba zeleně - kácení nevyhovujících dřevin, ořezy větví, výsadba nových dřevin a keřů.	Šimková (orj)	provoz	Koupaliště - revitalizace klidové části
Slámová (orj)	investice	Nákup akcií SATT a.s.	124	7361	7005000,00	7005000,00	0,00	0,00						Splátka přijaté kupní ceny SATT, a.s. pro Velké Meziříčí a Dolní Rožínku	Slámová (orj)	investice	Nákup akcií SATT a.s.
Slámová (orj)	investice	Olešná - dotace na domovní ČOV	132	9442	0,00	120000,00	0,00	0,00						převod nevyplacených schválených dotací na ČOV z FRB z roku 2024 - s žadateli zatím nebyla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace, protože žadatelé zatím nepředložili potřebnou dokumentaci, což je podmínka pro uzavření smlouvy	Slámová (orj)	investice	Olešná - dotace na domovní ČOV
Slámová (orj)	investice	Studnice - dotace na domovní ČOV	132	9917	0,00	40000,00	0,00	0,00						převod nevyplacených schválených dotací na ČOV z FRB z roku 2024 - s žadateli zatím nebyla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace, protože žadatelé zatím nepředložili potřebnou dokumentaci, což je podmínka pro uzavření smlouvy	Slámová (orj)	investice	Studnice - dotace na domovní ČOV
Slánská (orj)	investice	NSS - rekonstrukce výtahu DPS	134	7754	0,00	1000000,00	0,00	0,00						FP na kompletní dodávku a montáž výtahu DPS.17.02.25: Podepsána smlouva o dílo s Vertik, s.r.o. Samotná demontáž a montáž bude probíhat od zač. června, bude trvat ca 3-4 týdny.	Slánská (orj)	investice	NSS - rekonstrukce výtahu DPS
Slánská	investice	Přechody pro chodce	287	1006	500000,00	530000,00	0,00	0,00	01/2025-06/2025	07/20025-08/2025		09/2025	11/2025	Průběžné úpravy či budování přechodů pro chodce - 1 přechod/rok. V r. 2025 bude realizován přechod pro chodce na ul. Nečasova a vypracování PD na úpravu přechodu na ul. Smetanova.	Slánská	investice	Přechody pro chodce
Slánská (orj)	investice	Petrovice - pěší propoj	249	9524	1815000,00	1815000,00	0,00	0,00			09/2024	04/2025	06/2025	Realizace přístupové cesty pro pěší. Na základě výběrového řízení podepsána SoD s firmou Ronytrans, s.r.o., termín realizace 1.4.-30.6.2025, stavba bude trvat max.4 týdny. 17.01.25: Na základě výsledku výběrového řízení probíhá podpis Příkazní smlouvy na TDS.18.02.25: V polovině března proběhne schůzka-bude upřesněn rozsah kácení dřevin. 27.03.25: Probíhá příprava stavby - kácení dřevin a odstranění boudy. Předání stavby proběhne 1.4.25.	Slánská (orj)	investice	Petrovice - pěší propoj
Slánská	investice	I. základní škola - školní družina v objektu Komerční banky	109	7308	420000,00	420000,00	0,00	0,00	2024-2025	2025				Dokončena a schválena projekční práce na studii. 08/2024 - objednávka DSP u paní arch. Mališové, 27.03.25: Podána žádost o povolení stavby.	Slánská	investice	I. základní škola - školní družina v objektu Komerční banky
Slánská	investice	Drobného 540 - rekonstrukce rozvodů vody, kanalizace	260	1934	330000,00	690000,00	0,00	0,00	06/2024-04/2025	x				07/2024 podepsána smlouva o dílo na PD s firmou CERGO ENERGY, s.r.o. Termín dokončení PD 04/2025. 27.03.25: Zhotovitel předložil ke kontrole PD ve pokročilém stupni rozpracovanosti. PD rozčiřena o rekonstrukci topení. Vystavena objednávka na rekonstrukci výměníkoví stanice - na základě posouzení je rekonstrukce nutná a ideálně ji spojit v jednom projektu s rekonstrukcí ZTI.	Slánská	investice	Drobného 540 - rekonstrukce rozvodů vody, kanalizace
Slánská	investice	Purkyňova - demolice a výstavba bytového domu	203	5705	1000000,00	1087000,00	0,00	0,00	11/2024-03/2026					FP na přípravu výstavby bytových domů v místě bývalé ubytovny nemocnice. Na základě výběrového řízení podepsána smlouva na PD s fy Prokop a Werner.27.03.25:Odsouhlasena finální verze studie - varianta úpravy parkoviště u nemocnice a vnějšího prostoru a dopravní dostupnosti nových i stávajících BD.	Slánská	investice	Purkyňova - demolice a výstavba bytového domu
Slánská	investice	Cyklostezka k Medinu	332	1094	525000,00	525000,00	0,00	0,00	11/2024-08/2025	07/2025-10/2025				FP na přípravu cyklostezky Brožkův Kopec - viadukt U Jatek - Medin. Uzavřena smlouva o dotaci, zadáno objednání PD u fy Envigest PRO s.r.o.	Slánská	investice	Cyklostezka k Medinu
Slánská	investice	Nečasova - chodník ve směru k Nové Vsi	339	4704	1500000,00	1500000,00	0,00	0,00			09/2024	03/2025	05/2025	Podepsána smlouva o dílo s firmou COLAS CZ, a.s., termín realizace 10.3.-30.5.2025. 17.01.25: Na základě výsledku výběrového řízení probíhá podpis Příkazní smlouvy na TDS.18.02.25: Dne 10.3.25 bude předáno stavniště zhotoviteli27.03.25: Samotné práce budou započaty vzhledem ke klimatickým podmínkám 1.4.2025.	Slánská	investice	Nečasova - chodník ve směru k Nové Vsi
Slánská (orj)	investice	Olešná - přechod pro chodce přes I/19	341	9446	500000,00	500000,00	30250,00	6,05	2025	2025-2026		2026		FP na projektovou dokumentaci. Bylo rozhodnuto o realizaci přechodu se zpomalovacím semaforem, plánována dotace ze SFDI. Příprava podepsání objednávky na SSZ.18.02.25: Probíhají projekční práce27.03.25: Na základě jednání 1.výrobního výboru byly projekční práce pozastaveny. Důvodem je existující zastávka MHD v místě plánovaného přechodu pro chodce, což je nepřípustné. Zastávku nelze přemístit. MP bude realizovat orientační a statistické měření rychlosti v Olešné dle obdržených nabídek.	Slánská (orj)	investice	Olešná - přechod pro chodce přes I/19
Slánská (orj)	investice	Pohledec - mateřská škola – zateplení fasády	353	9608	1600000,00	1240000,00	14400,00	1,16			01/2025	07/2025	08/2025	Zateplení a výměna oken v MŠ Pohledec. Vypsáno výběrové řízení na realizaci, plánovaný termín realizace 07-08/2025. 17.01.25: Na základě výsledku výběrového řízení probíhá podpis Příkazní smlouvy na TDS.18.02.25: Podepsána SoD se zhotovitelem	Slánská (orj)	investice	Pohledec - mateřská škola – zateplení fasády

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka	osoba	typ akce	Název
Vamberová	investice	Výkup nemovitostí - běžné	319	1013	2000000,00	2000000,00	17200,00	0,86						1) Byli osloveni spoluvlastníci pozemku parc. č. 2496/4 - ul. Brněnská, směrem k Hornímu Dvoru, NMNM, o odkup jejich spoluvlastnických podílů na uvedeném pozemku - jedná se o částečně zastavěný pozemek místní komunikací - dne 17.2.2025 odeslány žádosti (v současné době čekáme na vyjádření od spoluvlastníků). 2) Z podnětu MČ Rokytno probíhá komunikace s vlastníky pozemků o odkup příp. směnu částí pozemků - účelem výkupů/směny je výstavba místní komunikace pro novostavby v této lokalitě. 3) Dne 11.2.2025 odeslána žádost na Lesy ČR (státní podnik oprávněn hospodařit s majetkem státu), ohledně odkupu části pozemku parc. č. 151, kat. území NMNM - část pozemku by Město využilo v rámci výstavby nové okružní křižovatky (dne 17.2.2025 sdělení z Lesy ČR, s.p. - neuvažují o prodeji ani směně požadovaného pozemku). 4) Pro účely výstavby chodníku v Pohledci osloven p. Polnický (vlastník pozemku p.č. 50), část pozemku je třeba odkoupit pro shora uvedenou investiční akci - p. Polnický s odkupem souhlasí - probíhá příprava pro schválení do Rady Města a následně do Zastupitelstva.	Vamberová	investice	Výkup nemovitostí - běžné

nově zařazené