

Investiční tabulka - přehled

Osoba	Typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	Zahájení realizace	Ukončení realizace	Poznámka
Slánská Jaroslava	PRO	Olešná - oprava dešťové kanalizace + povrchy	100	9448	1 500 000 Kč	1 500 000 Kč	15 575 Kč	1 %	1.1.2026	31.10.2027	Oprava povrchu prostoru mezi komunikacemi a domy čp.72,74 a 44, včetně opravy dešťové kanalizace. Probíhá příprava PD.
Slánská Jaroslava	PRO	Odbahnění Cihelského rybníka	100	7103	250 000 Kč	250 000 Kč	130 000 Kč	52 %	29.1.2026	31.12.2027	PD dokončena
Slánská Jaroslava	PRO	Petrovice - odbahnění Horního rybníka	100	9530	200 000 Kč	200 000 Kč	0 Kč	0 %	29.1.2026	30.11.2026	PD dokončena
Slánská Jaroslava	PRO	Radnická - oprava dešťové kanalizace	100	5808	500 000 Kč	500 000 Kč	0 Kč	0 %	1.3.2026	31.10.2026	Příprava PD
Hemza Miloš	PRO	Odbahnění a rekonstrukce rybníka Zichův	100	6703	0 Kč	202 200 Kč	34 044 Kč	17 %	1.1.2009	30.6.2026	dokladové dokončování stavby
Slánská Jaroslava	PRO	Oprava Nádrže -Hlinné	100	9131	0 Kč	75 000 Kč	75 000 Kč	100 %	5.5.2025	30.8.2025	Projekt dokončen
Slánská Jaroslava	PRO	Maršovice - oprava rybníka u kapličky	100	9334	200 000 Kč	200 000 Kč	0 Kč	0 %	1.1.2026	31.10.2027	Uzavřena objednávka na přípravu PD, probíhá příprava PD.
Šanderová Monika	INV	II. základní škola -revitalizace dvora s venkovní učebnou	107	3222	1 500 000 Kč	1 500 000 Kč	0 Kč	0 %	2.4.2026	31.8.2026	Z důvodu nedodání PD bude akce převedena do roku 2027
Ošmerová Soňa	PRO	Rekonstrukce střechy ZŠ Pohledec	107	9660	0 Kč	115 780 Kč	115 742 Kč	100 %	2.4.2026	15.5.2026	Revize hromosvodu by dle objednávky měla být hotova do 15.5.2026.
Slánská Jaroslava	INV	I. ZŠ - školní družina v objektu Komerční banky	109	7308	0 Kč	230 000 Kč	0 Kč	0 %	1.1.2025	31.12.2028	Zpracování DPS
Klapačová Lenka Hradilová Alice	INV	Instalace sgrafit Karla Némce	110	7386	0 Kč	486 627 Kč	486 627 Kč	100 %	1.5.2026	31.12.2026	Instalace sgrafit
Klapačová Lenka	INV	Horácké muzeum - výměna kotle	110	7380	300 000 Kč	0 Kč	0 Kč	- - -	chybka	chybka	chybí aktivita
Klapačová Lenka Šimová Marie	PRO	Knihovna - nové vybavení	111	6653	250 000 Kč	250 000 Kč	0 Kč	0 %	1.9.2026	31.12.2027	Příprava
Klapačová Lenka Šimová Marie	INV	Knihovna - výdejní box	111	6661	0 Kč	369 000 Kč	250 000 Kč	68 %	1.9.2026	31.12.2026	Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
—	INV	chybí v projektech	113	7387	0 Kč	100 000 Kč	83 732 Kč	84 %	chybka	chybka	chybí aktivita
Klapačová Lenka	PRO	Petrovická - oprava kamenného kříže	119	5306	0 Kč	440 000 Kč	0 Kč	0 %	1.5.2026	11.9.2026	Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Klapačová Lenka	INV	Tematický rok	119	1016	0 Kč	503 000 Kč	78 650 Kč	16 %	1.4.2026	31.12.2026	Objednávka
Klapačová Lenka	PRO	Maršovice - oprava kamenného kříže	119	9330	0 Kč	291 500 Kč	291 223 Kč	100 %	1.4.2025	31.5.2026	Smlouva o dílo
Klapačová Lenka	PRO	Hlinné - oprava kapličky	119	9137	100 000 Kč	100 000 Kč	0 Kč	0 %	1.5.2026	31.12.2026	Objednávka
Klapačová Lenka Linková Aneta	INV	KD - protipožární zabezpečení	120	6659	0 Kč	420 000 Kč	0 Kč	0 %	28.7.2026	31.12.2026	výběr dodavatele
Klapačová Lenka	PRO	KD - oprava parket hlavního sálu	120	6652	350 000 Kč	0 Kč	0 Kč	- - -	1.7.2026	31.12.2026	Dohoda o realizace
Klapačová Lenka	INV	Kulturní dům - osobní automobil - IP	120	6658	0 Kč	596 289 Kč	0 Kč	0 %	1.6.2026	31.12.2026	Smlouva
Klapačová Lenka Linková Aneta	INV	KD - vybudování skladu mobiliáře	120	6660	0 Kč	350 000 Kč	0 Kč	0 %	28.7.2026	31.8.2026	realizace díla
Klapačová Lenka Šimová Marie	INV	KD - rekonstrukce knihovny	120	6651	60 000 Kč	60 000 Kč	0 Kč	0 %	1.9.2026	31.12.2027	Objednávka
Fila Radek	PRO	Slavkovice - vybavení interiéru hasičské zbrojnice	122	9847	250 000 Kč	450 000 Kč	192 420 Kč	43 %	1.4.2026	30.6.2026	Objednávky uzavřeny - postupně se realizuje a dodává vybavení
Fila Radek	PRO	Jiřkovice - opravy v hasičské zbrojnici	122	9246	100 000 Kč	100 000 Kč	0 Kč	0 %	1.3.2026	30.6.2026	Realizace dle aktuální potřeby
Fila Radek	PRO	Výměna oken na budově radnice	124	7374	2 000 000 Kč	2 000 000 Kč	0 Kč	0 %	20.7.2026	31.8.2026	Zrealizováno
Krejčí Daniela Krejčí Daniela	INV	Objednávkový kiosek včetně poplatkového systému	124	7383	0 Kč	595 000 Kč	7 736 Kč	1 %	1.5.2026	30.9.2026	objednáno
Slámová Martina	INV	Nákup akcií SATT a.s.	124	7361	7 002 000 Kč	7 002 000 Kč	7 001 764 Kč	100 %	1.1.2026	31.12.2026	poslední splátka přijaté kupní ceny akcií pro Velké Meziříčí a Dolní Rožínku
Ptáček Petr	PRO	Výměna osvětlení budovy MěÚ	124	7372	500 000 Kč	500 000 Kč	427 667 Kč	86 %	1.1.2026	31.12.2026	Postupná výměna osvětlení v kancelářích.
—	PRO	chybí v projektech	124	7378	650 000 Kč	0 Kč	0 Kč	- - -	chybka	chybka	chybí aktivita
Ptáček Petr	INV	MěÚ - nákup mycího podlahového stroje	124	7385	0 Kč	43 000 Kč	42 742 Kč	99 %	15.5.2026	2.6.2026	Nákup zrealizován
Chalupová Renata	PRO	Rekonstrukce koupelen v městských bytech	126	1075	300 000 Kč	327 000 Kč	326 461 Kč	100 %	5.1.2026	18.12.2026	2026/1 rekonstrukce koupelny v bytě č. 732/45 2026/2 rekonstrukce koupelny v bytě č. 732/55 2026/3 rekonstrukce koupelny v bytě č. 731/25
Chalupová Renata	PRO	Drobného 301 - čištění fasády	126	1941	500 000 Kč	500 000 Kč	0 Kč	0 %	1.6.2026	31.7.2026	2026/03 bylo provedeno zkušební čištění části fasádního povrchu možným zhotovitelem za účelem ověření účinnosti technologie a posouzení soudržnosti stávající povrchové vrstvy. Čistící práce odhalily opotřebení fasádního povrchu a místy došlo k jeho narušení. Technický stav fasády neumožňuje dosažení požadovaného vzhledu pouhým čištěním, proto je vhodné provést nový nátěr fasády, který prodlouží její životnost.
Kubík Lubomir	PRO	Tyršova 730 - oprava fasády - reklamace	126	6628	250 000 Kč	250 000 Kč	0 Kč	0 %	9.8.2022	31.12.2027	5% pozastávka po dobu záruky. Odborná prohlídka fasády specialistou před koncem záruční doby zjistila vady v záruční době, uplatněna reklamace, urgováno, dosud nedořešeno. V rozpočtu FP na uvolnění pozastávky po odstranění reklamovaných vad. Řešeno v součinnosti se SMM.
Chalupová Renata	INV	Kodus - protipožární systém	126	7758	150 000 Kč	150 000 Kč	0 Kč	0 %	1.9.2026	30.10.2026	Předpokládaný termín realizace 2026/9,10.
Chalupová Renata	PRO	Rekonstrukce uvolněných bytů	126	1040	1 300 000 Kč	1 300 000 Kč	603 157 Kč	46 %	5.1.2026	18.12.2026	V současné době probíhá rekonstrukce uvolněného bytu č. 24 na ul. Tyršova 731 v NMNM.
Kubík Lubomir	PRO	BD č.p. 732 - oprava fasády	126	3007	100 000 Kč	199 000 Kč	102 369 Kč	51 %	1.10.2025	15.11.2027	Dne 14.07.2026 proběhl výrobní výbor: vyhodnoceny závěry průzkumů, stanoven další postup a rozsah opravy.
Chalupová Renata	INV	Drobného 301 - kamerový systém	126	1942	240 000 Kč	240 000 Kč	0 Kč	0 %	2.11.2026	27.11.2026	Ve spolupráci s IT oddělením probíhá zpracování technického zadání pro nabídky od dodavatelů.
Krejčí Daniela	PRO	Centrum sportu-soutěž	127	7216	1 000 000 Kč	700 000 Kč	700 000 Kč	100 %	2.6.2025	30.3.2026	soutěž ukončena, vybraný dodavatel vyzván k podpisu smlouvy
Krejčí Daniela Jamborová Lenka	PRO	Centrum sportu - územní studie	127	7217	1 028 500 Kč	1 028 500 Kč	0 Kč	0 %	1.7.2026	31.12.2026	smlouva uzavřena
Slámová Martina	INV	FRB - investiční dotace na domovní ČOV	132	9442	200 000 Kč	200 000 Kč	120 000 Kč	60 %	1.1.2026	31.12.2026	schváleno v ZM v 5/2026; smlouvy s jednotlivými žadateli budou řešeny po předložení všech požadovaných dokumentů
Klapačová Lenka	INV	Nákup osobního automobilu pro NSS	134	7762	0 Kč	350 000 Kč	350 000 Kč	100 %	1.5.2026	31.12.2026	Smlouva o dotaci
Slánská Jaroslava	PRO	NSS - oprava balkonů DPS - II. Etapa	134	7757	2 600 000 Kč	2 600 000 Kč	1 589 608 Kč	61 %	1.6.2026	30.9.2026	Probíhá realizace díla. Termín je dle SoD stanoven na 30.9.2026.

Osoba	Typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	Zahájení realizace	Ukončení realizace	Poznámka
Slánská Jaroslava	INV	NSS - zateplení objektu DPS - II. Etapa	134	7756	1 100 000 Kč	1 100 000 Kč	943 898 Kč	86 %	18.5.2026	28.8.2026	Probíhá realizace díla. Termín je dle SoD stanoven na 30.9.2026.
Haller Zdenek	PRO	Oprava části chodníku ul Brněnská	135	1606	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč	925 445 Kč	93 %	10.4.2026	30.6.2026	Oprava dlažby a obrub chodníku ul. Brněnská od silnice I/19 po OD Billa
Haller Zdenek	PRO	Oprava části chodníku ul Masarykova	135	3808	1 300 000 Kč	1 300 000 Kč	439 000 Kč	34 %	1.5.2026	30.6.2026	Objednávka u TS NMNM opravy části chodníku na ul Masarykova (od kostky k přechodu u Penny)
Haller Zdenek	PRO	Oprava plochy areálu TS NMNM	135	6114	300 000 Kč	300 000 Kč	0 Kč	0 %	1.5.2026	30.10.2026	Objednávka opravy plochy v areálu TS NMNM
Haller Zdenek	PRO	Oprava plochy v MČ Maršovice u čp. 80	135	9332	900 000 Kč	900 000 Kč	784 625 Kč	87 %	1.5.2026	30.10.2026	Oprava plochy v MČ Maršovice u čp. 80
Haller Zdenek	PRO	Oprava MK ul U Jatek	135	6701	1 600 000 Kč	1 600 000 Kč	0 Kč	0 %	1.9.2026	30.10.2026	OPrava bude probíhat v návaznosti na plánovanou stavbu cyklostezky a na získání dotace.
Haller Zdenek	PRO	Oprava části chodníku na autobusovém nádraží ul Brněnská	135	1605	1 300 000 Kč	1 300 000 Kč	0 Kč	0 %	1.9.2026	30.11.2026	Objednána oprava části chodníku na autobusovém nádraží ul Brněnská.
Haller Zdenek	PRO	Oprava chodníku ul Hornická	135	2310	2 000 000 Kč	2 000 000 Kč	497 000 Kč	25 %	27.4.2026	31.8.2026	Oprava chodníků na ul Hornická objednána u TS NMNM v návaznosti na rekonstrukci vodovodu.
Haller Zdenek	INV	Rozšíření parkovacích míst ul Hornická	135	2312	0 Kč	340 000 Kč	321 798 Kč	95 %	1.5.2026	30.6.2026	Objednáno u TS NMNM, probíhá realizace.
Haller Zdenek	PRO	Oprava chodníku ul Mendlova	135	3904	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč	953 920 Kč	95 %	1.7.2026	1.10.2026	Objednávka opravy chodníku ul Mendlova, dlažba a obruby.
Haller Zdenek	PRO	Oprava plochy ul. Žďárská u PČR	135	7759	600 000 Kč	600 000 Kč	0 Kč	0 %	1.6.2026	30.10.2026	Oprava plochy ul. Žďárská u PČR objednáno u TS NMNM
Haller Zdenek	PRO	Petrovická - oprava mostu u lomu	135	5304	0 Kč	1 150 000 Kč	0 Kč	0 %	1.4.2026	30.6.2026	Oprava mostu u lomu. V 12/2025 podepsaná smlouva s fy Oprava silnic Bukal .s.r.o.
Haller Zdenek	PRO	Opravy MK v NMNM a MČ	135	1080	2 200 000 Kč	1 200 000 Kč	725 729 Kč	60 %	1.1.2026	31.12.2026	Běžné opravy místních komunikací
Haller Zdenek Fila Radek	PRO	Oprava MK u kapličky a okolo čp 20	135	9333	1 200 000 Kč	1 205 000 Kč	1 204 193 Kč	100 %	30.4.2026	29.5.2026	Oprava MK u kapličky a okolo čp 20 objednáno u TS NMNM v návaznosti na přeložku kanalizace.
Haller Zdenek	PRO	Plánovaná oprava plochy komunikace u rybníku Koupaliště	135	1010	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč	0 Kč	0 %	15.9.2026	30.10.2026	Oprava povrchu plochy komunikace u rybníku Koupaliště.
Ptáček Petr	INV	Olešná - stožár úsekového měření rychlosti	136	9451	0 Kč	146 000 Kč	145 594 Kč	100 %	1.4.2026	30.4.2026	Zrealizováno
Šimková Karolína	INV	Herní prvky v NMNM a MČ	146	1003	1 100 000 Kč	1 750 000 Kč	111 533 Kč	6 %	1.1.2026	31.12.2026	Dodány cenové nabídky
Šimková Karolína	PRO	Oprava podezdívky a oplocení dětského hřiště MČ Slavkovice	146	9848	500 000 Kč	500 000 Kč	0 Kč	0 %	1.5.2026	30.9.2026	Jednání se zástupcem TS NMNM s.r.o. o možnosti opravy oplocení přes TS NMNM s.r.o.
Šimková Karolína	PRO	Oprava opěrné zdi dolní hřiště MČ Jiřkovice	146	9249	600 000 Kč	600 000 Kč	597 974 Kč	100 %	1.1.2026	30.6.2026	Probíhá realizace. Jednání se zástupcem TS NMNM s.r.o. o realizace projektu přes TS NMNM s.r.o.
Ptáček Petr	INV	Vstupní mincovník veřejných WC Vr. náměstí 12	147	7382	0 Kč	85 000 Kč	78 208 Kč	92 %	1.6.2026	30.6.2026	Nový mincovník dodán a osazení objednáno u TS.
Slánská Jaroslava	PRO	Pohledec - MŠ - oprava střechy	171	9664	100 000 Kč	115 000 Kč	0 Kč	0 %	1.3.2026	31.12.2027	Probíhá zpracování studie(prověření nutnosti rekonstrukce) a PD rekonstrukce střechy.
Klapačová Lenka	INV	Slavkovice MŠ - rekonstrukce umývárny	171	9849	773 000 Kč	773 000 Kč	773 000 Kč	100 %	1.5.2026	31.12.2026	Smlouva o dílo
Krejčí Daniela Dvořák Josef Šimková Karolína	INV	Pobytová mola u rybníka Koupaliště Revitalizace kládové části u rybníku Koupaliště	179	1082	3 200 000 Kč	4 834 000 Kč	3 935 320 Kč	81 %	30.1.2025	31.12.2026	Stavebník podal žádost o kolaudační rozhodnutí dne 08.07.2026. Dne 28.07.2026 proběhlo ústní jednání. Dne 21.08.2026 toto kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci a odbor stavební a životního prostředí povoluje užívání stavby. Součástí úprav je: - úprava vstupu do rybníka (výměna kačírku za písek) - odvodnění podmáčené části - oprava betonového zatrubnění - nátěr laviček - doplnění laviček - oprava ohniště - výměna rozbitých košů
Klapačová Lenka	INV	Vánoční výzdoba města - betlém	180	7343	0 Kč	200 000 Kč	49 750 Kč	25 %	1.9.2026	20.11.2026	uzavřena objednávka
Slánská Jaroslava	INV	Horácké muzeum NMNM - zázemí pro návštěvníky a zaměstnance	188	7369	6 000 000 Kč	8 017 700 Kč	327 974 Kč	4 %	4.5.2026	30.4.2027	Probíhají stavební úpravy, Do 4.1.2027 musí být zhotovitelem stavební části dokončeny práce v rozsahu umožňujícím vstup zhotovitele interiérů do vymezených prostor a zahájení vybraných činností.
Jamborová Lenka	PRO	Lesní hospodářské osnovy	194	1014	1 735 000 Kč	1 735 000 Kč	0 Kč	0 %	1.1.2026	31.12.2026	Lesní hospodářské osnovy
Slánská Jaroslava	INV	Purkyňova - demolice a výstavba bytového domu	203	5705	1 800 000 Kč	2 806 400 Kč	2 534 466 Kč	90 %	20.11.2024	28.5.2026	Zpracování DPS
Dvořák Josef	INV	Fotovoltaika NMNM II	205	1096	0 Kč	400 000 Kč	0 Kč	0 %	1.7.2026	26.2.2027	výběr vhodných ploch pro budování FTV, tak, aby byly splněny dotační podmínky, spolupráce s energ. managerem,
Slánská Jaroslava	PRO	Pohledec - údržba nádrže	213	9656	200 000 Kč	200 000 Kč	0 Kč	0 %	1.1.2026	31.12.2027	FP na projektovou přípravu
Fila Radek	PRO	Palackého nám. - oprava střechy ZUŠ	221	5105	0 Kč	723 420 Kč	0 Kč	0 %	1.6.2026	31.8.2026	Uzavřena objednávka - práce probíhají
Krejčí Daniela Šanderová Monika	INV	Výstavba pro ZO ČZS	225	6115	0 Kč	500 000 Kč	0 Kč	0 %	1.1.2026	31.12.2027	výběr vhodné lokality, příprava studie městským architektem
Fila Radek	INV	Sportovní hala - rozšíření kamerového systému	227	6657	0 Kč	70 000 Kč	67 581 Kč	97 %	1.5.2026	31.5.2026	Zrealizováno
Fila Radek	INV	Sportovní hala - samojistící zařízení na lezeckou stěnu	227	6655	0 Kč	80 000 Kč	78 332 Kč	98 %	1.4.2026	31.5.2026	Vybavení nakoupeno
Šimková Karolína	INV	Zahradní traktor MČ Hlinné	230	9136	280 000 Kč	238 000 Kč	238 000 Kč	100 %	1.3.2026	10.4.2026	Sekací traktor dodán a předán do MČ Hlinné k používání.
Šimková Karolína	INV	Zahradní traktor MČ Jiřkovice	230	9250	180 000 Kč	238 000 Kč	238 000 Kč	100 %	1.3.2026	10.4.2026	Sekací traktor dodán a předán do MČ Jiřkovice k používání.
Fila Radek	PRO	Městské lázně - opravy technologií	233	2307	600 000 Kč	600 000 Kč	0 Kč	0 %	1.3.2026	30.11.2026	postupná realizace technologií dle potřeby městských lázní.
Klapačová Lenka	INV	Olešná - výlepová plocha	236	9449	25 000 Kč	25 000 Kč	0 Kč	0 %	1.4.2026	30.5.2026	Objednávka
Hemza Miloš	INV	Investiční příspěvek na svedení dešťových vod ul. Soškova	237	6116	0 Kč	100 000 Kč	99 000 Kč	99 %	1.8.2026	30.9.2026	dokončeno
Krejčí Daniela Hemza Miloš	INV	II/354 Nové Město na Moravě, okružní křižovatka Komenského náměstí	238	2902	16 000 000 Kč	18 600 000 Kč	16 106 325 Kč	87 %	1.1.2018	31.12.2026	stavba uvedena do zkušebního provozu
Hemza Miloš	INV	Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Komenského náměstí.	240	2903	700 000 Kč	1 100 000 Kč	1 084 571 Kč	99 %	1.1.2018	31.12.2026	dokladové dokončování stavby
Hemza Miloš	INV	Rekonstrukce infrastruktury sídliště Betlém.	243	1067	0 Kč	2 350 000 Kč	0 Kč	0 %	1.1.2021	31.12.2028	projekční práce
Hemza Miloš	INV	Rekonstrukce místních komunikací Pohledec - spodní část	251	9652	0 Kč	220 000 Kč	135 000 Kč	61 %	1.1.2023	31.12.2028	projekční práce
Hemza Miloš	INV	Cyklostezka NMNM - Radňovice	252	1044	500 000 Kč	500 000 Kč	0 Kč	0 %	1.1.2018	31.12.2028	projekční práce
Hemza Miloš	INV	Novostavba vodovodu v lokalitě Svárov	255	1004	500 000 Kč	500 000 Kč	0 Kč	0 %	1.4.2019	31.12.2026	projekční práce
Hemza Miloš	INV	Přístřešky pro kontejnerová stání na ul. Budovatelů	257	1705	0 Kč	559 200 Kč	545 670 Kč	98 %	1.8.2024	30.6.2026	dokončeno
Slánská Jaroslava	PRO	Drobného 540 - rekonstrukce rozvodů vody, kanalizace	260	1934	4 900 000 Kč	4 900 000 Kč	1 492 211 Kč	30 %	18.5.2026	28.8.2026	Stavba byla dokončena bez vad a nedodělků.
Dvořák Josef	INV	Fotbalové hřiště Vlachovická, Nové Město na Moravě - kabiny"3"	261	7218	0 Kč	1 855 000 Kč	0 Kč	0 %	30.4.2026	8.1.2027	žadáno zpracování PD
GrepI Zbyněk	INV	Dopravní terminál - výměna původních LED tabulí	262	4503	0 Kč	442 000 Kč	20 261 Kč	5 %	1.6.2026	31.7.2026	Změna názvu projektu, opravena chyba. Došlo ke zpoždění ve výrobě. Termín možná bude drobně posunut, neměl by mít vliv na dotaci z FV. Probíhá koordinace s dodavatelem.

Osoba	Typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	Zahájení realizace	Ukončení realizace	Poznámka
Kubík Lubomír	INV	Chodník podél I/19 v m.č. Olešná - úsek "C"	269	9411	350 000 Kč	350 000 Kč	0 Kč	0 %	1.2.2021	30.11.2029	Dne 22.08.2026 podána žádost o povolení záměru.
—	INV	chybí v projektech	272	7219	0 Kč	1 595 000 Kč	0 Kč	0 %	chybka	chybka	chybí aktivita
Kubík Lubomír	PRO	Fotbalové hřiště Vlachovická, Nové Město na Moravě - I. etapa	272	7202	43 615 000 Kč	71 490 100 Kč	39 824 470 Kč	56 %	1.1.2008	31.8.2026	stavba v realizaci
Dvořák Josef	INV	Chodník na ul. Polní v Novém Městě na Moravě	275	5606	260 000 Kč	260 000 Kč	0 Kč	0 %	5.12.2025	31.12.2026	Projektant vypracoval studii řešení křižovatky na ul. Polní-Lesní, kterou představí na výrobním výboru v červnu 2026.
Kubík Lubomír	INV	Petrovická - chodník u sil.mostu	276	5307	240 000 Kč	215 000 Kč	0 Kč	0 %	1.9.2025	30.11.2027	probíhá zpracování dokumentace pro povolení záměru (objednávka č. NMNMSML20260017 ze dne 12.01.2026)
Fila Radek	INV	Pohledec - přístřešek - IP pro SDH Pohlede	278	9665	300 000 Kč	300 000 Kč	0 Kč	0 %	1.7.2026	31.12.2026	Jedná se o investiční příspěvek pro SDH
Slánská Jaroslava	INV	Pasport kanalizací	285	1009	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč	0 Kč	0 %	2.3.2026	30.6.2027	Vypracování pasportu včetně všech zaměření a doplnění do sw města. Zaslána data z pasportu NMnM na VAS. VAS porovná svoje dat s daty zasláné městem do 31.3.2026. Na základě výsledků bude definován a objednáán u VAS rozsah pasportizace. VAS zaslala nabídky na pasportizaci, v úterý 28.7.2026 proběhne další jednání s VAS.
Fila Radek	INV	Rekonstrukce vytápění v objektech MěÚ a HMaIC	286	7384	0 Kč	2 000 000 Kč	0 Kč	0 %	1.8.2026	31.8.2026	Uzavřena smlouva o dílo
Slánská Jaroslava	INV	Přechody pro chodce 2026	287	1006	500 000 Kč	928 500 Kč	73 000 Kč	8 %	1.1.2026	31.12.2026	Příprava PD na úpravu přechodu ul-Smetanova a místo pro přecházení Nečasova + realizace místa pro přecházení Nečasova.
Hemza Miloš	INV	Volnočasový areál u Klečkovského rybníka	288	1091	1 600 000 Kč	6 980 700 Kč	2 628 933 Kč	38 %	1.11.2023	31.12.2027	realizace stavby
Dvořák Josef	INV	Chodník Pohledec, II. etapa	295	9645	2 800 000 Kč	3 200 000 Kč	2 609 453 Kč	82 %	1.5.2026	30.6.2026	08.09.2026 Proběhne kolaudace akce.
Fila Radek	PRO	Vratislavovo nám.12.449 - opravy rozvodů vody a odpadů	299	7379	300 000 Kč	300 000 Kč	0 Kč	0 %	1.6.2026	31.12.2026	Realizace dle aktuální potřeby
Fila Radek	PRO	Jiříkovice - KD - oprava sklepů a chodby	299	9248	250 000 Kč	250 000 Kč	929 Kč	0 %	1.3.2026	31.12.2026	Realizace dle aktuální potřeby
Hemza Miloš	INV	Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Veslařská	303	7101	3 500 000 Kč	0 Kč	0 Kč	- - -	1.11.2023	31.12.2027	projekční práce
Hemza Miloš	INV	Rekonstrukce ul. Veslařská	304	7102	19 000 000 Kč	10 120 900 Kč	1 731 806 Kč	17 %	1.11.2023	31.12.2027	realizace stavby
Kubík Lubomír	INV	Brněnská - chodník podél I/19	306	1602	10 000 Kč	35 000 Kč	19 730 Kč	56 %	1.9.2019	30.6.2026	dokončeno
Kubík Lubomír	PRO	Brněnská - oprava propustku	306	1603	20 000 Kč	20 000 Kč	15 687 Kč	78 %	1.9.2019	30.6.2026	dokončeno
Hemza Miloš	INV	Rekonstrukce MK ul. Luční.	307	3401	0 Kč	38 100 Kč	0 Kč	0 %	1.1.2016	31.12.2027	projekční práce
Hemza Miloš	INV	Nástavba hasičské zbrojnice a přístavba schodiště v obci Slavkovice.	313	9842	0 Kč	2 405 300 Kč	2 213 724 Kč	92 %	1.1.2018	30.6.2026	dokladové dokončování stavby
Hemza Miloš	INV	Rekonstrukce vodovodu ul. Hornická	314	2309	700 000 Kč	700 000 Kč	336 991 Kč	48 %	1.4.2025	31.12.2026	dokladové dokončování stavby
Dvořák Josef	INV	Veřejné osvětlení na místních komunikacích v Petrovicích	315	9528	300 000 Kč	300 000 Kč	0 Kč	0 %	29.1.2026	18.12.2026	Probíhají práce na DSP. Stavba nového VO v Petrovicích.
Hemza Miloš	INV	Rekonstrukce vodojemu Olešná	317	9445	550 000 Kč	550 000 Kč	0 Kč	0 %	1.1.2025	30.6.2027	povolovací řízení stavby
Vamberová Jana	INV	Výkup nemovitostí - běžné	319	1013	2 000 000 Kč	2 000 000 Kč	201 111 Kč	10 %	1.1.2026	31.12.2026	Běžné výkupy pozemků v roce 2026 dle aktuální potřeby.
Hemza Miloš	INV	Chodník Pohledec - 3.etapa	320	9658	0 Kč	137 500 Kč	0 Kč	0 %	1.1.2024	31.12.3028	projekční práce
—	INV	chybí v projektech	323	1017	0 Kč	95 000 Kč	95 000 Kč	100 %	chybka	chybka	chybí aktivita
Ošmerová Soňa	INV	Portimo - investiční dotace	323	2006	0 Kč	400 000 Kč	400 000 Kč	100 %	1.1.2026	31.12.2026	Žádost o investiční dotaci
Slámová Martina	INV	Návratná finanční výpomoc PO Centrum Zdislava	324	5810	0 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč	100 %	19.1.2026	31.12.2026	po obdržení dotace bude ze strany PO CZ finanční výpomoc vrácena městu
Slámová Martina	INV	Návratná finanční výpomoc PO NSS	324	7761	0 Kč	350 000 Kč	350 000 Kč	100 %	19.1.2026	31.12.2026	po obdržení dotace byla ze strany PO NSS finanční výpomoc vrácena městu
Hemza Miloš	INV	III/35314 Nové Město na Moravě - okružní křižovatka ul. Žďarská	327	7748	500 000 Kč	1 127 400 Kč	0 Kč	0 %	1.1.2022	31.12.2029	projednávání podmínek přípravy a realizace stavby
Slánská Jaroslava	INV	Petrovice - zatrubnění u Hraniček Petrovice - zatrubnění u Hraniček	330	9529	100 000 Kč	100 000 Kč	0 Kč	0 %	1.1.2026	31.12.2027	Studie odevzdána
Slánská Jaroslava	INV	Cyklostezka k Medinu	332	1094	0 Kč	12 100 Kč	12 100 Kč	100 %	1.1.2027	31.12.2028	PD dokončena
Hemza Miloš	INV	MK Pohledec - propoj na parc.č. 311/1	334	9659	0 Kč	66 000 Kč	0 Kč	0 %	1.1.2024	31.12.2028	projekční práce
Fila Radek	INV	Masarykova - úpravy u bytového domu u kina	335	3812	1 120 000 Kč	1 120 000 Kč	0 Kč	0 %	1.6.2026	30.11.2026	Čekáme na finální nabídku od zhotovitele, následně bude předloženo RM k odsouhlasení a uzavření smlouvy
Krejčí Daniela	INV	Denní stacionář pro seniory	342	1099	0 Kč	500 000 Kč	0 Kč	0 %	2.1.2026	30.12.2026	hledání vhodné nemovitosti
Dvořák Josef	INV	Stavební úpravy parkovací plochy u KD Pohledec	345	9663	150 000 Kč	150 000 Kč	0 Kč	0 %	18.11.2025	31.12.2027	Probíhá práce na studii proveditelnosti chodníků a prostoru před kulturním domem. Poté se zhodnotí varianty řešení. Bude zhodnoceno v návaznosti na ukončení PD na III. etapu chodníku v Pohledci
Slánská Jaroslava	INV	Maršovice - přeložka kanalizace	351	9328	1 250 000 Kč	1 764 500 Kč	1 715 552 Kč	97 %	16.3.2026	30.4.2026	Dílo bylo převzato a předáno, kolaudace je naplánována na 4.8.2026.
Dvořák Josef	INV	Fotbalové hřiště Vlachovická, Nové Město na Moravě - etapa III	352	7215	2 000 000 Kč	1 997 000 Kč	0 Kč	0 %	2.7.2025	31.12.2026	- Projektová dokumentace pro povolení záměru - projektová dokumentace pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby
Krejčí Daniela Hemza Miloš	INV	Novostavba vodovodu a kanalizace v lokalitě Nad Městem V.	355	4402	0 Kč	10 415 520 Kč	10 415 520 Kč	100 %	1.1.2025	31.12.2026	realizace stavby
Hemza Miloš	INV	Rekonstrukce infrastruktury sídliště Holubka	358	1005	200 000 Kč	200 000 Kč	0 Kč	0 %	1.5.2026	31.12.2031	zadání studie stavby
Dvořák Josef	INV	Nové Město na Moravě, ul. Purkyňova - parkovací místa, chodníky	364	5707	4 500 000 Kč	9 400 000 Kč	631 870 Kč	7 %	1.5.2026	20.12.2026	Předání staveniště zhotoviteli RONYTRANS, s.r.o.
Dvořák Josef	INV	Nové Město na Moravě, ul. Malá - chodníky	367	3612	3 500 000 Kč	3 900 500 Kč	0 Kč	0 %	1.7.2026	18.12.2026	Po zvolené variantě č. 2 (studie proveditelnosti) probíhají práce na PD.
Slánská Jaroslava	INV	Vodohospodářská opatření na lesních pozemcích	374	1008	300 000 Kč	440 440 Kč	330 330 Kč	75 %	1.1.2026	31.12.2027	Projekční příprava realizovaných opatření především na lesních pozemcích ve vlastnictví města, vychází ze zpracované vodohosp.studie - revitalizace tůň nad SKI hotelem
Dvořák Josef	INV	Místní komunikace v místní části Rokytno	377	9732	1 500 000 Kč	1 607 000 Kč	93 000 Kč	6 %	3.8.2026	2.10.2026	Projektant předal DSP a DPS. Stavební povolení není, kvůli odvolání majitele na sousední parcele. Odvolání přes advokáta na Krajský Úřad.
Kos Petr	INV	SDH NMNM - hasičské vozidlo TATRA	378	6413	11 190 000 Kč	11 440 000 Kč	11 189 412 Kč	98 %	25.11.2025	31.12.2026	Převzetí automobilu
Slánská Jaroslava Šanderová Monika	INV	Centrum Zdislava - modernizace budovy	382	5807	200 000 Kč	200 000 Kč	0 Kč	0 %	1.4.2025	31.12.2027	Bylo provedeno prověření stropu. Studie modernizace bude řešena s novým vedením centra Zdislava.
Krejčí Daniela	INV	Lávka přes vodoteč u dětského hřiště v Olešné	383	9447	80 000 Kč	80 000 Kč	0 Kč	0 %	3.11.2025	30.10.2026	realizování TS službami
Kubík Lubomír	INV	Brněnská - parkoviště	385	1607	0 Kč	9 510 313 Kč	6 736 615 Kč	71 %	25.11.2025	8.12.2025	Dne 23.06.2026 proběhlo místní šetření kolaudačního řízení, dne 24.06.2026 vydáno kolaudační rozhodnutí (PM 24.06.2026).
Kubík Lubomír	INV	ŠJ ZŠ1 - modernizace stravovacího provozu	387	7381	0 Kč	300 000 Kč	0 Kč	0 %	11.11.2025	15.8.2030	probíhají jednání o struktuře a rozsahu projektové dokumentace vč. vazeb na příp. dotace

Osoba	Typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	Zahájení realizace	Ukončení realizace	Poznámka
Hemza Miloš	INV	Smuteční síň ul. Malá	389	3609	0 Kč	2 662 000 Kč	1 996 500 Kč	75 %	1.1.2021	31.12.2029	projekční příprava dokončena
Hemza Miloš	INV	Centrum služeb a řemesel ul. Soškova	394	6105	31 000 000 Kč	41 418 300 Kč	16 953 840 Kč	41 %	1.1.2017	31.12.2026	realizace stavby
Kubík Lubomír	INV	ŠJ ZŠ2 - modernizace stravovacího provozu	395	3223	0 Kč	300 000 Kč	0 Kč	0 %	11.11.2025	15.8.2030	probíhají jednání o struktuře a rozsahu projektové dokumentace vč. vazeb na příp. dotace
Šoustarová Radka	INV	Projekt kybernetické bezpečnosti	397	1015	0 Kč	537 000 Kč	119 790 Kč	22 %	1.4.2026	31.12.2028	PP26 - Žádost o podporu splnila podmínky pro vydání právního aktu nebo registračního listu. Projekt a dotace definitivně přilepnuta.
Slánská Jaroslava	INV	Knihovna NMNM - rekonstrukce	398	6656	0 Kč	700 000 Kč	296 410 Kč	42 %	3.3.2026	31.12.2028	Probíhá zpracování DPS.
Šanderová Monika	INV	Drobného 301-rekonstrukce prostor pro zákl. a prakt.školu	399	1943	0 Kč	500 000 Kč	67 639 Kč	14 %	2.3.2026	31.3.2027	projekční práce