

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka	osoba	typ akce	Název	
Chalupová	provoz	rekonstrukce uvolněných bytů	126	1040	1300000,00	1300000,00	0,00	0,00	x	x		02/2026	12/2026	Jedná se o uvolněné byty, kde je nutná rekonstrukce - zejména el. instalace, podlah vodovod, instalací vč. koupelny	Chalupová	provoz	rekonstrukce uvolněných bytů	
Chalupová	provoz	Rekonstrukce koupelen v městských bytech	126	1075	300000,00	300000,00	0,00	0,00	x	x		01/2026	12/2026	Rekonstrukce původních koupelen, aby se předešlo případné havárii	Chalupová	provoz	Rekonstrukce koupelen v městských bytech	
Chalupová	provoz	Drobného 301 - čištění fasády	126	1941	500000,00	500000,00	0,00	0,00	x	x	02/2026	04/2026	11/2026	Vyčištění čelních (kratších) stran, které jsou značně znečištěné od nečistot prachu a plísňe.	Chalupová	provoz	Drobného 301 - čištění fasády	
Chalupová (orj)	investice	Drobného 301 - kamerový systém	126	1942	240000,00	240000,00	0,00	0,00	x	x	03/2026	04/2026	12/2026	Instalace kamer na chodby a schodiště bytového domu Drobného 301 z důvodu prevence vandalismu a ochrany majetku a zajištění bezpečnosti v bytovém domě.	Chalupová (orj)	investice	Drobného 301 - kamerový systém	
Chalupová (orj)	investice	Kodus - protipožární systém	126	7758	150000,00	150000,00	0,00	0,00	x	x	06/2026	09/2026	12/2026	I. etapa na zhotovení protipožárního systému bytového domu - příprava na automatické zavírání protipožárních dveří.	Chalupová (orj)	investice	Kodus - protipožární systém	
Dvořák	investice	Malá - chodník	367	3612	3500000,00	3500000,00	0,00	0,00	2025-2026		2026	2026	2026	Probíhají práce na PD, Chodník po celé délce ve stejné rovině se silnicí, Betonová dlažba, Před dětským hřištěm vzniknou parkovací místa pro auta, Realizace plánovaná na rok 2026.	Dvořák	investice	Malá - chodník	
Dvořák	investice	Purkyňova - parkovací místa a chodníky	364	5707	4500000,00	4500000,00	0,00	0,00	2025-2026		2026	2026	2026	Probíhají práce na PD, Realizace plánovaná na rok 2026.	Dvořák	investice	Purkyňova - parkovací místa a chodníky	
Dvořák	investice	Vlachovická - fotbalová hřiště - etapa III.	352	7215	2000000,00	2000000,00	0,00	0,00	07/2025 - 12/2026	12/2026				FP na přípravu a zpracování PD 3, etapy fotbalového areálu, Dne 2.7.2025 uzavřena SoD na zpracování PD 3. etapy, probíhají projekční práce, 7.1.2026: PD je nutno koordinovat s výsledky workshopu Centra Sportu, jehož závěry lze očekávat cca v 04/2026.	Dvořák	investice	Vlachovická - fotbalová hřiště - etapa III.	
Dvořák	investice	Rokytno - rekonstrukce MK	377	9732	1500000,00	1500000,00	0,00	0,00	2025+2026	02/2026		2026	2026	Probíhá dodělaní PD, V současnosti dochází k povoleníacím řízením na Stavebním úřadě, Dojednána smlouva o oprávnění provedení stavby na pozemku Kraje Vysočina, Realizace 2026.	Dvořák	investice	Rokytno - rekonstrukce MK	
Dvořák	investice	Petrovická - chodník	276	5307	240000,00	240000,00	0,00	0,00		2026	2026	09-12 / 2026	2027	Příprava stavby chodníku navazujícího na most na ul. Petrovická, KSUS připravuje na r. 2027 celkovou opravu mostu, dohodnuto jeho rozšíření pro umístění chodníku, město však musí chodník (od skladu E-mont po cyklostezku) připravit a realizovat souběžně, Zahájeny práce na přípravě, probíhá koordinace s KSUS.	Dvořák	investice	Petrovická - chodník	
Dvořák	investice	Poříní - chodník	275	5606	260000,00	260000,00	0,00	0,00		2026	2026-2027		2027	Probíhá práce na studii proveditelnosti, kde se řeší dopracování návrhu úpravy křižovatky na ul. Poříní - Lesní, Po dokončení studie začnou práce na PD, Projektant Ing Tomáš Petr.	Dvořák	investice	Poříní - chodník	
Dvořák	investice	Pohledec - chodník - etapa 2	295	9645	2800000,00	3200000,00	0,00	0,00		2023	2023	2025	05/2026	06/2026	V 05/26 - 06/26 proběhne realizace, Dodavatel je DW Stavby Brno, s.r.o.	Dvořák	investice	Pohledec - chodník - etapa 2
Dvořák	investice	Pohledec - úpravy plochy u KD	345	9663	150000,00	150000,00	0,00	0,00		2026					Probíhá práce na studii, Cílem je zpracování návrhu úpravy parkovací plochy u KD včetně návrhu umístění přechodu pro chodce navazujících ploch a potřebného nasvětlení přechodu.	Dvořák	investice	Pohledec - úpravy plochy u KD
Dvořák	investice	Petrovice - veřejné osvětlení	315	9528	300000,00	300000,00	0,00	0,00	02/2026	05/2026			2026	Probíhají práce PD, Dle informací projektanta pro CETIN plánovaná realizace v září 2026 souběžně se zhotovitelem.	Dvořák	investice	Petrovice - veřejné osvětlení	
Fila (orj)	provoz	Jířkovic - opravy v hasičské zbrojnici	122	9246	100000,00	100000,00	0,00	0,00	x	x	x	03/2026	06/2026	Opravy omítek na schodišti, chodbě a WC	Fila (orj)	provoz	Jířkovic - opravy v hasičské zbrojnici	
Fila (orj)	investice	Slavkovice - vybavení interiéru hasičské zbrojnice	122	9847	250000,00	250000,00	0,00	0,00	x	x	x	02/2026	06/2026	nákup stolu, židlí, vybavení úklidové místnosti, šaten, kuchyňská linka	Fila (orj)	investice	Slavkovice - vybavení interiéru hasičské zbrojnice	
Fila	provoz	Vratislavovo nám.12,449 - opravy rozvodů vody a odpadů	299	7379	300000,00	300000,00	0,00	0,00	x	x	x	02/2026	12/2026	Postupné opravy rozvody vody a odpadů v suterénu polikliniky	Fila	provoz	Vratislavovo nám.12,449 - opravy rozvodů vody a odpadů	
Fila	provoz	Jířkovic - KD - oprava sklepů a chodby	299	9248	250000,00	250000,00	0,00	0,00	x	x	x	02/2026	12/2026	postupné opravy sklepů dle požadavku	Fila	provoz	Jířkovic - KD - oprava sklepů a chodby	
Fila (orj)	provoz	Výměna oken na budově radnice	124	7374	2000000,00	2000000,00	0,00	0,00	x	x	02/2026	07/2026	08/2026	Výměna zbývajících částí oken na severozápadní straně radnice	Fila (orj)	provoz	Výměna oken na budově radnice	
Fila (orj)	provoz	MěÚ - výměna kotlů - renovace koteleny	124	7378	650000,00	650000,00	0,00	0,00	x	x	03/2026	08/2026	08/2026	Výměna plynových kotlů, včetně regulací a zásobování TUV.	Fila (orj)	provoz	MěÚ - výměna kotlů - renovace koteleny	
Fila	provoz	Městské lázně - opravy technologií	233	2307	600000,00	600000,00	0,00	0,00	x	x	x	02/2026	12/2026	pravidelné opravy a výměny technologií	Fila	provoz	Městské lázně - opravy technologií	
Fila	investice	Masarykova - úpravy u bytového domu u kina	335	3812	1120000,00	1120000,00	0,00	0,00	08/2022	2024	x	06/2026	12/2026	Realizace navazující dopravní a technické infrastruktury v rámci výstavby apartmánového domu za kinem (parkovací stání pro město, přístup k zahrádě MŠ, kontejnerové stání, VO)	Fila	investice	Masarykova - úpravy u bytového domu u kina	
Fila	investice	Pohledec - přístřešek - IP pro SDH Pohledec	278	9665	300000,00	300000,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	jedná se o investiční příspěvek na vybudování přístřešku SDH pro historickou techniku	Fila	investice	Pohledec - přístřešek - IP pro SDH Pohledec	
Haller	provoz	Oprava plochy u koupaliště	135	1010	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00		2026	x	x	2026	Plánovaná oprava plochy komunikace u rybníku Koupaliště	Haller	provoz	Oprava plochy u koupaliště	
Haller	provoz	oprava komunikací	135	1080	2200000,00	2200000,00	102847,43	4,67	x	x	x	01/2026	12/2026	Opravy MK v MNM a MČ	Haller	provoz	oprava komunikací	
Haller	provoz	Brněnská - opravy na autobusovém nádraží	135	1605	1300000,00	1300000,00	0,00	0,00	x	x	x	04/2026	10/2026	Oprava částí chodníku na autobusovém nádraží ul Brněnská	Haller	provoz	Brněnská - opravy na autobusovém nádraží	
Haller	provoz	Brněnská - oprava chodníku okolo Billy	135	1606	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	x	x	x	04/2026	10/2026	Oprava částí chodníku ul Brněnská v návaznosti na stavbu okružní křižovatky nám Komenského	Haller	provoz	Brněnská - oprava chodníku okolo Billy	
Haller	provoz	Hornická - oprava chodníku	135	2310	2000000,00	2000000,00	0,00	0,00	x	x	x	05/2026	06/2026	Oprava chodníku ul Hornická v návaznosti na reko vodovodu SVK Žďársko	Haller	provoz	Hornická - oprava chodníku	

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka	osoba	typ akce	Název	
Haller	provoz	Masarykova – oprava chodníku	135	3808	1300000,00	1300000,00	0,00	0,00	x	x	x	04/2026	10/2026	Oprava části chodníku ul Masarykova (u pošty) v návaznosti na stavbu okružní křižovatky nám Komenského	Haller	provoz	Masarykova – oprava chodníku	
Haller	provoz	Mendlova - oprava chodníku	135	3904	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	x	x	x	05/2026	10/2026	Oprava chodníku ul Mendlova v návaznosti na stavbu chodníku a parkovacích míst ul Purkyňova	Haller	provoz	Mendlova - oprava chodníku	
Haller	provoz	TS NMNM - úprava plochy v areálu	135	6114	300000,00	300000,00	0,00	0,00	x	x	x	04/2026	10/2026	Oprava plochy areálu TS NMNM	Haller	provoz	TS NMNM - úprava plochy v areálu	
Haller	provoz	U Jatek - oprava komunikace	135	6701	1600000,00	1600000,00	0,00	0,00	x	x	x	06/2026	10/2026	Oprava MK ul U Jatek v návaznosti na stavbu cyklostezky	Haller	provoz	U Jatek - oprava komunikace	
Haller	provoz	Oprava plochy parkování u PČR	135	7759	600000,00	600000,00	0,00	0,00	x	x	x	03/2026	10/2026	Oprava plochy ul. Žďárská u PČR	Haller	provoz	Oprava plochy parkování u PČR	
Haller	provoz	Maršovice - oprava povrchu u obecní budovy	135	9332	900000,00	900000,00	0,00	0,00	x	x	x	03/2026	10/2026	Oprava plochy v MČ Maršovice u čp. 80	Haller	provoz	Maršovice - oprava povrchu u obecní budovy	
Haller	provoz	Maršovice - oprava MK	135	9333	1200000,00	1200000,00	0,00	0,00	x	x	x	03/2026	06/2026	Oprava MK od kapličky okolo čp 20 v návaznosti na přeložku kanalizace SVK Žďársko	Haller	provoz	Maršovice - oprava MK	
Hemza	investice	Komenského nám. - okružní křižovatka	238	2902	16000000,00	16000000,00	0,00	0,00	2023-2025	10/2025-03/2026	11/2025-02/2026	03/2026	08/2026	Společná investice Města NMNM, Kraje Vysočina a SVK Žďársko, koordinováno se související akcí EG.D. Probíhá společná VZ na zhotovitele stavby. Současné probíhá povolenací řízení stavby - komplikace s odvolacím řízením spolku Tilia Thákurova, z.s. ke kácení stromů.	Hemza	investice	Komenského nám. - okružní křižovatka	
Hemza	investice	Veslařská - rekonstrukce místní komunikace	304	7102	19000000,00	19000000,00	125000,00	0,66	2024-2026		2026		2027	Společná investice Města NMNM a SVK Žďársko. Probíhá projekční příprava, aktuálně rozhodnuto o změně projekčního zadání. V návaznosti na toto rozhodnutí byla zrušena stávající SOD s projektantem a byly s ním uzavřeny nové objednávky, akce je nově rozdělena na dvě samostatné stavby, realizace první z nich v r. 2026, realizace druhé z nich v r. 2027.	Hemza	investice	Veslařská - rekonstrukce místní komunikace	
Hemza	investice	Volnočasový areál u Klečkovského rybníka	288	1091	1600000,00	1600000,00	0,00	0,00	2024-2026	01/2026-03/2026	x	x	x	Probíhá projekční příprava. Aktuálně bylo zahájeno povolenací řízení stavby. Jsou prováděny dotační možnosti na realizaci stavby, aktuálně směřováno k žádosti o dotaci z Fondu Vysočiny, termín podání žádosti do 31.3.2026	Hemza	investice	Volnočasový areál u Klečkovského rybníka	
Hemza	investice	Žďárská-Pavlovova - kruhová křižovatka	327	7748	500000,00	500000,00	0,00	0,00	2025-2027		2027	x	x	Dokončena studie stavby, odeslána ke schválení na Kraj Vysočina. S Krajem Vysočina uzavřena smlouva o společném postupu při zajištění přípravy a realizace stavby okružní křižovatky. V souvislosti se záměrem převést krajskou silnici na ul. Žďárská do majetku města a změnit tím podmínky financování stavby okružní křižovatky je připravováno uzavření nové smlouvy, Kraj Vysočina připravuje její návrh.	Hemza	investice	Žďárská-Pavlovova - kruhová křižovatka	
Hemza	investice	Olešná - rekonstrukce vodojemu - IP SVK	317	9445	550000,00	550000,00	0,00	0,00	2025-2026		2026	2026	2026-2027	IP SVK, je dokončována projekční příprava, bude zahájeno povolenací řízení stavby.	Hemza	investice	Olešná - rekonstrukce vodojemu - IP SVK	
Hemza	investice	Centrum služeb a řemesel ul. Soškova	394	6105	31000000,00	31000000,00	1253109,52	4,04	2018-2024	2020-2021		2025	07/2025	09/2026	Stavba v realizaci, zhotovitel společnost AQUASYS s.r.o., je vydáno rozhodnutí o dotaci z MPO ve výši 70% (cca 26,5 mil. Kč). Aktuálně probíhá příprava změnové projektové dokumentace - změny vyvolané výslednou parcelizací lokality, bude nutná i změna vydaných stavebních povolení. O nutnosti změny PD bylo informováno i EG.D.	Hemza	investice	Centrum služeb a řemesel ul. Soškova
Hemza	investice	Homická - rekonstrukce vodovodu - IP SVK	314	2309	700000,00	700000,00	0,00	0,00	2025		2025	2025	05/2026	07/2026	IP SVK, koordinováno se související provozní akcí města (oprava chodníků ul. Homická - bude realizováno společností TS NMNM). Je vydáno pravomocné povolení stavby a uzavřena SOD se zhotovitelem stavby (společnost LPJStav s.r.o.)	Hemza	investice	Homická - rekonstrukce vodovodu - IP SVK
Hemza	investice	Svárov - novostavba vodovodu - IP SVK	255	1004	500000,00	500000,00	0,00	0,00	2025-2026		2026	2026	2026	2026	IP SVK, probíhají projekční práce, akce připravována ve spolupráci se soukromým investorem, náklady na projekční práce i na vlastní realizaci stavby jsou hrazeny soukromým investorem formou daru na město a následně ze strany města formou investičního příspěvku na SVK.	Hemza	investice	Svárov - novostavba vodovodu - IP SVK
Hemza	investice	Cyklostezka - NMNM x Radňovice	252	1044	500000,00	500000,00	0,00	0,00	10/2025-09/2026	10/2026-12/2026	x	x	x	Společná investice Města NMNM a Obce Radňovice, město zajišťuje výstavbu cyklostezky i na katastrálním území Radňovic. Je uzavřena smlouva o spolupráci, probíhají projekční práce. Na projekční práce je městu přiznána dotace z Kraje Vysočina, na realizaci je plánováno podat žádost o dotaci z SFDI.	Hemza	investice	Cyklostezka - NMNM x Radňovice	
Hemza	investice	Komenského nám. - rekonstrukce vodovodu a kanalizace - IP SVK	240	2903	700000,00	700000,00	0,00	0,00	2024-2025	10/2025-03/2026	11/2025-02/2026	03/2026	08/2026	IP SVK, společná investice SVK Žďársko, Města NMNM a Kraje Vysočina, koordinováno se související akcí EG.D. Probíhá společná VZ na zhotovitele stavby. Současné probíhá povolenací řízení stavby.	Hemza	investice	Komenského nám. - rekonstrukce vodovodu a kanalizace - IP SVK	
Hemza	investice	Veslařská - rekonstrukce vodovodu a kanalizace - IP SVK	303	7101	3500000,00	3500000,00	0,00	0,00	2024-2026		2026	2026	2027	2027	IP SVK, společná investice SVK Žďársko a Města NMNM. Probíhá projekční příprava, aktuálně u stavebních objektů města rozhodnuto o změně projekčního zadání, čímž se tato akce přesouvá ke společné realizaci na r. 2027.	Hemza	investice	Veslařská - rekonstrukce vodovodu a kanalizace - IP SVK
Hemza	investice	Holubka - rekonstrukce infrastruktury sídliště	358	1005	200000,00	200000,00	0,00	0,00	2026	x	x	x	x	Bude zadáno vypracování studie stavby.	Hemza	investice	Holubka - rekonstrukce infrastruktury sídliště	
Jamborová	provoz	Lesní hospodářské osnovy	194	1014	1735000,00	1735000,00	0,00	0,00						dotavatel na zpracování LHO je vybrán, smlouva je podepsána, předpokládá plnění rok 2027	Jamborová	provoz	Lesní hospodářské osnovy	
Jamborová (orj)	provoz	Centrum sportu - územní studie	127	7217	1028500,00	1028500,00	0,00	0,00	05-12 / 2026					FP na územní studii Centra sportu. Úz. studie naváže na workshop k Centru sportu, jehož ukončení se předpokládá v 04/2026.	Jamborová (orj)	provoz	Centrum sportu - územní studie	

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka	osoba	typ akce	Název
Klapačová	provoz	Hlinné - oprava kapličky	119	9137	100000,00	100000,00	0,00	0,00	x	x	2026	2026	2026	lokální vyspravení omítky, instalace nových korýtek a svodů na střeše	Klapačová	provoz	Hlinné - oprava kapličky
Klapačová (orj)	investice	Slavkovice - MŠ - rekonstrukce umývárny - IP	171	9849	773000,00	773000,00	0,00	0,00			2026	07/2026	08/2026	celková rekonstrukce umývárny MŠ ve Slavkovicích. Bude probíhat výběr dodavatele.	Klapačová (orj)	investice	Slavkovice - MŠ - rekonstrukce umývárny - IP
Klapačová	investice	KD - rekonstrukce knihovny	120	6651	60000,00	60000,00	0,00	0,00				2026	2026	dopracování projektové dokumentace	Klapačová	investice	KD - rekonstrukce knihovny
Klapačová	provoz	KD - oprava parket hlavního sálu	120	6652	350000,00	350000,00	0,00	0,00			2026	2026	2026	oprava parket v hlavním sálu	Klapačová	provoz	KD - oprava parket hlavního sálu
Klapačová	provoz	Knihovna - nové vybavení	111	6653	250000,00	250000,00	0,00	0,00	x	x	01/2026	2026	2026	nákup mobiliáře (regály, stoly) do knihovny ve Slavkovicích a Pohlédci	Klapačová	provoz	Knihovna - nové vybavení
Klapačová	investice	Horácké muzeum - výměna kotle- IP	110	7380	300000,00	300000,00	0,00	0,00				2026	2027	bude řešeno v rámci rekonstrukce HM a IC	Klapačová	investice	Horácké muzeum - výměna kotle- IP
Klapačová	investice	Olešná - výlepková plocha	236	9449	25000,00	25000,00	0,00	0,00	x	x		05/2026	8/2026	výměna výlepkové plochy	Klapačová	investice	Olešná - výlepková plocha
Kos	investice	SDH NMNM - hasičské vozidlo TATRA	378	6413	11190000,00	11190000,00	0,00	0,00				11/2024	6/2026	Na základě problému s dodáním podvozku od Tatra Truck a.s. bude vozidlo od THF Polička s.r.o.dodáno po termínu. Pravděpodobně v 5, nebo 6. měsíci.	Kos	investice	SDH NMNM - hasičské vozidlo TATRA
Krejčí (orj)	provoz	Centrum sportu - soutěž	127	7216	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00				6/2025	4/2026	soutěžní workshop " Centrum sportu", proběhla I. fáze soutěže, II. fáze bude ukončena v 4/2026, kdy bude vybrán zpracovatel studie	Krejčí (orj)	provoz	Centrum sportu - soutěž
Krejčí (orj)	investice	II. základní škola - revitalizace dvora s venkovní učebnou	107	3222	1500000,00	1500000,00	0,00	0,00	2/2026		4/2026	7/2026	8/2026	v 2/2026 bude dokončena PD pro ZŠ a následně předána odboru INV	Krejčí (orj)	investice	II. základní škola - revitalizace dvora s venkovní učebnou
Krejčí	investice	Olešná - lávka u dětského hřiště	383	9447	80000,00	80000,00	0,00	0,00					2025	realizováno TS službami	Krejčí	investice	Olešná - lávka u dětského hřiště
Kubík (orj)	provoz	Křenkova – oprava fasády bytového domu č.p. 732	126	3007	100000,00	100000,00	0,00	0,00	01-06 / 2026					FP na přípravu a PD opravy fasády věžového domu na ul. Křenkova, V. IV.Q.2025 zajištěn odborný posudek stavu fasády specializovanou firmou. Dne 16.1.2026 proběhla prac.schůzka k projednání závěru posudku a stanovení rozsahu opravy. Dohodnuto doplnění odtrhových zkoušek na V, J a Z fasádě.	Kubík (orj)	provoz	Křenkova – oprava fasády bytového domu č.p. 732
Kubík (orj)	provoz	Týršova 730 - oprava fasády věžového domu (reklamacce)	126	6628	250000,00	250000,00	0,00	0,00				2017	2017	5% pozastávka po dobu záruky. Odborná prohlídka fasády specialistou před koncem záruční doby zjistila vady v záruční době, uplatněna reklamacce, dosud nedořešeno.	Kubík (orj)	provoz	Týršova 730 - oprava fasády věžového domu (reklamacce)
Kubík	investice	Olešná - chodník podél st. silnice I/19 - 3. etapa	269	9411	350000,00	350000,00	0,00	0,00	2018 - 2026	10-12 / 2026				PD 3. etapy chodníku - od bývalé Jednoty směrem na Bystřici n.P. s RSD dohodnuti způsob odvodnění chodníku a komunikace, rozjednána finanční spoluúčast RSD na realizaci. Dne 25.8.2025 uzavřena objednávka na zpracování PD, probíhají projekční práce.	Kubík	investice	Olešná - chodník podél st. silnice I/19 - 3. etapa
Kubík	investice	Vlachovická - fotbalová hřiště	272	7202	43615000,00	43615000,00	3064698,48	7,03	2009 - 2024	2011 - 2024	11/2024 - 02/2025	06/2025	04/2026	Dokončení realizace I. etapy (od SoD na realizaci II. etapy bylo v závěru r. 2025 odstopeno). Na I. etapu přiznána dotace z Fondu Vysočiny + v závěru r. 2025 pořádáno o dotaci i NSA v rámci nové výzvy (pro splnění podmínek bylo nutno upravit náplň objektu kabin I. etapy). Probíhají stavební práce - provedeny hrubé ter.úpravy, drenáže v ploše hřiště, většina přípojek a vnitroareálových rozvodů inž. sítí, studna, probíhají práce zejména na objektu kabin, oplocení a osvětlení hřiště, 10.2.2026: pokračují práce zejména v objektu kabin a na kanalizaci.	Kubík	investice	Vlachovická - fotbalová hřiště
Kubík	investice	Brněnská - chodník	306	1602	10000,00	10000,00	0,00	0,00				2025	2025	FP na úhradu nákladů spojených s odkupem části pozemku zastavěného stavbou od LČR (chodník) a zřízením věcných břemen na soukromém pozemku dotčeném stavbou (chodník a inž.sítě). Probíhají jednání s LČR a soukromým vlastníkem.	Kubík	investice	Brněnská - chodník
Kubík	provoz	Brněnská - oprava propustku pod ZÚS	306	1603	20000,00	20000,00	0,00	0,00				2025	2025	FP na úhradu nákladů spojených se zřízením věcného břemene na pozemku LČR dotčeném stavbou (propustek a inž.sítě). Probíhají jednání s LČR.	Kubík	provoz	Brněnská - oprava propustku pod ZÚS
Kubík	investice	Brněnská - parkoviště	385	1607	0,00	5525313,00	0,00	0,00	2025	2024	12/2025 - 02/2026	03/2026	06/2026	Zpevněné parkoviště, opěrná stěna, chodník, VO a metropolitní síť v místě stávající nezpevněné plochy. 10.2.2026: Stavba povolena, zpracována DPS, dokončuje se výběrové řízení na zhotovitele.	Kubík	investice	Brněnská - parkoviště
Kubík	investice	Modernizace stravovací provozu I.ZŠ NMNM	387	7381	0,00	300000,00	0,00	0,00	01-09 / 2026	09-11 / 2026				Obměna technologického vybavení kuchyně a s ní související úpravy, zejména vzduchotechnika, Předpoklad využití dotace z OPŽP, 10.2.2026: probíhají přípravné práce.	Kubík	investice	Modernizace stravovací provozu I.ZŠ NMNM
Kubík	investice	Modernizace stravovací provozu II.ZŠ NMNM	395	3223	0,00	300000,00	0,00	0,00	01-09 / 2026	09-11 / 2026				Obměna technologického vybavení kuchyně a s ní související úpravy, zejména vzduchotechnika, Předpoklad využití dotace z OPŽP, 10.2.2026: probíhají přípravné práce.	Kubík	investice	Modernizace stravovací provozu II.ZŠ NMNM
Ptáček (orj)	provoz	MěÚ - výměna osvětlení radnice	124	7372	500000,00	500000,00	0,00	0,00				1/2026	6/2026	Práce na výměně světla probíhají	Ptáček (orj)	provoz	MěÚ - výměna osvětlení radnice
Šímková (orj)	investice	Herní prvky	146	1003	1100000,00	1100000,00	2280,85	0,21						Jedná se o pořízení nových herních prvků na dětská hřiště v NMNM a místních částech.	Šímková (orj)	investice	Herní prvky
Šímková	provoz	Jirřikovice - dolní hřiště – opěrná zeď + oplocení	146	9249	600000,00	600000,00	0,00	0,00						Oprava opěrné zdi a oplocení dolního hřiště, tato oprava navazuje na rekonstrukci opěrné zdi a oplocení u horního víceúčelového hřiště.	Šímková	provoz	Jirřikovice - dolní hřiště – opěrná zeď + oplocení
Šímková	provoz	Slavkovice - oprava podezdívky a oplocení dětského hřiště	146	9848	500000,00	500000,00	0,00	0,00						Oprava oplocení dětského hřiště navazuje nové oplocení směrem od rybníku.	Šímková	provoz	Slavkovice - oprava podezdívky a oplocení dětského hřiště
Šímková (orj)	investice	Hlinné - sekací traktor	230	9136	280000,00	280000,00	0,00	0,00						Obnova sekací techniky v MČ Hlinné.	Šímková (orj)	investice	Hlinné - sekací traktor

osoba	typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	projekt.přípr.	povol.řízení	výběr.	zah.realizace	ukonč.realiz.	poznámka	osoba	typ akce	Název
Šimková (orj)	investice	Jiřkovice - sekací traktor	230	9250	180000,00	180000,00	0,00	0,00						Obnova sekací techniky v MČ Jiřkovice.	Šimková (orj)	investice	Jiřkovice - sekací traktor
Šimková	investice	Koupaliště - revitalizace křidové části	179	1082	3200000,00	3200000,00	45980,00	1,44						Úpravy křidové části u rybníka Koupaliště, které vyvstaly ze studie rekreačního využití této lokality. Úprava/oprava povrchu vstupu k rybníku, pobytová mola, projekční práce na okružní cestě kolem rybníku.	Šimková	investice	Koupaliště - revitalizace křidové části
Slámová (orj)	investice	Nákup akcií SATT a.s.	124	7361	7002000,00	7002000,00	0,00	0,00						Spátka přijaté kupní ceny SATT, a.s. pro Velké Meziříčí a Dolní Rožínku	Slámová (orj)	investice	Nákup akcií SATT a.s.
Slámová	investice	Olešná - dotace na domovní ČOV	132	9442	200000,00	200000,00	0,00	0,00						Alokace finančních prostředků pro 2. kolo výzvy na poskytnutí dotace z programu "Pořízení domovních ČOV u RD a BD v MČ Olešná a Studnice"	Slámová	investice	Olešná - dotace na domovní ČOV
Slámová	investice	Návratné finanční výpomoci	324	5810	0,00	200000,00	0,00	0,00							Slámová	investice	Návratné finanční výpomoci
Slámová	investice	Návratné finanční výpomoci	324	7761	0,00	350000,00	350000,00	100,00							Slámová	investice	Návratné finanční výpomoci
Slánská	provoz	Radnická - oprava dešťové kanalizace	100	5808	500000,00	500000,00	0,00	0,00						Poskytnutí investiční dotace SVJ Radnická na opravu dešťové kanalizace.Realizaci provede SVJ. Plánované dokončení realizace do 10/2026.	Slánská	provoz	Radnická - oprava dešťové kanalizace
Slánská	provoz	Odbahnění Cihelského rybníka	100	7103	250000,00	250000,00	0,00	0,00						Probíhá příprava projektové dokumentace,	Slánská	provoz	Odbahnění Cihelského rybníka
Slánská	provoz	Mařovice - oprava rybníka u kapličky	100	9334	200000,00	200000,00	0,00	0,00	2026			dle vyhlášení dotačního titulu	FP na zpracování PD.Uzavřena objednávka na přípravu PD.	Slánská	provoz	Mařovice - oprava rybníka u kapličky	
Slánská	provoz	Olešná - oprava dešťové kanalizace + povrchy	100	9448	1500000,00	1500000,00	15575,00	1,04	01-03/2026					Oprava povrchu prostoru mezi komunikacemi a domy čp.72,74 a 44, včetně opravy dešťové kanalizace. Probíhá příprava PD.	Slánská	provoz	Olešná - oprava dešťové kanalizace + povrchy
Slánská	provoz	Petrovice - odbahnění Horního rybníka	100	9530	200000,00	200000,00	0,00	0,00						FP na projektovou přípravu a odbahnění . Probíhá projektová příprava.	Slánská	provoz	Petrovice - odbahnění Horního rybníka
Slánská (orj)	investice	NSS - zateplení objektu DPS - II. Etapa	134	7756	1100000,00	1100000,00	0,00	0,00		01-02/2026	01/2026	06/2026	09/2026	Druhá etapa zateplení bytů a oprava balkonů,výměna oken a balkonových dveří. Probíhá finalizace PD. VZ na výběr zhotovitele bude vyhlášena na konci ledna.	Slánská (orj)	investice	NSS - zateplení objektu DPS - II. Etapa
Slánská (orj)	provoz	NSS - oprava balkonů - II. Etapa	134	7757	2600000,00	2600000,00	0,00	0,00						Druhá etapa zateplení bytů a oprava balkonů,výměna oken a balkonových dveří. Probíhá finalizace PD. VZ na výběr zhotovitele bude vyhlášena na konci ledna.	Slánská (orj)	provoz	NSS - oprava balkonů - II. Etapa
Slánská (orj)	provoz	Pohledec - MŠ - oprava střechy	171	9664	100000,00	100000,00	0,00	0,00	2026					Studie(prověření nutnosti rekonstrukce) a PD rekonstrukce střechy. Příprava na uzavření objednávky na studii a případné vypracování PD.	Slánská (orj)	provoz	Pohledec - MŠ - oprava střechy
Slánská	investice	Přechody pro chodce	287	1006	500000,00	500000,00	0,00	0,00	01/2026	02-05/2026		06/2026	10/2026	Příprava PD na úpravu přechodu ul-Smetanova a místo pro přecházení Nečasova + realizace místa pro přecházení Nečasova.	Slánská	investice	Přechody pro chodce
Slánská (orj)	provoz	Drobného 540 - rekonstrukce rozvodů vody, kanalizace	260	1934	4900000,00	4900000,00	0,00	0,00				05/2026	08/2026	Uzavřena SoD se zhotovitelem, stavba bude zahájena 18.5.2026.	Slánská (orj)	provoz	Drobného 540 - rekonstrukce rozvodů vody, kanalizace
Slánská	investice	Purkyňova - demolice a výstavba bytového domu	203	5705	1800000,00	1800000,00	1790800,00	99,49	01-05/2026					Finalizace PD na výstavbu bytového domu. Investorem realizace bude Kraj.	Slánská	investice	Purkyňova - demolice a výstavba bytového domu
Slánská	investice	Horácké muzeum NMNM - zázemí pro návštěvníky a zaměstnance	188	7369	6000000,00	6000000,00	0,00	0,00				05/2026	04/2027	Probíhá finalizace přípravy PD. VZ na zhotovitele bude vypsána v polovině ledna. Je schválena dotace IROP, čekáme na vyhlášení podmínek krajské dotace.	Slánská	investice	Horácké muzeum NMNM - zázemí pro návštěvníky a zaměstnance
Slánská	provoz	Pohledec - údržba nádrže	213	9656	200000,00	200000,00	0,00	0,00	2026					FP na projektovou přípravu.	Slánská	provoz	Pohledec - údržba nádrže
Slánská	investice	Pasport kanalizací	285	1009	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	01-05/2026			05/2026	12/2026	Vypracování pasportu včetně všech zaměření a doplnění do sw města	Slánská	investice	Pasport kanalizací
Slánská	investice	Petrovice - zatrubnění u Hraníček	330	9529	100000,00	100000,00	0,00	0,00	2026					Projekční příprava, zatrubnění příkopu podél silnice	Slánská	investice	Petrovice - zatrubnění u Hraníček
Slánská	investice	Vodohospodářská opatření na lesních pozemcích	374	1008	300000,00	440440,00	0,00	0,00	2026					Projekční příprava realizovaných opatření především na lesních pozemcích ve vlastnictví města, vychází ze zpracované vodohosp.studie - revitalizace tůní nad SKI hotelem	Slánská	investice	Vodohospodářská opatření na lesních pozemcích
Slánská	investice	Mařovice - přeložka kanalizace	351	9328	1250000,00	1250000,00	0,00	0,00		01/2026		03/2026	04/2026	Probíhá vyhodnocení VZ, stavba je plánována v termínu 15.3.-30.4.2026.Na dokončení stavby bude navazovat obnova povrchů před kapličkou.	Slánská	investice	Mařovice - přeložka kanalizace
Slánská	investice	Centrum Zdislava - modernizace budovy	382	5807	200000,00	200000,00	0,00	0,00	2026			dle vyhlášení dotačního titulu		FP na přípravu projektové dokumentace - rekonstrukce stropu a modernizace ve staré části budovy. Bude probíhat iniciační schůzka k přípravě PD.	Slánská	investice	Centrum Zdislava - modernizace budovy
Slánská	investice	Cyklostezka k Medínu	332	1091	0,00	0,00	0,00	0,00							Slánská	investice	Cyklostezka k Medínu
Slánská	investice	Cyklostezka k Medínu	332	1094	0,00	12100,00	12100,00	100,00							Slánská	investice	Cyklostezka k Medínu
Vamberová	investice	Výkup nemovitosti - běžné	319	1013	2000000,00	2000000,00	197465,00	9,87						Oslavení manželé Žakoví - výkup části pozemku u Koupaliště/zřízení služebnosti; majetkoprávní vypořádání s vlastníky dotčených stavbou chodníku na ul. Brněnská v NMNM;	Vamberová	investice	Výkup nemovitosti - běžné

nově zařazeno