

Investiční tabulka - přehled

Osoba	Typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	Zahájení realizace	Ukončení realizace	Poznámka
Slánská Jaroslava	PRO	Olešná - oprava dešťové kanalizace + povrchy	100	9448	1 500 000 Kč	1 500 000 Kč	15 575 Kč	1 %	1.1.2026	31.10.2027	Oprava povrchu prostoru mezi komunikacemi a domy čp.72,74 a 44, včetně opravy dešťové kanalizace. Probíhá příprava PD.
Slánská Jaroslava	PRO	Odbahnění Čihelského rybníka	100	7103	250 000 Kč	250 000 Kč	0 Kč	0 %	29.1.2026	31.12.2027	Příprava projektové dokumentace.
Slánská Jaroslava	PRO	Petrovice - odbahnění Horního rybníka	100	9530	200 000 Kč	200 000 Kč	0 Kč	0 %	29.1.2026	30.11.2026	Probíhá projektová příprava.
Slánská Jaroslava	PRO	Radnická - oprava dešťové kanalizace	100	5808	500 000 Kč	500 000 Kč	0 Kč	0 %	1.3.2026	31.10.2026	Příprava PD
Hemza Miloš	PRO	Odbahnění a rekonstrukce rybníka Zichův	100	6703	0 Kč	202 200 Kč	0 Kč	0 %	1.1.2009	30.6.2026	realizace stavby + odstranění nedodělků
—	PRO	chybí v projektech	100	9131	0 Kč	75 000 Kč	75 000 Kč	100 %	chybka	chybka	chybí aktivita
Slánská Jaroslava	PRO	Maršovice - oprava rybníka u kapličky	100	9334	200 000 Kč	200 000 Kč	0 Kč	0 %	1.1.2026	31.10.2027	Uzavřena objednávka na přípravu PD, probíhá příprava PD.
Krejčí Daniela	INV	II. základní škola -revitalizace dvora s venkovní učebnou	107	3222	1 500 000 Kč	1 500 000 Kč	0 Kč	0 %	2.4.2026	31.8.2026	II. ZŠ zadala arch studií a vypracování projektu, předpoklad předání městu k realizaci 2/2026
—	PRO	chybí v projektech	107	9660	0 Kč	106 100 Kč	0 Kč	0 %	chybka	chybka	chybí aktivita
Slánská Jaroslava	INV	I. ZŠ - školní družina v objektu Komerční banky	109	7308	0 Kč	230 000 Kč	0 Kč	0 %	1.1.2025	31.12.2028	Zpracování DPS
—	INV	chybí v projektech	110	7380	300 000 Kč	300 000 Kč	0 Kč	0 %	chybka	chybka	chybí aktivita
—	PRO	chybí v projektech	111	6653	250 000 Kč	250 000 Kč	0 Kč	0 %	chybka	chybka	chybí aktivita
Klapáčová Lenka	PRO	Petrovická - oprava kamenného kříže	119	5306	0 Kč	220 000 Kč	0 Kč	0 %	chybka	chybka	chybí aktivita
Klapáčová Lenka	INV	Tematický rok	119	1016	0 Kč	350 000 Kč	0 Kč	0 %	chybka	chybka	chybí aktivita
Klapáčová Lenka	PRO	Maršovice - oprava kamenného kříže	119	9330	0 Kč	270 000 Kč	0 Kč	0 %	chybka	chybka	chybí aktivita
—	PRO	chybí v projektech	119	9137	100 000 Kč	100 000 Kč	0 Kč	0 %	chybka	chybka	chybí aktivita
—	PRO	chybí v projektech	120	6652	350 000 Kč	350 000 Kč	0 Kč	0 %	chybka	chybka	chybí aktivita
—	INV	chybí v projektech	120	6651	60 000 Kč	60 000 Kč	0 Kč	0 %	chybka	chybka	chybí aktivita
—	PRO	chybí v projektech	122	9847	250 000 Kč	250 000 Kč	0 Kč	0 %	chybka	chybka	chybí aktivita
Fila Radek	PRO	Jiříkovice - opravy v hasičské zbrojnici	122	9246	100 000 Kč	100 000 Kč	0 Kč	0 %	1.3.2026	30.6.2026	chybí aktivita
Fila Radek	PRO	Výměna oken na budově radnice	124	7374	2 000 000 Kč	2 000 000 Kč	0 Kč	0 %	20.7.2026	31.8.2026	chybí aktivita
Slámová Martina	INV	Nákup akcií SATT a.s.	124	7361	7 002 000 Kč	7 002 000 Kč	0 Kč	0 %	1.1.2026	31.12.2026	chybí aktivita
—	PRO	chybí v projektech	124	7372	500 000 Kč	500 000 Kč	163 851 Kč	33 %	chybka	chybka	chybí aktivita
Fila Radek	PRO	MěÚ - výměna kotlů - renovace kotelny	124	7378	650 000 Kč	650 000 Kč	0 Kč	0 %	1.8.2026	31.8.2026	chybí aktivita
Chalupová Renata	PRO	Rekonstrukce koupelen v městských bytech	126	1075	300 000 Kč	300 000 Kč	95 547 Kč	32 %	chybka	chybka	chybí aktivita
Chalupová Renata	PRO	Drobného 301 - čištní fasády	126	1941	500 000 Kč	500 000 Kč	0 Kč	0 %	1.6.2026	31.7.2026	chybí aktivita
Kubík Lubomír	PRO	Tyršova 730 - oprava fasády - reklamace	126	6628	250 000 Kč	250 000 Kč	0 Kč	0 %	9.8.2022	31.12.2027	5% pozastávka po dobu záruky. Odborná prohlídka fasády specialistou před koncem záruční doby zjistila vady v záruční době, uplatněna reklamace, urgováno, dosud nedořešeno. V rozpočtu FP na uvolnění pozastávky po odstranění reklamovaných vad. Řešeno v součinnosti se SMM.
Chalupová Renata	INV	Kodus - protipožární systém	126	7758	150 000 Kč	150 000 Kč	0 Kč	0 %	1.9.2026	30.10.2026	chybí aktivita
Chalupová Renata	PRO	Rekonstrukce uvolněných bytů	126	1040	1 300 000 Kč	1 300 000 Kč	16 716 Kč	1 %	5.1.2026	18.12.2026	chybí aktivita
Kubík Lubomír	PRO	BD č.p. 732 - oprava fasády	126	3007	100 000 Kč	100 000 Kč	0 Kč	0 %	1.10.2025	15.11.2027	v IV.Q.2025 proveden odborný posudek stavu fasády specializovanou firmou
Chalupová Renata	INV	Drobného 301 - kamerový systém	126	1942	240 000 Kč	240 000 Kč	0 Kč	0 %	2.11.2026	27.11.2026	chybí aktivita
Krejčí Daniela	PRO	Centrum sportu-soutěž	127	7216	1 000 000 Kč	700 000 Kč	261 078 Kč	37 %	2.6.2025	30.3.2026	prezentace konceptů vybraných arch. kanceláří před hodnotící komisí
—	PRO	chybí v projektech	127	7217	1 028 500 Kč	1 028 500 Kč	0 Kč	0 %	chybka	chybka	chybí aktivita
Slámová Martina	INV	FRB - investiční dotace na domovní ČOV	132	9442	200 000 Kč	200 000 Kč	0 Kč	0 %	1.1.2026	31.12.2026	chybí aktivita
Slánská Jaroslava	PRO	NSS - oprava balkonů DPS - II. Etapa	134	7757	2 600 000 Kč	2 600 000 Kč	0 Kč	0 %	1.6.2026	30.9.2026	Převzetí a předání staveniště stavby
Slánská Jaroslava	INV	NSS - zateplení objektu DPS - II. Etapa	134	7756	1 100 000 Kč	1 100 000 Kč	0 Kč	0 %	18.5.2026	28.8.2026	Vyhlášena VZ na výběr zhotovitele
Haller Zdenek	PRO	Oprava části chodníku ul Brněnská	135	1606	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč	255 000 Kč	26 %	10.4.2026	30.6.2026	chybí aktivita
Haller Zdenek	PRO	Oprava části chodníku ul Masarykova	135	3808	1 300 000 Kč	1 300 000 Kč	439 000 Kč	34 %	1.5.2026	30.6.2026	chybí aktivita
Haller Zdenek	PRO	Oprava plochy areálu TS MNM	135	6114	300 000 Kč	300 000 Kč	0 Kč	0 %	1.5.2026	30.10.2026	chybí aktivita
Haller Zdenek	PRO	Oprava plochy v MČ Maršovice u čp. 80	135	9332	900 000 Kč	900 000 Kč	0 Kč	0 %	1.5.2026	30.10.2026	chybí aktivita
Haller Zdenek	PRO	Oprava MK ul U Jatek	135	6701	1 600 000 Kč	1 600 000 Kč	0 Kč	0 %	1.9.2026	30.10.2026	chybí aktivita
Haller Zdenek	PRO	Oprava části chodníku na autobusovém nádraží ul Brněnská	135	1605	1 300 000 Kč	1 300 000 Kč	0 Kč	0 %	1.9.2026	30.11.2026	chybí aktivita
Haller Zdenek	PRO	Oprava chodníku ul Hornická	135	2310	2 000 000 Kč	2 000 000 Kč	497 000 Kč	25 %	27.4.2026	31.8.2026	chybí aktivita
Haller Zdenek	PRO	Oprava chodníku ul Mendlova	135	3904	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč	263 000 Kč	26 %	1.7.2026	1.10.2026	chybí aktivita
Haller Zdenek	PRO	Oprava plochy ul. Žďárská u PČR	135	7759	600 000 Kč	600 000 Kč	0 Kč	0 %	1.6.2026	30.10.2026	chybí aktivita
Haller Zdenek	PRO	Petrovická - oprava mostu u lomu	135	5304	0 Kč	1 150 000 Kč	0 Kč	0 %	1.4.2026	30.6.2026	chybí aktivita
Haller Zdenek	PRO	Opravy MK v MNM a MČ	135	1080	2 200 000 Kč	2 200 000 Kč	121 366 Kč	6 %	1.1.2026	31.12.2026	chybí aktivita
Haller Zdenek	PRO	Oprava MK u kapličky a okolo čp 20	135	9333	1 200 000 Kč	1 200 000 Kč	0 Kč	0 %	30.4.2026	29.5.2026	chybí aktivita
Haller Zdenek	PRO	Plánovaná oprava plochy komunikace u rybníku Koupaliště	135	1010	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč	0 Kč	0 %	4.5.2026	30.6.2026	chybí aktivita
—	INV	chybí v projektech	136	9451	0 Kč	120 000 Kč	43 560 Kč	36 %	chybka	chybka	chybí aktivita
Šímková Karolína	INV	Herní prvky v MNM a MČ	146	1003	1 100 000 Kč	1 750 000 Kč	111 533 Kč	6 %	1.1.2026	31.12.2026	chybí aktivita
Šímková Karolína	PRO	Oprava podezdívky a oplocení dětského hřiště MČ Slavkovice	146	9848	500 000 Kč	500 000 Kč	0 Kč	0 %	1.5.2026	30.9.2026	chybí aktivita
Šímková Karolína	PRO	Oprava opěrné zdi dolní hřiště MČ Jiříkovice	146	9249	600 000 Kč	600 000 Kč	0 Kč	0 %	1.1.2026	30.6.2026	chybí aktivita
—	INV	chybí v projektech	147	7382	0 Kč	85 000 Kč	78 208 Kč	92 %	chybka	chybka	chybí aktivita

Osoba	Typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	Zahájení realizace	Ukončení realizace	Poznámka
Slánská Jaroslava	PRO	Pohledec - MŠ - oprava střechy	171	9664	100 000 Kč	100 000 Kč	0 Kč	0 %	1.3.2026	31.12.2027	Studie(provření nutnosti rekonstrukce) a PD rekonstrukce střechy.
Klapačová Lenka	INV	Slavkovice MŠ - rekonstrukce umývárny	171	9849	773 000 Kč	773 000 Kč	0 Kč	0 %	chybka	chybka	chybí aktivita
Krejčí Daniela Dvořák Josef Šímková Karolína	INV	Pobytová mola u rybníka Koupaliště Revitalizace klidové části u rybníku Koupaliště	179	1082	3 200 000 Kč	4 834 000 Kč	245 049 Kč	5 %	30.1.2025	31.12.2026	SPH stavby s.r.o., převzala staveniště.
Slánská Jaroslava	INV	Horácké muzeum NMMM - zázemí pro návštěvníky a zaměstnance	188	7369	6 000 000 Kč	7 567 700 Kč	0 Kč	0 %	4.5.2026	30.4.2027	Probíhá vyhodnocování nabídek
—	PRO	chybí v projektech	194	1014	1 735 000 Kč	1 735 000 Kč	0 Kč	0 %	chybka	chybka	chybí aktivita
Slánská Jaroslava	INV	Purkyňova - demolice a výstavba bytového domu	203	5705	1 800 000 Kč	2 821 400 Kč	1 790 800 Kč	63 %	20.11.2024	28.5.2026	Zpracování DPS
—	INV	chybí v projektech	205	1096	0 Kč	400 000 Kč	0 Kč	0 %	chybka	chybka	chybí aktivita
Slánská Jaroslava	PRO	Pohledec - údržba nádrže	213	9656	200 000 Kč	200 000 Kč	0 Kč	0 %	1.1.2026	31.12.2027	FP na projektovou přípravu
Fila Radek	PRO	Paňackého nám. - oprava střechy ZUŠ	221	5105	0 Kč	748 100 Kč	0 Kč	0 %	1.6.2026	31.8.2026	chybí aktivita
Krejčí Daniela	INV	Výstavba pro ZO ČZS	225	6115	0 Kč	500 000 Kč	0 Kč	0 %	chybka	chybka	chybí aktivita
Fila Radek	INV	Sportovní hala - samojistící zařízení na lezeckou stěnu	227	6655	0 Kč	80 000 Kč	78 332 Kč	98 %	1.4.2026	31.5.2026	Vybavení nakoupeno
Šímková Karolína	INV	Zahradní traktor MČ Hlinné	230	9136	280 000 Kč	238 000 Kč	0 Kč	0 %	1.3.2026	10.4.2026	chybí aktivita
Šímková Karolína	INV	Zahradní traktor MČ Jiřkovice	230	9250	180 000 Kč	238 000 Kč	0 Kč	0 %	1.3.2026	10.4.2026	chybí aktivita
Fila Radek	PRO	Městské lázně - opravy technologií	233	2307	600 000 Kč	600 000 Kč	0 Kč	0 %	1.3.2026	30.11.2026	postupná realizace technologií dle potřeby městských lázní.
—	INV	chybí v projektech	236	9449	25 000 Kč	25 000 Kč	0 Kč	0 %	chybka	chybka	chybí aktivita
Krejčí Daniela Hemza Miloš	INV	II/354 Nové Město na Moravě, okružní křižovatka Komenského náměstí	238	2902	16 000 000 Kč	18 600 000 Kč	420 667 Kč	2 %	1.1.2018	31.12.2026	realizace stavby
Hemza Miloš	INV	Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Komenského náměstí.	240	2903	700 000 Kč	1 100 000 Kč	1 084 571 Kč	99 %	1.1.2018	31.12.2026	realizace stavby
Hemza Miloš	INV	Rekonstrukce infrastruktury sídliště Betlém.	243	1067	0 Kč	2 350 000 Kč	0 Kč	0 %	1.1.2021	31.12.2028	projekční práce
Hemza Miloš	INV	Rekonstrukce místních komunikací Pohledec - spodní část	251	9652	0 Kč	220 000 Kč	0 Kč	0 %	1.1.2023	31.12.2028	projekční práce
Hemza Miloš	INV	Cyklostezka NMMM - Radňovice	252	1044	500 000 Kč	500 000 Kč	0 Kč	0 %	1.1.2018	31.12.2028	projekční práce
Hemza Miloš	INV	Novostavba vodovodu u lokalitě Svárov	255	1004	500 000 Kč	500 000 Kč	0 Kč	0 %	1.4.2019	31.12.2026	projekční práce
Hemza Miloš	INV	Přístřešky pro kontejnerová stání na ul. Budovatelů	257	1705	0 Kč	209 200 Kč	0 Kč	0 %	1.8.2024	30.6.2026	připravuje se dodávka a montáž nového opláštění přístřešků a vegetační střechy
Slánská Jaroslava	PRO	Drobného 540 - rekonstrukce rozvodů vody, kanalizace	260	1934	4 900 000 Kč	4 900 000 Kč	0 Kč	0 %	18.5.2026	28.8.2026	Převzetí a předání staveniště stavby
—	INV	chybí v projektech	262	4503	0 Kč	442 000 Kč	0 Kč	0 %	chybka	chybka	chybí aktivita
Kubík Lubomír	INV	Chodník podél I/19 v m.č. Olešná - úsek "C"	269	9411	350 000 Kč	350 000 Kč	0 Kč	0 %	1.2.2021	30.11.2029	probíhá zpracování dokumentace pro povolení záměru (objednávka č. NMMMSML20250467 ze dne 25.08.2025)
Kubík Lubomír	PRO	Fotbalové hřiště Vlachovická, Nové Město na Moravě - I. etapa	272	7202	43 615 000 Kč	73 085 100 Kč	6 739 265 Kč	9 %	1.1.2008	31.8.2026	stavba v realizaci
Dvořák Josef	INV	Chodník na ul. Polní v Novém Městě na Moravě	275	5606	260 000 Kč	260 000 Kč	0 Kč	0 %	5.12.2025	31.12.2026	chybí aktivita
Kubík Lubomír	INV	Petrovická - chodník u sil.mostu	276	5307	240 000 Kč	215 000 Kč	0 Kč	0 %	1.9.2025	30.11.2027	probíhá zpracování dokumentace pro povolení záměru (objednávka č. NMMMSML20260017 ze dne 12.01.2026)
Fila Radek	INV	Pohledec - přístřešek - IP pro SDH Pohlede	278	9665	300 000 Kč	300 000 Kč	0 Kč	0 %	1.7.2026	31.12.2026	chybí aktivita
Slánská Jaroslava	INV	Pasport kanalizací	285	1009	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč	0 Kč	0 %	2.3.2026	30.6.2027	Vypracování pasportu včetně všech zaměření a doplnění do sw města. Zaslána data z pasportu NMMM na VAS. VAS porovná svoje dat s daty zasláné městem do 31.3.2026. Na základě výsledků bude definován a objednan u VAS rozsah pasportizace.
Slánská Jaroslava	INV	Přechody pro chodce 2026	287	1006	500 000 Kč	928 500 Kč	0 Kč	0 %	1.1.2026	31.12.2026	Příprava PD na úpravu přechodu ul-Smetanova a místo pro přecházení Nečasova + realizace místa pro přecházení Nečasova.
Hemza Miloš	INV	Volnočasový areál u Klečkovského rybníka	288	1091	1 600 000 Kč	6 980 700 Kč	897 820 Kč	13 %	1.11.2023	31.12.2027	projekční práce
Dvořák Josef	INV	Chodník Pohledec, II. etapa	295	9645	2 800 000 Kč	3 200 000 Kč	0 Kč	0 %	1.5.2026	30.6.2026	chybí aktivita
Fila Radek	PRO	Vratislavovo nám.12.449 - opravy rozvodů vody a odpadů	299	7379	300 000 Kč	300 000 Kč	0 Kč	0 %	1.6.2026	31.12.2026	chybí aktivita
Fila Radek	PRO	Jiřkovice - KD - oprava sklepů a chodby	299	9248	250 000 Kč	250 000 Kč	0 Kč	0 %	1.3.2026	31.12.2026	chybí aktivita
Hemza Miloš	INV	Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Veslařská	303	7101	3 500 000 Kč	3 500 000 Kč	0 Kč	0 %	1.11.2023	31.12.2027	projekční práce
Hemza Miloš	INV	Rekonstrukce ul. Veslařská	304	7102	19 000 000 Kč	11 110 900 Kč	125 000 Kč	1 %	1.11.2023	31.12.2027	projekční práce
Kubík Lubomír	INV	Brněnská - chodník podél I/19	306	1602	10 000 Kč	35 000 Kč	19 500 Kč	56 %	1.9.2019	30.6.2026	odkupy a věcná břemena
Kubík Lubomír	PRO	Brněnská - oprava propustku	306	1603	20 000 Kč	20 000 Kč	12 100 Kč	61 %	1.9.2019	30.6.2026	věcné břemeno
Hemza Miloš	INV	Rekonstrukce MK ul. Luční.	307	3401	0 Kč	38 100 Kč	0 Kč	0 %	1.1.2016	31.12.2027	projekční práce
Hemza Miloš	INV	Nástavba hasičské zbrojnice a přístavba schodiště v obci Slavkovice.	313	9842	0 Kč	2 605 300 Kč	726 374 Kč	28 %	1.1.2018	30.6.2026	realizace stavby
Hemza Miloš	INV	Rekonstrukce vodovodu ul. Hornická	314	2309	700 000 Kč	700 000 Kč	336 991 Kč	48 %	1.4.2025	31.12.2026	předání staveniště
Dvořák Josef	INV	Veřejné osvětlení na místních komunikacích v Petrovích	315	9528	300 000 Kč	300 000 Kč	0 Kč	0 %	29.1.2026	18.12.2026	chybí aktivita
Hemza Miloš	INV	Rekonstrukce vodovjemu Olešná	317	9445	550 000 Kč	550 000 Kč	0 Kč	0 %	1.1.2025	30.6.2027	povolovací řízení stavby
—	INV	chybí v projektech	319	1013	2 000 000 Kč	2 000 000 Kč	197 465 Kč	10 %	chybka	chybka	chybí aktivita
Hemza Miloš	INV	Chodník Pohledec - 3.etapa	320	9658	0 Kč	137 500 Kč	0 Kč	0 %	1.1.2024	31.12.3028	projekční práce
—	INV	chybí v projektech	324	5810	0 Kč	200 000 Kč	0 Kč	0 %	chybka	chybka	chybí aktivita
—	INV	chybí v projektech	324	7761	0 Kč	350 000 Kč	350 000 Kč	100 %	chybka	chybka	chybí aktivita
Hemza Miloš	INV	III/35314 Nové Město na Moravě - okružní křižovatka ul. Žďárská	327	7748	500 000 Kč	1 127 400 Kč	0 Kč	0 %	1.1.2022	31.12.2029	projednávání podmínek přípravy a realizace stavby
Slánská Jaroslava	INV	Petrovice - zatrubnění u Hraníček	330	9529	100 000 Kč	100 000 Kč	0 Kč	0 %	1.1.2026	31.12.2027	Je zpracována studie proveditelnosti, zatrubnění příkopy od č.p. 44 po křižovatku směr Slavkovice, kde bude přípoj do stávajícího propustku.
—	INV	chybí v projektech	332	1094	0 Kč	12 100 Kč	12 100 Kč	100 %	chybka	chybka	chybí aktivita
Hemza Miloš	INV	MK Pohledec - propoj na parc.č. 311/1	334	9659	0 Kč	66 000 Kč	0 Kč	0 %	1.1.2024	31.12.2028	projekční práce
Fila Radek	INV	Masarykova - úpravy u bytového domu u kina	335	3812	1 120 000 Kč	1 120 000 Kč	0 Kč	0 %	1.6.2026	30.11.2026	chybí aktivita

Osoba	Typ akce	Název	ORG	ORJ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Čerpání	Zahájení realizace	Ukončení realizace	Poznámka
Krejčí Daniela	INV	Denní stacionář pro seniory	342	1099	0 Kč	500 000 Kč	0 Kč	0 %	2.1.2026	30.12.2026	chybí aktivita
Dvořák Josef	INV	Stavební úpravy parkovací plochy u KD Pohledec	345	9663	150 000 Kč	150 000 Kč	0 Kč	0 %	18.11.2025	31.12.2025	chybí aktivita
Slánská Jaroslava	INV	Maršovice - přeložka kanalizace	351	9328	1 250 000 Kč	1 749 500 Kč	0 Kč	0 %	16.3.2026	30.4.2026	Práce budou zahájeny pracemi na přeložce kanalizace.
Dvořák Josef	INV	Fotbalové hřiště Vlachovická, Nové Město na Moravě - etapa III	352	7215	2 000 000 Kč	3 762 000 Kč	0 Kč	0 %	2.7.2025	31.12.2026	- Projektová dokumentace pro povolení záměru - projektová dokumentace pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby
Krejčí Daniela Hemza Miloš	INV	Novostavba vodovodu a kanalizace v lokalitě Nad Městem V.	355	4402	0 Kč	10 415 520 Kč	10 415 520 Kč	100 %	1.1.2025	31.12.2026	realizace stavby
Hemza Miloš	INV	Rekonstrukce infrastruktury sídliště Holubka	358	1005	200 000 Kč	200 000 Kč	0 Kč	0 %	1.5.2026	31.12.2031	zadání studie stavby
Dvořák Josef	INV	Nové Město na Moravě, ul. Purkyňova - parkovací místa, chodníky	364	5707	4 500 000 Kč	4 900 000 Kč	0 Kč	0 %	1.5.2026	20.12.2026	chybí aktivita
Dvořák Josef	INV	Nové Město na Moravě, ul. Malá - chodníky	367	3612	3 500 000 Kč	3 900 500 Kč	0 Kč	0 %	1.7.2026	18.12.2026	chybí aktivita
Slánská Jaroslava	INV	Vodohospodářská opatření na lesních pozemcích	374	1008	300 000 Kč	440 440 Kč	0 Kč	0 %	1.1.2026	31.12.2027	Projektční příprava realizovaných opatření především na lesních pozemcích ve vlastnictví města, vychází ze zpracované vodohosp.studie - revitalizace tůň nad SKI hotelem
Dvořák Josef	INV	Místní komunikace v místní části Rokytno	377	9732	1 500 000 Kč	1 607 000 Kč	0 Kč	0 %	3.8.2026	2.10.2026	chybí aktivita
—	INV	chybí v projektech	378	6413	11 190 000 Kč	11 190 000 Kč	0 Kč	0 %	chybka	chybka	chybí aktivita
Slánská Jaroslava	INV	Centrum Zdislava - modernizace budovy	382	5807	200 000 Kč	200 000 Kč	0 Kč	0 %	1.4.2025	31.12.2027	FP na přípravu projektové dokumentace - rekonstrukce stropu a modernizace ve staré části budovy.
Krejčí Daniela	INV	Lávka přes vodoteč u dětského hřiště v Olešné	383	9447	80 000 Kč	80 000 Kč	0 Kč	0 %	3.11.2025	30.10.2026	realizování TS službami
Kubík Lubomír	INV	Brněnská - parkoviště	385	1607	0 Kč	9 510 313 Kč	0 Kč	0 %	25.11.2025	8.12.2025	Dne 16.03.2026 předáno staveniště, následně zahájeny práce.
Kubík Lubomír	INV	ŠJ ZŠ1 - modernizace stravovacího provozu	387	7381	0 Kč	300 000 Kč	0 Kč	0 %	11.11.2025	15.8.2030	chybí aktivita
Hemza Miloš	INV	Smuteční síň ul. Malá	389	3609	0 Kč	2 662 000 Kč	1 996 500 Kč	75 %	1.1.2021	31.12.2029	projektční příprava dokončena
Hemza Miloš	INV	Centrum služeb a řemesel ul. Soškova	394	6105	31 000 000 Kč	41 418 300 Kč	3 431 143 Kč	8 %	1.1.2017	31.12.2026	realizace stavby
Kubík Lubomír	INV	ŠJ ZŠ2 - modernizace stravovacího provozu	395	3223	0 Kč	300 000 Kč	0 Kč	0 %	11.11.2025	15.8.2030	chybí aktivita
—	INV	chybí v projektech	397	1015	0 Kč	120 000 Kč	0 Kč	0 %	chybka	chybka	chybí aktivita
Slánská Jaroslava	INV	Knihovna MNM - rekonstrukce	398	6656	0 Kč	700 000 Kč	0 Kč	0 %	3.3.2026	31.12.2028	Probíhá zpracování studie
Krejčí Daniela	INV	Drobného 301-rekonstrukce prostor pro zákl. a prakt.školu	399	1943	0 Kč	500 000 Kč	0 Kč	0 %	2.3.2026	30.6.2026	příprava studie ze strany projektanta, konzultace se školou