

SOD: Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou a v souladu s § 562 a 563 obchodního zákoníku v platném znění stanovuje v délce 60 měsíců na celé dílo s výjimkou dodávky hydroizolací včetně nepropustnosti bazénů, na něž bude poskytnuta záruka v trvání 120 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet dnem předání a převzetí stavby.

Reklamacce Lázně NMNM

záruka od 2.11.2015 do 2.11.2020 a izolace: 2.11.2025

č.	věc	datum uplatnění reklamace	dohodnutý termín odstranění	odstraněno	stav k 8.8.2016	stanovisko NS s.r.o.
1/16	Kolísání teploty vody ve sprchách	9.3.2016		20.4.2016		
2/16	Koroze zábradlí a uchycení osvětlení galerie	9.3.2016	12.-18.9.2016		Odsouhlasen způsob opravy dle návrhu zhotovitele - nátěrem. Město požaduje barvu odsouhlasit s Arch. Dokoupilem. Není doporučena metalíza.	
3/16	Zatékání (vytékání) vody ze střešní konstrukce	9.3.2016	12 -18.9.2016		Problém vzniká dle zjištění zhotovitele v důsledku kondenzace -bude rozesklen celý trojúhelník, oprava parotěsné zábrany, izolace, ... Avizována možnost problémů i z nedostatečného odvětrání místa - zhotovitel prověří s projektantem.	
4/16	Plavecký bazén - sonda CLF	14.3.2016	29.3.2016	20.4.2016	vyměněno	
5/16	Sedací bazén - jímka	14.3.2016		29.3.2016		
6/16	ozonu	14.3.2016	15.4.2016	15.4.2016		
7/16	ozonu	14.3.2016	15.4.2016	15.4.2016		
8/16	Mokrý stěna chodby v zázemí u schodiště - šatna ženy	15.6.2016	12 -18.9.2016		Bude upravena hydroizolace jímky v době odstávky bazénu 12-18.9.2016 (vypuštěna jímka). Následně oprava mokrých zdí.	každý den sledujeme vývoj, dle provozního deníku za posledních 14 dní <u>jímka SB</u> neprotéká (stěna je prakticky suchá, ani z rohů nic nevytéká)
9/16	Prasklé sklo okna v bazénové hale	20.6.2016	12 -18.9.2016		Oprava proběhne v době odstávky bazénu v 09/2016.	v současné době jsou v bazénové hale prasklé 2 ks skel stejného rozměru
10/16	Únik vody z bazénů při odstávce filtračních čerpadel	20.6.2016	31.8.2016		V příštím týdnu bude upraveno EL, MaR, Centroprojekt v tomto týdnu zkontroluje a do příštího týdne opraví potřebné na všech 4 čerpadlech příslušného okruhu.	25.8.2016 zde byl pracovník firmy, která dodává reklamované solenoidy (elektroventily), dle jeho vyjádření se bude domlouvat s firmou Centroprojekt a navrhnu možné řešení (takto se vyjádřil telefonicky i p. Pospíšil z fa Centroprojekt Zlín. <u>Zatím nevyřešeno.</u>
11/16	Průsak vody do konstrukce stropu nad technolog. zázemím	27.7.2016	12.-18.9.2016		Opravit prostup podlahou bazénové haly u chrliče.	